

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CUNONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2025 m. lapkričio 14 d.

Nr. VAE-11



Valstybės kontrolė – aukščiausioji valstybinio audito institucija – prižiūri, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Valstybės kontrolė, teikdama audito pastebėjimus ir rekomendacijas, skatina teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui. Daugiau apie Valstybės kontrolės veiklą ir valstybinio audito rezultatus – interneto svetainėje www.valstybeskontrolė.lt.

Audito grupė: Mindaugas Šalčius (departamento vadovas), Arvydas Laurinkevičius (grupės vadovas), Giedrė Piktelytė, Laura Bagdonienė, Toma Pacevičiūtė, Jurgita Šveikauskienė, Darius Tartėnas, Renata Trukanavičienė, Algimantas Sorakas.

Valstybinio audito ataskaita pateikta: Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Energetikos ir Finansų ministerijoms, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai, AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Offshore wind farm 1“.

Viršelio nuotrauka: www.unsplash.com (nemokamai).

TURINYS

PAGRINDINIAI FAKTAI	4
SANTRAUKA	5
ĮŽANGA	12
AUDITO REZULTATAI	15
1. PROJEKTĄ ĮGYVENDINA NE LEIDIMĄ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI GAVUSI UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“, O JOS AKCININKĖ UAB „IGNITIS RENEWABLES“ – TAI NEATITINKA ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO IR KONKURSO SĄLYGŲ REIKALAVIMO	15
2. KOL UAB „IGNITIS RENEWABLES“ BUVO NEIŠPIRKUSI PARTNERIO „OW OFFSHORE, S. L.“ AKCIJŲ PROJEKTO BENDROVĖJE, KAŠTŲ IR ATSAKOMYBIŲ PASIDALIJIMAS TARP PROJEKTE DALYVAUJANČIŲ JUNG TINĖS VEIKLOS PARTNERIŲ NEDERĖJO SU NUMATYTOMIS GAUTI FINANSINĖMIS NAUDOMIS (PELNO PASKIRSTYMU)	21
3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ FINANSUOJA TIESIOGIAI UAB „IGNITIS RENEWABLES“, O NE TAM ĮSTEIGTA PROJEKTO BENDROVĖ UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“. PINIGAI PROJEKTO FINANSAVIMUI JŪROS DUGNO TYRIMAMS PANAUDOTI NEEFETYVIAI	25
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS	32
PRIEDAI	37
1 priedas. Santrumpos ir sąvokos	37
2 priedas. Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai	38
3 priedas. Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys	42
4 priedas. 2023–2025 m. pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto vystymo finansiniai ištekiai, mln. Eur	43
5 priedas. 2023–2025 m. pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto vystymui skirtos investicijos ir veiklos išlaidos	44
6 priedas. Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ planuojamos projektinių jūros dugno tyrimų apimtys pagal etapus	45

PAGRINDINIAI FAKTAI

 **~120 km²**

pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorijos plotas Baltijos jūroje.

 **2023-10-12**

konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo Baltijos jūroje vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai laimėtojai paskelbti UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“, dalyvavę jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

 **2024-02-12**

UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ įsteigta projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ išduotas leidimas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

 **60,3 mln. Eur**

2023–2025 m. UAB „Ignitis renewables“ panaudojo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimui (2025-06-30 duomenimis).

 **52,5 mln. Eur**

UAB „Offshore wind farm 1“ pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas AB „Litgrid“, garantuojant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokole nurodytą įsipareigojimų įvykdymą.

 **Nepateiktos**

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai konkurso metu pakeistos UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ jungtinės veiklos sutarties esminės sąlygos.

 **100 proc.**

pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimo kaštų prisiėmė vienas projekto partnerių – UAB „Ignitis renewables“.

 **2,8 mlrd. Eur**

planuojama pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko kaina per 2 metus išaugo 27 proc. (nuo 2,2 mlrd. Eur).

 **~ 40 proc.**

(nuo 6,74 iki 3,95 proc.) sumažėjo preliminarai prognozuojama pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko investicijų grąža (2025-11-10 duomenimis).

 **Leidimas**

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išduotas UAB „Offshore wind farm 1“, tačiau faktiškai projektą įgyvendina šios bendrovės akcininkė UAB „Ignitis renewables“.

 **62 proc.**

(43 iš 69) projektui įgyvendinti reikalingų darbų nukelti vėlesniam laikui (nuo 0,5 iki 20,5 mėn.).

SANTRAUKA

Audito svarba

Atsinaujinantys energijos ištekliai yra pagrindinė energetikos sektoriaus vystymo kryptis, Lietuvai siekiant tapti savo poreikiams energiją pasigaminančia ir ją eksportuojančia valstybe. Planuojama, kad iki 2030 m. visa Lietuvoje suvartota elektros energija bus pagaminta iš atsinaujinančių elektros energijos išteklių. Siekiant šio tikslo 2023 m. buvo organizuotas konkursas statyti ir eksploatuoti pirmąjį jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje, kurį laimėjo AB „Ignitis grupė“ valdoma bendrovė UAB „Ignitis renewables“ kartu su partneriu „OW Offshore, S. L.“.

Seimas atsižvelgdamas į tai, kad pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projektas yra strategiškai svarbus Lietuvos Respublikos energetiniam saugumui, šalies nepriklausomybės stiprinimui ir darniai energetikos sektoriaus plėtrai, pavedė¹ Valstybės kontrolei atlikti šio projekto auditą ir atsakyti į Seimo pateiktus klausimus.

Audito tikslas ir apimtis

Audito tikslas – įvertinti, ar tinkamai įgyvendinamas pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projektas.

Seimas suformulavo šiuos klausimus:

- ✓ ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansinio dalyvavimo projekte modelis (t. y. privataus ir valstybinio kapitalo subjektų bendradarbiavimo ir investavimo schema) atitinka 2023-05-30 paskelbto konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, organizuoto pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, sąlygas;
- ✓ ar kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ – dera su numatytomis gauti naudomis;
- ✓ ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansiniai ištekliai projekte naudoti teisėtai ir efektyviai.

Audituojami subjektai:

- ✓ AB „Ignitis grupė“ – grupės patronuojanti įmonė;
- ✓ UAB „Ignitis renewables“ – AB „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė, kuri plėtoja sausumos ir jūrinio vėjo elektrinių, saulės elektrinių projektus. Bendrovė jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su partneriu „OW Offshore, S. L.“ 2023-10-12 buvo paskelbti

¹ Seimo 2025-06-12 nutarimas Nr. XV-280 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“.

konkurso dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje plėtros ir eksploatacijos laimėtojais;

- ✓ UAB „Offshore wind farm 1“ – konkurso laimėtojų UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ įsteigta projekto bendrovė, kuriai 2024-02-12 išduotas leidimas naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai;
- ✓ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – organizuoja jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursus; išduoda leidimus naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai; prižiūri, kaip laikomasi leidime nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų ir kt.

Rinkome informaciją ir bendradarbiavome su Energetikos ir Finansų ministerijomis, VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra, Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, „OW Offshore, S. L.“.

Dėkojame už bendradarbiavimą audituojamiems ir informaciją teikusiems subjektams.

Audituojamas laikotarpis – 2023 m.–2025-06-30.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus². Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai“ (38 psl.).

Pagrindiniai audito rezultatai

1. Projektą įgyvendina ne leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai gavusi UAB „Offshore wind farm 1“, o jos akcininkė UAB „Ignitis renewables“ – tai neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimo

- ✓ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023-03-30 paskelbė konkursą³ plėtoti ir eksploatuoti jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje. Konkurso sąlygose⁴ numatyta, kad jo dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos pagrindu, turi pateikti jungtinės veiklos sutartį arba jos nuorašą, iš kurio būtų galima identifikuoti sutarties šalis, jos dalyką ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatas. Pareiga pateikti ne visą sutartį, o tik jos dalis, kelia abejonių dėl jų pakankamumo vertinant konkurso dalyvių atitiktį reikalavimams. Pagal Civilinį kodeksą⁵ sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą ir jos sudarymo aplinkybes. Tokį aiškinimo principą sistemingai

² 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: <https://www.valstybeskontrolė.lt/LT/post/15649/> (žiūrėta 2025-10-09).

³ Prieiga per internetą: <https://www.vert.lt/Puslapiai/baneriai/Jurines-teritorijos-naudojimo-atsinaujinancius-energijos-isteklius-naudojan%C4%8Diu-elektriniu-pletrai-ir-eksploatacijai-konkurs.aspx> (žiūrėta 2025-10-09).

⁴ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.17 p.

⁵ Civilinis kodeksas, 6.193 str. 2 d.

taiko ir teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas⁶ pažymėjo, kad nė viena sutarties sąlyga negali būti aiškinama izoliuotai – kiekviena jų turi būti vertinama kontekste, sistemiškai, atsižvelgiant į visuminį sutarties reguliavimą. Taigi, vertinant ne visą jungtinės veiklos sutartį kyla rizika neteisingai interpretuoti tikruosius šalių ketinimus ar jų įsipareigojimų apimtį (1 skyrius, [15 psl.](#)).

- ✓ Jungtinės veiklos sutarties⁷ pagrindu veikiantys UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ dalyvaudami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame konkurse dėl jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, kartu su kitais privalomais dokumentais 2023-05-26 pateikė jungtinės veiklos sutarties nuorašą. Nustatė, kad konkursui dar nepasibaigus (nepaskelbus nugalėtojų) partneriai 2023-07-07 pakeitė esmines jungtinės veiklos sutarties sąlygas: numatė, kad, laimėjus konkursą ir gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, „OW Offshore, S. L.“ pasitrauks iš projekto, o atsakomybę už jo įgyvendinimą ir finansavimą prisiims viena UAB „Ignitis renewables“. Apie šiuos pakeitimus konkurso dalyviai neinformavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, nes pareiga informuoti apie įvykčius pakeitimus nebuvo konkrečiai suformuluota konkurso sąlygose. Tačiau konkurso sąlygose dalyviams buvo nustatyta prievolė teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją⁸, todėl apie visus konkurso metu⁹ įvykčius sutarties pakeitimus jo dalyviai turėtų informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, nes tik turint teisingą ir aktualią informaciją galima tinkamai įvertinti konkurso dalyvių atitiktį konkurso sąlygoms ir ar jie iš tiesų susitarė veikti kartu (1 skyrius, [15 psl.](#)).

Dalyvaudami konkurse partneriai rėmėsi AB „Ignitis grupė“ finansiniais pajėgumais ir „OW Offshore, S. L.“ grupės turima elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje įgyvendinimo patirtimi ir įsipareigojo projektą vykdyti kartu¹⁰. Tačiau konkursui nepasibaigus, t. y. nepaskelbus laimėtojo, partneriai 2023-07-07 sutarė, kad, laimėjus konkursą ir gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, „OW Offshore, S. L.“ iš projekto pasitrauks. „OW Offshore, S.L.“ toliau dalyvavo konkurse, nors projekto neplanavo vykdyti. Esant tokiai situacijai, kai projektas įgyvendinamas ne taip, kaip įsipareigota konkurse, jį faktiškai įgyvendina viena UAB „Ignitis renewables“, todėl gali kilti rizika, kad projektas nebus įgyvendintas laiku ir kokybiškai (1 skyrius, [15 psl.](#)).

- ✓ Konkurso laimėtojai turėjo įsteigti projekto bendrovę, kuri gavusi leidimą turi vykdyti elektrinių jūrinėje teritorijoje infrastruktūros plėtrą ir eksploataciją¹¹. Projekto bendrovė neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais¹². UAB „Ignitis renewables“ ir „OW

⁶ 2022-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-313/2022.

⁷ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

⁸ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 49.1 p.

⁹ Iki laimėtojo paskelbimo 2023-10-12.

¹⁰ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

¹¹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8 ir 167 p.

¹² Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 9 d., VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai

Offshore, S. L.“ 2023-10-12 buvo paskelbti¹³ konkurso laimėtojai ir projektui įgyvendinti 2023-12-06 įsteigė UAB „Offshore wind farm 1“¹⁴. Šiai bendrovei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024-02-12 išdavė leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Nustatėme, kad ši bendrovė vykdė administracinius veiksmus, tačiau projekto įgyvendinimui reikalingus tyrimus ir kitus su projekto vystymu susijusius veiksmus vykdė vienas šios bendrovės akcininkų – UAB „Ignitis renewables“. Situacija, kai leidimą vykdyti veiklą turi viena įmonė, o *de facto* veiklą vykdo kita (pasirašo reikalingas sutartis, apmoka už paslaugas, darbus, kaupia išlaidas ir turtą), neatitinka teisės aktų nuostatų¹⁵ (1 skyrius, 15 psl.).

2. Kol UAB „Ignitis renewables“ buvo neišpirkusi partnerio „OW Offshore, S. L.“ akcijų projekto bendrovėje, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių nederėjo su numatytais gauti finansinėmis naudomis (pelno paskirstymu)

- ✓ UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ 2020-09-14 pasirašytoje jungtinės veiklos sutartyje numatė, kad 51 proc. projekto įgyvendinimo kaštų teks UAB „Ignitis renewables“, o 49 proc. „OW Offshore, S. L.“ ir abu partneriai bendrai įgyvendins projektą per planuojamą įsteigti projekto bendrovę. Nustatėme, kad konkurso metu 2023 m. birželio mėn., t. y. dar nepaskelbus konkurso nugalėtojo, „OW Offshore, S. L.“ informavo UAB „Ignitis renewables“, kad pasitrauks iš tolesnio dalyvavimo konkurse. Konkurse partneriai rėmėsi „OW Offshore, S. L.“ patirtimi, todėl viena UAB „Ignitis renewables“ nebūtų atitikusi konkurso sąlygų. Tam, kad UAB „Ignitis renewables“ galėtų toliau dalyvauti konkurse, partneriai 2023 m. liepos mėn. pakeitė sutartyje numatytą kaštų ir atsakomybių pasidalinimą projekte – UAB „Ignitis renewables“ prisiėmė visą atsakomybę už projekto vykdymą ir jo finansavimą, įsipareigojo kompensuoti visas partnerio „OW Offshore, S. L.“ patirtas pasiruošimo projektui išlaidas ir numatė datą, kada „OW Offshore, S. L.“ pasitrauks iš projekto įgyvendinimo. UAB „Ignitis renewables“ įsipareigojo projekto bendrovei gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išpirkti „OW Offshore, S. L.“ priklausančias projekto bendrovės akcijas ir projektą įgyvendinti savarankiškai arba su kitu investuotoju. Bendra UAB „Ignitis renewables“ įsipareigojimų „OW Offshore, S. L.“ suma sudarė 0,9 mln¹⁶ Eur. Kol „OW Offshore, S. L.“ priklausančios akcijos nebuvo išpirtos¹⁷, pelną abu partneriai turėjo dalintis pagal turimų akcijų kiekį: 51 proc. – UAB „Ignitis renewables“, 49 proc. – „OW Offshore, S. L.“. Iki akcijų išpirkimo „Offshore farm wind 1“ pelno neuždirbo. UAB „Ignitis renewables“ sprendimas prisiimti visą projekto įgyvendinimo atsakomybę ir kompensuoti partnerio patirtas išlaidas lėmė, kad bendrovė įgyvendindama projektą

konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 170 p.

¹³ VERT 2023-10-12 nutarimas Nr. O3E-1478 „Dėl Potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“.

¹⁴ Juridinių asmenų registre UAB „Offshore wind farm 1“ įregistruota 2023-12-06.

¹⁵ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str. 8, 9 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8, 167, 170 p.

¹⁶ 2025-10-10 duomenimis.

¹⁷ Iki 2025-10-13.

turės remtis vien savo žmogiškaisiais, technologiniais, finansiniais ir kt. ištekliais ir patirs dvigubai didesnes išlaidas. Civiliniame kodekse numatyta, kad tuo atveju, kai partneriai veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jie turėtų kooperuoti savo turtą, darbą ir (ar) žinias bendram tikslui pasiekti¹⁸ (2 skyrius, [21 psl.](#)).

3. Projekto įgyvendinimą finansuoja tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, o ne tam įsteigta projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“. Pinigai projektiniams jūros dugno tyrimams panaudoti neefektyviai

- ✓ Įstatyme¹⁹ numatyta, kad konkurso laimėtojas, gavęs leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, turi atlikti jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus pastatyti vėjo elektrines jūroje ir prijungti jas prie elektros perdavimo tinklų. Leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūroje buvo išduotas projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“. Nustatėme, kad UAB „Ignitis renewables“ neturėdama tam išduoto leidimo 2023–2025 m.²⁰ atliko tyrimus ir kitus reikalingus darbus, kuriems panaudojo 40,3 mln. Eur (3 skyrius, [25 psl.](#)).
- ✓ Siekiant suprojektuoti ir pastatyti jūrinio vėjo elektrinių parką, reikia atlikti projektinius jūros dugno tyrimus. 2024 m. pabaigoje UAB „Ignitis renewables“ su rangovais sudarė dvi sutartis dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projektinių jūros dugno tyrimų, kurių bendra vertė – 29,1 mln. Eur. Remiantis sutartimis tyrimus numatyta užbaigti iki 2026 m. I ketvirčio pabaigos. 2025 m. pradžioje AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos posėdyje buvo sutarta²¹ sulėtinti pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimą sumažinant tolesnes vystymo išlaidas iki minimalaus lygio, reikiamo išpildyti teisinio reguliavimo reikalavimus (t. y. statybų leidimui gauti laiku). Nustatėme, kad:
 - 2025 m. pradžioje UAB „Ignitis renewables“ priėmė sprendimą²² projektinius²³ jūros dugno tyrimus vykdyti dviem etapais ir didžiąją dalį darbų (pvz., 57 iš 59 zondavimo bandymų vėjo turbinų generatorių vietose) nukelti vieneriems metams – iki 2027 m. I ketvirčio pabaigos. Tačiau šių darbų sutartys ilgiau kaip pusę metų yra nepakeistos²⁴, t. y. dėl kitų nei sutartyse numatytų darbų atlikimo terminų nėra sutarta su rangovais, todėl yra rizika, kad rangovai reikiamu laiku neturės galimybių atlikti tyrimus (3 skyrius, [25 psl.](#)).
 - 2025 m.²⁵ buvo atlikta projektinių geotechninių jūros dugno tyrimo darbų ir už juos sumokėta 4 mln. Eur. Didžiąją dalį (73 proc., arba 2,9 mln. Eur) su šiais tyrimais susijusių išlaidų sudarė dviejų specialių laivų atvykimas į tyrimo vietą ir jų parengimas darbams. Laivams atvykus buvo atlikti 3 proc. (4 iš 129) numatytų projektinių jūros dugno tyrimų (zondavimo bandymų ir jūros dugno gręžinių). Taigi, laivai atplaukė atlikti palyginti mažos tyrimų apimtys. Likusius 97 proc. (125 iš 129) tyrimų nuspręsta atlikti vėliau. Norint juos atlikti reikės patirti tas pačias su

¹⁸ Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969 str.

¹⁹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.

²⁰ 2025-06-30 duomenimis.

²¹ AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos 2025-02-07 posėdžio protokolas Nr. ST_HLD_PR 2025-002.

²² UAB „Ignitis renewables“ valdybos 2025-03-17 posėdžio protokolas Nr. REH_PR 2025-17.

²³ Geotechninius ir geofizinius.

²⁴ 2025-11-10 duomenimis.

²⁵ 2025-06-30 duomenimis.

specialių laivų atvykimu ir jų parengimu darbams susijusias išlaidas. Sprendimas šiuos darbus išskaidyti į du etapus ir pirmu etapu atlikti mažos apimties projektinius jūros dugno tyrimus, kurie nėra privalomi statybą leidžiančiam dokumentui gauti, sudarė prielaidas neefektyviam 4 mln. Eur panaudojimui (3 skyrius, [25 psl.](#)).

- ✓ UAB „Ignitis renewables“ parengė projekto įgyvendinimo grafiką, kuriame buvo numatyti 69 projekto vystymo ir statybos darbai bei jų atlikimo terminai. Nustatėme, kad 62 proc. (43 iš 69) darbų buvo nukelti vėlesniam laikotarpiui nuo 0,5 iki 20,5 mėn., atsižvelgus į rinkos analizės rezultatus, tiekėjų pasiūlymus ir užimtumą, dėl nesiformuojančios elektros energijos paklausos, kompleksiškai įvertinus projekto įgyvendinimo terminus (vienų užduočių įgyvendinimo įtaką kitų užduočių vykdymui ir pan.) ir kt. Nukeliant darbų atlikimo terminus kyla rizika, kad padidės jų kaina dėl infliacijos, personalo išlaikymo kaštų, sutarčių koregavimo, baudų ir kt. veiksmų (3 skyrius, [25 psl.](#)).
- ✓ Iki planuojamos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko statybos pradžios liko mažiau nei pusantų metų, tačiau nei projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“, nei jį faktiškai vykdanči UAB „Ignitis renewables“ neturi sudariusi ketinimų protokolų ar ilgalaikių sutarčių, pagal kurias elektros energijos vartotojai įsipareigotų įsigyti Baltijos jūroje pagamintą elektros energiją. Be to, bendrovės skaičiuojama preliminarai projekto investicijų grąža sumažėjo apie 40 proc. (nuo 6,74 iki 3,95 proc.) palyginus su buvusia 2023 m.²⁶ ir šiuo metu²⁷ neatitinka įmonės siektinos grąžos lygio pagal įmonės nustatytus finansinius kriterijus. Tai reiškia, kad projektas pagal bendrovės skaičiavimus yra pernelyg rizikingas ir gali nesugeneruoti pakankamai pajamų padengti projekto kainą. AB „Ignitis grupė“ informavo²⁸ apie potencialų poreikį atidėti projekto komercinės veiklos (elektros gamybos) pradžią. Nepaisant to, projekto įgyvendinimo grafike planuojama elektros energijos gamybos data (2030-02-12) iš esmės nesikeitė²⁹. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant projektą, didėja rizika, kad projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje nebus pastatytas ir nepradės gaminti elektros energijos (3 skyrius, [25 psl.](#)).

Pokyčiai audito metu:

2025-10-13 UAB „Ignitis renewables“ išpirko 49 proc. projekto partnerio „OW Offshore, S. L.“ turėtų projekto bendrovės UAB „Offshore wind farm 1“ akcijų už nominalią 0,5 tūkst. Eur kainą ir kompensavo 893,3 tūkst. Eur „OW Offshore, S. L.“ patirtų pasirengimo projektui išlaidų bei perėmė pasirengimo projektui metu „OW Offshore, S. L.“ atliktų analizių ir tyrimų rezultatus.

UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-05 sudarė sutartį su projekto bendrove UAB „Offshore wind farm 1“ dėl teisių ir pareigų perleidimo, kurioje sutarė, kad UAB „Ignitis renewables“ projekto bendrovei perleidžia visas projekto sutartis, teises, interesus ir įsipareigojimus, įskaitant visas nuosavybės ir naudojimo teises į rezultatus, gautus vykdant sutartis ir iki 2025-12-31 perduos visus dokumentus, įrašus ir medžiagą, susijusius su sutartimis ir jų rezultatais.

²⁶ 2023-07-04 duomenimis.

²⁷ 2025-11-10 duomenimis.

²⁸ AB „Ignitis grupė“ 2024 m. integruotas metinis pranešimas, 36 psl.

²⁹ Numatyta 2029-12-31 data nukelta į 2030-02-12, t. y. apie 1,5 mėn.

Rekomendacijos

UAB „Ignitis renewables“

1. Siekiant aiškesnės atsakomybės ir efektyvios pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto priežiūros, perduoti sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą (1, 2, 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).
2. Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, patikslinti su jais sudarytas sutartis ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus (3-iasis pagrindinis audito rezultatas).
3. Siekiant objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo (2 ir 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

4. Siekiant tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkursų sąlygoms, jose numatyti pareigą konkursų dalyviams pateikti pilnos apimties dokumentus ir konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas (1-asis pagrindinis audito rezultatas).
5. Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 22¹ straipsniuose nurodytas sąlygas (1 ir 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai, laukiamas audito poveikis ir pokyčių vertinimo rodikliai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (32 psl.). Aktuali informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę, rezultatus ir įvykusių pokyčius yra skelbiama atviruose duomenyse Valstybės kontrolės interneto svetainėje <https://www.valstybeskontrole.lt/LT/AtviriDuomenys>.

JŽANGA

Siekiant užtikrinti Lietuvos žmonių gerovę ir šalies energetinę nepriklausomybę, Seimas patvirtino Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurioje planuojama, kad iki 2050 m. energetikos sektorius taps visiškai neutralus klimatui ir pasigamins tiek energijos, kiek suvartos³⁰. Tuo tikslu numatyta plėtoti jūrinio vėjo elektrinių parkus: iki 2030 m. planuojama pastatyti jūrinio vėjo elektrinių parkus, kurių galia sieks 1,4 GW, o iki 2050 m. – 4,5 GW³¹.

Energetikos ministerija numatė³² keturias teritorijas Baltijos jūroje, skirtas atsinaujinančios energetikos plėtojimui. Konkursai dėl šių jūrinių teritorijų naudojimo vėjo elektrinių vystymui gali būti organizuojami valstybei taikant skatinimo priemones arba jų netaikant. 2023-03-30 buvo paskelbtas konkursas jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai be skatinimo priemonių vienoje iš keturių numatytų³³ teritorijų. Šios teritorijos plotas sudaro apie 120 km².

AB „Ignitis grupė“ yra didžiausia valstybės valdoma Lietuvos energetikos įmonė, kurios 74,99 proc. akcijų valdo valstybė, atstovaujama Finansų ministerijos. Ši ministerija yra išreiškusi lūkestį, kad AB „Ignitis grupė“ turėtų investuoti į žaliosios energijos gamybos technologijas bei pasirengti ir sėkmingai įgyvendinti jūrinio vėjo projektus Lietuvoje. Grupei rekomenduojama bendradarbiauti su partneriais, turinčiais patirties įgyvendinant tokio pobūdžio investicijas³⁴. Kad keliama tikslai būtų įgyvendinti, šios bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ pasirinko partnerį – „OW Offshore, S.L.“, su kuriuo jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvavo minėtame konkurse ir jį laimėjo³⁵. Projektui įgyvendinti buvo įsteigta UAB „Offshore wind farm 1“, kuriai išduotas leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Projekto bendrovė įsipareigojo per 3 metus nuo šio leidimo gavimo gauti elektrinių statybą jūroje leidžiantį dokumentą, o per 6 metus – leidimą gaminti elektros energiją (1 pav.).

³⁰ Seimo 2024-06-27 nutarimu Nr. XIV-2856 patvirtinta Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, 1 p.

³¹ Ten pat, 109–111 p.


³² Energetikos ministro 2022-11-18 įsakymu Nr. 1-377 patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

³³ Vyriausybės 2023-03-15 nutarimas Nr. 171 „Dėl Lietuvos respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo“.

³⁴ Finansų ministro 2023-05-11 įsakymu Nr. 1K-188 pritarimas raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių AB „Ignitis grupė“, skyrius „Lūkesčiai pagal prioritetines veiklos kryptis“, prioritetinė kryptis – žaliąją gamybą, 2 psl.

³⁵ VERT 2023-10-12 nutarimas Nr. O3E-1478 „Dėl potencialios jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“.

1 pav. Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto įgyvendinimo pagrindinės datos



Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal teisės aktų nuostatas ir UAB „Ignitis renewables“ pateiktą informaciją

Projektą vykdančios ir su jo įgyvendinimu susiję subjektai: Energetikos ir Finansų ministerijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Offshore wind farm 1“ ir projekto partneris „OW Offshore, S.L.“³⁶ (2 pav.).

2 pav. Projekto dalyviai ir jų funkcijos

ENERGETIKOS MINISTERIJA	• formuoja valstybės politiką atsinaujinančių energijos išteklių srityse ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą ir kt.
FINANSŲ MINISTERIJA	• įgyvendina pagrindinės AB „Ignitis grupė“ akcininkės teises ir pareigas, deleguoja valstybės tarnautojus į jos stebėtojų tarybą ir kt.
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA	• organizuoja konkursus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje, išduoda leidimus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai bei atlieka leidimais reguliuojamos veiklos priežiūrą ir kt.
VŠĮ LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA	• vykdo elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigos stebėseną, atlieka projekto vystytojo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą.
AB „IGNITIS GRUPĖ“	energetikos paslaugų bendrovė, valdanti 100 proc. UAB „Ignitis renewables“ akcijų. Ji analizuoja ir koordinuoja grupės įmonių veiklą, nustato veiklos gaires ir taisykles ir kt.
UAB „IGNITIS RENEWABLES“	• bendrovė, kuri plėtoja sausumos ir jūrinio vėjo elektrinių, saulės elektrinių projektus ir kt.
„OW OFFSHORE, S.L.“	• tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė, kurios specializacija – vėjo elektrinių jūroje plėtra.
UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“	• bendrovė, kuri atsakinga už pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje plėtojimą ir eksploatavimą.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal teisės aktų nuostatas

³⁶ 2025-10-13 UAB „Ignitis renewables“ išpirko 49 proc. projekto partnerio „OW Offshore, S. L.“ turėtų UAB „Offshore wind farm 1“ akcijų.

UAB „Ignitis renewables“ planuoja³⁷, kad projektui įgyvendinti iki 2030-02-12 prireiks apie 2,8 mlrd. Eur nuosavų ir skolintų pinigų. Projektui pasirengti ir įgyvendinti 2022–2025 m.³⁸ buvo panaudota: UAB „Ignitis renewables“ – 60,3 mln. Eur, „OW Offshore, S.L.“ – 0,9 mln. Eur, UAB „Offshore wind farm 1“ – 0,008 mln. Eur. UAB „Ignitis renewables“ ilgalaikio turto likutinėje vertėje apskaityta³⁹ 58,8 mln. Eur projekto vertė⁴⁰.

UAB „Offshore wind farm 1“ su elektros perdavimo sistemos operatoriumi AB „Litgrid“ yra pasirašiusi⁴¹ vėjo elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimų protokolą ir jame numatytoms prievolėms užtikrinti yra pateikusi prievolių įvykdymo 52,5 mln. Eur užtikrinimą (banko garantiją).

³⁷ 2025 m. duomenimis.

³⁸ 2025-06-30 duomenimis.

³⁹ 2025-06-30 duomenimis.

⁴⁰ UAB „Ignitis renewables“ 2025-10-01 raštas Nr. GD-2502 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

⁴¹ 2023-05-17 vėjo elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimų protokolai, pasirašomi su gamintoju, siekiančiu dalyvauti jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurse, Nr. 23KP-8 sudarytas tarp AB „Litgrid“ ir UAB „Ignitis renewables“, veikiančio jungtinės veiklos grupėje su „OW Offshore, S.L.“, 2024-10-28 buvo pakeistas ir protokolo šalis UAB „Ignitis renewables“, veikiančio jungtinės veiklos grupėje su „OW Offshore, S.L.“, pakeista į UAB „Offshore wind farm 1“ (2024-10-28 susitarimas Nr. 1 dėl vėjo elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su gamintoju, siekiančiu dalyvauti jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurse, Nr. 23KP-8 pakeitimo Nr. 24KPP-156).

AUDITO REZULTATAI

1. PROJEKTĄ ĮGYVENDINA NE LEIDIMĄ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI GAVUSI UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“, O JOS AKCININKĖ UAB „IGNITIS RENEWABLES“ – TAI NEATITINKA ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO IR KONKURSO SĄLYGŲ REIKALAVIMO

1. Siekdami jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvauti konkurse partneriai turi aiškiai susitarti dėl bendradarbiavimo ir investavimo sąlygų, atsakomybių projekte, suderinti savo finansinius išteklius ir patirtį, kad kartu atitiktų konkurso sąlygas ir galėtų sėkmingai įgyvendinti projektą⁴².
2. Laikėmės nuostatos, kad partnerių pasirinkta bendradarbiavimo ir investavimo schema projekte atitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir konkurso dėl elektrinių plėtros ir eksploatacijos jūrinėje teritorijoje sąlygas, kai:
 - ✓ partneriai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kurioje apibrėžtos jų bendradarbiavimo ir investavimo projekte nuostatos⁴³; konkurso metu jo organizatoriams pateikta sutartis arba jos nuorašas, kurioje nurodytos šios sutarties šalys, dalykas ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatos, jeigu jos šioje sutartyje nustatytos⁴⁴, konkurse pateikta informacija yra aktuali ir teisinga⁴⁵;
 - ✓ laimėjus konkursą, partneriai projektui įgyvendinti įsteigė bendrovę, kuri gavo leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai⁴⁶ bei vykdo projektą⁴⁷.

⁴² Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969–6.976 str.

⁴³ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 8 p., Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969–6.976 str.

⁴⁴ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.17 p.

⁴⁵ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 49.1 p. ir 23.16 p. (10 priedas „Patvirtinimai ir įsipareigojimai“, 11 eil.).

⁴⁶ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 167 p., OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1 p.

⁴⁷ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 ir 9 d., „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1 p.

Partneriai konkurso metu pakeitė esmines jungtinės veiklos sutarties sąlygas ir jų nepateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

3. Konkurso sąlygose⁴⁸ nurodyta, kad juridiniai asmenys, dalyvaujantys konkurse jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jo organizatoriui turi pateikti jungtinės veiklos sutartį arba jos nuorašą, kurioje nurodytos šios sutarties šalys, dalykas ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatos⁴⁹, įsipareigojimą statyti ir prijungti elektrines prie elektros perdavimo tinklų⁵⁰, dokumentus apie finansinį pajėgumą⁵¹ bei patirtį⁵² ir kitus dokumentus, įrodančius reikalavimų atitikimą konkurso sąlygoms. Konkurso dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją⁵³.
4. VERT 2023-03-30 paskelbė konkursą jūrinio vėjo elektrinių parko plėtrai ir eksploatavimui Baltijos jūroje⁵⁴. Konkurso sąlygose⁵⁵ numatyta, kad jo dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi pateikti jungtinės veiklos sutartį arba jos nuorašą, iš kurio būtų galima identifikuoti sutarties šalis, jos dalyką ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatas. Pareiga pateikti ne visą sutartį, o tik jos dalis kelia abejonių dėl jos pakankamumo vertinant konkurso dalyvių atitiktį reikalavimams. Pagal Civilinį kodeksą⁵⁶ sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą ir jos sudarymo aplinkybes. Tokį aiškinimo principą sistemingai taiko ir teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas⁵⁷ pažymėjo, kad nė viena sutarties sąlyga negali būti aiškinama izoliuotai – kiekviena jų turi būti vertinama kontekste, sistemiškai, atsižvelgiant į visuminių sutarties reguliavimą. Taigi, vertinant ne visą jungtinės veiklos sutartį kyla rizika neteisingai interpretuoti tikruosius šalių ketinimus ar jų įsipareigojimų apimtį. Tokiu atveju gali būti priimti konkurso rezultatams esminę įtaką darantys sprendimai, paremti neišsamia informacija. Siekiant užtikrinti skaidrumą, lygiateisiškumą tarp konkurso dalyvių bei teisinį aiškumą, tikslinga būtų konkurso sąlygose nustatyti pareigą pateikti visos apimties jungtinės veiklos sutartį. Tik taip būtų galima išsamiai ir tiksliai įvertinti, ar asmenys, ketinantys dalyvauti konkurse jungtinės veiklos sutarties pagrindu, iš tiesų susitarė veikti kartu ir ar šalių įsipareigojimai yra realūs ir pakankami jungtinei veiklai vykdyti.
5. UAB „Ignitis renewables“ kartu su „OW Offshore, S.L.“, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, 2023-05-26 pateikė dokumentus (informaciją apie bendradarbiavimą, finansinį pajėgumą, patirtį ir kt.) dalyvauti konkurse. Išanalizavę šiuos konkurso dalyvių pateiktus dokumentus nustatėme, kad konkurso komisijai buvo pateikta ne visos apimties jungtinės

⁴⁸ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas.

⁴⁹ Ten pat, 23.17 p.

⁵⁰ Ten pat, 23.16 p.

⁵¹ Ten pat, 23.2 p.

⁵² Ten pat, 23.3 p.

⁵³ Ten pat, 49.1 p.

⁵⁴ Prieiga per internetą: <https://www.vert.lt/Puslapiai/baneriai/Jurines-teritorijos-naudojimo-atsinaujinancius-energijos-isteklius-naudojan%C4%8Diu-elektriniu-pletrai-ir-eksplotacijai-konkurs.aspx> (žiūrėta 2025-10-09).

⁵⁵ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.17 p.

⁵⁶ Civilinis kodeksas, 6.193 str. 2 d.

⁵⁷ 2022-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-313/2022. Teismų praktika. 2022, 57, p. 69–89.

veiklos sutartis, o jos nuostatų nuorašas. Tačiau jame buvo pateikta ne visa informacija (neatskleista informacija apie bendrovės valdymą, sprendimų priėmimą, vaidmenų pasiskirstymą ir kt.). VERT nurodė⁵⁸, kad konkurso komisijai pakako pateiktos informacijos įvertinti dalyvių atitiktį jo reikalavimams, todėl ji neprašė atskleisti visų sutarties nuostatų.

6. Susipažinus su visa jungtinės veiklos sutartimi matyti, kad neatskleistosios nuostatos neprieštaravo pateiktosioms VERT, tačiau, organizuojant tokio pobūdžio valstybei svarbius konkursus, svarbu, kad konkurso komisija turėtų galimybę susipažinti su dokumentu visa apimtimi, įvertintų kontekstą ir įsitikintų, kad neatskleistos bendradarbiavimo nuostatos nenumato prieštaraujančių sąlygų ar išimčių.
7. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad visi dalyvių pateikti dokumentai, duomenys ir informacija konkursui turi būti teisingi ir aktualūs⁵⁹. Nustatėme, kad konkurso metu⁶⁰ (2023-07-07) UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ pakeitė⁶¹ esmines jungtinės veiklos sutarties nuostatas dėl jų bendradarbiavimo įgyvendinant ir finansuojant projektą (1 lentelė). Šie sutarties pakeitimai VERT nebuvo pateikti⁶².

1 lentelė. Jungtinės veiklos sutarties esminių nuostatų pasikeitimas

Sutarties nuostatos dėl	Jungtinės veiklos sutarties nuostata		Pakeistų nuostatų pasekmės
	pateikta VERT	pakeista konkurso metu ir nepateikta VERT	
✓ partnerių įsitraukimo į projektą	Laimėjus konkursą, kartu vystyti ir valdyti projektą ⁶³ .	Jeigu šalims bus suteikta konkurse pasiūlyta teisė naudoti jūrą, „OW Offshore, S.L.“ pasitrauks iš projekto, besąlygiškai ir neatsižvelgiant į jokių įvykių ar aplinkybes ⁶⁴ . UAB „Ignitis renewables“ privalo įsigyti visas „OW Offshore, S.L.“ turimas projekto bendrovės akcijas ⁶⁵ (iki 2024-03-11).	Projektą įgyvendins ne abu konkursui dokumentus pateikę dalyviai, o tik vienas jų – UAB „Ignitis renewables“.
✓ projekto bendrovės valdymo	Bendrai įsteigti projekto bendrovę ir pasirašyti akcininkų sutartį ⁶⁶ .	UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ įregistruoja projekto bendrovę ir laiku atlieka visus būtinus veiksmus, kad projekto bendrovei pagal sutartą grafiką būtų išduotas leidimas. Šalys aiškiai susitaria, kad akcininkų sutartis neįsigalios ⁶⁷ .	

⁵⁸ VERT 2025-10-22 raštas Nr. R2-(NRM)-5757 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“.

⁵⁹ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 49.1 ir 23.16 p. (10 priedas „Patvirtinimai ir įsipareigojimai“, 11 eil.).

⁶⁰ Prieiga per internetą: <https://www.vert.lt/Puslapiai/baneriai/Jurines-teritorijos-naudojimo-atsinaujinancius-energijos-istekliu-naudojan%C4%8Diu-elektriniu-pletrai-ir-eksplotacijai-konkurs.aspx> (žiūrėta 2025-10-09).

⁶¹ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308.

⁶² VERT 2025-08-13 raštas Nr. R2-(NRM)-4651 „Dėl informacijos pateikimo“.

⁶³ OW Offshore, S.L. ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, c p.

⁶⁴ OW Offshore, S.L. ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308 1.5 p.

⁶⁵ Ten pat, 5.1.2 p.

⁶⁶ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1 p. ir 10.1 p.

⁶⁷ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 3.1 p.

Sutarties nuostatos dėl	Jungtinės veiklos sutarties nuostata		Pakeistų nuostatų pasekmės
	pateikta VERT	pakeista konkurso metu ir nepateikta VERT	
✓ projekto įgyvendinimo	Nuo leidimo gavimo dienos vystyti projektą per projekto bendrovę ⁶⁸ .	UAB „Ignitis renewables“ perima ir (ar) užtikrina, kad projekto bendrovė perimtų visus vykdomus pirkimus ir pasiūlymus, kurie buvo pradėti ir gauti UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ vardu (pvz., vėjo turbinų generatorių pasiūlymai, geofizinių tyrimų, gruntų modelio, koncepcinio projektavimo ir kt.) ⁶⁹ .	
✓ išlaidų ir sąnaudų pasidalinimo	Pasidalyti projekto išlaidas ir sąnaudas pagal kiekvienos šalies nuosavybės dalį projekto bendrovėje ⁷⁰ .	UAB „Ignitis renewables“ visiškai perims ir prisiims 100 proc. atsakomybę padengti visus su projektu susijusius kaštus ⁷¹ .	

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ jungtinės veiklos sutarties nuostatas

8. Konkurso metu (2023-06-13) „OW Offshore, S.L.“ informavo UAB „Ignitis renewables“, kad ketina trauktis iš konkurso. Ši bendrovė nurodė⁷², kad peržiūrėjo savo strategiją ir nusprendė trauktis iš Lietuvos dėl nesubalansuoto rizikos lygio (įmonei nepriimtina solidari atsakomybė už projekto įgyvendinimą ir kt.).
9. Tam, kad „OW Offshore, S.L.“ galėtų pasitraukti iš projekto ir nutraukti solidarią atsakomybę už jo įgyvendinimą, o UAB „Ignitis renewables“ galėtų jį įgyvendinti be „OW Offshore, S.L.“⁷³, 2023-07-07 buvo pakeistos esminės jungtinės veiklos sutarties sąlygos. UAB „Ignitis renewables“ paaiškino, kad apie jungtinės veiklos sutarties pakeitimus neinformavo VERT, nes pagal nustatytą konkurso organizavimo tvarką, pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, dalyviams nenumatyta pareiga juos teikti⁷⁴.
10. Nors konkurso sąlygose ir nebuvo konkrečiai suformuluota pareiga pateikti informaciją apie konkurso metu⁷⁵ įvykusius sutarties pakeitimus, tačiau jo dalyviai turėjo prievolę teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją⁷⁶, todėl apie tokius pakeitimus turėtų informuoti VERT. Tik turint teisingą ir aktualią informaciją galima tinkamai įvertinti konkurso dalyvių, dalyvaujančių jungtinės veiklos pagrindu, atitiktį konkurso sąlygoms ir

⁶⁸ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo Jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1 ir 10.2 p.

⁶⁹ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo Jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 3.8 p.

⁷⁰ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo Jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.2 p.

⁷¹ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo Jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 2.4 p.

⁷² „OW Offshore, S.L.“ 2025-09-24 informacija.

⁷³ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, preambulės E p., 1.3.2 p.

⁷⁴ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-25 raštas Nr. GD-2480 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

⁷⁵ Iki laimėtojo paskelbimo 2023-10-12.

⁷⁶ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 49.1 p.

ar jie iš tiesų susitarė veikti kartu bei įgyvendinti Lietuvai svarbų energetikos projektą⁷⁷. Dalyvaudami konkurse partneriai rėmėsi AB „Ignitis grupė“ finansiniais pajėgumais ir „OW Offshore, S.L.“ grupės turima elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje įgyvendinimo patirtimi (AB „Ignitis grupė“ tokios patirties neturėjo), taip pat įsipareigojo projektą vykdyti kartu⁷⁸. Tačiau dar konkursui nepasibaigus, t. y. nepaskelbus laimėtojo, partneriai sutarė, kad „OW Offshore, S.L.“, laimėjus konkursą bei gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, iš projekto pasitrauks, o jį vykdys ir finansuos tik UAB „Ignitis renewables“. „OW Offshore, S.L.“ dalyvavo konkurse, nors projekto neplanavo vykdyti. Esant tokiai situacijai, kai projektas įgyvendinamas ne taip, kaip įsipareigota konkurse, ir jį faktiškai įgyvendina viena UAB „Ignitis renewables“, todėl gali kilti rizika, kad projektas nebus įgyvendintas laiku ir kokybiškai.

Projektą įgyvendina leidimo vykdyti elektrinių plėtrą ir eksploataciją neturinti bendrovė

- Konkurso sąlygose numatyta, kad konkurso laimėtojai turi įsteigti projekto bendrovę, kuri, gavusi leidimą turi vykdyti elektrinių jūrinėje teritorijoje infrastruktūros plėtrą ir eksploataciją⁷⁹. Bendrovė neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais⁸⁰.
- UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ buvo paskelbti⁸¹ konkurso laimėtojais ir projektui įgyvendinti įsteigė UAB „Offshore wind farm 1“⁸². Šiai bendrovei VERT išdavė⁸³ leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.
- Nustatėme, kad bendrovė, kuriai išduotas leidimas, vykdė kai kuriuos administracinius veiksmus, bet projekto įgyvendinimui reikalingus tyrimus ir kitus su jo vystymu susijusius veiksmus vykdė vienas šios bendrovės akcininkų – UAB „Ignitis renewables“ (2 lentelė).

2 lentelė. Projekto įgyvendinimui 2023-2025 m. atlikti veiksmai

UAB „Ignitis renewables“ atlikti projekto įgyvendinimui reikalingi tyrimai ir kt. veiksmai	UAB „Offshore wind farm 1“ projekto įgyvendinimo metu atlikti šie administravimo veiksmai ⁸⁴
Sudarytos sutartys ir atlikti darbai:	Pateiktos jūrinio vėjo elektrinių ir su jomis susijusios infrastruktūros projekto įgyvendinimo ataskaitos,

⁷⁷ Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projektas.

⁷⁸ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

⁷⁹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8 ir 167 p.

⁸⁰ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 9 d., VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 170 p.

⁸¹ VERT 2023-10-12 nutarimas Nr. O3E-1478 „Dėl Potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“.

⁸² Juridinių asmenų registre UAB „Offshore wind farm 1“ įregistruota 2023-12-06.

⁸³ 2024-02-12.

⁸⁴ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-12 raštas Nr. GD-2409 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

UAB „Ignitis renewables“ atlikti projekto įgyvendinimui reikalingi tyrimai ir kt. veiksmai	UAB „Offshore wind farm 1“ projekto įgyvendinimo metu atlikti šie administravimo veiksmai ⁸⁴
✓ jūros dugno tyrimų, ✓ poveikio aplinkai vertinimo, ✓ vėjo greičio vandens ir meteorologinių matavimų, ✓ pamatų ir elektros sistemos projektavimo, ✓ studijų ir parengiamųjų darbų atlikimo, ✓ žemės sklypų įsigijimo, ✓ ir kt.	prašymai elektros perdavimo sistemos operatoriai⁸⁵, valstybinėms institucijoms⁸⁶, patikslintas vėjo elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimo protokolas⁸⁷.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ duomenis	

14. UAB „Ignitis renewables“ vertinimu, vien aplinkybė, jog projekto bendrovės naudai paslaugas užsakė ir už jas apmokėjo šios bendrovės akcininkas – UAB „Ignitis renewables“ – savaime nėra neleistina.

UAB „Ignitis renewables“ paaiškinimas⁸⁸ dėl darbų vykdymo ne per projekto bendrovę

Civilinio kodekso 6.50 str. numatyta teisė vykdyti prievoles už trečiąjį asmenį. Atitinkamai neegzistuoja prielaidos teigti, kad tokie UAB „Ignitis renewables“ veiksmai neatitinka teisės aktų nuostatų. Pažymėtina, kad UAB „Ignitis renewables“, kaip konkurso laimėtoja, pateikusi patvirtinimą apie laidavimą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 str. 26 d. yra solidariai atsakinga už UAB „Offshore wind farm 1“ prievolių, kylančių iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įvykdymą. Taigi, už visų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo numatytų prievolių įvykdymą visa apimtimi de facto yra atsakinga tiek UAB „Ignitis renewables“, tiek UAB „Offshore wind farm 1“. UAB „Ignitis renewables“ vertinimu nėra reikšminga, ar šiuos kaštus būtų patyręs tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, ar jos dukterinė bendrovė.

15. Teisės aktuose numatyta, kad VERT turi prižiūrėti, kaip laikomasi leidime nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų⁸⁹. VERT nurodė⁹⁰, kad iki 2025-09-30 nebuvo atlikusi vertinimo, kaip projekto vykdytojas laikosi įstatyme nustatytų veiklos sąlygų⁹¹. Jūrinio vėjo elektrinių projektai yra nauji, Lietuvoje vykdomi pirmą kartą, reikalaujantys daug žinių ir patirties, todėl svarbu, kad kontrolę vykdančią VERT vertintų kaip projekto bendrovę laikosi leidime numatytų reguliuojamos veiklos sąlygų.

⁸⁵ UAB „Offshore wind farm 1“ pateiktas prašymas AB „Litgrid“ gauti prijungimo prie elektros perdavimo tinklų sąlygas.

⁸⁶ UAB „Offshore wind farm 1“ Aplinkos ministerijai pateiktas prašymas leisti tiesiogiai taikyti „Det Norske Veritas“ standartus, Lietuvos transporto saugos administracijai ir Lietuvos kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms – suteikti turimus jūros batimetrinius duomenis.

⁸⁷ AB „Litgrid“, UAB „Ignitis renewables“ veikiančio jungtinės veiklos grupėje su „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Offshore wind farm 1“ 2024-10-28 susitarimas Nr. 1 dėl 2023-05-17 vėjo elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimo protokolo, pasirašomo su gamintoju, siekiančiu dalyvauti jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurse, Nr. 23KP-8 pakeitimo.

⁸⁸ UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-10 raštas Nr. GD-2861 „Dėl valstybinio audito ataskaitos „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto įgyvendinimas“ projekto“.

⁸⁹ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 173 p.; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos UAB „Offshore wind farm 1“ išduotame 2024-02-12 leidime plėtrai ir eksploatacijai nurodyta leidimu reguliuojamos veiklos sąlyga – vykdyti įstatymo 22 ir 22¹ str. nurodytas sąlygas.

⁹⁰ VERT 2025-09-26 raštas Nr. R2-(NRM)-5338 „Dėl informacijos pateikimo“.

⁹¹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 22, 22¹ str.

16. Situacija, kai leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai turi viena įmonė, o ją vykdo kita (pasirašo reikalingas sutartis, apmoka už paslaugas, darbus, kaupia išlaidas ir turtą), neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų⁹² ir konkurso sąlygų⁹³, kad būtent leidimo turėtojas turi atlikti jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, kurie yra reikalingi elektrinių jūrinėje teritorijoje infrastruktūros plėtrai ir statybai tinkamai įgyvendinti ir negali šios teisės perduoti kitiems asmenims⁹⁴.

2. KOL UAB „IGNITIS RENEWABLES“ BUVO NEIŠPIRKUSI PARTNERIO „OW OFFSHORE, S. L.“ AKCIJŲ PROJEKTO BENDROVĖJE, KAŠTŲ IR ATSAKOMYBIŲ PASIDALIJIMAS TARP PROJEKTE DALYVAUJANČIŲ JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIŲ NEDERĖJO SU NUMATYTOMIS GAUTI FINANSINĖMIS NAUDOMIS (PELNO PASKIRSTYMU)

17. Tam, kad kelios šalys galėtų bendrai įgyvendinti projektą, viršijantį vieno subjekto pajėgumus, pasiektų optimalų finansinį rezultatą bei efektyviau valdytų rizikas, jos sujungia savo žinias, finansinį, techninį ar žmogiškąjį kapitalą ir jungtinės veiklos ir (ar) akcininkų sutartyse nusistato, kaip ir kokiomis dalimis pasiskirstys kaštus, atsakomybes ir naudą⁹⁵.
18. Laikėmės nuostatos, kad kaštų, atsakomybių ir naudos pasidalinimas tarp jungtinės veiklos pagrindu projektą įgyvendinančių partnerių proporcingas, kai:
- ✓ kaštų, atsakomybių ir naudų pasidalinimas tarp partnerių numatytas jungtinės veiklos ir (ar) akcininkų sutartyse; planuojama finansinė projekto nauda pasidalinta proporcingai prisiimtiems kaštams⁹⁶;
 - ✓ projekto bendrovės akcijų skaičius pasidalintas proporcingai prisiimtiems kaštams ir atsakomybėms; partneriai finansuoja projekto bendrovę proporcingai turimoms akcijoms⁹⁷.
19. UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ sudarytoje jungtinės veiklos sutartyje⁹⁸

⁹² Ten pat, 22¹ str. 9 d.

⁹³ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 170 p.

⁹⁴ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str. 8 ir 9 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8, 167 ir 170 p.

⁹⁵ Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.974 str.

⁹⁶ Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969–6.976 str., „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1 p.

⁹⁷ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1, 2.2, 3, 10.1, 10.2 p.

⁹⁸ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

numatė, kad laimėjus konkursą dėl elektrinių plėtros ir eksploatacijos jūrinėje teritorijoje, projektui vykdyti įsteigs bendrovę ir pasirašys akcininkų sutartį, kurioje reglamentuos akcininkų santykius, projekto bendrovės valdymą, veiklą ir sprendimus⁹⁹, o bendrovės akcijas pasidalins santykiu 51 proc. – UAB „Ignitis renewables“, 49 proc. – „OW Offshore, S.L.“¹⁰⁰. Taip pat partneriai numatė kartu finansuoti projekto bendrovę ir kaštus bei pelną (dividendus) pasidalinti pagal turimų akcijų kiekį¹⁰¹. Tokia pat proporcija sutartyje buvo numatyta dalintis ir partnerių pasirengimo konkursui kaštus¹⁰².

20. Nustatėme, kad konkurso metu minėtos bendrovės pakeitė¹⁰³ numatytą kaštų ir atsakomybių pasidalinimą – UAB „Ignitis renewables“ prisiėmė visą atsakomybę už projekto vykdymą nuo pasiūlymo teikimo konkurso aukcione iki atsakomybės padengti visas išlaidas ir įsipareigojimus, susijusius su konkursu ir projekto įgyvendinimu¹⁰⁴. Konkurso laimėjimo atveju „OW Offshore, S.L.“ įsipareigojo prisiimti teisės aktuose numatytą prievolę – kartu su UAB „Ignitis renewables“ laiduoti, kad įsteigta projekto bendrovė vykdys projektą, tinkamai įgyvendins nustatytus reikalavimus ir prievoles¹⁰⁵. Tačiau toks „OW Offshore, S.L.“ laidavimas yra formalus, nes UAB „Ignitis renewables“ prisiėmė atsakomybę už bet kokius su projektu susijusius įsipareigojimus ar reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, „OW Offshore, S.L.“ patirtas ar galinčias būti patirtas finansines pasekmes, kurios gali kilti „OW Offshore, S.L.“ dėl šio laidavimo ar bet kokių kitų su projektu susijusių įsipareigojimų (3 lentelė)¹⁰⁶.

3 lentelė. Pirminis ir pakeistas išlaidų ir įsipareigojimų pasiskirstymas tarp UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“

Išlaidos ir įsipareigojimai	Pagal pirminį susitarimą, galiojusį dokumentų pateikimo konkursui metu		Pagal konkurso metu pakeistą susitarimą	
	UAB „Ignitis renewables“	„OW Offshore, S.L.“	UAB „Ignitis renewables“	„OW Offshore, S.L.“
Vystymo mokestis	10,2 mln. Eur	9,8 mln. Eur	20,0 mln. Eur	0 Eur
Prievolių įvykdymo užtikrinimas AB „Litgrid“, garantuojant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokole nurodytų įsipareigojimų įvykdymą	26,8 mln. Eur	25,7 mln. Eur	52,5 mln. Eur	0 Eur
Atsakomybė finansuoti projekto bendrovę / projektą	51 proc.	49 proc.	100 proc.	0 proc.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ duomenis ir UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ jungtinės veiklos sutarties nuostatas

21. UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ steigdami projekto bendrovę UAB „Offshore wind farm 1“ akcininkų sutarties nepasirašė, o rėmėsi jungtinės veiklos sutartyje numatytu kaštų, atsakomybių ir naudų pasidalinimu. Joje numatyta, kad projektas turėjo būti vykdomas

⁹⁹ Ten pat, 2.1 p., 2 priedas.

¹⁰⁰ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 3 p.

¹⁰¹ Ten pat, 2.1., 2.2., 3 p., Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 60 str. 1 d.

¹⁰² „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.2 p.

¹⁰³ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308.

¹⁰⁴ Ten pat, 2.4. p.

¹⁰⁵ Ten pat, 1.2 p.

¹⁰⁶ Ten pat, 6.1 p.

per projekto bendrovę¹⁰⁷. Tam, kad bendrovė galėtų sudaryti projekto vykdymui reikalingas sutartis ir jas apmokėti, abu partneriai planavo finansuoti projekto bendrovę didinant jos akcinį kapitalą arba teikiant jai paskolas¹⁰⁸. Pakeitus sutarties nuostatas¹⁰⁹, projekto bendrovę finansuoti įsipareigojo UAB „Ignitis renewables“. 2024–2025 m.¹¹⁰ UAB „Ignitis renewables“ projekto bendrovei suteikė paskolą (15 tūkst. Eur) darbo užmokesčiui ir kt. administracinėms išlaidoms apmokėti. 2023–2025 m.¹¹¹ projekto bendrovėje dirbo 1 darbuotojas 0,1 etato, tuo metu buvo išleista 7,6 tūkst. Eur verslo palaikymo paslaugoms (pvz., apskaitos), darbo užmokesčiui, banko mokesčiams ir kt. Sutartis dėl jūros dugno tyrimų ir kt. veiksmų, reikalingų projektui vystyti, savo vardu pasirašė UAB „Ignitis renewables“ ir apmokėjo 40,3 mln. Eur už jų vykdymą. Nustatėme¹¹², kad taip (kai projektui reikalingas sutartis pasirašo ir apmoka už jų vykdymą patronuojanti bendrovė) įgyvendinamas tik šis projektas, kiti 39¹¹³ bendrovės vystomi projektai įgyvendinami per tam tikslui įsteigtas specialiosios paskirties įmones¹¹⁴.

22. Šalys susitarė, kad jei UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ laimės konkursą ir gaus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, „OW Offshore, S.L.“ pasitrauks iš projekto¹¹⁵, o UAB „Ignitis renewables“ projektą įgyvendins savarankiškai arba su kitu investuotoju ir įsigys „OW Offshore, S.L.“ akcijas projekto bendrovėje (0,5 tūkst. Eur) ir kartu kompensuos visas partnerio patirtas pasiruošimo projektui išlaidas (893,1 tūkst. Eur) ir kitas (0,2 tūkst. Eur) išlaidas¹¹⁶. UAB „Ignitis renewables“ duomenimis¹¹⁷, „OW Offshore, S.L.“ pasiruošimui projektui (iki 2024-02-12) skyrė 6 845 darbo valandas¹¹⁸, gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (nuo 2024-02-13 iki 2025-06-30) – 3 valandas¹¹⁹. Tai rodo, kad projekto vykdymo metu (nuo leidimo gavimo) ši bendrovė neprisidėjo prie vykdymo ne tik finansiškai, bet ir savo žiniomis bei patirtimi. Pasirašytame susitarime buvo numatyta, kad UAB „Ignitis renewables“ akcijas išpirks iki 2024-03-11¹²⁰, t. y. praėjus mėnesiui po leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo projekto bendrovei. UAB „Ignitis renewables“ ieškojo¹²¹ kito projekto partnerio, kuris atitiktų konkurse keltus

¹⁰⁷ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1. p.

¹⁰⁸ UAB „Ignitis renewables“ 2023-05-19 pažyma apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektui įgyvendinti planuojamus finansavimo šaltinius, pateikta konkursui.

¹⁰⁹ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 2.4 p.

¹¹⁰ 2025-06-30 duomenimis.

¹¹¹ 2025-06-30 duomenimis.

¹¹² UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-10 raštas Nr. GD-2393 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹¹³ UAB „Ignitis renewables“ valdomi atsinaujinančios energetikos projektai (projektų stadija – vystymo)..

¹¹⁴ Specialiosios paskirties įmonė – tai grupės tiesiogiai arba netiesiogiai valdoma įmonė, įsteigta ribotam ar specifiniam tikslui.

¹¹⁵ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 1.5 p.

¹¹⁶ Ten pat, 2.4 ir 5.1.2 p., 2025-10-01 raštas Nr. GD-2502 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹¹⁷ 2025-10-01 raštas Nr. GD-2502 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹¹⁸ Atliktas bankų (finansavimo) rinkos tyrimas, kainos pasiūlymų struktūrizavimas ir finansinis modeliavimas, komercinių projektų analizė, energijos išeigos vertinimas, reguliavimo analizė, techninė projekto analizė ir kt.

¹¹⁹ Vykdyta teisinė, administracinė veikla.

¹²⁰ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2023-07-07 sudarytas 4 priedas prie 2020-09-14 susitarimo dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje Nr. REH_2023_0308, 5 p.

¹²¹ UAB „Ignitis renewables“ 2025-08-11 rašte Valstybės kontrolei nurodė, kad 1 etapu kreiptasi į 23 potencialius investuotojus, 2 etapu – į 48.

patirties ir kt. reikalavimus bei sutiktą proporcingai prisidėti prie projekto vykdymo, tačiau nepavykus jo surasti, akcijų išpirkimo terminas buvo pratęstas iki 2025-12-31¹²². Kol „OW Offshore, S. L.“ priklausančios akcijos nebuvo išpirktos¹²³, pelną abu partneriai turėjo dalintis pagal turimų akcijų kiekį, t. y. 51 proc. – UAB „Ignitis renewables“, 49 proc. – „OW Offshore, S. L.“. Audito metu 2025-10-13 UAB „Ignitis renewables“ išpirko 49 proc. projekto partnerio „OW Offshore, S.L.“ turėtų UAB „Offshore wind farm 1“ akcijų ir perėmė¹²⁴ pasiruošimo projektui metu „OW Offshore, S.L.“ atliktų analizių ir tyrimų rezultatus¹²⁵. Iki akcijų išpirkimo UAB „Offshore wind farm 1“ pelno neuždirbo.

23. UAB „Ignitis renewables“ sprendimas priimti visą projekto įgyvendinimo atsakomybę ir kompensuoti partnerio patirtas išlaidas lėmė, kad bendrovė įgyvendindama projektą turės remtis vien savo žmogiškaisiais, technologiniais, finansiniais ir kt. ištekliais bei patirs dvigubai didesnes išlaidas. Civiliniame kodekse numatyta, kad, jei partneriai veikia jungtinės veiklos pagrindu, jie turėtų kooperuoti savo turtą, darbą ir (ar) žinias bendram tikslui pasiekti¹²⁶.
24. UAB „Ignitis renewables“ nuomone, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ dera su numatytais gauti naudomis, nes po akcijų įsigijimo visos naudos atitenka UAB „Ignitis renewables“, o sprendimą priimti visus projekto kaštus bendrovė priėmė atsižvelgusi į projekto strateginę reikšmę ir siekdama prisidėti prie sėkmingo projekto konkurso įvykimo¹²⁷. Tam, kad bendrovė imtųsi įgyvendinti projektą jo prognozuojama investicijų grąža turėtų siekti AB „Ignitis grupė“ investicijų politikoje numatytą grąžos lygį. Bendrovė nurodė¹²⁸, kad konkurso metu UAB „Ignitis renewables“ prognozuota projekto investicijų grąža (6,74 proc.) siekė tuo metu numatytą siektiną projekto grąžos lygį pagal grupės investicijų politiką (6,67 proc.), projekto sąmata buvo grįsta kitų projektų duomenimis ir atitiko to laiko rinkos tendencijas.
25. Kiti elektros energetikos rinkos dalyviai, vykdančys vėjo elektrinių projektus, viešai išreiškė abejones dėl galimybės sėkmingai įgyvendinti vėjo elektrinių jūroje konkursus be valstybės taikomų skatinimo priemonių.

Rinkos dalyvių 2022 m. teiktos¹²⁹ pastabos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektui, kuriame įtvirtinta galimybė organizuoti vėjo elektrinių jūroje konkursus be valstybės taikomų skatinimo priemonių

- ✓ UAB „Green Genius“ nurodė, kad šiuo metu yra signalų rinkoje, kad plėtojami vėjo elektrinių parkai jūroje, kurie vystomi naudojantis atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–

¹²² 2020-09-14 bendros jungtinės veiklos sutarties dėl jūrų vėjo energijos proceso Lietuvoje tarp „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 4 priedo 2025-03-20 pakeitimas Nr. REH_2025_1674, 5 p.

¹²³ Iki 2025-10-13.

¹²⁴ 2025-10-10 UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas.

¹²⁵ Pvz. „OW Offshore, S.L.“ atliktą komercinę projekto analizę, finansinį modeliavimą, bankų (finansavimo) rinkos tyrimą, Lietuvos uostų tyrimą, grunto modelio ir preliminarų pamatų įgyvendinamumo tyrimą, Lietuvos elektros energijos rinkos tyrimą ir kt.

¹²⁶ Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969 str.

¹²⁷ UAB „Ignitis renewables“ 2025-07-07 raštas Nr. GD-2059 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹²⁸ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-17 raštas Nr. GD-2427 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹²⁹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 str., 12 skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 str. pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 151 str. įstatymo Nr. XIV-1001 10 ir 15 str. pakeitimo įstatymo; šio įstatymo 5 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 str. įstatymo; šio įstatymo 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 131, 203 str. įstatymo Nr. XIV-1169 7 str. pakeitimo įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 211, 22, 31 ir 732 str. pakeitimo įstatymo projektų derinimo 2022-11-11 pažyma Nr. 3-2061. Prieiga per internetą

pardavimo sutarčių principu, yra stabdomi, vystytojai atsisako šiuos vėjo elektrinių parkus plėtoti dėl elektros rinkos nestabilumo, tiekimo grandinių sutrikimo, didėjančios infliacijos ir augančių metalo kainų;

- ✓ „Ørsted A/S“ nurodė, kad kai kurie vystytojai, norėdami dalyvauti Lietuvoje organizuojamuose konkursuose, yra pasiryžę rizikuoti „statydami“ ant elektros energijos kainų prognozių, tačiau kyla abejonių, ar ši rizika pasiteisins.

26. Dabartinė situacija elektros energetikos rinkoje rodo, kad UAB „Ignitis renewables“ tinkamai neįvertino būsimų rinkos pokyčių, nes per 2 metus planuota projekto kaina dėl jam įgyvendinti reikalingų konstrukcijų ir įrangos brangimo išaugo 27 proc. (nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. Eur), o prognozuojama projekto investicijų grąža sumažėjo apie 40 proc. (nuo 6,74 iki 3,95 proc.) ir šiuo metu¹³⁰ neatitinka įmonės siektinos grąžos lygio, t. y. projektas per daug rizikingas ir gali nesugeneruoti pakankamai pajamų padengti projekto kainą ir todėl didėja rizika, kad numatytu laiku jis gali būti neįgyvendintas.

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ FINANSUOJA TIESIOGIAI UAB „IGNITIS RENEWABLES“, O NE TAM ĮSTEIGTA PROJEKTO BENDROVĖ UAB „OFFSHORE WIND FARM 1“. PINIGAI PROJEKTINIAMS JŪROS DUGNO TYRIMAMS PANAUDOTI NEEFEKTYVIAI

27. Projekto vystymui 2023–2025 m.¹³¹ UAB „Offshore wind farm 1“ panaudojo 0,008 mln. Eur UAB „Ignitis renewables“ skolintų pinigų veiklos išlaidoms padengti. Tuo pačiu laikotarpiu UAB „Ignitis renewables“ projekto vystymui išleido 60,3 mln. Eur nuosavų ir AB „Ignitis grupė“ skolintų pinigų (4 priedas). Didžioji dalis (93 proc., arba 55,8 mln. Eur) buvo skirta projekto investicijoms ir 7 proc. (4,5 mln. Eur) – veiklos išlaidoms (5 priedas).
28. Laikėmės nuostatos, kad AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis renewables“ finansiniai ištekliai projekte panaudoti teisėtai ir efektyviai, kai:
- ✓ projekto investicijos ir išlaidos apmokėtos finansuojant UAB „Offshore wind farm 1“, t. y. didinant jos kapitalą arba suteikiant paskolas¹³²;

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8c6a452061d011edad44ca0eeb008140?jfwid=-j99h426g6> (žiūrėta 2025-10-09).

¹³⁰ 2025-11-10 duomenimis.

¹³¹ 2025-06-30 duomenimis.

¹³² Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 221 str. 8 ir 9 d.; Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-29 nutarimu Nr. 03E-332, 23.16.8 p. (aktuali redakcija nuo 2023-03-30), 170 p.; „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje, 2.1, 2.2, 3, 10.1, 10.2 p., 2 priedas, 13 ir 16 p.; UAB „Ignitis renewables“ 2023-05-19 pažyma apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektui įgyvendinti planuojamus finansavimo šaltinius.

- ✓ kasmet AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis renewables“ patvirtintuose strateginiuose planuose ir metiniuose biudžetuose numatytos investicijos projektui įgyvendinti¹³³ ir jos panaudotos pagal paskirtį, išlaidos pagrįstos dokumentais¹³⁴;
- ✓ projekto įgyvendinimo grafike numatyti darbai ir jų atlikimo terminai¹³⁵ ir esant pagrįstoms aplinkybėms¹³⁶ jie koreguojami.

Projektą finansavo tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, o ne projekto bendrovė, kuriai išduotas leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai

29. Įstatyme¹³⁷ nustatyta, kad konkurso dėl jūrinės teritorijos dalies naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai laimėtojas, gavęs leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, turi atlikti jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, kad būtų galima pastatyti vėjo elektrines jūroje ir prijungti jas prie elektros perdavimo tinklų. Konkurso laimėtojas neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais¹³⁸. Leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai VERT išdavė UAB „Offshore wind farm 1“ – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ įsteigtai įmonei. Nustatėme, kad jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus pastatyti vėjo elektrines jūroje ir prijungti jas prie elektros perdavimo tinklų, neturėdama tam išduoto leidimo, atliko ir už juos 40,3 mln. Eur¹³⁹ sumokėjo įsteigtos projekto įmonės akcininkė UAB „Ignitis renewables“. Projektą vykdant per projekto bendrovę, t. y. jai tiesiogiai sudarant sutartis su tyrimus vykdančiais rangovais ir kitais paslaugų teikėjais bei tiesiogiai sumokant už atliktus darbus, būtų atskirtas projekto turtas ir išlaidos, būtų galima efektyviau atlikti šio projekto priežiūrą (žr. plačiau audito ataskaitos 1 ir 2 skyriuose, 11–16 ir 21 p.).

UAB „Ignitis renewables“ pinigus panaudojo suplanuotiems projekto darbams atlikti, tačiau projektiniams jūros dugno tyrimams pinigai panaudoti neefektyviai

30. AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2024–2025 m.¹⁴⁰ patvirtintuose

¹³³ AB „Ignitis grupė“ valdybos 2024-08-30 patvirtinta Grupės strateginio planavimo politika.

¹³⁴ Finansinės apskaitos įstatymas, 3 str. 1 d.

¹³⁵ Vyriausybės 2022-10-19 nutarimu Nr. 1049 patvirtintas Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašas, 34 p.

¹³⁶ Pvz., kai šį terminą įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo arba dėl kitų aplinkybių, kurių leidimo turėtojas negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, ir kai nėra leidimo turėtojo kaltės.

¹³⁷ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.

¹³⁸ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str. 9 d.; Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8 p. (aktuali redakcija nuo 2023-03-30), 170 p.

¹³⁹ Skaičiavimas: UAB „Ignitis renewables“ iš viso išleido 60,3 mln. Eur, iš jų atimamas 20 mln. Eur konkurso laimėtojo sumokėtas elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokesčiai.

¹⁴⁰ 2023 m. planavimo dokumentuose projekto investicijoms atskira suma nebuvo numatyta, nes, UAB „Ignitis renewables“ teigimu, ji buvo įtraukta į investicijas naujiems projektams įgyvendinti.

strateginiuose veiklos planuose¹⁴¹ ir biudžetuose kasmet buvo numatytos investicijos (iš viso 99,8 mln. Eur¹⁴²), skirtos projektui įgyvendinti¹⁴³.

31. Išanalizavę UAB „Ignitis renewables“ 2023–2025 m.¹⁴⁴ pinigų panaudojimą projektui įgyvendinti nustatėme, kad bendrovė 2023 m. įvykdė konkurso laimėtojo įsipareigojimą ir sumokėjo 20 mln. Eur elektrinių plėtos jūrinėje teritorijoje vystymo mokestį į valstybės biudžetą. Taip pat nustatėme, kad pagal su rangovais sudarytas 15-a (iš 113) auditorių pasirinktų vertinti sutarčių 2023–2025 m.¹⁴⁵ buvo panaudota 22,7 mln. Eur¹⁴⁶, kurie išleisti suplanuotiems projekto darbams atlikti (pvz., jūros dugno tyrimams, poveikio aplinkai vertinimui ir kt.), šios išlaidos buvo pagrįstos dokumentais. Tačiau projektiniams jūros dugno tyrimams 4 mln. Eur buvo panaudoti neefektyviai.
32. Siekiant suprojektuoti ir pastatyti jūrinio vėjo elektrinių parką, turi būti atlikti projektiniai jūros dugno tyrimai, kurie leidžia nustatyti dugno sudėtį ir gruntų savybes, padeda parinkti tinkamiausias konstrukcijų vietas ir užtikrina statinio saugumą. Visi surinkti tyrimų rezultatai pateikiami ataskaitoje, kuri yra privaloma statinio projekto dalis¹⁴⁷.
33. UAB „Ignitis renewables“ 2024 m. pabaigoje sudarė dvi sutartis su rangovais¹⁴⁸ dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko ir kitos teritorijos bei jų prijungimo koridorių projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo. UAB „Ignitis renewables“ duomenimis¹⁴⁹, bendra sutarčių vertė – 55,6 mln. Eur, iš jų 29,1 mln. Eur (52 proc.) numatyta pirmajam jūrinio vėjo elektrinių parkui. Pagal sutarčių sąlygas tyrimai turi būti baigti iki 2026 m. I ketv. pabaigos. Nustatėme, kad praėjus maždaug trims mėnesiams po sutarčių pasirašymo bendrovė nusprendė¹⁵⁰ pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko tyrimus vykdyti dviem etapais¹⁵¹ ir didžiąją darbų dalį (pvz., 57 iš 59 zondavimo bandymų vėjo turbinų generatorių vietose ir kt. (6 priedas) nukelti metais vėliau – iki 2027 m. I ketv. pabaigos.

¹⁴¹ AB „Ignitis grupė“ 2023 m. sausio mėn. strateginis planas 2023–2026 m.; UAB „Ignitis renewables“ 2023-01-04 valdybos sprendimu Nr. PER_2024-02 patvirtintas strateginis 2023–2026 m. planas; AB „Ignitis grupė“ 2024 m. sausio mėn. strateginis planas 2024–2026 m.; UAB „Ignitis renewables“ 2024-01-10 valdybos sprendimu Nr. REH_PR024-03 patvirtintas strateginis 2024–2026 m. planas; AB „Ignitis grupė“ 2025 m. sausio mėn. strateginis planas 2025–2027 m.

¹⁴² 2024 m. – 27,3 mln. Eur, 2025 m. – 72,5 mln. Eur.

¹⁴³ Remiantis Grupės strateginio planavimo politikos 4 d., UAB „Offshore wind farm 1“ kaip specialios paskirties įmonė planavimo dokumentų nerengia, tačiau, esant poreikiui, privalo pateikti AB „Ignitis grupė“ ir (ar) UAB „Ignitis renewables“ projekto informaciją jų parengimui.

¹⁴⁴ 2025-06-30 duomenimis.

¹⁴⁵ 2025-06-30 duomenimis.

¹⁴⁶ Dėl netikslaus išlaidų paskirstymo (techninių klaidų) tarp projektų auditorių pasirinktų vertinti 15 (iš 113) sutarčių išlaidos sumažėjo 0,3 mln. Eur. Todėl pagal šias sutartis buvo panaudota 22,4 mln. Eur. UAB „Ignitis renewables“ nurodė, kad korekcijos atliktos spalio mėn. (UAB „Ignitis renewables“ 2025-10-03 raštas Nr. GD-2521).

¹⁴⁷ Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1053 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, 38 ir 41 p.

¹⁴⁸ 1) UAB „Ignitis renewables“ ir rangovo „A“ 2024-11-26 sutartis Nr. REH_2024_1394 dėl projektinių geotechninių jūros dugno tyrimų (bendra sutarties vertė – 43,4 mln. Eur, iš jos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko – 21,7 mln. Eur); 2) UAB „Ignitis renewables“ ir rangovo „B“ 2024-12-12 sutartis Nr. REH_2024_1430 dėl projektinių geofizinių jūros dugno tyrimų (bendra sutarties vertė – 12,2 mln. Eur, iš jos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko – 7,4 mln. Eur).

¹⁴⁹ UAB „Ignitis renewables“ 2025-10-03 raštas Nr. GD-2521 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁵⁰ UAB „Ignitis renewables“ valdybos 2025-03-17 posėdžio protokolas Nr. REH_PR 2025-17.

¹⁵¹ I etapas – darbai atliekami 2025 m., II etapas – darbai nukelti vėlesniam atlikimui, t. y. iki 2027 m. I ketv.

34. UAB „Ignitis renewables“ nurodė¹⁵², kad projektinių jūros dugno tyrimų rezultatai yra būtini vėjo elektrinių parko projektavimui ir elektrinių montavimo rizikų mažinimui. Dėl didelės specialių laivų, skirtų jūros dugno tyrimams atlikti, paklausos rinkoje buvo būtina skubiai pasirašyti sutartis su atrinktais rangovais, nes uždelsus specialūs laivai galėjo tapti neprieinami darbų atlikimui pagal numatytą projekto grafiką. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos 2025-02-07 posėdyje, aptarus pateiktą informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, pasikeitusias rinkoje sąlygas ir sumažėjusią preliminarį prognozuojamą projekto investicijų grąžą, sutarta¹⁵³ sulėtinti projekto įgyvendinimą sumažinant tolesnes vystymo išlaidas iki minimalaus lygio, reikiamo išpildyti teisinio reguliavimo reikalavimus (t. y. statybų leidimui gauti laiku). Dėl šios priežasties projektiniai jūros dugno tyrimai buvo išskaidyti¹⁵⁴ į du etapus ir antrojo etapo darbų pabaigą numatyta nukelti į 2027 m. I ketv. UAB „Ignitis renewables“ pažymėjo, kad priklausomai nuo projekto įgyvendinimo aplinkybių, jūros dugno tyrimo darbų apimtis ir laikotarpis gali būti ir vėl peržiūrėti. Šiuo metu¹⁵⁵ vyksta derybos su rangovais dėl sutarčių sąlygų pakeitimų (naujų darbų terminų, įkainių ir kt.) ir galutiniai susitarimai dar nepasiekti.
35. UAB „Ignitis renewables“ nusprendė nukelti projektinius jūros dugno tyrimus vėlesniam laikui, tačiau jau ilgiau kaip pusę metų su abiem rangovais nesusitarta dėl šių tyrimų darbų terminų, įkainių ir sutartys yra nepakeistos¹⁵⁶, todėl didėja rizika, kad rangovai reikiamu laiku neturės galimybių atlikti tyrimų.
36. Išanalizavę 2024–2025 m.¹⁵⁷ pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projektinių jūros dugno tyrimų pagal minėtas sutartis atlikimą nustatėme, kad darbai buvo atlikti ir už juos sumokėta 4 mln. Eur pagal vieną¹⁵⁸ iš sutarčių. Didžiąją dalį (73 proc.¹⁵⁹, arba 2,9 mln. Eur) išlaidų sudarė dviejų specialių laivų atvykimas į tyrimo vietą ir jų parengimas darbams. Laivams atvykus buvo atlikti 3 proc. (4 iš 129¹⁶⁰) numatytų geotechninių jūros dugno tyrimų (zondavimo bandymų ir jūros dugno gręžinių)¹⁶¹. Likusius 97 proc. (125 iš 129) geotechninių jūros dugno tyrimų nuspręsta atlikti vėliau. Pažymėtina, kad šiems darbams atlikti taip pat reikės patirti logistikos išlaidas, kurios jau buvo vieną kartą patirtos ir kurios, UAB „Ignitis renewables“ preliminariais

¹⁵² UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-01 raštas Nr. GD-2311 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁵³ AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos 2025-02-07 posėdžio protokolas Nr. ST_HLD_PR 2025-002.

¹⁵⁴ UAB „Ignitis renewables“ valdybos 2025-03-17 posėdžio protokolas Nr. REH_PR 2025-17.

¹⁵⁵ 2025-11-10 duomenimis.

¹⁵⁶ 2025-11-10 duomenimis.

¹⁵⁷ 2025-06-30 duomenimis.

¹⁵⁸ UAB „Ignitis renewables ir rangovo „A“ 2024-11-26 sutartis Nr. REH_2024_1394 dėl projektinių geotechninių jūros dugno tyrimų (bendra sutarties vertė – 43,4 mln. Eur, iš jos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko – 21,7 mln. Eur).

¹⁵⁹ 2,9 iš 4,0 mln. Eur.

¹⁶⁰ Skaiciavimas. 4 (iš 129) vnt. projektiniai geotechniniai jūros dugno tyrimai: 2 (iš 93) vnt. statinio zondavimo bandymų (2 (iš 59) vnt. vėjo turbinų generatorių vietose + 0 (iš 4) vnt. jūrinėje pastotės vietoje + 0 (iš 25) vnt. vidinių perdavimo kabelių + 0 (iš 5) vnt. eksporto kabelio koridoriuose) pridedame 2 (iš 36) vnt. gręžinių gręžimą imant mėginius (0 (iš 5) vnt. vėjo turbinų generatorių vietose + 0 (iš 1) vnt. jūrinėje pastotės vietoje + 0 (iš 25) vnt. vidinių perdavimo kabelių + 2 (iš 5) vnt. eksporto kabelio koridoriuose).

¹⁶¹ 2025-06-30 duomenimis buvo atlikta projektinių geotechninių jūros dugno tyrimo darbų ir už juos sumokėta 1,1 mln. Eur (skaiciavimas: 4,0–2,9). UAB „Ignitis renewables“ nurodė, kad preliminariai 2025 m. darbų liko atlikti ir už juos sumokėti iki 0,2 mln. Eur. Likusių atlikti darbų apimtis ir jų vertė priklausys nuo grunto tipo kerno mėginiuose ir jiems reikalingų geotechninių laboratorinių testų skaičiaus (UAB „Ignitis renewables“ 2025-10-01 raštas Nr. GD-2502 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“).

skaičiavimais¹⁶², sudarytų apie 1,5–3 mln. Eur. Jeigu tyrimo darbai būtų vykdomi pagal pirminį susitarimą vienu etapu, bendrovei nereikėtų patirti papildomų logistikos išlaidų.

37. UAB „Ignitis renewables“ paaiškino¹⁶³, kad pirmame projektinių jūros dugno tyrimų etape atliekami tyrimai, kurie yra būtini siekiant įvertinti vėjo turbinų pamatų projektavimo galimybes bei projekto technines rizikas¹⁶⁴ vystyti projektą numatyta apimtimi. Šiuo etapu pasirinktos ištirti sudėtingiausios teritorijos vietos – giliausias teritorijos taškas ir zona, kur, tikėtina, uolingi sluoksniai yra arti jūros dugno paviršiaus, nes tai lemia ir riboja pamatų pasirinkimą. Turint sprendinius problemiškesnėms vietoms, likusių teritorijos taškų kritiškumas sumažėja, todėl jie gali būti tiriami vėliau¹⁶⁵. Antrame etape bus atliekami tyrimai detaliam projekto vystymui, techniniam darbo projektui parengti ir siekiant užtikrinti statybos darbų saugą¹⁶⁶. Taip pat UAB „Ignitis renewables“ pažymėjo¹⁶⁷, kad projektinių jūros dugno tyrimų metu gauti geologinių tyrimų rezultatai yra reikalingi geologinių sąlygų aprašymui, kas yra sudedamoji projektinių pasiūlymų dalis.
38. Siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą¹⁶⁸, statinio projektas, kuriam turi būti atlikti projektiniai tyrimai¹⁶⁹, nėra privalomas. Teritorijos geologinių sąlygų aprašymui yra naudojami¹⁷⁰ žvalgybinių tyrimų rezultatai¹⁷¹. Todėl priimtas sprendimas projektinius geotechninius jūros dugno tyrimo darbus išskaidyti į etapus ir pirmu etapu atlikti mažos apimties tyrimus projekto techninėms rizikoms įvertinti, sudarė prielaidas neefektyviam 4 mln. Eur panaudojimui.

62 proc. projektui įgyvendinti reikalingų darbų nukelti vėlesniam laikui

39. Projekto bendrovė įsipareigojo iki 2027-02-12 gauti leidimą statyti vėjo elektrines Baltijos jūroje, o iki 2030-02-12 – leidimą gaminti elektros energiją. Siekiant pastatyti vėjo elektrinių parką jūroje ir 2030 m.¹⁷² pradėti gaminti elektros energiją, projekto vykdytojas turėjo parengti elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo grafiką¹⁷³,

¹⁶² UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-17 raštas Nr. GD-2427 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁶³ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-01 raštas Nr. GD-2311 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁶⁴ Tokias kaip nustatyti jūros dugne esantys objektai, pvz., rieduliai, pavojingos nuolaužos ir pan.

¹⁶⁵ UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-10 raštas Nr. GD-2861 „Dėl valstybinio audito ataskaitos „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto įgyvendinimas“ projekto“.

¹⁶⁶ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-01 raštas Nr. GD-2311 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁶⁷ UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-10 raštas Nr. GD-2861 „Dėl valstybinio audito ataskaitos „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto įgyvendinimas“ projekto“.

¹⁶⁸ Statybos įstatymas, 24 str. 2^a d. ir 27 str. 5 d.: statybą leidžiantis dokumentas išduodamas pagal parengtus projektinius pasiūlymus.

¹⁶⁹ Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1053 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, 38 p.

¹⁷⁰ UAB „Ignitis renewables“ užsakyму 2023-2025 m. pirmojo jūrinio vėjo parko teritorijoje ir jos prijungimo koridoriuje iš viso buvo atlikta žvalgybinių tyrimų už 13,1 mln. Eur.

¹⁷¹ Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1053 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, 28 p.

¹⁷² 2030-02-12.

¹⁷³ Vyriausybės 2022-10-19 nutarimu Nr. 1049 patvirtintas Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašas, 34 p.

kuriame turi būti numatyti planuojami atlikti darbai ir jų įgyvendinimo terminai, taip pat užtikrinti grafiko įgyvendinimą laiku.

40. UAB „Ignitis renewables“ parengė projekto įgyvendinimo grafiką, kuriame buvo numatyti 69 projekto vystymo ir statybos darbai bei jų atlikimo terminai. Nustatėme, kad 62 proc. (43 iš 69) darbų buvo nukelti vėlesniam laikotarpiui nuo 0,5 iki 20,5 mėn. Daugiau kaip pusės (51 proc.) darbų atlikimo terminai nukelti daugiau kaip 6 mėn. (4 lentelė).

4 lentelė. Nukeltų darbų pasiskirstymas pagal nukėlimo laikotarpį

Darbų nukėlimo laikotarpis	Nukeltų darbų dalis proc.	Nukeltų darbų pavyzdžiai
Iki 3 mėn.	14 (6 iš 43)	Pamatų koncepcinis projektavimas (numatyta atlikti 2024-12-31, nukelta iki 2025-02-14, t. y. 1,5 mėn.), sausumos transformatorių pastotės pirkimo procedūros (numatyta atlikti 2025-07-01, nukelta iki 2025-10-23, t. y. 2,5 mėn.) ir kt.
3–6 mėn.	34,9 (15 iš 43)	Sausumos transformatorių pastotės projektavimas (numatyta atlikti 2026-08-17, nukelta iki 2026-12-03, t. y. 3,5 mėn.), pasirašytas elektros pirkimo susitarimas (numatyta atlikti 2026-08-31, nukelta iki 2027-02-01, t. y. 5 mėn.) ir kt.
6–9 mėn.	18,6 (8 iš 43)	Vidinio elektros tinklo kabelių pirkimo procedūros (numatyta atlikti iki 2025-07-28, nukelta iki 2026-03-16, t. y. 7,5 mėn.), jūrinės transformatorių pastotės pirkimo procedūros (numatyta atlikti 2025-10-01, nukelta iki 2026-06-01, t. y. 8 mėn.) ir kt.
9–12 mėn.	20,9 (9 iš 43)	Sausumos perdavimo kabelio projektavimas (numatyta atlikti 2026-04-01, nukelta iki 2027-01-22, t. y. nukelta 9,5 mėn.), pamatų tiekimo pirkimo procedūros (numatyta atlikti 2025-09-15, nukelta iki 2026-09-03, t. y. 11,5 mėn.) ir kt.
Daugiau nei 12 mėn.	11,6 (5 iš 43)	Žvalgybiniai geotechniniai tyrimai ir laboratoriniai bandymai (numatyta atlikti 2024-11-06, nukelta iki 2025-12-05, t. y. 13 mėn.), projektinių geofizinių tyrimų ataskaita (numatyta atlikti 2025-07-16, nukelta iki 2027-03-31, t. y. 20,5 mėn.) ir kt.

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ pateiktą informaciją

41. UAB „Ignitis renewables“ nurodė¹⁷⁴, kad planuojami darbų atlikimo terminai buvo nukelti atsižvelgus į rinkos analizės rezultatus, tiekėjų pasiūlymus ir užimtumą, dėl nesiformuojančios elektros energijos paklausos, kompleksiškai įvertinus projekto įgyvendinimo terminus (vienų projekto užduočių įgyvendinimo įtaką kitų užduočių vykdymui ir pan.) ir kt. Nukeliant darbų atlikimo terminus kyla rizika, kad padidės jų kaina dėl infliacijos, personalo išlaikymo kaštų, sutarčių koregavimo, baudų ir kt. veiksmų.
42. Siekiant užsitikrinti reikiamą finansavimą projektui ir pradėti jūrinio vėjo elektrinių statybą, būtina sudaryti ilgalaikes pagamintos elektros energijos pirkimo sutartis¹⁷⁵. Jų sudarymas užtikrina, kad bus gaunamos pajamos ilguoju laikotarpiu, projektas bus pajėgus grąžinti paskolas ir investicijas atsipirks¹⁷⁶. Iki planuojamos jūrinio vėjo elektrinių statybos pradžios liko mažiau nei pusantrų metų, tačiau nei projekto bendrovė, nei jį faktiškai vykdanči UAB „Ignitis renewables“ neturi sudariusi ilgalaikių sutarčių ar pasirašiusi ketinimų protokolą su galimais pirkėjais, pagal kuriuos potencialūs elektros energijos vartotojai įsipareigotų įsigyti Baltijos jūroje pagamintą elektros energiją.

¹⁷⁴ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-01 raštas Nr. GD-2311 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“.

¹⁷⁵ Ten pat.

¹⁷⁶ Ten pat.

43. AB „Ignitis grupė“ valdyba 2025 m. pradžioje¹⁷⁷ stebėtojų tarybai pateikė informaciją apie pasikeitusias rinkoje sąlygas bei sumažėjusią preliminarą prognozuojamą projekto investicijų grąžą. Atsižvelgiant į tai buvo sutarta sulėtinti projekto vykdymą. AB „Ignitis grupė“ nurodė¹⁷⁸, kad dėl nesudarytų elektros pirkimo sutarčių ir jūrinio vėjo elektrinių komponentų tiekimo iššūkių gali kilti sunkumų finansuojant projektą. AB „Ignitis grupė“ skelbdama 2024 m. veiklos rezultatus informavo¹⁷⁹, kad gali kilti poreikis atidėti projekto komercinės veiklos (elektros gamybos) pradžią. Nepaisant to, projekto įgyvendinimo grafike planuojama elektros energijos gamybos data (2030-02-12) iš esmės nesikeitė¹⁸⁰. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant projektą, didėja rizika, kad projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje nebus pastatytas ir nepradės gaminti elektros energijos bei nebus pasiektas Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytas tikslas (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW).

¹⁷⁷ AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos 2025-02-07 posėdžio protokolas Nr. ST_HLD_PR 2025-002.

¹⁷⁸ UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-01 raštas Nr. GD-2311 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“, AB „Ignitis grupė“ 2024 m. integruotas metinis pranešimas, 36 psl.

¹⁷⁹ AB „Ignitis grupė“ 2024 m. integruotas metinis pranešimas, 36 psl.

¹⁸⁰ Numatyta data 2029-12-31, nukelta į 2030-02-12, t. y. apie 1,5 mėn.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Laukiamas audito poveikis: įgyvendinus rekomendacijas bus sudarytos prielaidos objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo – iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW, pasiekimo galimybę, tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkurso sąlygoms, užtikrinta aiški atsakomybė už pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimą bei sudarytos prielaidos efektyviai projekto priežiūrai.

Pagrindinis audito rezultatas	Rekomendacija (pokytis, kurio siekiama) / priemonės	Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės*			Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija/įgyvendinantis priemonės	Rekomendacijos (pokyčio, kurio siekiama)** / priemonių*** įgyvendinimo terminas
		rodiklis	pradinė reikšmė	siektina reikšmė		
1, 2, 3-iasis pagrindinis audito rezultatas UAB „Ignitis renewables“ 2023–2025 m. atliko jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus pastatyti vėjo elektrines jūroje, ir jiems panaudojo 40,3 mln. Eur, nors leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūroje buvo išduotas UAB „Offshore wind farm 1“ – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ įsteigtai įmonei.	Didelės svarbos 1. Siekiant aiškesnės atsakomybės ir efektyvios pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto priežiūros, perduoti sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą.	UAB „Offshore wind farm 1“ su rangovais sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų vėjo elektrinių projekto „Curonian Nord“ įgyvendinimui reikalingų darbų dalis nuo visų šiems darbams inicijuotų ar finansuotų sutarčių (proc.)	0	100	UAB „Ignitis renewables“	2026-10-01
	1.1. Sudaryti sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo (angl. Assignment agreement) tarp UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Offshore wind farm 1“, kurios pagrindu UAB „Offshore wind farm 1“ akcininkų UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ sukurtas turtas, darbai, teisės ir įsipareigojimai būtų perleisti projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir ji įgyvendintų projektą.				UAB „Ignitis renewables“	2025-11-30
	1.2. Kontrahentų informavimas arba novacijos sutarčių sudarymas dėl turto, darbų, teisių ir įsipareigojimų perleidimo.				UAB „Ignitis renewables“	2026-03-31
3-iasis pagrindinis audito rezultatas UAB „Ignitis renewables“ nusprendė nukelti	Vidutinės svarbos 2. Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, patikslinti su	Patikslintų projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutarčių, kuriose nustatyti nauji darbų atlikimo terminai, dalis (proc.)	0	100	UAB „Ignitis renewables“	2026-12-31

Pagrindinis audito rezultatas	Rekomendacija (pokyti, kurio siekiama) / priemonės	Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės*			Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija/ įgyvendinantis priemonės	Rekomendacijos (pokyčio, kurio siekiama)** / priemonių*** įgyvendinimo terminas
		rodiklis	pradinė reikšmė	siektina reikšmė		
projektinių jūros dugno tyrimų atlikimą vėlesniam laikui, tačiau jau ilgiau kaip pusę metų su rangovais nesusitarta dėl jūros dugno tyrimų darbų terminų, įkainių ir sutartys yra nepakeistos, todėl didėja rizika, kad rangovai reikiamu laiku neturės galimybių atlikti tyrimų.	jais sudarytas sutartis ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus.					
	2.1. Sudarytos sutartys su rangovais dėl jūros dugno tyrimų.				UAB „Offshore wind farm 1“	2026-03-31
2, 3-iasis pagrindinis audito rezultatas Nukelta daugiau nei 60 proc. projekto įgyvendinimo darbų grafike numatytų darbų, nesudarytos ilgalaikės elektros energijos pirkimo sutartys su potencialiais elektros energijos pirkėjais, 40 proc. sumažėjo planuojama projekto grąža, tačiau projekto įgyvendinimo grafike planuojama elektros energijos gamybos data iš esmės nesikeitė.	Didelės svarbos 3. Siekiant objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.	Priimtas duomenimis pagrįstas sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo	Nepriimtas	Priimtas	UAB „Ignitis renewables“	2026-12-31
	3.1. Atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, kurioje būtų numatyti projekto įgyvendinimo scenarijai.				UAB „Ignitis renewables“	2026-06-30

Pagrindinis audito rezultatas	Rekomendacija (pokyti, kurio siekiama) / priemonės	Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės*			Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija / įgyvendinantis priemonės	Rekomendacijos (pokyčio, kurio siekiama)** / priemonių*** įgyvendinimo terminas
		rodiklis	pradinė reikšmė	siektina reikšmė		
	3.2. Pateikti analizę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.				UAB „Ignitis renewables“	2026-06-30
1-asis pagrindinis audito rezultatas UAB „Ignitis renewables“ kartu su partneriu „OW Offshore, S. L.“ jungtinės veiklos sutarties nuorašą pateikė konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai komisijai, tačiau konkursui dar nepasibaigus (nepaskelbus jo nugalėtojų), partneriai pakeitė esmines sutarties sąlygas ir apie šiuos pakeitimus neinformavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.	Vidutinės svarbos 4. Siekiant tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkursų sąlygoms, jose numatyti pareigą konkursų dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus	Numatyta pareiga konkurso dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus	Nenumatyta	Numatyta	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2027-04-01
	4.1. Pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai siūlymą inicijuoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus, susijusius su įstatymo 22 ir 22 ¹ straipsnių įgyvendinimu jungtinės veiklos sutarties pagrindu.				Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-12-15
	4.2. Priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kaip nurodyta šios rekomendacijos 1 priemonėje, pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, įtvirtinant jame reikalavimą asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse jungtinės veiklos pagrindu, pateikti jungtinės veiklos sutartį ar jos nuorašą, dėl nuostatų, susijusių su įstatymo 22 ir 22 ¹ straipsnių įgyvendinimu.				Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2026-10-01

Pagrindinis audito rezultatas	Rekomendacija (pokytis, kurio siekiama) / priemonės	Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės*			Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija/ įgyvendinantis priemonės	Rekomendacijos (pokyčio, kurio siekiama)** / priemonių*** įgyvendinimo terminas
		rodiklis	pradinė reikšmė	siektina reikšmė		
	4.3. Pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, numatant jame, jog konkurso dalyviai privalo informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą apie konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas ir turinčią įtaką šio vertinimo rezultatui.				Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2026-10-01
1, 3-iasis pagrindinis audito rezultatas Situacija, kai leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai turi viena įmonė, o tam reikalingus darbus vykdo kita (pasirašo reikalingas sutartis, apmoka už paslaugas, darbus, kaupia išlaidas ir turtą), neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų ir konkurso sąlygų, kad būtent leidimo turėtojas turi atlikti jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, kurie yra reikalingi elektrinių jūrinėje teritorijoje infrastruktūros plėtrai ir statybai tinkamai įgyvendinti, ir negali šios teisės perduoti kitiems asmenims.	Vidutinės svarbos 5. Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 22 ¹ straipsniuose nurodytas sąlygas.	Įvertinta, ar bendrovė laikosi leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai sąlygų ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo sąlygų	Neįvertinta	Įvertinta	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2027-06-30
	5.1. Atlikti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimą dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024-02-12 leidimu naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Nr. L-6518 reguliuojamos veiklos sąlygos, nustatytos įstatymo 22 straipsnio 29 dalyje, pagal kurią asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais, vykdymo (toliau – UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimas).				Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2026-11-03
	5.2. Patvirtinti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimo ataskaitą.				Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2026-12-31

Pagrindinis audito rezultatas	Rekomendacija (pokyti, kurio siekiama) / priemonės	Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės*			Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija/ įgyvendinantis priemonės	Rekomendacijos (pokyčio, kurio siekiama)** / priemonių*** įgyvendinimo terminas
		rodiklis	pradinė reikšmė	siektina reikšmė		

* Detalus pokyčių vertinimo rodiklių duomenys pateikti 3 priede „Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys“.

** Priemonės ir terminus joms įgyvendinti, pokyčiui pasiekti ir rodikliams pamatuoti pateikė UAB „Ignitis renewables“ ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

*** Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu gali būti tikslinamos arba keičiamos rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytos priemonės ar pokyčių vertinimo rodikliai Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Aktualus priemonių ir pokyčių vertinimo rodiklių sąrašas yra pateikiamas Valstybės kontrolės atvirose duomenyse www.valstybeskontrolė.lt.

Veiklos audito 3-iojo departamento
vadovas

Mindaugas Šalčius

Vyriausiasis valstybinis auditorius-
audito grupės vadovas

Arvydas Laurinkevičius

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos
„Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko
„Curonian Nord“ Baltijos jūroje
projekto įgyvendinimas“
1 priedas

Santrumpos ir sąvokos

Jungtinės veiklos sutartis – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore S.L.“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

Konkursas – konkursas dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Konkurso laimėtojas – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“.

Leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai – leidimas naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

NENS – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija¹⁸¹.

Projektas – pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projektas.

Projekto bendrovė – UAB „Offshore wind farm 1“.

VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Žvalgybiniai tyrimai – vietovės sąlygų palankumo konkrečiai ūkinei veiklai įvertinimas pagal geologinių, hidrogeologinių, geomorfologinių, geodinaminių požymių visumą, atsižvelgiant į gruntų ir uolienų savybes. Tai išankstinis inžinerinių geologinių sąlygų aprašymas ir įvertinimas¹⁸².

¹⁸¹ Seimo 2024-06-27 nutarimas Nr. XIV-2856 patvirtinta Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“.

¹⁸² Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1053 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, 27–28 p.

Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai

Audito ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti audito kriterijai	Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos ir duomenų rinkimo bei vertinimo metodai
1. Projektą įgyvendina ne leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai gavusi UAB „Offshore wind farm 1“, o jos akcininkė UAB „Ignitis renewables“ – tai neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimo.	Partneriai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kurioje apibrėžtos jų bendradarbiavimo ir investavimo projekte nuostatos. Konkurso metu jo organizatoriams pateikta sutartis arba jos nuorašas, kurioje nurodytos šios sutarties šalys, dalykas ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatos, jeigu jos šioje sutartyje nustatytos. Konkurse pateikta informacija aktuali ir teisinga. Laimėjus konkursą, partneriai projektui įgyvendinti įsteigė bendrovę, kuri gavo leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūroje bei vykdo projektą.	Dokumentų peržiūra Nagrinėjome Seimo nutarimu patvirtintą Nacionalinę darbotvarkę „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“; Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą; Energetikos įstatymą; Civilinį kodeksą (Šeštoji knyga. Prievolių teisė); Vyriausybės nutarimu patvirtintą Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įsigijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarką; Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo“; energetikos ministro įsakymu patvirtintą Asmenų, įgijusių teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, prisiimtų įsipareigojimų priežiūros ir vertinimo tvarką; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu patvirtintą Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str. sąlygų aprašą; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu patvirtintą Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarką; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimą „Dėl potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str., laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos leidimą „Naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai“; finansų ministro įsakymą „Dėl pritarimo raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių AB „Ignitis grupė“; Jungtinės veiklos sutartį pasirašytą tarp „OW Offshore, S. L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ ir jos pakeitimus; AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų išrašus, UAB „Ignitis renewables“ valdybos posėdžių protokolų išrašus, Energetikos ir Finansų ministerijų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VŠĮ Lietuvos energetikos agentūros, Generalinės prokuratūros raštą dėl informacijos pateikimo Valstybės kontrolei; UAB „Ignitis renewables“ raštą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Generalinei prokuratūrai, Viešųjų pirkimų tarnybos raštą dėl informacijos pateikimo Valstybės kontrolei, AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, „OW Offshore, S. L.“ pateiktus duomenis, raštus ir kt. Duomenų analizė Analizavome Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VŠĮ Lietuvos energetikos agentūros, AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, „OW Offshore, S. L.“ pateiktus duomenis; AB „Ignitis grupė“ 2020–2024 m. integruotus metinius pranešimus ir kt.

Audito ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti audito kriterijai	Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos ir duomenų rinkimo bei vertinimo metodai
		Pokalbis su: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Offshore wind farm 1“ atstovais.
2. Kol UAB „Ignitis renewables“ buvo neišpirkusi partnerio „OW Offshore, S. L.“ akcijų projekto bendrovėje, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių nederėjo su numatytomis gauti finansinėmis naudomis (pelno paskirstymu).	Kaštų, atsakomybių ir naudų pasidalinimas tarp partnerių numatytas jungtinės veiklos ir (ar) akcininkų sutartyse. Planuojama finansinė projekto nauda pasidalinta proporcingai prisiimtiems kaštams. Projekto bendrovės akcijų skaičius pasidalintas proporcingai prisiimtiems kaštams ir atsakomybėms. Partneriai finansuoja projekto bendrovę proporcingai turimoms akcijoms.	Dokumentų peržiūra Nagrinėjome Atsinaujinančių išteklių energetikos, Energetikos įstatymus; Civilinį kodeksą (Šeštoji knyga. Prievolių teisė); Vyriausybės nutarimus dėl reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimus „Dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str., sąlygų aprašo patvirtinimo“, „Dėl potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str., laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 str., 12 skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 str. pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 151 str. įstatymo Nr. XIV-1001 10 ir 15 str. pakeitimo įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 str. įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 131, 203 str. įstatymo Nr. XIV-1169 7 str. pakeitimo įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 211, 22, 31 ir 732 str. pakeitimo įstatymo projektų derinimo pažyma, UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ 2020-09-14 susitarimą dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje su priedais ir pakeitimais; UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ sutartį Nr. REH_2024_0600 dėl balsavimo teisių perleidimo su priedais; UAB „Offshore wind farm 1“ įstatus, įregistruotus 2023-12-06 juridinių asmenų registre; AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų išrašus, UAB „Ignitis renewables“ valdybos posėdžių protokolų išrašus, UAB „Ignitis renewables“ raštus Valstybės kontrolei, valdybos, kitą UAB „Ignitis renewables“ pateiktą informaciją; „OW Offshore, S.L.“ pateiktą informaciją apie dalyvavimą konkurse, susitarimą su UAB „Ignitis renewables“, Energetikos ministerijos, VERT pateiktą informaciją apie konkurso organizavimą ir su juo susijusį teisinį reglamentavimą ir kt. Duomenų analizė Analizavome UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S.L.“ pateiktą informaciją apie pasiruošimo konkursui dėl jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai kaštus ir projekto įgyvendinimo kaštus, darbo laiką skirtą projekto vykdymui ir kt. Pokalbis su: AB „Ignitis grupė“, „UAB „Ignitis renewables“, UAB „Offshore wind farm 1“, Energetikos ministerijos atstovais.

Audito ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti audito kriterijai	Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos ir duomenų rinkimo bei vertinimo metodai
3. Projekto įgyvendinimą finansuoja tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, o ne tam įsteigta projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“. Pinigai projektiniams jūros dugno tyrimams panaudoti neefektyviai.	Projekto investicijos ir išlaidos apmokėtos finansuojant UAB „Offshore wind farm 1“, t. y. didinant jos kapitalą arba suteikiant paskolas. Kasmet AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis renewables“ patvirtintuose strateginiuose planuose ir metiniuose biudžetuose numatytos investicijos projektui įgyvendinti ir jos panaudotos pagal paskirtį, išlaidos pagrįstos dokumentais. Projekto įgyvendinimo grafike numatyti darbai ir jų atlikimo terminai nustatyti ir esant pagrįstoms aplinkybėms, jie koreguojami.	Dokumentų peržiūra Nagrinėjome Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Akcinių bendrovių įstatymą, Statybos įstatymą, Finansinės apskaitos įstatymą, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą; Vyriausybės nutarimus dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo; valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo; įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą; LR teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo; ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti LR teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo; Vyriausybės nutarimu patvirtintą Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašą; energetikos ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą; įsakymą dėl pritarimo ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti LR teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai; aplinkos ministro įsakymą dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; finansų ministro įsakymus dėl pritarimo Raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių AB „Ignitis grupė“ (2 raštai); VŠĮ Valdymo koordinavimo centro ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtas Strateginio planavimo gaires valstybės valdomoms įmonėms; AB „Ignitis grupės“ valdybos patvirtintą Grupės strateginio planavimo politiką; AB „Ignitis grupė“ 2023–2026, 2024–2026 ir 2025–2027 m. strateginius planus; UAB „Ignitis renewables“ 2023–2026 ir 2024–2026 m. strateginius planus; UAB „Offshore wind farm 1“ 5 raštus dėl Elektrinių ir su jomis susijusios infrastruktūros projekto įgyvendinimo ataskaitos teikimo Lietuvos energetikos agentūrai; Generalinės prokuratūros raštą dėl informacijos pateikimo Valstybės kontrolei; UAB „Ignitis renewables“ raštą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Generalinei prokuratūrai ir kt. Nagrinėjome UAB „Ignitis renewables“ pateiktą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje įgyvendinimo planą, jame nurodytus projekto įgyvendinimo etapus, planuojamos pagrindinių projekto veiklų datas. Duomenų analizė Analizavome UAB „Ignitis renewables“ pateiktus duomenis apie 2023–2025 m. patvirtintas investicijų sumas projektui įgyvendinti AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis renewables“ biudžetuose; projekto įgyvendinimo finansavimo šaltinius, finansinių išteklių pagal atskirus investicijų ir išlaidų straipsnius panaudojimą, sudarytas sutartis dėl projekto įgyvendinimui reikalingų darbų ir paslaugų įsigijimo, jų atlikimą bei apmokėjimą

Audito ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti audito kriterijai	Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos ir duomenų rinkimo bei vertinimo metodai
		2025-06-30 duomenimis. Vertinome atrinktų¹⁸³ 15 (iš 113) sutarčių išlaidų panaudojimo paskirtį ir pagrįstumą dokumentais, taip pat atrinktais¹⁸⁴ atvejais nagrinėjome, kokius darbus atlieka laikini kontraktoriai (ekspertai) ir kur naudojami ar planuojami naudoti jų darbo rezultatai; ar sumokėtas elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokestis valstybei, kompensacijos už Energetikos ministerijos atliktus tyrimus; kiek darbuotojų kiekvienų metų pabaigoje dirbo su projektu, kiek darbo laiko skirta projekto vykdymui bei kiek priskaičiuota darbo užmokesčio. Analizavome UAB „Ignitis renewables“ atsakymus dėl investicijų ir išlaidų planavimo strateginiuose dokumentuose, projekto finansavimo šaltinių, pinigų panaudojimo ir kt. Taip pat analizavome UAB „Offshore wind farm 1“ pateiktas Elektrinių ir su jomis susijusios infrastruktūros projekto įgyvendinimo ataskaitas už 2024 m. I, II, III, IV ir 2025 m. I ketvirtį ir darbų atlikimo grafikus Lietuvos energetikos agentūrai, nagrinėjome Lietuvos energetikos agentūros kontrolės ir vertinimo suvestines apie projekto įgyvendinimo eigą už 2024 m. I, II, III, IV ir 2025 m. I ketvirtį, darbų atlikimo grafikų pokyčius ir jų priežastis bei kt. Skaičiavimas Skaičiavome, kiek pasikeitė darbų atlikimo terminai 2025-06-30 palyginus juos su pateiktais Elektrinių ir su jomis susijusios infrastruktūros projekto įgyvendinimo ataskaitoje už 2024 m. I ketvirtį (mėnesiais). Pokalbis su: AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Offshore wind farm 1“, Energetikos ir Finansų ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VŠĮ Lietuvos energetikos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos atstovais.

¹⁸³ Taikydami nestatistinį atrankos metodą, profesiniu sprendimu, atrinkome 15 (iš 113) sutarčių (atsižvelgę į tai, kad 93 proc. pinigų panaudoti investicijoms, apsisprendėme atrinkti visas jūros dugno tyrimų; laikinų kontraktorių; poveikio aplinkai vertinimo; vėjo greičio, vandens ir meteorologiniai matavimų; žemės sklypų įsigijimo; preliminarinių pamatų ir elektros sistemos projektavimo darbams bei kitoms studijoms ir parengiamiesiems darbams sudarytas sutartis, pagal kurias, 2025-06-30 duomenimis, atlikta darbų daugiau nei už 0,3 mln. Eur).

¹⁸⁴ Taikydami nestatistinį atrankos metodą, profesiniu sprendimu atrinkome 5 (iš 23) rangovus, su kuriais sudaryta 41 (iš 63) sutartis (visus atvejus, kai su tuo pačiu rangovu sudarytos daugiau nei 3 sutartys ir, 2025-06-30 duomenimis, bendra pagal visas sutartis rangovo atliktų darbų vertė didesnė nei 1 mln. Eur).

Valstybinio audito ataskaitos
 „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“
 Baltijos jūroje projekto įgyvendinimas“
 3 priedas

Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys

Rodiklis	UAB „Offshore wind farm 1“ su rangovais sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų vėjo elektrinių projekto „Curonian Nord“ įgyvendinimui reikalingų darbų dalis nuo visų šiems darbams inicijuotų ar finansuotų sutarčių (proc.)	Patikslintų projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutarčių, kuriose nustatyti nauji darbų atlikimo terminai, dalis (proc.)	Priimtas duomenimis pagrįstas sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo	Numatyta pareiga konkurso dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus	Įvertinta, ar bendrovė laikosi leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai sąlygų ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo sąlygų
Matavimo vienetas	Proc.	Proc.	-	-	-
Pradinė reikšmė	0	0	Nepriimtas	Nenumatyta	Neįvertinta
Pradinės reikšmės fiksavimo data	2025-06-30	2025-06-30	2025-06-30	2025-06-30	2025-06-30
Siektina reikšmė	100	100	Priimtas	Numatyta	Įvertinta
Tolerancijos ribos	Gera	100	Priimtas	Numatyta	Įvertinta
	Vidutiniškai	95	-	-	-
	Blogai	90	Nepriimtas	Nenumatyta	Neįvertinta
Siektinos reikšmės fiksavimo data	2026-03-31	2026-06-30	2026-06-30	2026-10-01	2026-12-31
Periodinės reikšmės fiksavimo data	Vertinant pokytį	Vertinant pokytį	Vertinant pokytį	Vertinant pokytį	Vertinant pokytį
Duomenų šaltinis rodikliui skaičiuoti	UAB „Offshore wind farm 1“	UAB „Ignitis renewables“	UAB „Ignitis renewables“	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Detalus skaičiavimo / vertinimo aprašymas	$a = b/c \cdot 100$ b – UAB „Offshore wind farm 1“ sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų reikalingų projektui įgyvendinti darbų skaičius c – iš viso sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų reikalingų projektui įgyvendinti darbų skaičius.	$a = b/c \cdot 100$ b – visos projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutartys c – patikslintos projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutartys, kuriose nustatyti nauji darbų atlikimo terminai.	Priimtas duomenimis pagrįstas sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.	Numatyta pareiga konkurso dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus.	Įvertinta, ar bendrovė laikosi leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai sąlygų/ Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo sąlygų.

Valstybinio audito ataskaitos
 „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko
 „Curonian Nord“ Baltijos jūroje
 projekto įgyvendinimas“
 4 priedas

2023–2025 m. pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto vystymo finansiniai ištekliai, mln. Eur

Eil. Nr.	Finansiniai ištekliai	Metai			Iš viso:
		2023	2024	2025 ¹⁸⁵	
1.	AB „Ignitis grupė“ vidinės paskolos	20	5	33	58
2.	UAB „Ignitis renewables“ apyvartinės lėšos	1,9	19,5	-19,1	2,3
3.	Iš viso (1+2 eil.):	21,9	24,5	13,9	60,3

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ duomenis

¹⁸⁵ 2025-06-30 duomenimis.

Valstybinio audito ataskaitos
 „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko
 „Curonian Nord“ Baltijos jūroje
 projekto įgyvendinimas“
 5 priedas

2023–2025 m. pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto vystymui skirtos investicijos ir veiklos išlaidos

Eil. Nr.	Investicijų/išlaidų straipsnis	Panaudota, mln. Eur			Iš viso	
		2023 m.	2024 m.	2025 m. ¹⁸⁶	mln. Eur	proc.
1.	Investicijos skirtos (1.1+...+1.9 eil.):	21,1	22,0	12,7	55,8	93/100
1.1.	Jūros dugno geotechniniai ir geofiziniai tyrimams	0,8	12,0	4,9	17,7	32
1.2.	Laikinių kontraktorių sąnaudos ¹⁸⁷	0,2	4,8	5,7	10,7	19
1.3.	Darbuotojų kapitalizuotas darbo užmokestis ¹⁸⁸		2,0	1,1	3,1	6
1.4.	Poveikio aplinkai vertinimas	0,1	1,2	0,1	1,4	2
1.5.	Vėjo greičio, vandens ir meteorologiniai matavimai		1	0,2	1,2	2
1.6.	Preliminarūs pamatų ir elektros sistemos projektavimo darbai		0,6	0,2	0,8	1
1.7.	Kitos studijos ir parengiamieji darbai		0,4	0,2	0,6	1
1.8.	Žemės sklypų ¹⁸⁹ įsigijimas ir kompensacija už parengiamuosius darbus ¹⁹⁰			0,3	0,3	1
1.9.	Valstybei sumokėtas vėjo elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokestis	20,0			20,0	36
2.	Kitos veiklos išlaidos	0,8	2,5	1,2	4,5	7/100
3.	Iš viso (1+2 eil.):	21,9	24,5	13,9	60,3	100

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ duomenis

¹⁸⁶ 2025-06-30 duomenimis.

¹⁸⁷ Laikinais kontraktorais UAB „Ignitis renewables“ laiko konsultacinių įmonių priskirtus ekspertus, kurie teikia specifinių kompetencijų srities (pvz., jūrinės pastotės projektavimo) paslaugas.

¹⁸⁸ Iš viso 2025-06-30 prie projekto (pusę ir daugiau darbo laiko) dirbo 48 darbuotojai, 2024-12-31 – 52, 2023-12-31 – 19 (UAB „Ignitis renewables“ 2025-09-17 raštas Nr. GD-2427 „Dėl pradedamo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto valstybinio audito“).

¹⁸⁹ Pvz., sausumos elektros transformatorių pastotei.

¹⁹⁰ Vyriausybės 2022-10-19 nutarimu Nr. 1049 patvirtintas Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, 39 p.

Valstybinio audito ataskaitos
 „Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko
 „Curonian Nord“ Baltijos jūroje
 projekto įgyvendinimas“
 6 priedas

Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ planuojamos projektinių jūros dugno tyrimų apimtys pagal etapus

Jūros dugno tyrimų tipas	Etapas ¹⁹¹	Vėjo turbinų generatorių vietose		Jūrinėje pastotės vietoje		Jūrinių vidinių perdavimo kabelių koridoriuose		Jūrinio eksporto kabelio koridoriuje	
		Planuojamų darbų apimtis		Planuojamų darbų apimtis		Planuojamų darbų apimtis		Planuojamų darbų apimtis	
		vnt.	proc.	vnt.	proc.	vnt.	proc.	vnt.	proc.
Geotechniniai jūros dugno tyrimai ¹⁹²									
Gręžinių gręžimas imant mėginius ir kt.		iki 40 m gylio		iki 60 m gylio		iki 6 m gylio		iki 6 m gylio	
	I etapas							2	40
	II etapas	5	100	1	100	25	100	3	60
	Iš viso:	5	100	1	100	25	100	5	100
Statinio zondavimo bandymai	I etapas	2	3						
	II etapas	57	97	4	100	25	100	5	100
	Iš viso:	59	100	4	100	25	100	5	100
Geofiziniai jūros dugno tyrimai ¹⁹³									
Tikslingi trimačiai aukštos raiškos seismoakustiniai tyrimai, skirti po jūros dugnu esančių riedulių nustatymui		75 m x 75 m teritorija		125 m x 125 m teritorija					
	I etapas								
	II etapas	59	100	1	100				
	Iš viso:	59	100	1	100				
Aukštos raiškos geofiziniai tyrimai, įskaitant daugiaspindulinę echolokaciją, šoninį skenavimą, magnetometriją ir vieno kanalo seismoakustinį tyrimus		400 m x 400 m teritorija		1500 m x 1500 m teritorija		100 m pločio teritorija		visas plotas	
	I etapas							1	100
	II etapas	59	100	1	100	1	100		
	Iš viso:	59	100	1	100	1	100	1	100
Aukštos raiškos seismoakustiniai tyrimai, skirti geologinių sluoksnių nustatymui	I etapas	Tyrimų linija formuojanti tinklą su maždaug 2 km x 2 km tarpais							
	II etapas					Tyrimų linija palei kabelių koridorių			
	Iš viso:	Tyrimų linija formuojanti tinklą su maždaug 2 km x 2 km tarpais				Tyrimų linija palei kabelių koridorių			

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Ignitis renewables“ duomenis

¹⁹¹ I etapas – darbai atliekami 2025 m. (2025-06-30 duomenimis, geotechniniai jūros dugno tyrimai atlikti), II etapas – darbai nukelti vėlesniam atlikimui, t. y. iki 2027 m. I ketv.

¹⁹² UAB „Ignitis renewables“ ir rangovo „A“ 2024-11-26 sutartis Nr. REH_2024_1394 dėl projektinių geotechninių jūros dugno tyrimų.

¹⁹³ UAB „Ignitis renewables“ ir rangovo „B“ 2024-12-12 sutartis Nr. REH_2024_1430 dėl projektinių geofizinių jūros dugno tyrimų.

