



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

DĖL SANGLAUDOS FONDO (ISPA) PROJEKTO NR. 2001/LT/16/P/PA/002 „PARAMA SANGLAUDOS FONDO APLINKOS APSAUGOS PROJEKTŲ PARENGIMUI“

2013 m. balandžio 5 d. Nr. FA-P-70-8-4
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant 2012-10-11 pavedimą Nr. P-70-8

Auditą atliko valstybiniai auditoriai:

Arūnas Zabulionis (grupės vadovas)

Akvilė Naikutė

Eglė Menkevičienė (iki 2013-01-31)

Auditas pradėtas 2012-10-15

Auditas baigtas 2013-04-05

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti

Valstybės kontrolės interneto puslapyje

adresu www.vkontrolė.lt

TURINYS

Santrauka	3
Ižanga	5
Audito apimtis ir metodai	7
1. Sanglaudos fondo projektus administruojančios institucijos	7
2. Bendroji informacija apie projektą	7
3. Reikšmingumo ir patikimumo lygis	22
4. Audito metodai	23
Pastebėjimai ir išvados	30
5. Pažeidimai	30
6. Patikrinimai	30
7. Viešieji pirkimai	31
8. Išlaidų tinkamumas finansuoti	34
9. Audito seka ir apskaitos sistemos	34
10. Viešinimas	36
11. Audituojamo projekto galutinė ataskaita	39
12. Audituojamo projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška	41
13. Klaidų vertinimas	42
Priedai	43

SANTRAUKA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti Sanglaudos fondo projektų baigiamąjį audito deklaraciją pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1386/2002 rengiančios institucijos funkcijas.

Audito subjektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (vadovaujančioji institucija). Audito procedūros taip pat atliktos mokėjimo institucijoje – Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, tarpinėje ir atrankinius patikrinimus atliekančioje institucijoje – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, įgyvendinančiose institucijose: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje ir Aplinkos projektų valdymo agentūroje; ir galutiniuose paramos gavėjuose: Aplinkos projektų valdymo agentūroje, vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonėse, savivaldybių administracijose.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais, taip pat 2005 m. balandžio 15 d. Europos Komisijos rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“ ir 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis. Audito ataskaita parengta remiantis valstybinių auditorių atliktu darbu, kuris pradėtas 2012 m. spalio 15 d., gavus pavedimą Nr. P-70-8 atlikti projekto baigiamąjį auditą.

Audituojamam projektui Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ parama iš Sanglaudos fondo (ISPA) buvo patvirtinta 2001 m. spalio 26 d. Finansiniu memorandumu Nr. PH/2001/4411. Finansinis memorandumas buvo keičiamas 2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2004)5882 ir 2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2012)629 final.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal Finansinio memorandumo ir Europos Komisijos sprendimo sąlygas bei nustatytus tikslus. Atliekant auditą surinkti visi reikalingi įrodymai, siekiant užtikrinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, o projektas įgyvendintas laikantis Europos Komisijos sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Atliekant auditą peržiūrėta valdymo ir kontrolės sistema, įvertinta projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška bei galutinė ataskaita. Netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. Audito ataskaitoje pateikti svarbūs pastebėjimai:

- Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje nenurodyta, kad dalis projekto lėšomis parengtos konkursinės dokumentacijos ir techninių specifikacijų nėra realizuota ir kad pagal juos nėra pasirašytos darbų pirkimo sutartys;

Audito ataskaitoje pateikti vidutinės ir nedidelės svarbos pastebėjimai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, audito seka ir galutine ataskaita.

Iš esmės šio projekto valdymo ir kontrolės sistema atitinka Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nuostatas ir Europos Komisijos sprendimo skirti paramą reikalavimus, išskyrus minėtus pastebėjimus. Projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas, o galutinė ataskaita parengta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 reikalavimus, joje atskleisti projektui nustatyti tikslai, išskyrus minėtus pastebėjimus.

Prie audito ataskaitos pridedama deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) yra parengta pagal Europos Komisijos sprendime skirti paramą ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisyklės dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, III priede pateiktą formą.

Audito ataskaita ir deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) pagrįsta iki 2013 m. balandžio 5 d. surinktais audito įrodymais.

IŽANGA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu¹ Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti Sanglaudos fondo projektų baigiamąjį audito deklaraciją rengiančios institucijos funkcijas. Ši deklaracija rengiama pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos (toliau – Komisija) reglamentą (EB) Nr. 1386/2002 [2], nustatantį išsamias Europos Tarybos (toliau – Taryba) reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] įgyvendinimo taisyklės dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

Pagal Valstybės kontrolės 1995 m. gegužės 30 d. įstatymą² Nr. I-907 [4], Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, kuri veikia nepriklausomai nuo mokėjimo, vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų.

Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus 2010 m. rugsėjo 2 d. pavedimu Nr. P-70-8 pradėtas Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ (toliau – Audituojamas projektas), patvirtinto 2001 m. spalio 26 d. Finansiniu memorandumu Nr. PH/2001/4411 [5], ir jį keičiančiais Komisijos sprendimais: 2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2004)5882 [6] ir 2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2012)629 final [7], baigiamasis auditas. Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus sprendimu³ 2011 m. balandžio 27 d. auditas buvo sustabdytas, nes valstybė narė Komisijai buvo pateikusi prašymą keisti sprendimą, dėl kurio dar nebuvo priimtas sprendimas. Komisijai 2012 m. sausio 31 d. priėmus sprendimą Nr. C(2012)629 final [7], Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. pavedimu Nr. P-70-8 baigiamasis auditas buvo pratęstas. Šis auditas privalomas pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [2] nustatytus reikalavimus dėl Bendrijos pagalbos likučio mokėjimo. Remiantis šiais reikalavimais, prie Audituojamo projekto išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos pridedama deklaracija baigus teikti paramą (toliau – Deklaracija), parengta pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [2] III priede pateiktą formą.

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės finansinio audito vadovu, Tarptautiniais audito standartais ir 2005 m. balandžio 15 d. Komisijos rekomendacijomis „Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą“ [8] (toliau – EK rekomendacijos), 2008 m. balandžio 23 d. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės

¹ Lietuvos Respublikos Seimo 2007-10-11 nutarimu Nr. X-1295 priimta nauja nutarimo redakcija.

² Su vėlesniais pakeitimais.

³ Valstybės kontrolės 2011-04-27 raštas Nr. S-(70-1822)-796 „Dėl Sanglaudos fondo projekto audito sustabdymo“.

projektų 2000–2006 m. uždarymo gairėmis [9]. Kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [2] 14 straipsnio 1 dalyje, deklaracija baigus teikti paramą parengta atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemų apžiūrą, jau atliktų patikrinimų išvadas ir į papildomą atrankinį operacijų patikrinimą, galutinę ataskaitą, parengtą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] II priedo F straipsnio 4 dalį.

Auditas suplanuotas ir atliktas siekiant pakankamai įsitikinti, kad Audituojamo projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos pagalbos likučiui gauti nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal Finansinio memorandumo [5] ir jo pakeitimų [6, 7] sąlygas ir nustatytus tikslus. Atlikdami auditą surinkome visus reikalingus įrodymus, siekdami įsitikinti, kad išlaidų ataskaitos yra teisingos, pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingai atliktos, taip pat Audituojamas projektas įgyvendintas laikantis Komisijos sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų.

Teikti pastebėjimai suskirstyti į kategorijas pagal svarbą, kuri, mūsų įsitikinimu, turi būti jiems priskirta:

- *Didelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Audituojamo projekto įgyvendinimu ir turintys įtakos išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos tikslumui ir teisingumui, į kuriuos aukščiausiojo lygio vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinės, įgyvendinančiosios institucijų vadovai turi nedelsdami atkreipti dėmesį ir imtis atitinkamų priemonių.
- *Vidutinės svarbos pastebėjimai* – dalykai, susiję su Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos srities projektus administruojančių institucijų vidaus kontrolės sistema, į kuriuos nedelsiant turėtų būti atkreiptas šių institucijų atitinkamo lygio vadovų dėmesys.
- *Nedidelės svarbos pastebėjimai* – dalykai, kurie neprieštarauja Tarybos ir Komisijos reglamentams, Finansiniam memorandumui [5], Komisijos sprendimo pakeitimams [6, 7] ir yra susiję su vidaus kontrolės nedideliais trūkumais, kuriuos reikia spręsti, siekiant užtikrinti visapusę atitiktį nacionaliniams teisės aktams.

Mes turėjome pareikšti nuomonę, ar išlaidų ataskaitoje pateikta informacija visais svarbiais aspektais yra teisinga, išlaidos padarytos pagal Finansinio memorandumo [5] III.2 priede nurodytas išlaidų tinkamumo finansuoti taisykles, Finansinio memorandumo [5] ir jo pakeitimų [6, 7] reikalavimus ir tikslus, o Audituojamo projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška gauti Bendrijos pagalbos likutį yra pagrįsta. Ši nuomonė reiškiamą atskirai pateikiamoje Deklaracijoje.

Audito ataskaita parengta remiantis mūsų atliktu darbu, kurį pradėjome 2012 m. spalio 15 d., gavę pavedimą atlikti Audituojamo projekto baigiamąjį auditą. Audito ataskaita ir Deklaracija pagrįsta iki 2013 m. balandžio 5 d. surinktais audito įrodymais.

Ataskaitos 1 priede pateiktas vartojamų santrumpų sąrašas.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

1. Sanglaudos fondo projektus administruojančios institucijos

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Sanglaudos fondo administravimui taikomi Tarybos ir Komisijos reglamentai. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [2] nustatyti valstybės, gaunančios Sanglaudos fondo lėšas, valdymo ir kontrolės sistemos reikalavimai.

Vykdydama šį reglamentą (EB) Nr. 1386/2002 [2] Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 [10] patvirtino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės, kuriose nustatė institucijų funkcijas ir teises. Šiuo metu visus Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus aplinkos apsaugos srities projektus (pradėtus įgyvendinti pagal ISPA programą ir tęsiamus iš Sanglaudos fondo lėšų) administruojančios institucijos yra šios:

Finansų ministerija	– vadovaujančioji institucija;
	– auditą koordinuojanti institucija;
	– mokėjimo institucija;
Aplinkos ministerija	– tarpinė institucija;
	– atrankinius patikrinimus atliekanti institucija;
Aplinkos ministerija	– įgyvendinančiosios institucijos;
Aplinkos projektų valdymo agentūra	
Centrinė projektų valdymo agentūra (iki 2005-12-31)	
Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai	– SF priežiūros komitetas;
Regioniniai atliekų tvarkymo centrai	– galutiniai paramos gavėjai.
Vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonės	
Savivaldybių administracijos	
Aplinkos projektų valdymo agentūra	

2. Bendroji informacija apie projektą

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ buvo patvirtintas 2001 m. spalio 26 d. Finansiniu memorandumu Nr. PH/2001/4411 [5]. Finansinis memorandumas [5] buvo keičiamas du kartus:

- 2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2004)5882 [6]. Šiame Komisijos sprendimo pakeitime pakoreguotas Finansiniame memorandume patvirtintas projektų sąrašas, t. y. patikslinti pagrindiniai priežiūros rodikliai. Atsižvelgiant į tai, kad į minėtą sąrašą buvo įtraukti papildomi projektai, buvo padidinta Audituojamo projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma ir paramos iš Sanglaudos fondo suma ir dydis. Minėtų papildomų išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios data – 2004 m. lapkričio 4 d. Atsižvelgiant į patikslintus priežiūros rodiklius projekto išlaidų finansuoti tinkamumo data iš 2005 m. gruodžio 31 d. nukelta į 2010 m. gruodžio 31 d., atitinkamai patikslintas finansavimo planas. Taip pat patikslintas projekto pavadinimas, paraišką teikianti institucija ir už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija.
- 2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2012)629 final [7]. Šiame Komisijos sprendimo pakeitime patikslinti pagrindiniai priežiūros rodikliai – vietoj išsamaus konkrečių projektų sąrašo patvirtintos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir jų paskirties bendras aprašymas.

2001 m. spalio 26 d. Finansiniame memorandume Nr. PH/2001/4411 [5] nurodytas bendras paramos tikslas – prisidėti prie efektyvesnio vandenų, vandentvarkos ir atliekų tvarkymo programų įgyvendinimo siekiant atitikti EK direktyvų reikalavimus Lietuvoje. Taip pat yra išdėstyti specialieji Audituojamo projekto tikslai:

- Užbaigti projektų parengimą ir parengti projekto dokumentus viešiesiems pirkimams ir įgyvendinimui Sanglaudos fondo (ISPA) 2001–2006 metų paramos lėšomis;
- Užtikrinti, kad projektų parengimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos ir EK reikalavimais ir geriausia tarptautine patirtimi.

Informacija apie Finansiniu memorandumu [5] ir Komisijos sprendimais [6, 7] Audituojamam projektui patvirtintas išlaidas ir jų tinkamumo finansuoti laikotarpį pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Komisijos sprendimais Audituojamam projektui patvirtintos išlaidos

Komisijos sprendime patvirtintos išlaidos	EUR	%
Projekto bendrosios išlaidos	28 830 000	
Sanglaudos fondo paramos dydis	23 572 500 ⁴	81,8 ⁵
Bendrojo finansavimo lėšos	5 275 500	18,2
Tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpiai		
Darbams, patvirtintiems Finansiniu memorandumu Nr. PH/2001/4411	2001-10-26–2005-12-31	
Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas susijęs su Komisijos sprendimo pakeitimu Nr. K(2004)5882	2004-11-04–2010-12-31	
Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas susijęs su Komisijos sprendimo pakeitimu Nr. C(2012)629 final	2010-01-15–2010-12-31	

Šaltinis – Finansinis memorandumas [5] Komisijos sprendimai [6, 7]

2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2012)629 final [7] patvirtinti Audituojamo projekto pagrindiniai priežiūros rodikliai (priemonių kategorijos) pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. 2012-01-31 Komisijos sprendime Nr. C(2012)629 [7] patvirtinti priežiūros rodikliai

Nr.	Priežiūros rodiklis	Rodiklis
1 rodiklis	2000–2004 m. projektų konkurso dokumentų parengimas	2000–2004 m. atliekų ir vandenų / vandenvėlos projektų konkursinės dokumentacijos parengimas, detalus planavimas, projektavimas, atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje.
2 rodiklis	2000–2004 m. projektų galimybių studijų parengimas	Galimybių studijų rengimas individualiems 2000–2004 m. atliekų ir vandenų / vandenvėlos projektams.
3 rodiklis	Investicinės programos dumblo tvarkymui Lietuvoje parengimas	Investicinės programos dumblo tvarkymui Lietuvoje rengimas.
4 rodiklis	Upių baseinų schemų parengimas	Bendrų investicijų planų rengimas, galimybių studijų rengimas, organizacinės struktūros parengimas, valdymo galimybių įvertinimas, konkursinės dokumentacijos ir techninių projektų rengimas 5 upių baseinams, I etapas.
5 rodiklis	2004–2006 m. projektų dokumentų parengimas	Atliekų ir 5 upių baseinų projektų I ir II etapų konkursinės dokumentacijos rengimas, techninių specifikacijų rengimas.
6 rodiklis	2007–2013 m. projektų dokumentų parengimas	Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų rengimas.

Šaltinis – Komisijos sprendimas [7]

2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo Nr. C(2012)629 final [7] I priedo 8 dalyje įvardytas preliminarus sutarčių sąrašas, kurio sutartys priskiriamos 2 lentelėje nurodytoms priemonių kategorijoms. Komisijos prašymu 2010 m. birželio 28 d. teiktame preliminariniame sutarčių sąrašė yra 107 numatomos sudaryti sutartys.

Finansinio memorandumo Nr. PH/2001/4411 I [5] priedo 6 dalyje ir Komisijos sprendimo Nr. C(2012)629 final [7] I priedo 8 dalyje nurodyta, kad įgyvendinant Audituojamą projektą bus:

⁴ Pradinė parama, skirta iš ISPA fondo – 6 997 500 EUR, Komisijos sprendimu K(2004)5882 parama buvo pakelta iki 23 572 500 EUR dėl papildomų priemonių įtraukimo (finansavimas iš Sanglaudos fondo 16 575 000 EUR).

⁵ 75 % parama buvo taikoma projektui iki 2004 m. Sprendimo pakeitimo, 85 % parama buvo taikoma papildomoms priemonėms, įtrauktoms po pakeitimo. Bendras paramos projektui dydis – 81,8 %

- parengti penkių upių baseinų schemų bendrieji investiciniai planai su trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio investicijų programomis;
- teikiama pagalba rengiant Projektų paraiškas, galimybių studijas, finansines ir ekonomines analizes, poveikio aplinkai vertinimus ir pirkimo dokumentus atrinktiems I ir II etapų baseinų projektams;
- sukurta atliekų surinkimo sistema Lietuvoje;
- parengta 2000–2004 m. individualių atliekų ir vandenų / vandentvarkos projektų konkursinė dokumentacija, atliktas projektų detalus planavimas ir projektavimas;
- parengtos galimybių studijos individualiems 2000–2004 m. atliekų ir vandenų / vandentvarkos projektams;
- parengta investicinė dumblo tvarkymo Lietuvoje programa;
- parengti Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentai.

Igyvendinant Audituojamą projektą pasirašytos 97 sutartys, kurios deklaruotos Komisijai: įvairių galimybių studijų, konkursinės dokumentacijos ir techninių specifikacijų, investicinių programų, investicinių planų ir pan. rengimas. Informacija apie Audituojamo projekto sutartis pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Įgyvendinant audituojamą projektą pasirašytos 97 paslaugų teikimo sutartys

Sutarties pasirašymo data	Sutarties numeris	Paslaugų teikėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR
1 rodiklis. 2000–2004 m. projektų konkurso dokumentų parengimas (2 lentelė)				
2003-10-28	ISPA/6/SV/LT	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas	180 000,00
2004-01-26	ISPA/11/SV/LT	UAB „COWI Baltic“	Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas	181 000,00
2003-11-07	EuropeAid/114244/D/SV/LT ⁶	C&E Consulting und Engineering GmbH	Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regione, Lietuvoje	279 180,00
2002-10-03	TUMINAS-07-ISPA-SAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-12	ALANET GLOBAL	Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose	197 545,00
2004-07-27	ISPA/8/SV/LT	UAB „COWI Baltic“	Atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje	159 400,00
2 rodiklis. 2000–2004 m. projektų galimybių studijų parengimas (2 lentelė)				
2003-02-26	TUMINAS-03-ISPA-SAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-13	COWI A/S	Galimybių studijos rengimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui	198 985,00
2003-05-23	bis04-ISPA-PANEVEZYS - ATL 2001/LT/16/P/PA/002-23	Jacobs GIBB Ltd	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas	198 990,00
2002-10-10	TUMINAS-01-ISPA-TELSIAI/ATL 2001/LT/16/P/PA/002-08	GIBB HOUSE	Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas	199 010,00
2003-02-07	02-bis-ISPA-UTENA-ATL 2001/LT/16/P/PA/002-14	Kampsax International	Galimybių studijos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui	198 720,00
2002-02-04	Pajarskas29-PHARE-LI-PAO	GIBB Transport Consulting	Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui	186 725,00

⁶ 2003-11-07 sutarties Nr. EuropeAid/114244/D/SV/LT 1 pakeitimu sutarties įgyvendinimo trukmė pakeista iš 12 mėn. į 18 mėn., sutarties 2 pakeitimu dar kartą pratęstas užduočių įvykdymo terminas, patikslinta, kokius teisės aktų reikalavimus privalo atitikti parengti dokumentai.

2002-02-07	Pajarskas32-PHARE-LI-PAO	GIBB Transport Consulting	Galimybės studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui	195 100,00
2002-02-18	Pajarskas31-PHARE-LI-PAO	Antea Int	Galimybės studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui	192 727,00
2002-02-14	Pajarskas30-PHARE-LI-PAO	ALANET GLOBAL	Galimybės studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui	199 922,00
3 rodiklis. Investicinės dumblo tvarkymo Lietuvoje programos parengimas (2 lentelė)				
2005-05-17	2005/6/ND/P/LT	UAB „SWECO BKG“	Investicinė dumblo tvarkymo Lietuvoje programa	250 000,00
4 rodiklis. Upių baseinų schemų parengimas (2 lentelė)				
2002-03-28	Pajarskas26-bis-PHARE-LI-PAO (CFCU)	Antea International	Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano įgyvendinimui skirtos galimybės studijos ir organizacinės struktūros parengimas bei paraiškos Sanglaudos fondui paruošimas	194 994,00
2005-02-01	ISPA/23/SV/LT	VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“	Bendras investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui	168 848,47
2002-02-07	Pajarskas27-PHARE-LI-PAO	GIBB Transport Consulting	Galimybės studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno žemupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui	195 750,00
2004-03-29	ISPA/14/SV/LT ⁷	UAB "Vilnius Consult"	Bendras investicijų planas Nemuno Vidurupio baseinui	190 000,00
2002-01-29	Pajarskas28-PHARE-LI-PAO	Plancenter Ltd.	Galimybės studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui	199 875,00
2003-04-30	TUMINAS-08-ISPA-SAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-22	Safege Consulting Engineers	Organizacinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio bendrajam investicijų planui	197 535,00
2003-01-02	TUMINAS-10-ISPA-SAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-09	Kampsax International	Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiškos Sanglaudos fondui paruošimas	198 940,00
2004-05-10	LTV/P/2004/NVB/01	U. Straukos PĮ	Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano įgyvendinimui skirtos galimybės studijos ir organizacinės struktūros parengimas bei paraiškos	14 546,75

⁷ 2004-03-29 sutarties Nr. ISPA/14/SV/LT 1 pakeitimu sutarties įgyvendinimo trukmė buvo pakeista iš 7 mėn. į 8 mėn.

Sanglaudos fondui paruošimas				
2002-12-06	TUMINAS-06-ISPASAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-11	ALANET GLOBAL	Bendrasis investicijų planas Nemuno aukštupio baseinui	194 400,00
2004-08-02	ISPAS29/SV/LT ⁸	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar- UAB „Sweco Lietuva“)	Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui Lietuvoje	180 000,00
2002-12-04	TUMINAS-05-ISPASAO/ENV 2001/LT/16/P/PA/002-10	GIBB Consultancy	Bendrasis investicijų planas Neries baseinui	198 770,00
2004-07-23	ISPAS30/SV/LT	UAB „Korporacija Matininkai“	Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo bendrajam investicijų planui	198 000,00
5 rodiklis. 2004–2006 m. projektų dokumentų parengimas (2 lentelė)				
2006-06-09	2006/33/A/P/LT ⁹	UAB „Ekoprojektas“	Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse	1 071 594,07
2005-07-11	2005/9/A/P/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų rudos ir Kalvarijos savivaldybėse parengimas	568 526,99
2005-07-07	2005/8/A/P/LT ¹⁰	UAB „Evikta“	Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse parengimas	715 396,20
2005-10-04	2005/19/A/P/LT ¹¹	UAB „Krašto projektai ir partneriai“	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas	369 074,95

⁸ 2004-08-02 sutarties Nr. ISPA/29/SV/LT 1 pakeitimu buvo pakeista sutarties įgyvendinimo trukmė iš 7 mėn. į 9 mėn.

⁹ 2006-06-09 sutarties Nr. 2006/33/A/P/LT 1 pakeitimu buvo detalizuotos sutarties šalių (savivaldybių) tarpinių mokėjimų sąlygos.

¹⁰ 2005-07-07 sutarties Nr. 2005/8/A/P/LT 1 pakeitimu buvo pakeista sutarties įgyvendinimo trukmė iš 32 mėn. į 52 mėn., papildytos galutinio mokėjimo sąlygos. Sutarties 2 pakeitimu dėl pasikeitusių darbų apimčių buvo perskirstytos savivaldybėse atliktų darbų apmokėjimui skirtos lėšos.

¹¹ 2005-10-04 sutarties Nr. 2005/19/A/P/LT 1 pakeitimu buvo pakeista sutarties įgyvendinimo trukmė iš 14 mėn. į 20 mėn. Sutarties 2 pakeitimu sutarties suma sumažinta 2 958,90 EUR, nes paslaugų teikėjas nepateikė parengtų dokumentų anglų kalba.

2006-03-03	2006/32/ND/P/LT	UAB „Statinių projektavimo biuras“	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas	347 544,02
2004-06-09	2005/13/A/P/LT	UAB „Kauno komprojektas“	Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas	376 474,17
2007-02-09	2007/107/A/P/LT	UAB „Kelprojektas“	Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymui	105 421,69
2008-07-28	2008/131/A/T/LT	UAB „Hidroterra“	Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų sąvartynų uždarymui	198 100,09
2008-09-16	S-08-231	RAB „Geo Consultants“	Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senų sąvartynų uždarymui	288 171,92
2005-07-29	2005/11/A/P/LT ¹²	UAB „Gairija“ su UAB „Patvanka“	Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)	819 738,47
2005-07-29	2005/10/A/P/LT ¹³	UAB „Gairija“ su UAB „Patvanka“	Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)	729 995,66
2005-08-09	2005/12/A/P/LT	UAB „Gairija“ su UAB „Patvanka“	Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)	685 705,80
2005-10-17	2005/20/A/P/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms)	845 690,45
2005-10-17	2005/21/A/P/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms)	897 822,06

¹² 2005-07-29 sutarties Nr. 2005/11/A/P/LT 1 pakeitimu patikslintas tarpinio ir galutinio mokėjimo išskirstymas pagal savivaldybes.

¹³ 2005-07-29 sutarties Nr. 2005/10/A/P/LT 1 pakeitimu patikslintas tarpinio ir galutinio mokėjimo išskirstymas pagal savivaldybes.

2006-07-21	2006/42/A/P/LT	UAB „Ardynas“ kartu su UAB „Vilniaus hidroprojektas“	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei	372 746,76
2006-07-20	2006/44/A/P/LT	UAB „Statinių projektavimo studija“	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei	99 918,91
2006-07-31	2006/46/A/P/LT	UAB „Ekoprojektas“	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei	223 022,18
2006-02-27	2006/31/A/P/LT	UAB „COWI Baltic“	Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms	974 384,27
2005-12-06	2005/25/A/P/LT ¹⁴	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms	933 155,69
2006-08-02	2006/45/A/P/LT ¹⁵	UAB „Projektų gama“ ir partneriai“ UAB „Vilniaus hidroprojektas“, CSD Ingenieure und Geologen AG	Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei	1 150 081,09
2006-07-11	2006/37/A/P/LT	UAB „Panevėžio miestprojekatas“	Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms	1 151 239,58
2006-10-26	2006/40/A/P/LT ¹⁶	UAB „Hidroprojektas“	Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių, Telšių rajonų savivaldybėms	957 877,66
2006-09-05	2006/47/A/P/LT	UAB „Ekoprojektas“	Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei	287 795,41

¹⁴ 2005-12-06 sutarties Nr. 2005/25/A/P/LT 1 pakeitimu buvo pakeista sutarties įgyvendinimo trukmė iš 32 mėn. į 37 mėn.

¹⁵ 2006-08-02 sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT 1 pakeitimu buvo pakeista sutarties įgyvendinimo trukmė iš 32 mėn. į 35 mėn. ir 20 d. Sutarties 2 pakeitimu buvo pakeistos sutarties apmokėjimo sąlygos (papildytos trečiuoju tarpiniu apmokėjimu).

¹⁶ 2006-10-26 sutarties Nr. 2006/40/A/P/LT 1 pakeitimu buvo detalizuotos sutarties šalių (savivaldybių) tarpinių mokėjimų sąlygos.

2006-09-05	2006/48/A/P/LT	UAB „Ekoprojektas“	Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei	617 773,98
2006-12-19	2006/83/A/K/LT ¹⁷	UAB „Ardynas“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams	229 958,29
2006-12-01	2006/85/A/L/LT	UAB „Evikta“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Lazdijų rajono savivaldybės objektams	90 216,64
2007-10-31	2007/125/A/K/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kauno miesto objektams	825 417,05
2006-12-01	2006/80/A/A/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Alytaus rajono savivaldybės objektams	137 569,51
2006-12-01	2006/86/A/P/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Prienų rajono savivaldybės objektams	66 612,60
2006-12-01	2006/89/A/V/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Varėnos rajono savivaldybės objektams	112 951,81
2006-12-01	2006/79/A/A/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Alytaus miesto savivaldybės objektams	434 430,03
2006-12-01	2006/84/A/K/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kauno rajono savivaldybės objektams	283 827,62
2006-12-01	2006/78/A/D/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Druskininkų savivaldybės objektams	118 744,21
2006-12-01	2006/87/A/S/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Šalčininkų rajono savivaldybės objektams	147 706,21

¹⁷ 2006-12-19 sutarties Nr. 2006/83/A/K/LT 1 pakeitimu buvo patikslintos tarpinių mokėjimų sąlygos, ištaisyta techninė klaida techninių specifikacijų priede Nr. 1, nes projektavimo darbai įsigyti tik Kaišiadorių rajone.

2006-12-01	2006/88/A/T/LT	UAB „Tiltų ekspertų centras“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Trakų rajono savivaldybės objektams	344 636,24
2006-12-01	2006/82/A/E/LT	UAB „Tiltų ekspertų centras“	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Elektrėnų savivaldybės objektams	370 565,05
2007-01-31	2006/103/A/J/LT ¹⁸	UAB „Hidroprojektas“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Jurbarko rajono savivaldybėje	241 091,28
2006-12-28	2006/98/A/K/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kelmės rajono savivaldybėje	211 422,61
2007-01-12	2007/104/A/S/LT ¹⁹	UAB „Energetikos linijos“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Šakių rajono savivaldybėje	668 078,38
2006-12-28	2006/100/A/R/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Radviliškio rajono savivaldybėje	333 063,02
2007-02-27	2007/106/A/K/LT ²⁰	UAB „Hidroprojektas“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kėdainių rajono savivaldybėje	257 595,27
2007-10-30	2007/123/A/P/LT	UAB „Hidroprojektas“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio miesto prioritetingiems objektams	868 860,06
2007-10-19	2007/124/A/P/LT	UAB „Hidroprojektas“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio rajono prioritetingiems objektams	159 291,01
2006-12-28	2006/102/A/V/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje	477 873,03
2006-10-17	2006/49/A/P/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas	147 706,21

¹⁸ 2007-01-31 sutarties Nr. 2006/103/A/J/LT 1 pakeitimu buvo patikslintos tarpinių mokėjimų sąlygos (įtrauktas papildomas tarpinis mokėjimas).

¹⁹ 2007-01-12 sutarties Nr. 2007/104/A/S/LT 1 pakeitimu buvo patikslintos tarpinių mokėjimų sąlygos (įtrauktas papildomas tarpinis mokėjimas).

²⁰ 2007-02-27 sutarties Nr. 2007/106/A/K/LT 1 pakeitimu buvo patikslintos tarpinių mokėjimų sąlygos.

Palangos miesto savivaldybėje

2006-10-11	2006/55/A/P/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje	257 761,81
2006-12-22	2006/94/A/K/LT	UAB „Patvanka“	Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas	159 291,01
2006-10-11	2006/53/A/P/LT	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje	309 024,56
2006-10-17	2006/56/A/P/L	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje	325 359,13
2006-10-11	2006/54/A/P/LT	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilalės rajono savivaldybėje	167 284,52
2006-10-11	2006/51/A/P/LT	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje	387 077,15
2007-08-30	2007/110/A/A/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Anykščių rajono savivaldybėje	75 272,24
2007-08-30	2007/113/A/I/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ignalinos rajono savivaldybėje	74 975,67
2007-08-30	2007/111/A/J/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Jonavos rajono savivaldybėje	208 856,58
2007-08-30	2007/114/A/M/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Molėtų rajono savivaldybėje	135 507,41

2007-08-30	2007/117/A/S/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje	190 251,39
2007-08-30	2007/119/A/S/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Švenčionių rajono savivaldybėje	214 877,78
2007-08-30	2007/116/A/U/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Grontmij/Carl Bro"- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Ukmergės rajono savivaldybėje	253 707,14
2007-08-30	2007/112/A/U/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Utenos rajono savivaldybėje	151 671,98
2007-08-30	2007/118/A/V/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus rajono savivaldybėje	334 511,12
2007-08-30	2007/109/A/V/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Visagino miesto savivaldybėje	149 435,24
2007-08-30	2007/115/A/Z/LT	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Grontmij/Carl Bro“- Grontmij/Carl Bro A/S - UAB „Evikta“	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Zarasų rajono savivaldybėje	89 344,88
2007-12-28	V/2007/V64 ²¹	UAB "Projektų gama" - CSD Ingenieure und Geologen AG	Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus miesto savivaldybėje	1 004 770,04
2006-11-27	2006/69/A/B/LT	UAB „Evikta“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Biržų rajono savivaldybėje	166 531,51
2006-11-27	2006/71/A/P/LT	UAB „Evikta“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas	239 689,53

²¹ 2007-12-28 sutarties Nr. V/2007/V64 1 pakeitimu buvo patikslintos tarpinių mokėjimų sąlygos.

			prioritetiniams objektams Pakruojo rajono savivaldybėje	
2006-11-27	2006/70/A/P/LT	UAB „Evikta“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Pasvalio rajono savivaldybėje	188 751,15
2006-11-27	2006/72/A/Š/LT	UAB „Evikta“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje	324 420,76
2006-12-27	2006/95/A/S/LT	UAB „COWI Baltic“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams	867 908,65
2006-11-27	2006/67/A/M/LT	UAB „Carl Bro“ - UAB „Evikta“	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Mažeikių rajono savivaldybei	352 139,42
2006-11-22	2006/65/A/A/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės rajono savivaldybei	197 241,41
6 rodiklis. 2007–2013 m. projektų dokumentų parengimas (2 lentelė)				
2005-12-12	2005/24/A/P/LT	Kauno technologijos universitetas	Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas	92704,35
Iš viso:				31 442 868,16

Šaltinis – APVA, VK

Igyvendinant Audituojamą projektą taip pat buvo pasirašyta 10 sutarčių, kurios gerokai viršijo 2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendime Nr. C(2012)629 [7] nurodytą finansinę paramą ir buvo apmokėtos nacionalinėmis (2006–2007 m. valstybės investicijų programos) lėšomis. Šios sutartys bei su jomis susijusios išlaidos nedeklaruotos Komisijai. Informacija apie jas pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Įgyvendinant audituojamą projektą pasirašyta 10 paslaugų teikimo sutarčių, kurios nebuvo deklaruotos Komisijai

Sutarties pasirašymo data	Sutarties numeris	Paslaugų teikėjas	Sutarties objektas	Sutarties suma be PVM, EUR
2006-11-22	2006/63/A/K/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kupiškio rajono savivaldybėje	194 045,41
2006-11-22	2006/64/A/R/LT	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Rokiškio rajono savivaldybėje	130 329,01
2006-11-27	2006/66/A/J/LT	UAB „Carl Bro“ – UAB „Evikta“	Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas s prioritetiniams objektams Joniškio rajono savivaldybėje	95 082,25
2006-11-27	2006/68/A/T/LT	UAB „Carl Bro“ – UAB „Evikta“	Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Telšių rajono savivaldybėje	335 026,65
2006-10-06	2006/50/A/P/LT	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Skuodo rajono savivaldybėje	245 308,16
2006-10-06	2006/52/A/P/LT	UAB „Gairija“	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Klaipėdos rajono savivaldybėje	392 145,51
2006-12-22	2006/93/A/K/LT	UAB „Patvanka“	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kazlų Rūdos savivaldybėje	82 541,71
2006-12-28	2006/97/A/K/LT	UAB "SWECO BKG" (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kalvarijos savivaldybėje	141 913,81
2006-12-28	2006/99/A/M/LT	UAB "SWECO BKG" (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Marijampolės savivaldybėje	306 997,22
2006-12-28	2006/101/A/R/LT	UAB "SWECO BKG" (dabar UAB „Sweco Lietuva“)	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Raseinių rajono savivaldybėje	220 111,21

Šaltinis – APVA, VK

3. Reikšmingumo ir patikimumo lygis

Auditas buvo suplanuotas taip, kad atitiktų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [2] reikalavimus, ir atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės finansinio audito vadovą ir Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS), patvirtintus Tarptautinės buhalterijų federacijos.

Projekto baigiamojo audito reikšmingumą nustatėme remdamiesi Finansų ministerijos 2012 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (18.29.2-01)-6K-1203992 mums vertinti pateikta išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška. Audituojamo projekto baigiamajam auditui taikomas reikšmingumo lygis – 2 proc. visų Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. 30 092 991,73 EUR.

Atliekamo audito reikšmingumo suma – 601 859,83 EUR – didžiausia priimtina klaidų suma.

Pagal reikšmingumo lygį nustatoma, ar pastebėtos pavienės klaidos, praleisti ar netinkamai pateikti duomenys arba jų visuma rodo, kad Europos Komisijai pateikiama išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška Bendrijos pagalbos likučiui gauti visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo padarytas išlaidas.

Auditą suplanavome taip, kad būtume 95 proc. tikri pareikšdami nuomonę dėl išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos Bendrijos pagalbos likučiui gauti teisingumo ir pagrįstumo.

Tokį patikimumo lygį pasiekėme:

- vertindami Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos srities projektus administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemą ir vykdomų kontrolės priemonių veikimą;
- atlikę detaliuosius testus.

Atlikdami auditą pasiekėme 95 proc. patikimumo lygį, atsižvelgę į šiuos dalykus:

- išsamią rizikos analizę, atliktą audito planavimo stadijoje, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- rašytinių procedūrų (pakeitimų) peržiūrą;
- rašytinių procedūrų laikymosi patikrinimą (kontrolės testus), įskaitant patikras vietoje;
- savarankiškas audito procedūras (detaliuosius testus);
- Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos srities projektus administruojančių institucijų patikrų vietoje ir patikrinimų rezultatų peržiūrą;
- išorės auditorių ataskaitų peržiūrą;
- auditų Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos srities projektus administruojančiose institucijose patirtį.

4. Audito metodai

Atsižvelgdami į audito tikslus ir siekdami gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų audito įrodymų, atlikome Valstybinio audito reikalavimuose ir 500 TAS numatytas audito procedūras:

- tikrinimą, kuris apima vidaus ir išorės popierinio ar elektroninio formato arba kitoje laikmenoje saugomų įrašų ar dokumentų patikrinimą, ir turto objektų įvertinimą valstybiniams auditoriams atliekant patikrą vietoje;
- išorės patvirtinimus – valstybinių auditorių gautus tiesioginius rašytinius trečiosios (patvirtinančios) šalies atsakymus;
- perskaičiavimus – dokumentų ar įrašų matematinio tikslumo patikrinimus;
- analitines procedūras;
- paklausimus – sritį išmanančių asmenų pateikta finansinio ir nefinansinio pobūdžio informacija.

Audito tikslams atskleisti buvo parengtos trys audito programos:

1. Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo įvertinimas.
2. Išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje nurodytų išlaidų, pagrindinių ūkinių operacijų atlikimo įvertinimas.
3. Audituojamo projekto tikslų atskleidimo galutinėje ataskaitoje įvertinimas.

Vykdydami audito programą, skirtą *valdymo ir kontrolės sistemos* veikimui įvertinti, vertinome valdymo ir kontrolės sistemą Audituojamo projekto atžvilgiu. Siekdami įsitikinti vidaus kontrolės procedūrų buvimu ir pakankamu veikimu, vertinome šias kontrolės priemones – veiklos kontrolę, patikras vietoje / patikrinimus, apskaitos ir mokėjimų kontrolę, taip pat ar kontrolės priemonės taikomos laiku ir tinkamai, ar sugebama nustatyti ir taisyti klaidas.

Pagal 315 TAS siekdami surinkti tinkamus ir patikimus audito įrodymus apie taikomas kontrolės priemones, taikėme tokius audito metodus:

- darbuotojų apklausą;
- dokumentų ir ataskaitų patikrinimus;
- ūkinių operacijų įrašų atsekimą finansinėse ataskaitose;
- kitų audito ataskaitų peržiūrą.

Norėdami įsitikinti, ar Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos srities lėšas administruojančiose institucijose (VI, MI, II, GPG) sukurta valdymo ir kontrolės sistema atitinka Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [2], Finansiniame memorandume [5] Komisijos spendimuose [6, 7] ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintose Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse [10] nustatytus reikalavimus, Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemą vertinome tokiais aspektais:

- ar valdymo ir kontrolės procedūros yra veiksmingos ir patvirtina išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą;
- ar valdymo ir kontrolės sistema sukuria pakankamą audito seką, t. y. leidžia auditoriams suderinti Komisijai patvirtintas sumas su visais išlaidas patvirtinančiais dokumentais, patikrinti Europos Sąjungos ir bendro finansavimo lėšų paskirstymą ir pervedimą;
- ar valdymo ir kontrolės sistema leidžia įsitikinti, kad apie Audituojamo projekto vykdymą pateikta informacija yra teisinga pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus.

Siekdami įsitikinti, ar Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos srities projektus administruojančiose institucijose sukurta sistema Audituojamo projekto atžvilgiu atitinka Komisijos reglamente (EB) Nr. 1386/2002 [2], Finansiniame memorandume [5] ir Komisijos sprendimuose [6, 7] nustatytus reikalavimus, vertinome:

- 1) riziką²², susijusią su Sanglaudos fondo (ISPA) lėšas administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistema;
- 2) viešųjų pirkimų sistemą;
- 3) Audituojamo projekto administracinį, techninį valdymą ir įgyvendinimą, kiek tai susiję su išlaidų tinkamumu finansuoti;
- 4) audito seką ir apskaitos sistemas (lėšų apskaitą, mokėjimo procedūras);
- 5) Sanglaudos fondo (ISPA) ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimus;
- 6) informavimą ir viešinimą;
- 7) VI, MI, II patikras, AM VAS atrankinius patikrinimus. Taip pat įvertinome EK atliktų Audituojamo projekto auditų likutinę riziką.

Valdymo ir kontrolės sistemos sričių, susijusių su Audituojamu projektu, vertinimo metodikos aprašymas:

1. Vertindami *riziką* įvertinome Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama ISPA aplinkos apsaugos projektų parengimui“ tarpinio audito ir Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2003/LT/16/P/PA/005 „Techninė pagalba geležinkelio sektoriaus projektų ruošimui“ baigiamojo audito ataskaitas. Taip pat peržiūrėjome Sanglaudos fondo priežiūros komitetų posėdžių medžiagą.

2. Vertindami *viešųjų pirkimų sistemą*, peržiūrėjome APVA sudarytas sutartis ir jų pakeitimus, pirkimo dokumentus. Įgyvendinant Audituojamą projektą sudarytos 97 Komisijai deklaruotos sutartys, iš jų 23 sudarytos taikant PRAG ir 74 – Viešųjų pirkimų įstatymą.

Audituojamo projekto viešųjų pirkimų procedūrų atranką tikrinimui atlikome tokiais etapais:

²² Ankstesniuose Sanglaudos fondo finansuojamų transporto sektoriaus projektų baigiamuosiuose audituose nustatytos reikšmingos rizikos.

- dešimties sutarčių (iš 107), įvardytų 2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo Nr. C(2012)629 final I priedo 8 dalyje nurodytame preliminariniame sutarčių sąraše, su kuriomis susijusios išlaidos nedeklaruotos Komisijai, į sutarčių atrankos visumą neįtraukėme;
- atsižvelgdami į didelį viešųjų pirkimų proceso rizikingumą, viešųjų pirkimų procedūrų testavimo atrankai pasirinkome pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pasirašytų 74 sutarčių duomenų visumą (530 TAS). Taikant PRAG pasirašytos sutartys (23) mažiau rizikingos, nes patvirtintos Komisijos delegacijos;
- atsižvelgėme į viešųjų pirkimų atrankos riziką mažinančius veiksnus. Dviejų sutarčių viešųjų pirkimų procedūras tikrino Europos Komisija per audito misijas Nr. 2005/LT/REGIO/13/235/1 ir Nr. 2006/LT/REGIO/13/488/1. Trylikos sutarčių viešųjų pirkimų procedūras tikrino Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius įgyvendindamas Komisijos 2006 m. kovo 14–17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19–23 d. EK misijos rekomendacijas tarpinėms institucijoms. Šių patikrinimų rezultatai perduoti Komisijai;
- taikėme tam tikrų elementų atrankos būdą atrinkdami kontrolės (atitikimo) ir detaliam patikrinimui išankstinio planavimo (tyrimo) metu nustatytų rizikos veiksnių pavyzdžius. Naudojome didelės vertės ar pagrindinių elementų atrankos kriterijų, kuris leidžia atsižvelgti į tas elementų savybes, kurios yra neįprastos, rizikingos arba jose anksčiau buvo nustatyta klaidų (500 TAS). Atlikdami viešųjų pirkimų atranką išskyrėme reikšmingus kriterijus (sutarties vertė, pasiūlymų skaičius, pretenzijų buvimas), kuriems pagal pasirinktus svertinius rodiklius priskyrėme rangus. Kiekvienai viešojo pirkimo sutarčiai buvo paskaičiuotas bendras svertinis rodiklis, daugiausiai balų surinkusios sutartys buvo atrinktos patikrinimui. Tokiu būdu atrinkome ir išsamiai patikrinome 39 viešųjų pirkimų sutartis;
- kitas sutartis (Nr. V/2007/V64, LTV/P/2004/NVB/01, 2006/32/ND/P/LT) vertinome siekdami įsitikinti, ar pagrįstai perkančioji organizacija pirkimams atlikti pasirinko neskelbiamų derybų būdą;
- taigi, įvertinus anksčiau ir baigiamojo audito metu atliktus viešųjų pirkimų patikrinimus, buvo nustatyta, kad patikrinta 54 proc. visų sudarytų sutarčių (iš jų mes patikrinome 38 proc.).

Atlikdami auditą vertinome, ar viešieji pirkimai vykdyti laikantis Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2004/18/EB [11], Viešųjų pirkimų įstatymo [12]. Atlikdami auditą susipažinome su

Lietuvos teismų praktika. Vertindami viešuosius pirkimus taikėme kontrolės ir detaliuosius testus, kuriuose išskyrėme klausimų grupes pagal šias sritis:

- pirkimo būdas;
- pirkimo vertės skaičiavimas;
- viešojo pirkimo komisija;
- viešųjų pirkimų skelbimai;
- pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų teikimas tiekėjams;
- paraiškų ir pasiūlymų pateikimas, vokų su pasiūlymais atplėšimas;
- tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas;
- pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
- pirkimo nutraukimo procedūra, ar pirkimo sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas.

Atlikę viešųjų pirkimų patikrinimus, pagal Finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo rekomendacijas [13] įvertinome finansinių pataisų taikymo tikslingumą.

3. Vertindami *Audituojamo projekto administracinį, techninį valdymą ir įgyvendinimą*:

- peržiūrėjome SFMIS Sanglaudos fondo modulyje su Audituojamu projektu susijusią informaciją;
- peržiūrėjome paslaugų sutartis, jų pakeitimus ar papildymus;
- peržiūrėjome atsitiktinai pasirinktų galutinių paramos gavėjų ir įgyvendinančiosios institucijos pareigų ir atsakomybės pasiskirstymo, įgyvendinant Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus projektus, sutartis;
- patikrinome, ar suteikus sutartyse numatytas paslaugas buvo gauti jų atlikimą patvirtinantys dokumentai;
- patikrinome, ar faktiškai atlikti darbai atitinka Komisijos sprendime [7] patvirtintus Audituojamo projekto pagrindinius priežiūros rodiklius.

4. Atlikdami *audito sekos ir apskaitos sistemos (lėšų apskaitos, mokėjimo procedūrų) vertinimą*:

- palyginome išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje nurodytų visų Europos Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų bendras sumas su visais APVA ir CPVA pateiktais:
 - ▶ išlaidas pateisinančiais dokumentais²³;
 - ▶ išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais²⁴;

²³ Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. 1K-288 2 p.: išlaidas pateisinantys dokumentai – rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ir kt. dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas.

- ▶ apmokėjimo sąskaitų duomenimis;
- patikrinome, ar įgyvendinančioji institucija tinkamai atliko Audituojamo projekto apskaitą;
- patikrinome, ar už paramos lėšas įsigytas turtas tinkamai pateiktas atsitiktinai pasirinktų galutinių paramos gavėjų apskaitoje;
- patikrinome, ar buvo vadovautasi ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklėmis.

Taip pat patikrinome:

- pagal paslaugų sutartis išrašytų sąskaitų faktūrų atitiktį išlaidas pateisinantiems dokumentams ir apmokėjimo sąskaitoms;
- pagal paslaugų sutartis išrašytų sąskaitų faktūrų apmokėjimus su mokėjimo institucijos pateikta informacija apie apmokėjimus ir su Lietuvos banko pagal mokėjimų prašymus pervestomis sumomis.

5. Atlikome *Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų vertinimą*.

Siekdami surinkti su Audituojamo projekto pažeidimais susijusią informaciją, išsiuntėme paklausimus:

- Finansų ministerijai²⁵, kuri pateikė informaciją apie visus jai žinomus su Audituojamu projektu susijusius pažeidimus ir įtariamų pažeidimų tyrimus;
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai²⁶ (FNTT), kurios prašėme informuoti, ar buvo atliekami tyrimai, susiję su Audituojamo projekto vykdymu.

Įvertinome, ar Aplinkos ministerijos atlikti pažeidimų tyrimai buvo atliekami laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1831/94 [14] reikalavimų.

6. Įvertinome, ar *informavimo ir viešinimo priemonės* įgyvendintos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [15], Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1043 patvirtintų Informacijos apie ES Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių [16], Finansinio memorandumo [5] ir Komisijos sprendimų [6, 7] reikalavimų.

7. Įvertinome *patikras ir patikrinimus*, kurie buvo atlikti Audituojamo projekto atžvilgiu.

Tuo tikslu išsiuntėme paklausimus:

²⁴ Ten pat; išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

²⁵ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013-02-12 raštas Nr. S-(70-1822)-351 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

²⁶ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013-02-12 raštas Nr. S-(70-1822)-352 „Dėl pažeidimų atvejų atskleidimo“ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.

- Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriui, kad pateiktų atrankinių patikrinimų (valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo vertinimo ir išlaidų) ataskaitų sąrašą. Vertinome, ar patikrinimai atlikti pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [2] 9 straipsnį ir finansų ministro įsakymu Nr. 1K-404 patvirtintą Sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinę metodiką [17];
- VI, MI, kad pateiktų ataskaitas patikrinimų, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [2] 4 straipsnį;
- APVA, kad pateiktų ataskaitas patikrų vietoje, atliktų pagal Komisijos reglamento (EB) 1386/2002 [2] 4 straipsnį.

Europos Komisija pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] 12 straipsnio 4 dalį yra atlikusi dvi audito misijas Nr. 2005/LT/REGIO/13/235/1 ir Nr. 2006/LT/REGIO/13/488/1, per kurias taip pat tikrino ir Audituojamą projektą. EAR Audituojamo projekto netikrino.

VI Audituojamo projekto patikrinimų neatliko, MI atliko penkis patikrinimus prieš tvirtinant Sanglaudos fondo mokėjimo paraiškas Europos Komisijai.

Įgyvendinant Audituojamą projektą Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius atliko Audituojamo projekto išlaidų atrankinius patikrinimus ir parengė ataskaitas: 2008 m. gruodžio 12 d. Nr. 4-4-(2)-08-26 ir 2010 m. liepos 12 d. Nr. 4-4-(2)-10-04. Mes įvertinome šias ataskaitas ir pagal 610 TAS atlikome pasitikėjimo Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus auditorių atliekamu darbu testą. Dėl nustatytų įvairių neatitikimų buvo nuspręsta jų atliktu darbu nesinaudoti, o patiems atlikti audito procedūras.

Audito programą *išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje nurodytų išlaidų, pagrindinių ūkinių operacijų atlikimo įvertinimui* parengėme tam, kad įsitikintume, ar jos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi padarytas išlaidas. Vertindami išlaidų tinkamumą finansuoti įvertinome:

- ar faktiškai suteiktos paslaugos atitinka Komisijos sprendimo pakeitime [7] patvirtintus Audituojamo projekto pagrindinius priežiūros rodiklius;
- ar išlaidos už suteiktas paslaugas patirtos per Komisijos sprendimo pakeitime [7] nurodytą išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį;
- ar įgyvendinant Audituojamą projektą įsigytos paslaugos tinkamos finansuoti pagal Finansinio memorandumo [5] III.2 priedo reikalavimus.

Didžioji dalis įrodymų dėl audito patikimumo turi būti gauti atlikus detaliuosius testus, taigi atlikome ir išlaidų pakankamos apimties savarankiškas procedūras. Tam, kad būtų pasiektas didesnis audito efektyvumas, planuojant auditą buvo nuspręsta sujungti kontrolės ir detaliuosius testus.

Atsižvelgdami į tai, kad išlaidų ataskaitose bei tarpinio ir galutinio mokėjimo paraiškose Europos Komisijai tinkamos finansuoti išlaidos deklaruotos remiantis apmokėtomis sąskaitomis, sudarytomis pagal jas pagrindžiančius dokumentus (suteiktų paslaugų ataskaitas), audito metu atlikome šiuos pagrindinius darbus:

- paslaugų teikimo sąskaitų testavimą;
- paslaugų teikimo sąskaitų atitikties Finansinio memorandumo [5] III.2 priedo nuostatomis vertinimą.

Atlikdami kontrolės ir detalų testavimą išskyrėme tokias su pagrindinėmis kontrolės priemonėmis susijusias klausimų grupes:

- apmokėjimo sąskaitos pagrįstumas, išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas;
- mokėjimo atlikimas;
- mokėjimų apskaita.

Pavyzdžius kontrolės ir detaliam testavimui atrinkome remdamiesi Finansų ministerijos 2012 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (18.29.2-01)-6K-1203992 mums vertinti pateiktos projekto išlaidų ataskaitos ir galutinio mokėjimo paraiškos duomenimis, kurioje Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų suma – 30 092 991,73 EUR. Siekdami gauti pakankamus ir tinkamus audito įrodymus mes patikrinome visą (100 proc.) (30 092 991,73 EUR) galutinėje išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

Pagal audito programą, skirtą *Audituojamo projekto galutinei ataskaitai patikrinti*, vertinome:

- ar galutinė ataskaita parengta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] II priedo F straipsnio 4 dalyje galutinei ataskaitai nurodytus reikalavimus;
- ar galutinėje ataskaitoje nėra reikšmingų netikslumų, ypač dėl Audituojamo projekto įvykdymo, ar laikomasi jam nustatytų tikslų;
- ar galutinė ataskaita tinkamai pateikia Audituojamo projekto įgyvendinimą – Komisijos sprendimo [7] I priedo 8 dalyje numatytus tikslus.

Šio audito rezultatai, gauti įvertinus vidaus kontrolę ir atlikus detaliuosius testus, pateikti ataskaitos 5–13 skyriuose.

PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

5. Pažeidimai

Finansų ministerija 2013 m. vasario 27 d. raštu Nr. ((4.79-2409)-5K-1017033;1218492;1303175)-6K-1302039 informavo, kad Aplinkos ministerija yra atlikusi tris įtariamų pažeidimų tyrimus, iš kurių nepasitvirtino nė vienas.

FNTT 2013 m. vasario 15 d. raštu Nr. 25/3-3-1-3672 informavo, kad ikiteisminiai tyrimai, susiję su Audituojamu projektu, nebuvo atliekami.

1. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1831/94 [14] preambulėje nurodyta, kad privaloma užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi priemonių Bendrijos finansiniams interesams apsaugoti. Pagal finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo taisyklių [18] 9 punktą, paramą administruojanti institucija, nustačiusi arba įtarusi, kad esama pažeidimų, per 10 darbo dienų atlieka pažeidimo tyrimą.

Finansų ministerija 2008 m. vasario 21 d. raštu²⁷ informavo Aplinkos projektų valdymo agentūrą apie keletą įtariamų pažeidimų atvejų. 2010 m. vasario 23 d. Finansų ministerija, atsakydama į APVA paklausimą, nurodė, kad tais atvejais, kai pati administruojanti institucija įtariama padariusi pažeidimą, tą pažeidimą turėtų tirti kita administruojanti institucija. Aplinkos ministerija du įtariamų pažeidimų tyrimus atliko 2012 m. rugsėjo 24 d., o vieno išvis neatliko, nes pagal Aplinkos ministerijos 2010 m. liepos 23 d. raštą²⁸ tam nebuvo pagrindo. Ištyrus įtariamus pažeidimus nė vienas iš jų nepasitvirtino, tačiau įtariamų pažeidimų tyrimai buvo atlikti viršijus 10 darbo dienų terminą daugiau kaip 4,5 metų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo datos.

APVA ir Aplinkos ministerija neužtikrino, kad įtariamo pažeidimo tyrimas būtų atliktas per 10 darbo dienų, todėl Aplinkos ministerija atliko jį po 4,5 metų.

6. Patikrinimai

Informacija apie Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektus administruojančių institucijų atliktus Audituojamo projekto patikrinimus / patikras pateikta ataskaitos 3 priede.

²⁷ Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008-02-21 raštas Nr. ((18.29.2-01)-5K-0731506)-6K-0802078.

²⁸ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-07-23 raštas Nr. (15-1)-D8-7106.

7. Viešieji pirkimai

2. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [12] (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 52 dienos nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos.

APVA viešojo pirkimo, kurio metu sudarytos sutartys Nr. 2007/117/A/S/LT ir 2007/114/A/M/LT, skelbimas iš Viešųjų pirkimų tarnybos buvo išsiųstas 2007 m. balandžio 16 dieną. Skelbime apie pirkimą nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas – 50 dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos, t. y. dviem dienomis trumpesnis negu numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje.

Mūsų nuomone, šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir neturi finansinio poveikio, nes viešajame pirkime dalyvavo 8 dalyviai, t. y. trumpesnis pasiūlymų pateikimo terminas neapribojo konkurencijos.

APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [12] reikalavimų, nes vykdydama sutarčių Nr. 2007/117/A/S/LT ir 2007/114/A/M/LT viešąjį pirkimą numatė dviem dienomis trumpesnę pasiūlymų pateikimo terminą nei numatyta 44 straipsnio 2 dalyje.

3. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [12] 19 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) ir 23 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) numatyta, kad skelbimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimai apie projekto konkurso rezultatus) spausdinami Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiaame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Minėto įstatymo 17 straipsnyje (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) ir 21 straipsnyje (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo saugoti su pirkimu susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

APVA atliktų pirkimų bylose nėra įrodymų, jog kai kurie skelbimai buvo skelbiami ES oficialiame leidinyje ar „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Kadangi TED tinklalapyje informacija apie skelbimus saugoma penkerius metus (šiuo metu yra praėję daugiau nei penkeri metai), APVA nepateikė papildomų įrodymų, kad šie skelbimai buvo skelbiami ES oficialiame leidinyje.

Audito metu negalėjome įsitikinti, ar buvo paskelbtas:

- skelbimas apie sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT sudarymą ES oficialiame leidinyje;

- skelbimas apie sutarties Nr. 2005/21/A/P/LT sudarymą ES oficialiame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
- skelbimas apie sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT sudarymą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
- skelbimas apie sutarties 2005/20/A/P/LT sudarymą ES oficialiame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
- išankstinis skelbimas apie sutarties Nr. 2005/9/A/P/LT viešąjį pirkimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
- skelbimas apie sutarties Nr. 2006/67/A/M/LT sudarymą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
- skelbimas apie sutarčių Nr. 2007/117/A/S/LT ir Nr. 2007/114/A/M/LT sudarymą ES oficialiame leidinyje;
- skelbimas apie sutarties Nr. 2006/86/A/P/LT sudarymą ES oficialiame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Perkančioji organizacija APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [12] reikalavimų ir viešųjų pirkimų bylose išsaugojo ne visus skelbimus, todėl negalėjome įsitikinti, ar šie skelbimai buvo paskelbti ES oficialiame leidinyje bei „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

4. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [12] (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) 15 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad sutartyje turi būti numatytas kainos ar įkainių indeksavimas dėl infliacijos, jeigu sutartis ilgesnė negu 1 metai, ir kainos ar įkainių keitimas dėl pasikeitusių mokesčių.

Sutarčių Nr. 2006/45/A/P/LT, 2005/21/A/P/LT, 2005/20/A/P/LT, 2005/11/A/P/LT ir 2005/9/A/P/LT 3.2 punktuose nurodyta, kad sutartyje esančios užduotys turi būti atliktos per 32 mėnesius, tačiau sutartyje APVA nenumatė kainos indeksavimo ir įkainių keitimo dėl pasikeitusių mokesčių.

APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [12] 15 straipsnio 6 dalies reikalavimų, nes kai kuriose sutartyse nenumatė kainos indeksavimo ir įkainių keitimo dėl pasikeitusių mokesčių.

5. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [12] 19 straipsnio 5 dalyje (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) ir 23 straipsnio 5 dalyje (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) numatyta, kad to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

Audito metu nustatėme, kad kai kuriuose išankstiniuose skelbimuose ir skelbimuose apie pirkimus ES oficialiame leidinyje nurodytas paslaugų kategorijos numeris, o atitinkamuose skelbimuose „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ pateiktas tos paslaugų kategorijos aprašymas:

- sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT išankstiniame skelbime;
- sutarčių Nr. 2006/95/A/S/LT, 2006/67/A/M/LT, 2007/117/A/S/LT, 2007/114/A/M/LT ir 2006/86/A/P/LT skelbimuose apie pirkimą;
- sutarčių Nr. 2005/21/A/P/LT, 2005/20/A/P/LT, 2005/11/A/P/LT ir 2005/9/A/P/LT išankstiniuose skelbimuose ir skelbimuose apie pirkimą.

Mūsų nuomone, šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir neturi finansinio poveikio.

Perkančioji organizacija APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [12] 19 straipsnio 5 dalies reikalavimų, nes Viešųjų pirkimų tarnybai išsiuntė netapačius skelbimus.

6. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [12] 13 straipsnio 2 dalyje (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) ir 16 straipsnio 2 dalyje (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) numatyta, kad, skiriant viešojo pirkimo komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teises žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.

Minėto įstatymo 17 straipsnyje (aktuali redakcija nuo 2004-07-27 iki 2006-01-30) ir 21 straipsnyje (aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo saugoti su pirkimu susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Audito metu nustatėme, kad kai kurių pirkimų bylose nėra saugomi viešojo pirkimo komisijos narių ekonomines, technines, teises žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą patvirtinantys dokumentai:

- Sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT viešojo pirkimo komisijos nario, atstovavusio UAB „Vilniaus vandenys“, gyvenimo aprašymas;
- Sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT viešojo pirkimo komisijos nario, atstovavusio Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, gyvenimo aprašymas;
- Sutarties Nr. 2005/9/A/P/LT viešojo pirkimo komisijos narių, atstovavusių UAB „Vilkaviškio vandenys“, Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių administracijoms, gyvenimo aprašymai;
- Sutarties Nr. 2006/67/A/M/LT viešojo pirkimo komisijos narių, atstovavusių Šiaulių rajono ir Telšių rajono savivaldybių administracijoms, gyvenimo aprašymai;

- Sutarties Nr. 2006/86/A/P/LT viešojo pirkimo komisijos nario, atstovavusio Kauno rajono savivaldybės administracijai, gyvenimo aprašymai.

Mūsų nuomone, pažeidimas yra formalaus pobūdžio, nes perkančioji organizacija pateikė įrodymus, jog viešojo pirkimo komisijos nariai, dalyvaudami kituose perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose, patvirtino savo ekonomines, technines, teises žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.

Perkančioji organizacija APVA nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [12] reikalavimų, nes pirkimo bylose nesaugojo dokumentų, įrodančių viešųjų pirkimų komisijos narių ekonomines, technines, teises žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.

8. Išlaidų tinkamumas finansuoti

Visos Audituojamo projekto išlaidos pagrįstos pagal 2001 m. spalio 26 d. Finansinio memorandumo Nr. PH/2001/4411 [5] 3.2 priedu patvirtintas nuostatas, kuriomis reglamentuojamas pagal ISPA remiamų priemonių išlaidų tinkamumas finansuoti.

9. Audito seka ir apskaitos sistemos

7. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] 16a straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad projektams, patvirtintiems Lietuvai iki įstojimo į ES ir toliau taikomos taisyklės, nustatančios išlaidų pagrįstumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1267/1999. Pagal šį reglamentą patvirtinto 2001 m. spalio 26 d. Finansinio memorandumo Nr. PH/2001/4411 [5] 3.2 priedo II skyriaus 5 dalį, visos Komisijai deklaruotos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai saistančiais susitarimais ir (arba) dokumentais. Atitinkami įrodomieji dokumentai yra būtini.

2006 m. gruodžio 1 d. sutarties Nr. 2006/88/A/T/LT „Nemuno aukščiau baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Trakų rajono savivaldybės objektams“ vertė 344 636 24 EUR. Pagal 2008 m. gruodžio 30 d. susitarimą dėl sutarties užbaigimo projektuotojo nesuteiktų paslaugų vertė 20 186,17 EUR (likusi išmokėti dalis – 324 450,07 EUR). Projektuotojui buvo sumokėta 303 421,34 EUR, t.y. 21 028, 73 EUR mažiau nei suteiktų paslaugų vertė.

2006 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 2006/102/A/V/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ vertė 477 873,03 EUR. Pagal 2009 m. balandžio 20 d. susitarimą dėl sutarties užbaigimo projektuotojo nesuteiktų paslaugų vertė 126 158,48 EUR (likusi išmokėti dalis –

351 714,55 EUR). Projektuotojui buvo išmokėta 339 087,12 EUR, t. y. 12 627,43,87 EUR mažiau nei suteiktų paslaugų vertė.

Audituojamo projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje bei galutinėje ataskaitoje nurodytų mokėjimų vertė yra mažesnė nei faktiškai suteiktų paslaugų vertė pagal saistančius susitarimus. Šios aplinkybės neturi finansinio poveikio, nes neapmokėta dalis nebuvo deklaruota EK.

APVA sutarčių Nr. 2006/88/A/P/LT ir 2006/102/A/V/LT paslaugų teikėjams išmokėjo ir deklaravo EK išlaidų mažiau nei teisiškai saistančiuose susitarimuose.

8. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Pagal ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. 1K-288, [19] 6 punktą Galutinis paramos gavėjas, patikrinęs ir pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, privalo pateikti ją įgyvendinančiajai institucijai kartu su mokėjimo prašymu.

Atlikdami auditą nustatėme, kad su sutarčių Nr. 2006/100/A/R/LT, 2006/98/A/K/LT, 2006/82/A/E/LT, 2006/84/A/K/LT, 2006/87/A/T/LT, 2006/88/A/S/LT, 2006/79/A/A/LT, 2006/78/A/D/LT, 2006/102/A/V/LT avansinio mokėjimo sąskaitomis, sutarties Nr. 2005/6/ND/P/LT tarpinėmis sąskaitomis ir visomis sutarties Nr. ISPA/23/SV/LT sąskaitomis nepateikti mokėjimo prašymai.

Pastebėjimas yra formalus pobūdžio, nes nurodytų sutarčių galutinis paramos gavėjas ir įgyvendinančioji institucija buvo pati APVA.

APVA nesilaikė ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) taisyklių [19] 6 punkto reikalavimų, nes prie kai kurių sutarčių sąskaitų nepateikė mokėjimo prašymų.

9. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Nacionalinio fondo departamento procedūrų vadovo, patvirtinto LR finansų ministro 2002 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 12, [20] 130.1 punkte numatyta, kad Nacionalinio fondo departamento vyriausiasis specialistas – finansų kontrolierius lėšų iš EK gavimą užregistruoja gavimo patikros lape „EK prašytų ir iš EK gautų lėšų kontrolė“. O minėto procedūrų vadovo 130.2 punkte numatyta, kad pagal patikros lapą NFD vyriausiasis specialistas – finansų kontrolierius atlieka EK prašytų ir gautų lėšų kontrolę.

Atlikdami auditą nustatėme, kad Mokėjimo institucijoje nėra išsaugoti I ir II avansinių paraiškų EK prašytų ir gautų lėšų patikros lapai, todėl negalėjome įsitikinti, ar finansų kontrolieriai atliko EK prašytų ir gautų lėšų kontrolę.

Mokėjimo institucija nesilaikė Procedūrų vadovo [20] 130.1 punkto reikalavimų ir neužpildė patikros lapo „EK prašytų ir iš EK gautų lėšų kontrolė“.

10. Viešinimas

10. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [15] 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Komisijai priėmus sprendimą dėl dalinio projekto finansavimo žiniasklaida (spauda, radijas, televizija) informuojama apie jo pradėjimą, pagrindinius įgyvendinimo etapus ir užbaigimą.

Atlikdami auditą nustatėme, kad žiniasklaidoje nebuvo pateikta informacija apie projekto pradėjimą, pagrindinius įgyvendinimo etapus ir užbaigimą.

APVA viešindama audituojamą projektą nesilaikė Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [15] 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes neinformavo apie projekto pradžią, etapus ir užbaigimą.

11. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] II priedo 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybės narės, atsakingos už priemonės, kuriai skiriama Fondo finansinė parama, įgyvendinimą, užtikrina, kad priemonė būtų tinkamai paviestina.

Pagal Europos Komisijos 2002 m. liepos 29 d. reglamento (EB) Nr. 1386/2002 [2] 8 straipsnį, mokėjimo institucija, prieš sertifikuodama mokėjimo paraišką Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką, turi įsitikinti, kad vadovaujančioji institucija, tarpinės institucijos ir įgyvendinančioji institucija įvykdė Reglamento (EB) Nr. 1164/94 II priedo D straipsnio 2 dalies d punkte ir standartinėje mokėjimo paraiškos formoje nurodytus kriterijus.

Mokėjimo institucija 2012-04-12 raštu Nr. (18.29.2-01)-29K-S120098 kreipėsi į vadovaujančiąją instituciją, prašydama:

- pateikti vadovaujančiosios institucijos nuomonę dėl projekto galutinės ataskaitos atitikties Europos Komisijos teisės aktams ir Europos Komisijos sprendimuose numatytų tikslų pasiekimo;
- patvirtinti, kad projekto galutinėje ataskaitoje yra nurodyta Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 [16], 9 punkte numatyta su projekto viešinimu susijusi informacija ir kad ji atitinka šių taisyklių reikalavimus.

Vadovaujančioji institucija 2012-04-23 raštu²⁹ kreipėsi į APVA, prašydama atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą dėl internetinių straipsnių atitikties Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklėms [16]. Vadovaujančioji institucija taip pat 2012-04-30 raštu³⁰ informavo mokėjimo instituciją, kad projekto galutinės ataskaitos 4 skyriuje „Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto viešinimas“ nurodyti ir kaip galutinės ataskaitos priedai pateikti internetiniai straipsniai (išskyrus straipsnį „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“) neatitinka Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių [16] 35 punkte nustatytų reikalavimų.

Mokėjimo institucija, atsižvelgdama į tai, kad įtariamo pažeidimo tyrimas dėl internetinių straipsnių neatitikties nebuvo baigtas, nesiėmė veiksmų, kad minėti reikalavimų neatitinkantys straipsniai nebūtų nurodyti Galutinėje audituojamo projekto ataskaitoje.

Institucijos, administruojančios Audituojamo projekto įgyvendinimą, neužtikrino, kad galutinėje ataskaitoje būtų nurodytos Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių [16] 35 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančios viešinimo priemonės.

12. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] II priedo F straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta, kad galutinėje projekto ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie visas viešinimo priemones.

Atlikdami auditą nustatėme, kad galutinėje projekto ataskaitoje ir galutinės mokėjimo paraiškos F priede nepateikta informacija, kad projektas skelbtas leidinyje „Sanglaudos fondas – realūs pokyčiai į gera“, kuriame nurodytas projekto numeris, pavadinimas, vertė, ES paramos dalis, trukmė ir pateikiamas trumpas projekto aprašymas.

APVA nesilaikė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] II priedo F straipsnio 4 dalies b punkto reikalavimų, nes galutinėje ataskaitoje ir galutinės mokėjimo paraiškos F priede pateikė informaciją ne apie visas audituojamo projekto viešinimo priemones.

13. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [15] 4 straipsnyje nurodyta, kad, be projekto aprašymo, priemonės ir informavimo bei viešumo instrumentai apima ir šiuos elementus:

- a) Sąjungos vaidmens per Sanglaudos fondą paaiškinimą tokiais žodžiais arba lygiaverte išraiška: „Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.“;

²⁹ Vadovaujančiosios institucijos 2012-04-23 raštas Nr. (4.79-2409)-6K-1203793.

³⁰ Vadovaujančiosios institucijos 2012-04-30 raštas Nr. (4.76.4-2409)-39K-S12354.

b) Europos vėliavą, laikantis priede nustatytų grafinių taisyklių, ir šiuos žodžius ar lygiavertę išraišką: „Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.“

Atlikdami auditą nustatėme:

- Leidinyje „Sanglaudos fondas – keliai į gerovę. 2000–2006 m. Sanglaudos fondo paramos projektų Lietuvoje patirtis“ aprašoma, kokią naudą turi įgyvendinami techninės pagalbos projektai, tačiau nepateikiama informacija apie kiekvieną atskirą techninės pagalbos projektą, t. y. nepateikiami projektų, tarp jų ir audituojamo projekto, aprašymai.
- 2005 m. liepos mėnesį žurnale „Statyba ir architektūra“ išspausdintame straipsnyje „Aplinkos projektų įgyvendinimas įgauna pagreitį“ aprašyti įgyvendinami ir rengiami aplinkosaugos ir vandentvarkos projektai, tačiau nepateikiamas audituojamo techninės paramos projekto aprašymas.
- Žurnale „Veidas“ (2005-10-13) išspausdintame straipsnyje „Aplinkosaugos projektai įgyvendinami sparčiau“ kalbama apie paramos aplinkosaugos ir vandentvarkos projektams įgyvendinti naudojimą, tačiau nepateikiamas audituojamo techninės pagalbos projekto aprašymas.

Tame pačiame žurnalo „Veidas“ straipsnyje nepaaiškintas ES Sanglaudos fondo vaidmuo, nėra Europos Sąjungos vėliavos ir šių žodžių ar lygiavertės išraiškos: „Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.“

APVA viešindama audituojamą projektą nesilaikė Komisijos reglamento (EB) Nr. 621/2004 [15] 4 straipsnio reikalavimų, nes kai kuriose viešinimo priemonėse nepateikė projekto aprašymo ir kitų numatytų elementų.

14. Nedidelės svarbos pastebėjimas

Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių [16] 34.6 punkte numatyta, kad Galutinis paramos gavėjas savo tinklalapyje nuolat skelbia užrašą „Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“.

Atlikdami auditą nustatėme, kad Galutinio paramos gavėjo – APVA – interneto puslapyje viešinant audituojamą projektą nebuvo užrašo „Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“.

APVA, viešindama Audituojamą projektą, nesilaikė informacijos apie ES Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių [16] 34.6 punkto reikalavimų, nes naudojo ne visus privalomus viešinimo elementus.

11. Audituojamo projekto galutinė ataskaita

Audituojamo projekto galutinę ataskaitą (7 priedas) Finansų ministerija pateikė 2011 m. birželio 30 d. raštu Nr. (18.37.10-01)-6K-1106835 (5 priedas).

15. Didelės svarbos pastebėjimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 [3] F straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad galutinėje ataskaitoje privalo būti atlikto darbo aprašymas ir visos priemonės, kurių buvo imtasi vadovaujantis konkrečiais sprendime suteikti paramą nurodytais straipsniais. Pagal 2001 m. spalio 26 d. Finansinio memorandumo Nr. PH/2001/4411 [5] 3.2 priedo IV skyriaus 1 dalį, išlaidos, susijusios su projektų projektavimu, tinkamos finansuoti, jei tokios išlaidos tiesiogiai susijusios su vienu ar keliais projektais ir yra specialiai patvirtintos finansiniu memorandumu.

2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo Nr. C(2012)629 [7] preambulės 3 punkte nurodyta, kad Komisijos sprendimo pakeitimas grindžiamas projekto įgyvendinimo vėlavimu, nacionalinių prioritetų dėl investicijos į aplinkos sektorių pakeitimais ir pokyčiais dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų Sanglaudos fondo paramai gauti iš 2007–2013 m. programavimo periodo.

Audituojamo projekto galutinės ataskaitos 2.5. dalyje „Projekto atitikimas EK sprendimui“ nurodyta, kad įgyvendinant projektą parengtos galimybių studijos, investiciniai planai, finansavimo paraiškos, poveikio aplinkai vertinimo procedūros, techninė ir pirkimo dokumentacija prisidėjo prie EK direktyvų reikalavimų įgyvendinimo vandentvarkos ir atliekų srityse Lietuvoje. Priemonės skirtos šių objektų realizavimui: nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, statybai, nuotekų tinklų plėtrai ir atnaujinimui, vandens gerinimo įrenginių statybai ir rekonstrukcijai, dumblo tvarkymui, nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui ir senų sąvartynų uždarymui.

APVA raštu³¹ mus informavo apie dalį Audituojamo projekto lėšomis parengtos konkursinės dokumentacijos ir techninių specifikacijų objektams (žr. 4 priedą), kurie nėra įgyvendinti ir realizuoti, t.y. nebuvo atliktos jų pirkimo procedūros ir nėra pasirašytos darbų pirkimo sutartys. Šie objektai nebuvo įtraukti į 2007–2013 m. ES finansinės paramos programą, tačiau jų pirkimai įvyks, jei bus skirtos lėšos iš ES struktūrinių fondų 2007–2013 m. arba 2014–2020 m. programų.

Mūsų nuomone, Komisijai skirtoje Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje turėjo būti aprašyta aplinkybė, kad dalis projekto lėšomis parengtos konkursinės dokumentacijos ir techninių specifikacijų nėra realizuota ir pagal juos nėra pasirašytos darbų pirkimo sutartys.

³¹ 2013-03-12 APVA raštas Nr. APVA-801 „Dėl projekto „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ Nr. 2001/LT/16/P/PA/002.

APVA Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje nenurodė, kad dalis projekto lėšomis parengtos konkursinės dokumentacijos ir techninių specifikacijų nėra realizuota ir pagal juos nėra pasirašytos darbų pirkimo sutartys.

16. Vidutinės svarbos pastebėjimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių [10] 6.10 punkte nustatyta, kad mokėjimo institucija baigiamajam valstybiniam auditui atlikti pateikia įgyvendinančiosios institucijos patvirtintą galutinę projekto, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

Atliekant auditą nustatyta, kad Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje yra netikslumų:

- 2.2 dalyje „Projekto valdymo ypatumai“ aprašyta projekto valdymo sistema ir pateikiama projekto valdymo schema, kurioje kaip įgyvendinančiosios institucijos nurodytos APVA ir Aplinkos ministerija. Pagal 2002-04-26 ISPA projekto 2001/LT/16/P/PA/002 „Techninė pagalba ruošiant aplinkosauginius projektus“ įgyvendinimo finansavimo sutartį CPVA buvo įgaliota atlikti įgyvendinančiosios institucijos funkcijas iki 2005 m. gruodžio 31 d. Tačiau galutinės ataskaitos 2.2 dalyje CPVA dalyvavimas administruojant audituojamą projektą nėra aprašytas.
- 2.3.95 dalyje „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Akmenės rajono savivaldybėje“ pateiktoje lentelėje Nr. 95 ir 3.2 dalyje „Išlaidų analizė pagal atskirus projekto komponentus“ pateiktoje lentelėje Nr. 101 neteisingai nurodyta sutarties Nr. 2006/65/A/A/LT vertė (nurodyta 197 241,41 EUR, o turėtų būti 234 597,22 EUR). Dėl neteisingai nurodytos minėtos sutarties vertės prie lentelės Nr. 95 pateiktoje pastaboje ir lentelėje Nr. 197 neteisingai apskaičiuota nesuteiktų paslaugų vertė (nurodyta nesuteiktų paslaugų vertė 7 405,66 EUR, o turėtų būti 44 756,47 EUR);
- 2.4 dalyje „Projekto veiklos per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį“ neteisingai nurodytas pagal kai kurias priemones pasirašytų sutarčių skaičius:
 - nurodyta, kad pagal priemonę „Upių baseinų schemų parengimas“ parengtos 3 sutartys, tačiau turėtų būti 12 sutarčių;
 - nurodyta, kad pagal priemonę „2000–2004 m. projektų galimybių studijų parengimas“ parengtos 9 sutartys, tačiau turėtų būti 8 sutartys;
 - nurodyta, kad pagal priemonę „2004–2006 m. projektų dokumentų parengimas“ parengtos 77 sutartys, tačiau turėtų būti 70 sutarčių.

- 2.6 dalyje „Projekto patikros“ ir Galutinės mokėjimo paraiškos C priede nėra aprašyti įgyvendinant EK rekomendaciją Aplinkos ministerijos atlikti 16 viešųjų pirkimų patikrinimai;
- 3.3 dalyje „Atlikti mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas“ pateiktoje lentelėje Nr.173 „Sutarties Nr. 2006/55/A/P/LT mokėjimai“ nenurodyta, kad yra likusi neišmokėta dalis 21 518,76 EUR.

APVA neužtikrino, kad Audituojamo projekto galutinėje ataskaitoje būtų pateikta teisinga informacija.

12. Audituojamo projekto išlaidų ataskaita ir galutinio mokėjimo paraiška

Finansų ministerija 2012 m. balandžio 30 d. raštu Nr. (18.29.2-01)-6K-1203992 (žr. 5 priedą) mums vertinti pateikė Audituojamo projekto išlaidų ataskaitą ir galutinio mokėjimo paraišką, kurioje Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų suma – 30 092 991,73 EUR. Europos Komisijai deklaruota prašoma Bendrijos pagalbos likučio suma – 4 714 500,00 EUR (žr. 6 priedą).

Informacija apie Komisijai teiktas mokėjimo paraiškas ir Komisijos pervestas Sanglaudos fondo lėšas pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. Komisijai teiktos mokėjimo paraiškos ir Komisijos pervestos SF lėšos

Mokėjimo paraiška	Paraiškos pateikimo EK data	Mokėjimo paraiškoje prašoma SF dalis, EUR	EK pervesta SF dalis, EUR	Skirtumas
Avansinio	2002-01-11	699 750,00	699 750,00	-
Avansinio	2007-07-03	699 750,00	699 750,00	-
I tarpinio	2008-01-25	699 102,60	699 102,60	-
II tarpinio	2008-10-10	1 324 154,62	1 324 154,62	-
III tarpinio	2009-07-03	7 209 441,05	7 209 441,05	-
IV tarpinio	2010-01-22	2 297 410,62	2 297 410,62	-
V tarpinio	2010-01-22	4 099 116,12	4 099 116,12	-
VI tarpinio	2010-01-22	1 829 274,99	1 829 274,99	-
Galutinio ³²	2011-06-27	4 714 500,00	-	4 714 500,00
Iš viso		23 572 500,00	18 858 000,00	4 714 500,00

Šaltinis – mokėjimo institucija

³² Valstybės kontrolei vertinti pateikta Audituojamo projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita.

6 lentelėje pateiktas mūsų atliktas Sanglaudos fondo paramos likučio apskaičiavimas.

6 lentelė. SF paramos likučio apskaičiavimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Suma, EUR
1.	Europos Komisijos sprendimu patvirtinta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma	28 830 000,00
2.	EK deklaruotos tinkamos finansuoti projekto išlaidos	30 092 991,00
3.	EK sprendimo biudžetą viršijanti dalis, finansuojama iš LR biudžeto lėšų (2 eil. – 1 eil.) ³³	1 262 991,00
4.	Atliekant auditą nustatytos netinkamos finansuoti Audituojamo projekto išlaidos	-
5.	Perskaičiuotos tinkamos finansuoti išlaidos (2 eil. – 4 eil.)	30 092 991,00
6.	Didžiausia galima SF paramos suma pagal Komisijos sprendimą (1 eil. x 81,8 proc.)	23 572 500,00
7.	Pagal avansinio ir tarpinio mokėjimo paraiškas Europos Komisijos pervestos sumos	18 858 000,00
8.	Perskaičiuotas SF paramos likutis (6 eil. – 7 eil.)	4 714 500,00

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Audituojamo projekto išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje perskaičiuotas Sanglaudos fondo paramos likutis yra **4 714 500,00 EUR**.

13. Klaidų vertinimas

Atlikę detalų testavimą žinomos klaidos nenustatėme. Projekto baigiamajam auditui taikytas reikšmingumo lygis yra 2 proc. (601 859,83 EUR) visų Europos Komisijai deklaruotų Audituojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Atliekant auditą klaidų nenustatyta, todėl apskaičiuotas reikšmingumo lygis (**601 859,83 EUR**) nebuvo viršytas.

8-ojo audito departamento direktorius, atliekantis

7-ojo audito departamento direktoriaus funkcijas

Arūnas Dulkys

7-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius

Arūnas Zabulionis

³³ Remiantis COCOF 08/007/01 gairių 7.4 punktu, kai šalies narės valdymo ir kontrolės sistema pati nustato netinkamas finansuoti išlaidas ir jas pati ištaiso, šios netinkamos finansuoti išlaidos gali būti pakeistos kitomis to paties projekto ar kito projekto, numatyto tame pačiame sprendime, tinkamomis finansuoti išlaidomis.

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
„Parama Sanglaudos fondo aplinkos
apsaugos projektų parengimui“
1 priedas

Valstybinio audito ataskaitoje vartojamos santrumpos

Santrumpa	Pavadinimas
AB	Akcinė bendrovė
BF	Bendrasis finansavimas
CPVA	Centrinė projektų valdymo agentūra
Deklaracija	Deklaracija baigus teikti paramą
EK	Europos Komisija
EAR	Europos Audito Rūmai
EK rekomendacijos	EK rekomendacijos Dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą
ES	Europos Sąjunga
GPG	Galutinis paramos gavėjas
FIDIC	Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
IĮ	Įgyvendinančioji institucija
LR	Lietuvos Respublika
MI	Mokėjimo institucija
PRAG	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš Europos Bendrijos bendrojo biudžeto užsienyje
PVM	Pridėtinės vertės mokestis
SF	Sanglaudos fondas
AM VAS	Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius
SFMIS	ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir priežiūros sistema
TAS	Tarptautiniai audito standartai
TI	Tarpinė institucija
APVA	Aplinkos projektų valdymo agentūra
VI	Vadovaujančioji institucija
VK	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
„Parama Sanglaudos fondo aplinkos
apsaugos projektų parengimui“
2 priedas

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, kuriais remtasi valstybinio audito ataskaitoje

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ – Valstybės žinios, 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402.
2. 2002-07-29 Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1386/2002, nustatantis išsamias Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisyklės dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų tvarkos atlikimo – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 201, 2002-07-31, p. 5–23.
3. 1994-05-16 Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 130, 1994-05-25, p. 1–13; iš dalies pakeistas 1999-06-21 Europos Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1264/1999 ir Nr. 1265/1999 – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 161, 1999-06-26, p. 57, p. 62.
4. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 – Valstybės žinios, 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070 su pakeitimais ir papildymais.
5. 2001-10-26 Finansinis memorandumas Nr. PH/2001/4411 dėl paramos teikimo projektui „Parama Sanglaudos fondo (ISPA) aplinkos apsaugos projektų parengimui“.
6. 2004-12-28 Europos Komisijos sprendimas Nr. K(2004)5882, iš dalies keičiantis Europos Komisijos sprendimą Nr. PH/2001/4411.
7. 2012-01-21 Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2012)629 final, iš dalies keičiantis Europos Komisijos sprendimą Nr. PH/2001/4411.
8. 2005-04-15 Europos Komisijos rekomendacijos dėl projektų užbaigimo deklaracijų pagal Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalies f punktą ir Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 13 straipsnį ir III priedą.
9. Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 uždarymo gairės, 2008-04-23 Nr. COCOF 08/0022/02-EN.
10. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ – Valstybės žinios, 2001, Nr. 74-2596; 2008, Nr. 87-3483 su pakeitimais ir papildymais.

11. 2004-03-31 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 134, 2004-04-30, p. 114–240
12. Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 – Valstybės žinios, 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102.
13. Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03-LT.
14. 1994-07-26 Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1831/94 dėl pažeidimų ir su Sanglaudos fondo finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 191, 1994-07-27, p. 9; iš dalies pakeistas 2005-12-23 Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2168/2005 – Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 345, 2005-12-28, p. 15.
15. 2004-04-01 Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 621/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisyklės dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su Sanglaudos fondo veikla - Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 98, 2004-04-02, p. 22–24.
16. Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 „Dėl Informacijos apie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ – Valstybės žinios, 2006, Nr. 114-4351.
17. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinė metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-404 „Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų atrankinių patikrinimų pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ – Valstybės žinios, 2006, Nr. 3-65.
18. Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ – Valstybės žinios, 2005, Nr. 127-4588; 2010, Nr. 81-4257.
19. ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų

išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo“ – Valstybės Žinios, 2004, Nr. 132-4776; 2008, Nr. 132-5094 su pakeitimais ir pataisymais.

20. Nacionalinio fondo departamento procedūrų vadovas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 12 su pakeitimais ir papildymais.

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto
 Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama
 Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos
 projektų parengimui“
 3 priedas

Informacija apie projekto patikrinimus

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Europos Komisijos patikrinimai susiję su Audituojamu projektu					
Europos Komisija	2007-01-29	2006/LT/RE GIO/I3/488/1	Sistemų auditas – viešieji pirkimai	Šio audito uždaviniai buvo užtikrinti, kad sutartys dėl darbų, paslaugų arba išteklių pirkimo bendrai finansuojamos iš Sanglaudos ir ERPF lėšų: 1. Buvo pasirašytos tinkamai surengto konkurso pagrindu; 2. Konkursų skelbimas yra patikimai kontroliuojamas; 3. Konkursai yra išsamiai ir tinkamai įvertinami prieš pasirašant sutartį; 4. Buvo atlikti reikiami patikrinimai pagal 4 straipsnį ir, nustačius pažeidimus, įvykdytos atitinkamos pataisos; 5. Buvo atsižvelgta į rekomendacijas, pateiktas po paskutiniojo viešųjų pirkimų audito. Buvo audituota 15 sutarčių (7 darbų pirkimo sutartys, 7 paslaugų pirkimo sutartys ir 1 prekių pirkimo sutartis).	Atrankinio patikrinimo metu nustatyta, kad dviejų APVA administruojamų paslaugų pirkimo sutarčių atvejais (2001/LT/16/P/PA/002 ir 2004/LT/16/P/PE/004) ekspertų kvalifikacija nebuvo įvertinta vertinimo etape. Jų gyvenimo aprašymai (CV) nebuvo pateikti pasiūlymuose.
Mokėjimo institucijos patikrinimai susiję su Audituojamu projektu					
Mokėjimo institucija	2007-11-09	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto III tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos:	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 10.190.256,87 EUR sumos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Mokėjimo institucija	2008-11-13	-	Finansinis patikrinimas	1. Sutarties Nr. 2005/13/A/P/LT sąskaita Nr. 2 - 225.884,50 EUR; 2. Sutarties Nr. 2005/20/A/P/LT sąskaita Nr. 2005/20/A/P/LT-2 - 43.443,00 EUR; 3. Sutarties Nr. 2005/11/A/P/LT sąskaita Nr. 1-2 - 135.976,60 EUR; 4. Sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT sąskaita Nr. 206116A - 347.163,46 EUR; 5. Sutarties Nr. 2005/9/A/P/LT sąskaita Nr. 2-M - 112.824,14 EUR; 6. Sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT sąskaita Nr. 14 - 460.032,44 EUR; 7. Sutarties Nr. 2006/33/A/P/LT sąskaita Nr. 2 - 100.208,53 EUR. Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto IV tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1. Sutarties Nr. 2006/72/A/Š/LT sąskaita Nr. 2 - 81.105,19 EUR; 2. Sutarties Nr. 2006/32/ND/P/LT sąskaita Nr. 2 - 139.017,61 EUR; 3. Sutarties Nr. 2006/48/A/P/LT sąskaita Nr. 2 - 154.443,49 EUR; 4. Sutarties Nr. V/2007/V64 sąskaita Nr. 1 - 200.954,01; 5. Sutarties Nr. 2007/118/A/V/LT sąskaita Nr. 1 - 66.902,00 EUR.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 2.809.814,33 EUR sumos.
Mokėjimo institucija	2009-10-02	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto V tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1. Sutarties Nr. 2005/10/A/P/LT sąskaita Nr. 1-1 - 83.273,28 EUR;	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 5.013.363,78 EUR sumos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
				2. Sutarties Nr. 2005/10/A/P/LT sąskaita Nr. 1-2 - 83.273,28 EUR; 3. Sutarties Nr. 2005/10/A/P/LT sąskaita Nr. 2-2 - 52.273,85 EUR; 4. Sutarties Nr. 2005/11/A/P/LT sąskaita Nr. 2-1 - 138.285,22; 5. Sutarties Nr. 2005/11/A/P/LT sąskaita Nr. 2-2 - 138.285,22 EUR; 6. Sutarties Nr. 2005/12/A/P/LT sąskaita Nr. 2-1 - 201.294,60 EUR; 7. Sutarties Nr. 2006/33/A/P/LT sąskaita Nr. 3 - 104.611,98 EUR; 8. Sutarties Nr. 2006/37/A/P/LT sąskaita Nr. 3 - 46.049,58 EUR; 9. Sutarties Nr. 2006/37/A/P/LT sąskaita Nr. 3 - 66.467,79 EUR; 10. Sutarties Nr. 2006/37/A/P/LT sąskaita Nr. 3 - 45.615,16 EUR; 11. Sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT sąskaita Nr. 3 - 184.012,97 EUR; 12. Sutarties Nr. 2005/25/A/P/LT sąskaita 2008/25-3-M - 16.218,72 EUR; 13. Sutarties Nr. 2007/118/A/V/LT sąskaita Nr. 2 - 117.079,00 EUR; 14. Sutarties Nr. 2007/123/A/P/LT sąskaita Nr. 2 - 130.329,00 EUR; 15. Sutarties Nr. V/2007/V64 sąskaita Nr. 2 - 149.459,48 EUR.	
Mokėjimo institucija	2010-02-03	-	Finansinis patikrinimas	Nacionalinio fondo departamento patikra įgyvendinančioje institucijoje (APVA), atlikta prieš tvirtinant Sanglaudos fondo projekto VI tarpinę mokėjimo paraišką Europos Komisijai. Pasirinktinai tikrintos sąskaitos: 1. Sutarties Nr. 2006/40/A/P/LT sąskaita Nr. Tel-3 - 132.505,39 EUR; 2. Sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT sąskaita Nr.	Patikros rezultatai sudaro prielaidas patvirtinti mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl visos už ataskaitinį laikotarpį deklaruojamos 3.830.570,34 EUR sumos.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Mokėjimo institucija	2010-12-08	-	Patikra vietoje, susijusi su APVA įdiegta valdymo ir kontrolės sistema ir projektų Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, Nr. 2002/LT/16/P/PE/012, Nr. 2004/LT/16/C/PE/002, Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 administravimu.	206116A-2 - 191.163,34 EUR; 3. Sutarties Nr. 2006/94/A/K/LT sąskaita Nr. 2 - 92.678,41 EUR; 4. Sutarties Nr. 2007/104/A/S/LT sąskaita Nr. 3-2007/104/A/S/LT - 285.463,06 EUR; 5. Sutarties Nr. S-08-231 sąskaita Nr. 2 - 136.121,41 EUR; 6. Sutarties Nr. 2006/72/A/Š/LT sąskaita Nr. 3 - 176.236,45 EUR. 1) Pasirinktinai patikrinus atrinktų Sanglaudos fondo projektų Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, Nr. 2002/LT/16/P/PE/012, 2004/LT/16/C/PE/002, Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 dokumentus, įvertinti, ar APVA procedūros atitinka APVA procedūrų vadove ir Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 2) Įvertinti APVA sukurtos iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų apskaitos sistemų efektyvumą ir patikrinti, ar APVA tvarko Sanglaudos fondo projektų apskaitą vadovaudamasi APVA procedūrų vadovo nuostatomis ir savo parengtomis Sanglaudos fondo projektų apskaitos taisyklėmis, 3) Sutikrinti pasirinktus Sanglaudos fondo projektų: Nr. 2001/LT/16/P/PE/008, 2002/LT/16/P/PE/012, 2004/LT/16/C/PE/002, 2001/LT/16/P/PA/002 turimus NFD finansinių operacijų duomenis ir informaciją su šių operacijų įrašais APVA naudojamoje minėtų projektų apskaitos kompiuterio programoje NAVISION ATTAIN ir įvertinti, ar minėti duomenys ir informacija registruojami šioje programoje vadovaujantis procedūrų vadovo ir APVA parengtų Sanglaudos fondo projektų	1. Papildyti procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrį „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ projektavimo, statybos darbų techninės priežiūros ir techninės paramos sutarčių įgyvendinimo (pažangos) galutinės ataskaitų rengimo, teikimo ir tvirtinimo procedūra. 2. Procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrio „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ dalyje „Galutinė ataskaita“ rekomenduotina nurodyti Europos Sąjungos teisės aktus, konkrečius galutinės ataskaitos tikrinimo objektus, patikslinti galutinės ataskaitos mokėjimo, vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms teikimo terminą. Patikslinti teiginį dėl projekto užbaigimo deklaracijos teikimo atitinkamoms institucijoms. 3. Užtikrinti patikros procedūrų efektyvumą, visuose patikros lapuose pateiktas lenteles papildyti vienu stulpeliu, skirtu klausimą patikrinusio asmens parašui, kad būtų užtikrintas dvigubos kontrolės principas. 4. Procedūrų vadove aprašyti pažeidimų nustatymo, tyrimo, šalinimo, registravimo ir prevencijos procedūras, atitinkančias galiojančių teisės aktų nuostatas, ir užtikrinti, kad APVA darbuotojai vadovautųsi šiomis

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitiktimai, išvados
				apskaitos taisyklių nuostatomis.	procedūromis, atlikdami savo tiesiogines funkcijas. 5. Sekti teisės aktų, susijusių su Sanglaudos fondo lėšų administravimu, pasikeitimus ir atitinkamai pagal juos suderinti procedūrų vadovą. 6. Laikytis nutarimo Nr. 590 nuostatų ir visiems galutiniams paramos gavėjams, dėl kurių yra priimti sprendimai susigražinti netinkamas finansuoti lėšas, skaičiuoti delspinigius. 7. Priimti sprendimą dėl 148 850,62 lito susigražinimo įgyvendinant Sanglaudos fondo projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/013 „Vandenvalos įrenginių rekonstrukcija, nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų renovacija ir plėtra Radviliškyje“. 8. Laikytis nutarimo Nr. 590 nuostatų ir per sprendime dėl lėšų susigražinimo nurodytą terminą galutiniam paramos gavėjui negražinus gražintinų lėšų reikalavimo teisę į šią galutinio paramos gavėjo negražintą sumą per 60 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos gražinimo termino pabaigos perleisti Turto bankui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį. 9. Laikytis Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių nuostatų ir registruoti visą su nustatytais (įtariamais) pažeidimais susijusią informaciją SFMIS. 10. Sukurti ir procedūrų vadove aprašyti naujų darbuotojų mokymo plano sudarymo ir veiksmų pagal šį planą atlikimo procedūras arba papildyti Naujo darbuotojo supažindinimo su darbu agentūroje formą (APVA procedūrų

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitiktimai, išvados
					vadovo 1.8.9T priedas) nustatant, su kokiais dokumentais, teisės aktais, susijusiais su konkrečiomis darbuotojo atliekamomis funkcijomis, naujas darbuotojas turėtų būti supažindintas, po kelių dienų gali savarankiškai dirbti ir pan. 11. Papildyti procedūrų vadovą nuoroda į apskaitos taisykles ir programos vartotojo vadovą. 12. Patikslinti procedūrų vadovą pagal APVA rašte dėl patikros ataskaitos projekto pateiktą nuomonę dėl galimybės užtikrinti procedūrų vadovo nuostatos, kad „esant poreikiui, sistema veikia dviem valiutom: eurai ir litais“, vykdymą. 13. Procedūrų vadove nustatyti ir aprašyti balanso ir kitų apskaitos ataskaitų sudarymo, jų spausdinimo periodiškumo ir kaupimo bei saugojimo tvarką. Užtikrinti šios tvarkos nuostatų vykdymą. Jei ši tvarka yra nustatyta kitame (-uose) dokumente (-uose), papildyti procedūrų vadovą atitinkama nuoroda. 14. Reglamentuoti ir aprašyti procedūrų vadove duomenų iš programos perkėlimo procedūras, užtikrinti perkeltų duomenų saugumą ir tinkamą audito seką. 15. Patikslinti programos vartotojo vadovo turinį pagal minėtame dokumente esamus operacijų ir duomenų registravimo programoje aprašymus, o patį programos vartotojo vadovą – trūkstamais programoje registruojamų operacijų aprašymais. 16. Patikslinti ir papildyti apskaitos taisykles pagal NFD 2008-10-21 rašte Nr. (18.9.4-01)-6K-0813286 (4 ir 6 punktai) ir šios patikros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitiktimai, išvados
					17. Ištaisyti netikslumus šios ataskaitos 2.3.10.1.1 punkto 1 dalyje nurodytuose įrašuose, susijusiuose su projekto 2004/LT/16/C/PE/002 antrosios tarpinės mokėjimo paraiškos 2 kartus užregistruotais ir panaikintu įrašais, bei apsvarstyti galimybę registruojant naujus EK pateiktų mokėjimo paraiškų ir lėšų iš EK gavimo įrašus dalyje „Dokumento Nr.“ nurodyti informaciją, kuri įgalintų susieti minėtą įrašą su atitinkama mokėjimo paraiška arba patikslinti atitinkamas programos vartotojo vadovo nuostatas šio vadovo 5 ir 6 dalyse. 18. Programos vartotojo vadove nustatyti, kuri (mokėjimo paraiškos patvirtinimo Finansų ministerijoje ar APVA rašto, kuriuo NFD pateikiama mokėjimo paraiška) data turi būti nurodoma operacijos „Paraiškos teikimo lėšoms gauti registravimas“ įrašų dalyje „Registravimo data“. 19. Atidžiau tikrinti suvestus į programą duomenis prieš juos registruojant. 20. Apskaitos taisyklėse patikslinti palūkanų gavimo ir jų panaudojimo registravimo įrašus pagal praktiškai atliekamą operacijų registravimo tvarką, o pačias apskaitos taisykles – papildyti palūkanų gavimo ir jų panaudojimo operacijų registravimo procedūros aprašymu. 21. Papildyti programos vartotojo vadovą palūkanų gavimo ir jų panaudojimo operacijų registravimo aprašymu. 22. Kadangi APVA rašte dėl patikros ataskaitos projekto nurodė, kad „įrašai apie projektams Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 ir Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 bei kitiems SF projektams

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
panaudotas palūkanas buvo pakoreguoti“, pateikti dokumentus, tai patvirtinančius. 23. Papildyti apskaitos taisykles kitų, nesusijusių su pažeidimais, grąžintinių ir grąžintų lėšų registravimo programoje įrašais, programos vartotojo vadovą - atitinkamai šių lėšų registravimo tvarkos aprašymu ir užtikrinti visų tipų grąžintinių ir grąžintų lėšų registravimą programoje. 24. Registruojant duomenis programoje nurodyti požymį, pagal kurį būtų galima išskirti su pažeidimais susijusių informaciją. 25. Papildyti programos vartotojo vadovą su pažeidimais susijusių grąžintinių ir grąžintų lėšų operacijų registravimo programoje aprašymu.					
Tarpinės institucijos patikrinimai susiję su Audituojamu projektu					
Tarpinė institucija	2007-05-25	1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybei" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. Iš septynių paprašiusių pirkimo dokumentų, dviems dokumentai neišsiųsti arba išsiuntimą patvirtinantys dokumentai neįdėti į bylą. 2. Vienas dalyvis neatitiko konkurso sąlygų vienai pirkimo daliai (reikalavimas dėl darbų už tam tikrą minimalią vertę atlikimo). Patikrinus pirkimą esminių procedūrų pažeidimų nenustatyta, išskyrus smulkius pastebėjimus, kurie neturėjo įtakos sutarties sudarymui.
Tarpinė institucija	2007-05-30	1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 37965 "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Mažeikių, Telšių ir Akmenės rajono savivaldybėms" atviro konkurso procedūros.	"Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Mažeikių, Telšių ir Akmenės rajono savivaldybėms" viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikrinimo metu VPĮ nuostatų pažeidimų nenustatyta.

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-05-31	1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 34444 "Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. Dokumentų byloje nepridėtas eksperto CV. 2. Skelbiant pirkimą pirkimo dokumentuose nenurodyta maksimali perkamų paslaugų kaina. 3. Dokumentų byloje nepateikta informacija, ar APVA per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos informavo kitus tiekėjus apie sutarties sudarymą. Sutarties "Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms" viešojo pirkimo procedūrų patikrinimo metu esminių VPI pažeidimų nenustatyta, išskyrus nustatytus pastebėjimus. Patikros metu nustatyta, kad: 1. UAB "Dinaitas" pasiūlymas nebuvo vertinamas, nes pateiktas vėliau pirkimo dokumentuose nustatyto termino. 2. Nustatytas galutinis sutarties sudarymo terminas 2006-08-31 (2006-08-18 APVA raštas Nr. APVA-2485). Užsakovas sutartį pasirašė 2006-08-31. Laimėtojas 2006-09-01 raštu Nr. 360 paprašė sutartį papildyti ir pasirašė ją 2006-09-05. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties Nr. 2006/47/A/P/LT "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei" dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPI
Tarpinė institucija	2007-06-05	1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 41066 "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. UAB "Dinaitas" pasiūlymas nebuvo vertinamas, nes pateiktas vėliau pirkimo dokumentuose nustatyto termino. 2. Nustatytas galutinis sutarties sudarymo terminas 2006-08-31 (2006-08-18 APVA raštas Nr. APVA-2485). Užsakovas sutartį pasirašė 2006-08-31. Laimėtojas 2006-09-01 raštu Nr. 360 paprašė sutartį papildyti ir pasirašė ją 2006-09-05. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties Nr. 2006/47/A/P/LT "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei" dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPI

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-06-06	2	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 41066 "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei" atviro konkurso procedūros.	pažeidimų nenustatyta. Patikros metu nustatyta, kad: 1. UAB "Dinaitas" pasiūlymas nebuvo vertinamas, nes pateiktas vėliau pirkimo dokumentuose nustatyto termino. 2. Nustatytas galutinis sutarties sudarymo terminas 2006-08-31 (2006-08-18 APVA raštas Nr. APVA-2485). Užsakovas sutartį pasirašė 2006-08-31. Laimėtojas 2006-09-01 raštu Nr. 360 paprašė sutartį papildyti ir pasirašė ją 2006-09-05. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties Nr. 2006/47/A/P/LT "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei" dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPI pažeidimų nenustatyta. Patikros metu nustatyta, kad: 1. Nėra APVA direktoriaus įsakymo dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo. 2. Nėra informacijos, ar UAB "Ekoprojektas" pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimą (APVA raštas 2006-02-03 Nr. APVA-348). 3. Nepateiktas APVA raštas apie tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kvietimą sudaryti sutartį. 4. APVA nepateikė paaiškinimo, kodėl pirkimo Nr. 31489 metu atmestas UAB "Cowy Baltic" pasiūlymas dėl per didelės kainos (siūlyta kaina 4200051,88 Lt su PVM), o šio pirkimo metu laimėtoju pripažinta UAB "Ekoprojektas", kurio
Tarpinė institucija	2007-06-27	3	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 34732 "Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. Nėra APVA direktoriaus įsakymo dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo. 2. Nėra informacijos, ar UAB "Ekoprojektas" pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimą (APVA raštas 2006-02-03 Nr. APVA-348). 3. Nepateiktas APVA raštas apie tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kvietimą sudaryti sutartį. 4. APVA nepateikė paaiškinimo, kodėl pirkimo Nr. 31489 metu atmestas UAB "Cowy Baltic" pasiūlymas dėl per didelės kainos (siūlyta kaina 4200051,88 Lt su PVM), o šio pirkimo metu laimėtoju pripažinta UAB "Ekoprojektas", kurio

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
					pasiūlyme nurodyta kaina 4366000,00 LT su PVM (šiai sumai pasirašyta sutartis Nr. 2006/33/A.P/LT). 5. Neišsiųstas pranešimas visiems dalyviams apie pirkimo sutarties sudarymą. 6. Sutartis sudaryta 2006-06-09, ataskaita VPT išsiųsta pavėluotai - 2007-01-03. 7. APVA saugo ne visus su pirkimu susijusius dokumentus. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties Nr. 2006/33/A/P/LT "Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno žemupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse" dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPI pažeidimų nenustatyta. "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Skuodo rajono savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.
Tarpinė institucija	2007-06-07	3	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Skuodo rajono savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.	
Tarpinė institucija	2007-06-18	3	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. Dokumentų byloje vertinimo komisijos narių CV nepridėti. 2. Skelbiant pirkimą pirkimo dokumentuose nenurodyta maksimali perkamų paslaugų kaina. 3. Dokumentų byloje nepridėta informacija, ar APVA pateikė pirkimo dokumentus UAB "Gairija" ir UAB "Sweco BKG". 4. Vertinimo komisijos posėdžio protokole

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitiktimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-08-14	5	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 39249 "Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei" atviro konkurso procedūros.	Nr. 2 (2006-06-09) nurodyta, kad posėdžio metu turėjo būti vertinama UAB "Patvanka" pateikta priesaikos pažyma. Prie pateiktų UAB "Pavanka" dokumentų tokia informacija nepateikta. Šio dokumento nebuvimas posėdžio protokole nefiksuotas. 5. Vertinimo komisijos nariai vertinimo darbe nepildė vertinimo lentelių. 6. 2006-10-04 raštu APVA pakvietė tiekėją pasirašyti sutartį 2006-10-06. Sutartis pasirašyta 2006-10-11. Informacijos, kad nukelta sutarties pasirašymo data dokumentų byloje nėra. 7. Skelbimas apie sutarties sudarymą paskelbtas "Valstybės žinios", neaišku kada, nes publikuotas skelbimo tekstas dokumentų byloje neprisidėtas. 8. Nevisi su pirkimu susiję dokumentai saugomi dokumentų byloje. "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje" viešojo pirkimo procedūrų ir dokumentų patikrinimo metu metu VPI nuostatų pažeidimų nenustatyta, išskyrus nustatytus pastebėjimus. Patikros metu nustatyta, kad: - Nėra įrodymų apie pirkimo dokumentų pateikimą: - UAB "Vilniaus hidroprojekta"; - UAB "Vilprojekta"; - UAB "Gairija"; - EL Konsult; - Advokatų profesinė bendrija "Mackonis, Pilkis ir partneriai JMP LAW";

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-07-08	1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 38248 "Nemuno aukštupio I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei" atviro konkurso procedūros.	▪ UAB "Panevėžio miestprojekta"; ▪ Carl Bro; ▪ UAB "Verslo procesų procesų valdymas"; ▪ VšĮ "U. Savickas ir partneriai"; ▪ Inžinerijos bendrovė "CSD". 2. APVA neinformavo kitų pirkimo dalyvių apie pirkimo sutarties sudarymą. 3. APVA saugo ne visus su pirkimu susijusius dokumentus. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties Nr. 2006/42/A/P/LT "Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei" dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPI pažeidimų nenustatyta. Viešojo pirkimo Nr. 38248 procedūros atliktos laikantis VPI ir kitų teisės aktų reikalavimų. Viešojo pirkimo byloje nėra dokumentų įrodančių konkurso dokumentų siuntimą tiekėjams. Byloje nėra dokumentų apyrašo.
Tarpinė institucija	2007-07-20	4	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 36216 "Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėms" atviro konkurso procedūros.	Patikros metu nustatyta, kad: 1. Sudarant pirmąją komisiją, byloje nėra kvietimo suinteresuotoms institucijoms deleguoti atstovus į vertinimo komisiją, raštų, kuriais deleguojami asmenys, jų CV, nėra konfidencialumo deklaracijų. 2. Byloje nėra visų dokumentų, įrodančių, kad visiems dalyviams pateikt konkurso medžiaga. Patikrinus, pastebėta, kad esminių procedūrų pažeidimų nenustatyta išskyrus smulkius pastebėjimus, kurie neturėjo įtakos sutarties

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-09-11	7	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 37963 "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms" atviro konkurso procedūros.	sudarymui. Patikros metu nustatyta, kad: 1. Nėra pirkimo dokumentų išsiuntimo UAB "CSD" įrodymų. 2. Nėra dokumentų dėl prašymo patikslinti konkurso sąlygas (2006-03-14 APVA raštu Nr. APVA-722 išsiuntė konkurso dokumentų patikslinimą). 3. Sutartis sudaryta kitu, nei buvo nustatyta laiku. 4. Ataskaitoje VPT neteisingai nurodytas konkurso laimėtojas (nurodyta jungtinė veikla: UAB "Panevėžio miestprojekta" ir UAB "Strateginiai transporto sprendimai". 5. APVA saugo ne visus su pirkimu susijusius dokumentus. Išskyrus nustatytus neatitikimus, rengiant pirkimo sutarties 2006/37/A/P/LT "Ventos - Lielupės upių baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms" konkurso dokumentus ir vykdant jo procedūras, VPĮ pažeidimų nenustatyta.
Tarpinė institucija	2007-09-03	4	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.	Viešojo pirkimo Nr. 40202 procedūros atliktos laikantis VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų, tinkamai dokumentuotos. Viešojo pirkimo dokumentacija saugoma laikantis nustatytos tvarkos.
Tarpinė institucija	2007-09-03	4.1	Igyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.	Viešojo pirkimo Nr. 40202 procedūros atliktos laikantis VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų, tinkamai dokumentuotos. Viešojo pirkimo dokumentacija saugoma laikantis nustatytos

Atlikusi institucija	Patikros / patikrinimo ataskaitos data	Patikros / patikrinimo ataskaitos Nr.	Patikrinimo / patikros tipas	Patikros / patikrinimo tikslas, apimtis	Patikros / patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, išvados
Tarpinė institucija	2007-09-27	5	misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas Įgyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 40202 "Nemuno žemupio II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje" atviro konkurso procedūros.	tvarkos. Viešojo pirkimo Nr. 40202 procedūros atliktos laikantis VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų, tinkamai dokumentuotos. Viešojo pirkimo dokumentacija saugoma laikantis nustatytos tvarkos.
Tarpinė institucija	2007-09-28	9	Įgyvendinant EK 2006 m. kovo 14-17 d. misijos Nr. 2006/LT/REGIO/13/425/1 ir 2007 m. vasario 19-23 d. EK misijos " rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas	Viešojo pirkimo Nr. 34157 "Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas" atviro konkurso procedūros.	Viešojo pirkimo Nr. 34157 procedūros atliktos laikantis VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų. Byloje nėra dokumentų apyrašo.

Šaltinis – AM VAS, MI, TI, EK, VK

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto
 Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama
 Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos
 projektų parengimui“
 4 priedas

Informacija apie parengtą konkursinę dokumentaciją ir technines specifikacijas, kurių objektai nėra realizuoti

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
23	2006-06-09	2006/33/A/P/LT	Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse <i>Kėdainių raj. sav., Kunioniai</i> Vandentiekio tinklų pakeitimas Nuotekų tinklų išplėtimas Kunionių nuotekų tinklų prijungimas prie Josvainių Nuotekų siurblių statyba Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Gręžinio pakeitimas	Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kunionyse. Vandens ruošyklos rekonstrukcija Kunionyse, Kėdainių rajone. Nuotekų valyklos rekonstrukcija Kunionyse.	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programas.
37.	2005-07-29	2005/10/A/P/LT	Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse) <i>Kretinga</i> Geriamojo vandens ir nuotekų rekonstrukcija ir plėtra Kretingoje <i>Palanga</i>	Pagrindinės nuotekų siurblinės ir slėginės linijos renovacija Kretingoje	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Slėginės linijos rekonstrukcija ir plėtra bei geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Palangoje.	Buitinių nuotekų siurblių (Nr.4, Vytauto g. 1A) rekonstrukcija Palangoje Buitinių nuotekų savitakinės linijos nuo Klaipėdos pl. iki nuotekų siurblynės Nr. 3 rekonstrukcija. Buitinių nuotekų spaudiminės linijos nuo kameros K-4 iki nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	
38.	2005-08-09	2005/12/A/P/LT	Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse) <i>Tauragės rajonas</i> Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Tauragėje	Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra (Tauragės m. 4 dalis)	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
39	2005-10-17	2005/20/A/P/LT	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms) <i>Alytaus miestas</i> Alytaus miesto nuotekų valykla <i>Alytaus rajonas</i> Simno vandens ruošykla	Nuotekų valymo įrenginių Alytuje rekonstravimas ir naujų statinių statyba Simno vandens ruošykla	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
40	2005-10-17	2005/21/A/P/LT	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms)		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			<i>Birštono savivaldybė</i>		
			Vandenvietės rekonstrukcija Nemajūnuose	Vandenvietės rekonstravimas Nemajūnuose	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
41	2006-07-21	2006/42/A/P/LT	Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei		
			Vandens ruošyklos rekonstrukcija Vievėje	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Vievėje	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Vandentiekio tinklo renovacija Elektrėnų mieste	Vandentiekio tinklo renovacija Elektrėnuose	
45.	2005-12-06	2005/25/A/P/LT	Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms		
			<i>Utena</i>		
			Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija Utenoje (II dalis)	Utenos miesto vandentvarkos ūkio plėtra. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
46.	2006-08-02	2006/45/A/P/LT	Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei		
			Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Vilniaus mieste	Grigiškių ir Salininkų vandenviečių rekonstrukcija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
47.	2006-07-11	2006/37/A/P/LT	Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms		
			<i>Pasvalio rajonas</i>		Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų,

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija Pasvalio rajone <i>Rokiškio rajonas</i>	Pasvalio miesto vandentiekio tinklų rekonstrukcija	darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija Rokiškio rajone <i>Kupiškio rajonas</i>	Buities nuotekų siurblių renovacija Bajorų k.	
			Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Kupiškyje	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Kupiškyje	
57	2006-12-01	2006/79/A/A/LT	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus miesto savivaldybės objektams		
			Pirmos vandentiekio stoties (Pulko g. 75, Alytus) ir Radžiūnų vandenvietės rekonstarvimas	Pirmos vandentiekio stoties ir Radžiūnų vandenvietės rekonstrukcija.	
			Vandentiekio nuo pirmos vandentiekio stoties (Pulko g. 75, Alytus) iki Radžiūnų vandenvietės ir diukerio per Nemuno upę rekonstravimas	Vandentiekio nuo pirmos vandentiekio stoties iki Radžiūnų vandenvietės rekonstrukcija	
			Nuotekų kolektoriaus nuo Sudvajų ir Topolių g. sankirtos iki antros nuotekų siurblynės (Vilties g. 7, Alytus) rekonstarvimas	Nuotekų kolektoriaus nuo Sudvajų ir Topolių g. sankirtos iki antros nuotekų siurblynės rekonstrukcija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Nuotekų kolektoriaus nuo Ūdrijos ir Kalniškių g. sankirtos iki antros nuotekų siurblynės (Vilties g. 7, Alytus) rekonstarvimas	Nuotekų kolektoriaus nuo Ūdrijos ir Kalniškių g. sankirtos iki antros nuotekų siurblynės ir nuotekų tinklų Varėnos g. rekonstrukcija	
59	2006-12-01	2006/78/A/D/LT	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Druskininkų savivaldybės objektams“		
			Vandens gerinimo įrenginių statyba Druskininkų miesto antroje vandenvietėje	Vandens gerinimo įrenginių statyba Druskininkų miesto II-oje vandenvietėje	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Slėginės linijos statyba nuo NS8 iki valymo įrenginių	Slėginė nuotekų linija nuo NS-8 iki nuotekų valyklos	

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Vandens gerinimo įrenginių statyba Druskininkų miesto antroje vandenvietėje	Vandens gerinimo įrenginių statyba Druskininkų miesto II-oje vandenvietėje	
			Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Mizarų, Sodų, Kalnų, Nemuno, Ožėškienės ir Šaltinių g.	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Mizarų, Sodų, Kalnų gatvėse	
			Slėginių nuotekų linijų tarp NS4 ir valymo įrenginių renovacija	Slėginės nuotekų linijos rekonstrukcija nuo NS-4 iki nuotekų valyklos	
			Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Druskininkuose	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Druskininkuose	
60	2006-12-01	2006/87/A/S/LT	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Šalčininkų rajono savivaldybės objektams		
				Eišiškių pagrindinės siurblinės rekonstrukcija	
			Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Saulėtosios, Plento, Jubiliejinės ir Pušų gatvių individualių gyvenamųjų namų kvartale Šalčininkų kaime	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šalčininkų kaime	
			Geležies šalinimo įrenginių Šalčininkų vandenvietėje statyba	Vandens gerinimo įrenginių statyba Šalčininkų mieste (vandenvietėje)	
			Nuotekų tinklų Šalčininkų kaime ir pagrindinės nuotekų siurblinės renovacija	Nuotekų siurblinių Šalčininkuose ir B. Vokėje rekonstrukcija	
			Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba P.Cvirkos, Vasario 16-sios, Malūno gatvių individualių gyvenamųjų namų kvartale iki Statybininkų gatvėje esamų tinklų	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Eišiškėse	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Hidroforinės, naujo artezinio gręžinio statyba Jašiūnų geležinkelio stoties kaime	Naujo artezinio gręžinio statyba Jašiūnų geležinkelio stoties kaime	
			Hidroforinės, naujo artezinio gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių statyba Jašiūnų vandenvietėje	Vandens gerinimo įrenginių statyba B. Vokėje ir Jašiūnuose	
			Vandentiekio bokšto statybos užbaigimas bei vandens gerinimo įrenginių Baltosios Vokės vandenvietėje statyba		
			Pagrindinės nuotekų siurblinės Baltojoje Vokėje renovacija	Nuotekų siurblinių Šalčininkuose ir B. Vokėje rekonstrukcija	
63.	2007-01-31	2006/103/A/J/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Jurbarko rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Viešvilės VGĮ Smalininkų VGĮ Seredžiaus - Klausučių VGĮ Veliuonos VGĮ	Jurbarko raj. Viešvilės, Smalininkų vandens gerinimo įrenginiai ir Smalininkų nuotekų valymo įrenginiai Jurbarko raj. Veliuonos, Seredžiaus, Klausučių vandens gerinimo įrenginiai ir Klausučių nuotekų valymo įrenginiai	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
64.	2006-12-28	2006/98/A/K/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kelmės rajono savivaldybėje		
			Užvenčio VGĮ	Užvenčio vandens gerinimo įrenginių statyba	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
65.	2007-01-12	2007/104/A/S/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Šakių rajono savivaldybėje		
			Kudirkos Naumiesčio VGĮ Gelgaudiškio VGĮ Griškabūdžio VGĮ Lekėčių VGĮ Kidulių VGĮ Plokščių VGĮ	Griškabūdžio, Kidulių, Plokščių, Lekėčių, Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
66.	2006-12-28	2006/100/A/R/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Radviliškio rajono savivaldybėje		
			Radviliškio VGĮ	Radviliškio miesto vandenvietės Šiaulių g. Radviliškyje renovavimas	
			Šniūraičių VGĮ	Šniūraičių geriamo vandens ruošyklos statyba	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Šiaulėnų VGĮ	Šiaulėnų geriamo vandens ruošyklos statyba	
			Šaukoto VGĮ	Šaukoto geriamo vandens ruošyklos statyba	

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Grinkiškio VGI	Grinkiškio geriamo vandens ruošyklos statyba	
67.	2007-02-27	2007/106/A/K/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kėdainių rajono savivaldybėje		
			Šlapaberžės NVI	Šlapaberžės NVI rekonstrukcija,	
			Surviliškio NVI	Surviliškio NVI statyba, Miegėnų NVI	
			Miegėnų NVI	statyba.	
			Truskavos - Pavermenų VGI	Truskavos - Pavermenų VGI statyba,	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų,
			Surviliškio VGI	Surviliškio VGI statyba, Miegėnų VGI	darbus planuojama vykdyti pagal 2007-
			Miegėnų VGI	statyba, Pagirių VGI statyba, Tiskūnų	2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Pagirių VGI įrengimas	VGI statyba.	
			Tiskūnų VGI įrengimas		
			Šlapaberžės nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas	Šlapaberžės vandentiekio ir nuotekų	
			Šlapaberžės NS statyba	tinklų išplėtimas ir nuotekų siurblinė	
			Surviliškio nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas	Surviliškio nuotekų ir vandentiekio	
			Surviliškio NS statyba	tinklų išplėtimas ir nuotekų siurblinė	
			Miegėnų nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas	Miegėnų nuotekų ir vandentiekio tinklų	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų,
			Miegėnų NS statyba	išplėtimas ir nuotekų siurblinė	darbus planuojama vykdyti pagal 2007-
			Pagirių nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas	Pagirių nuotekų ir vandentiekio tinklų	2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
				išplėtimas	
			Paobelio nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas	Paobelio nuotekų ir vandentiekio tinklų	
				išplėtimas	
69.	2007-10-19	2007/124/A/P/LT	Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio rajono prioritetiniams objektams		
			Upytės VGI		Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų,
					darbus planuojama vykdyti pagal 2007-
					2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
72.	2006-10-11	2006/55/A/P/LT	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
				Tauragės II etapo vandentiekio ir nuotekų tinklų pirkimo blokas Tauragės II etapo nuotekų tinklų renovacijos pirkimo blokas	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
74.	2006-10-11	2006/53/A/P/LT	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje		
			Vandens gerinimo įrenginių ir gręžinių statyba Vainute	Vandens gerinimo įrenginių ir gręžinių statyba Vainute	
			Nuotekų tinklo išplėtimas ir renovacija, įskaitant siurbines Ž. Naumiestyje	Žemaičių Naumiesčio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	
			Vandentiekio tinklo išplėtimas ir renovacija Ž. Naumiestyje		Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Nuotekų tinklo išplėtimas ir renovacija, įskaitant siurbines Juknaičiuose	Valymo įrenginių rekonstrukcija, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statyba Juknaičiuose	
			Vandentiekio tinklo išplėtimas ir renovacija Juknaičiuose		
			Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Juknaičiuose		
			Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Vikičiuose	Vilkyčių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	
76.	2006-10-11	2006/51/A/P/LT	Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje		
			Vandens gerinimo įrenginių ir gręžinių statyba Darbėnuose	Darbėnų VGĮ statyba	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
78.	2007-08-30	2007/110/A/A/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Anykščių rajono savivaldybėje		
			VGĮ statyba Svėdasuose	Vandens gerinimo įrenginių statyba Svėdasų mstl. Anykščių raj.	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
80.	2007-08-30	2007/111/A/J/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Jonavos rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Jonavos tinklai - nuotekų tinklų renovacija Geležinkelio g. (pagal geležinkelį)	Jonavos miesto nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija	
			Jonavos miesto Žeimių ir Chemikų g-ėse. renovuojama nuotekų sistemos tinklų		
			Liepių k. nuotekų valymo įrenginių renovacija	Liepių nuotekų valyklos rekonstrukcija	
			Jonavos m. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	
			Čičinų k. nuotekų siurblinės renovacija, NVĮ renovacija, nuotekų sistemos plėtra, vandentiekio tinklų renovacija.	Čičinų nuotekų valyklos rekonstrukcija Čičinų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	
			Šilų k. nuotekų siurblinės renovacija, NVĮ renovacija, nuotekų sistemos plėtra	Šilų nuotekų valyklos rekonstrukcija Šilų kaimo nuotekų tinklų plėtra	
			Kuigalių k. nuotekų siurblinės renovacija, nuotekų sistemos plėtra	Kuigalių kaimo nuotekų tinklų plėtra	
			Žeimių k. nauji nuotekų tinklai 0,8 km, vandentiekio tinklų renovacija, NVĮ rekonstrukcija	Žeimių nuotekų valyklos rekonstrukcija Žeimių miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Ruklos m. nuotekų tinklų renovacija, vandentiekio tinklų renovacija	Ruklos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija	
			Šveicarijos k. vandentiekio tinklų renovacija, naujų tinklų tiesimas	Šveicarijos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir vandentiekio rekonstrukcija	
			Bukonių k. gręžinio renovacija, naujos vandentiekio linijos tiesimas, nuotekų tinklų renovacija	Bukonių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija	
			Užusalių k. nauji nuotekų tinklai, vandentiekio tinklų renovacija, gręžinio rekonstrukcija. NVĮ rekonstrukcija	Užusalių nuotekų valyklos rekonstrukcija Užusalių vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija	
			Panoterių k. gręžinio renovacija, nuotekų tinklų plėtra	Panoterių miestelio nuotekų tinklų plėtra	
81.	2007-08-30	2007/114/A/M/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Molėtų rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Giedraičiuose Nuotekų tinklai Giedraičiuose Vandentiekio tinklai Giedraičiuose VGĮ su gręžinio statyba Giedraičiuose Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Atlantoje-Naujasodyje Nuotekų tinklai Alantoje -Naujasodyje Vandentiekio tinklai Alantoje -Naujasodyje Naujų VGĮ ir gręžinių statyba Alantoje -Naujasodyje NVĮ rekonstrukcija Inturkėje Nuotekų tinklai Inturkėje Vandentiekio tinklai Inturkėje Naujo VGĮ su gręžiniu statyba Inturkėje	Alantos nuotekų valyklos rekonstrukcija Giedraičių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija bei nuotekų siurblinės rekonstrukcija Giedraičių vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandens gręžinio įrengimas Alantos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija bei nuotekų siurblinės rekonstrukcija Naujasodžio nuotekų tinklų plėtra ir renovacija bei nuotekų siurblinės rekonstrukcija Alantos vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandens gręžinio įrengimas Naujasodžio vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandens gręžinio įrengimas Inturkės nuotekų valyklos rekonstrukcija Inturkės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija bei nuotekų siurblinės rekonstrukcija Inturkės vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandens gręžinio įrengimas	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
82.	2007-08-30	2007/117/A/S/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje Vandens tiekimo gręžinio kapitalinis remontas Kernavės m.	Kernavės miestelio vandens gręžinio rekonstrukcija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
83.	2007-08-30	2007/119/A/S/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Švenčionių rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Nugeležinimo stotis su įrenginiais Švenčionių m. Vandenvietės rekonstrukcija Arnionių g. (vienas naujas gręžinys) ir vieno gręžinio renovacija Pabradės m.	Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Švenčionių m. Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Pabradės m. Vilniaus g., Švenčionių r.	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
84.	2007-08-30	2007/116/A/U/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ukmergės rajono savivaldybėje		
			VGĮ statyba, gręžinio statyba Lyduokių gyv.	Vandens gerinimo įrenginių, gręžinių projektavimas ir statyba Žemaitkiemio, Veprių mstl. ir Valų k., Ukmergės r.	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
86.	2007-08-30	2007/118/A/V/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Vilniaus rajono savivaldybėje <i>Didžiosios Kabiškės</i>		
			Nauji VGĮ	Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba D. Kabiškių k. Vilniaus r.	
			Nauji nuotekų tinklai Siurblinė	Nuotekų tinklų statyba D.Kabiškių k. Nemenčinės sen., Vilniaus r.	
			Marijampolis		
			Gręžinių rekonstrukcija	Vandens gręžinių įrengimas Marijampolio k. Vilniaus r. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Marijampolio k. Vilniaus r	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Nuotekų įrenginiai		
			Nauji vandentiekio tinklai	Vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų siurblinės statyba	
			Nauji nuotekų tinklai	Marijampolio k. Marijampolio sen., Vilniaus r.	
			Siurblinė		
87.	2007-12-28	V/2007/V64	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Vilniaus miesto savivaldybėje		
			Kuprioniškės (Naujų vandentiekio tinklų paklojimas)	Vandentiekio tinklų renovacija ir naujų vandentiekio tinklų statyba Kuprijoniškėse	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Pagiriai (Naujų vandentiekio tinklų paklojimas, vandentiekio siurblinė, naujų nuotekų tinklų paklojimas, nuotekų siurblinės)	Vandentiekio, nuotekų tinklų bei įrenginių nauja statyba Pagiriuose (Specialaus plano ribose)	
			Vandentiekio ir nuotekynės tinklų plėtra Pilaitės šiaurės dalies kryptimi (naujų vandentiekio tinklų paklojimas, naujų nuotekų tinklų paklojimas)	Vandentiekio bei nuotekų tinklų nauja statyba Šiaurinės Pilaitės dalyje	
			Bukčių vandentiekio stoties gerinimo įrenginiai pastatymas su vandentiekio stoties rekonstrukcija (galingumas numatant plėtrai Pilaitės šiaurės dalies kryptimi) (Nuotekų tinklų renovacija Lazdynėliuose)	Bukčių vandentiekio stoties gerinimo įrenginiai pastatymas su vandentiekio stoties rekonstrukcija (galingumas numatant plėtrai Pilaitės šiaurės dalies kryptimi) (Nuotekų tinklų renovacija Lazdynėliuose)	
88.	2007-08-30	2007/109/A/V/LT	Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Visagino miesto savivaldybėje		
			VGĮ rekonstrukcija: filtravimo salės rekonstrukcija, pramoninio vandens siurblinės rekonstrukcija; bendras vandenvietės įrenginių dispečerizacijos sistemos įdiegimas; gręžinių rekonstrukcija	Vandens gerinimo įrenginių ir gręžinių rekonstrukcija bei nuotekų siurblinių dispečerizacija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
			Nuotekų siurblinės dispečerizacijos sistemos įdiegimas		
			Magistralinių vandentiekio tinklų renovacija		
			Miesto vandentiekio skirstomųjų tinklų renovacija		
			Miesto vidinių kanalizacijos tinklų renovacija	Visagino miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija	
			Magistralinių kanalizacijos tinklų renovacija		
91.	2006-11-27	2006/71/A/P/LT	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Pakruojo rajono savivaldybėje		
				Linkuvos miesto gręžinio renovacija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
93.	2006-11-27	2006/72/A/Š/LT	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje		

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
			Kužių mstl. VGI, Meškuičių mstl. VGI, Šilėnų VGI, Bubių VGI, Paringuvio VGI, Vinkšnėnų VGI, Verbūnų VGI, Bazilionų VGI Ringuvėnų, Drąsučių VGI Vandentiekio ir nuotekų tinklai Micaičiuose, Ringuvėnuose, Drąsučiuose, Bazilionuose, Smilgiuose, Gedinčiuose, Žarėnuose, Paringuvyje, Aukštelkėje Paringuvio ir Gedinčių NVI Aleksandrijos VGI	Vandens gerinimo įrenginių statyba Šiaulių rajone Bubių vandens gerinimo įrenginių statyba Drąsučių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Micaičių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Aukštelkės vandentiekio tinklų plėtra Paringuvio vandentiekio tinklų plėtra Bazilionų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Ringuvėnų vandentiekio tinklų prijungimas prie Kuršėnų vandentiekio tinklų Žarėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Gedinčių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Smilgių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Paringuvio ir Gedinčių nuotekų valyklų rekonstrukcija Aleksandrijos vandens gerinimo įrenginių statyba	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.
94.	2006-12-27	2006/95/A/S/LT	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams	Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba Esamų nuotekų perpumpavimo siurblinių Javų g., Radviliškio g, Aerouosto g. Šiauliuose ir Rėkyvos km., Šiaulių raj. rekonstrukcija.	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.

Eil. Nr.	Sutarties data	Sutarties Nr.	Sutarties pavadinimas / užduotys pagal tech. specifikaciją	Parengti pirkimo dokumentai	Komentarai
				Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Pabalių gyvenamajame rajone Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Šiaulių mieste	
95.	2006-11-22	2006/65/A/A/LT	Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės rajono savivaldybei		
			Ventos VGI	Ventos m. vandens ruošyklos rekonstrukcija	Skyrus lėšas iš ES struktūrinių fondų, darbus planuojama vykdyti pagal 2007-2013 m. arba 2014-2020 m. programą.

Šaltinis – APVA

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
„Parama Sanglaudos fondo
aplinkos apsaugos projektų
parengimui“
5 priedas



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
Finansinio audito 7-ajam departamentui

2012-04-30 Nr. (18.29.2-01)-6K-1203992

**DĖL SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO NR. 2001/LT/16/P/PA/002 GALUTINĖS
ATASKAITOS IR GALUTINIO MOKĖJIMO PARAIŠKOS PATEIKIMO**

Siunčiame Jums Finansų ministerijos (Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos) patvirtintos galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai gauti iš Sanglaudos fondo galutinę išmoką projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Parama Sanglaudos fondo aplinkos projektų parengimui“ (toliau – projektas) išlaidoms kompensuoti kopiją kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūros (Sanglaudos fondo įgyvendinančiosios institucijos) patvirtinta projekto galutinės ataskaitos kopija.

PRIDEDAMA:

1. Galutinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai kopija, 23 lapai.
2. Projekto galutinės ataskaitos kopija, 1 egzempliorius.

Finansų viceministras

Aloyzas Vitkauskas

Dovilė Alijošaitė, tel. 2 199 389

BA_VK_2001PA01_0240

Brazdėtinė pašta
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas finmin@finmin.lt
<http://www.finmin.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 288601650

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo (ISPA)
projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
„Parama Sanglaudos fondo
aplinkos apsaugos projektų
parengimui“
6 priedas

Projekto galutinio mokėjimo paraiška ir išlaidų ataskaita

**CERTIFICATE AND STATEMENT OF EXPENDITURE AND APPLICATION FOR
PAYMENT**

EUROPEAN COMMISSION

Cohesion Fund

(Final certificate and statement of expenditure and application for payment)

Name of project: Support to the Project Preparation Activities for Environment Projects

Commission Decision No 2001/LT/16/P/PA/002 of 26/10/2001

Commission Reference (CC1 No) 2001/LT/16/P/PA/002

National reference _____ (if any)

CERTIFICATE

I, the undersigned Mr. Aloyzas Vitkauskas, Vice-Minister of the Ministry of Finance, representing the paying authority designated by¹ the Government of the Republic of Lithuania Resolution No. 1026 on the Administration of Assistance from the European Union's Cohesion Fund in Lithuania of 24 August 2001 (Official Gazette No. 74-2596, 2001, 2004, No. 87-3483, 2008), hereby certify that all eligible expenditure included in the attached statement, representing the contributions of the Cohesion Fund and national funding, was paid in line with the progress of the project

after²:

2	6	1	0	2	0	0	1
d	d	m	m	y	y	y	y

 and amounts to:

30,092,991.73	EUR
(exact amount to two decimal places)	

The attached statement of expenditure broken down by category of expenditure, and by project in the case of a group of projects, covers expenditure up to

3	1	1	2	2	0	1	0
d	d	m	m	y	y	y	y

 (dd/mm/yyyy)

and is an integral part of this certificate, as is the accompanying report on progress of the project compared with plans.

I also certify that the project is making satisfactory progress towards completion in accordance with the objectives and that the information given in the progress report is correct.

¹ Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article 13(1) and (4) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, with appropriate references and the date.

² Starting date for eligibility of expenditure under the decision.

1

I further certify that the project is being implemented in accordance with the terms of the decision and in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 1164/94, in particular as regards:

1. compliance with the provisions of the Treaty and instruments adopted under it and with Community policies, in particular the rules on protection of the environment, transport (including trans-European networks), competition, and the award of public contracts (Article 8 of Regulation (EC) No 1164/94);
2. application of management and control procedures to the project, in particular to verify the reality of expenditure claimed and the proper execution of the project in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1386/2002 and to prevent, detect and correct irregularities, pursue fraud, and recover unduly paid amounts (Article 12 of Regulation (EC) No 1164/94 and Articles G and H of Annex II thereto).

In accordance with Article G(3) of Annex II to Regulation (EC) No 1164/94, the supporting documents are and will continue to be available for a minimum period of three years following payment of the balance by the Commission.

I certify that:

1. the statement of expenditure is accurate and results from accounting systems based on verifiable supporting documents;
2. the statement of expenditure and the application for payment take account of any recoveries made and interest received thereon;
3. details of the underlying transactions are recorded, where possible, on computer files and are available on request to the Commission departments responsible.

Date

3	0	0	4	2	0	1	2
d	d	m	m	y	y	y	y

 (dd/mm/yyyy)


ALOYZAS VITKAUSKAS
Vice-Minister of the Ministry of Finance
Name in capitals, stamp, position and signature of competent authority



2012-04-30

2



2012-04-30

Statement of expenditure incurred in the project³
 Reference No (CCI code – Code commun d'identification): 2001/LT/16/P/P4/002
 Name of project: *Support to the project preparation activities for ISPA environment projects*
 Date: 31/12/2010

Category of expenditure	Total expenditure incurred to date (between 26/10/2001 ⁴ and 31/12/2010)	Expenditure certified in present declaration ⁷	Total expenditure planned (initial budget)	Expenditure incurred to date, as proportion of initial budget (%)	Estimated expenditure still required to complete measure
1. Planning					
2. Land acquisition					
3. Site preparation					
4. Building and construction					
5. Equipment					
6. Technical assistance ⁶	30,092,991.73	6,924,165.97	27,804,148.43	108.23	0.00
7. Publicity ⁵					
8. VAT or equivalent					
9. Other (contingencies, reserves)	0.00	0.00	1,025,851.57	0.00	0.00
TOTAL	30,092,991.73	6,924,165.97	28,830,000.00	104.38	0.00

³For decisions on groups of projects, expenditure must be broken down by projects, except where the expenditure is common to the group, as it is in the case of technical assistance or publicity.

⁴Starting date for eligibility of expenditure.

⁵Under Decision 96/445/EC (OJ L 188, 27.7.1996, p. 47).

⁶EUR 2,372,510.21 exceeding Financing memorandum was paid by Final Beneficiary during the period of 26/10/2001 - 31/12/2010.

⁷Expenditure amounting to EUR 135,546.47 under agreement No. TUMINAS-07-ter-ISPA-SAOENV was deducted from this payment application (see Annex A1 and Annex D).



3

Annex to statement of expenditure: recoveries effected since the last certified statement of expenditure and included in the present statement of expenditure

Amount ordered to be recovered	N.A.
Debtor	N.A.
Date of issue of recovery order	N.A.
Authority which issued recovery order	N.A.
Date of recovery	N.A.
Amount recovered	N.A.

4



Ataskaita apie valstybinio audito rezultatus kontrolė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

2012-06-302012-04-30

Enhancing Measurement: Modeling Language Use

2

2017
Modern Capitalism

Psychology Department, University of Illinois, Urbana, Illinois

19

Automa Capitalism

[illegible][illegible]

2012-06-30



Financijer memorandum Nr. 2001/11/16/P/P.002, potvrditima 2001/10/26

SU PROYECTO: SUS LUISIOS SPECIAL LOSIOS SALVAGOS (8 FINANSINIO MEMORANDUM0 STRADIP'SNIS)

1. Eurocor Kaitiāla nels nurelca vācēlki finanšine namu projektui ievēvadīni, iei projektas vāc īrētās i celmoisimū finansanti finansanti projektū sarašā, nurodva i priede

Solve the problem.

Capitulum

A1 PRIEDAS

GAUTŲ SĄSKAITŲ IR MOKĖJIMŲ PAGAL RANGOVUS SUVESTINĖ

Projekto pavadinimas: *Parama Sanglaudos fondo galvystės vystymui*
 Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PA002, patvirtintas 2001/10/26

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "COWI Lietuva" Nr. 2006/31/A/P/LT (paslaugos)	206012A-3-Sv	2009.12.03	2009.12.23	6.573,62	Gautinis mokėjimas
			2009.12.23	1.160,05	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	206012A-3-V	2009.12.03	2009.12.28	191.706,55	Gautinis mokėjimas
			2009.12.28	33.830,57	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	206012A-4-S	2009.12.03	2009.12.28	38.711,92	Gautinis mokėjimas
			2009.12.28	6.831,52	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	206012A-4-U	2009.12.03	2009.12.28	22.715,20	Gautinis mokėjimas
			2009.12.28	4.008,56	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2009.12.02	2009.12.30	100.685,70	Tarpinis mokėjimas
			2010.02.11	47.843,08	Sanglaudos fondo dalis
			2009.12.28	49.242,91	Valstybės biudžeto dalis
UAB "Ekoprojektas" Nr. 2006/33/A/P/LT (paslaugos)	4	2010.09.18	2010.10.05	37.292,32	Gautinis mokėjimas
			2010.10.05	12.430,84	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4	2010.08.30	2010.10.15	19.803,85	Gautinis mokėjimas
			2010.10.15	6.691,28	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4	2010.09.01	2010.11.25	15.509,15	Gautinis mokėjimas
			2010.11.25	2.716,91	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4	2010.12.28	2010.12.31	33.658,67	Gautinis mokėjimas
					Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Sociumo projektavimo studija" Nr. 2006/44/A/P/LT (paslaugos)	4	2010.12.28	2010.12.31	182.662,36	Tarpinis mokėjimas
					Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4	2010.12.28	2010.12.31	32.234,54	Tarpinis mokėjimas
					Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3_KR	2008.10.23	2009.11.16	1.824,24	Tarpinis mokėjimas
			2009.11.16	344,91	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3_V	2008.10.23	2009.11.16	18.638,42	Tarpinis mokėjimas
			2009.11.16	6.212,81	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3_KV	2008.12.24	2009.11.16	6.830,79	Tarpinis mokėjimas
			2009.11.16	2.276,93	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3_M	2008.10.23	2009.11.16	27.819,48	Tarpinis mokėjimas
			2009.11.16	9.273,18	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "SWECO BNG ESPI" Nr. 2005/9/A/P/LT (paslaugos)	5354-734	2009.08.17	2009.11.16	20.634,78	Gautinis mokėjimas
			2009.11.16	6.878,21	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	5354-735	2009.08.17	2009.11.16	18.322,10	Gautinis mokėjimas
			2009.11.16	6.107,36	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	5354-756	2009.08.17	2009.11.16	4.917,31	Gautinis mokėjimas
			2009.11.16	1.835,10	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4_KR	2008.10.23	2009.11.16	140,79	Gautinis mokėjimas
			2009.11.16	46,93	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Ekoprojektas" Nr. 2006/48/A/P/LT (paslaugos)	3	2009.12.02	2010.03.30	110.618,21	Tarpinis mokėjimas
			2010.03.30	19.526,30	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2010.11.25	2010.12.20	20.337,92	Gautinis mokėjimas
			2010.12.20	3.671,62	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis

A1 PRIEDAS

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "SWECO Lietuva" Nr. 2006/100/A/R/LT (paslaugos)	657-1010	2010.06.30	2010.08.12	142.290,31	Gautinis mokėjimas
			2010.08.12	25.110,94	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Gairija" Nr. 2005/10/A/P/LT (paslaugos)	1-T-4	2009.10.09	2009.11.12	47.320,94	Gautinis mokėjimas
			2009.11.12	7.646,48	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	1-3	2009.10.06	2009.11.12	34.578,78	Gautinis mokėjimas
			2009.11.12	6.102,14	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2009.10.14	2009.12.28	17.888,99	Gautinis mokėjimas
			2009.12.28	3.143,36	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	2-3	2010.12.13	2010.12.30	16.269,54	Gautinis mokėjimas
			2010.12.30	2.871,16	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Gairija" Nr. 2005/12/A/P/LT (paslaugos)	2005/12-2	2010.12.27	2010.12.31	54.738,74	Tarpiniai ir gautiniai mokėjimai
			2010.12.31	6.659,78	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	2005/12-3	2010.12.27	2010.12.31	179.418,85	Tarpiniai ir gautiniai mokėjimai
			2010.12.31	31.862,30	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2009.11.12	2009.12.09	52.777,37	Gautinis mokėjimas
			2009.12.09	9.313,66	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2009.11.12	2009.12.09	30.489,33	Gautinis mokėjimas
			2009.12.09	5.164,97	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Greenrij/Carl Bro" Nr. 2007/113/A/U/LT (paslaugos)	3	2009.11.24	2009.12.21	24.667,16	Gautinis mokėjimas
			2009.12.21	4.355,83	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	4	2010.12.16	2010.12.31	15.376,58	Gautinis mokėjimas
					Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	UAB "Patriarka" Nr. 2007/125/A/K/LT (paslaugos)	2007/125/A/K.LT-3	2010.02.02	348.562,05	Gautinis mokėjimas
			2010.07.08	61.510,95	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	UAB "Hidroprojektas" Nr. 2007/123/A/P/LT (paslaugos)	3	2009.08.13	87.880,71	Gautinis mokėjimas
			2009.11.23	15.511,89	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	UAB "Projekto gama" Nr. V/2007/V64 (paslaugos)	3	2010.10.18	448.778,70	Gautinis mokėjimas
			2010.11.24	79.129,65	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
UAB "Hidroterra" Nr. 2008/131/A/P/LT (paslaugos)	2	2009.12.09	2010.03.08	67.354,02	Gautinis mokėjimas
			2010.03.08	11.886,01	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis
	3	2010.07.21	2010.09.03	67.359,20	Gautinis mokėjimas
			2010.09.03	11.886,01	Sanglaudos fondo dalis
					Valstybės biudžeto dalis

A1 PRIEDAS

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "Patvanka" Nr. 2066/80/A/LT (paslaugos)	1	2010.10.04	2010.11.15	86.175,34	Tarpiniai ir galutinai mokėjimai už 2006 m. gruodžio mėn. - 2009 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.11.15	18.297,42	Valstybės biudžeto dalis
UAB "COWI Baltic" Nr. 2066/55/V/LT (paslaugos)	206132**	2006.04.32	2006.12.07	41.842,50	Už edifikacines konsultacijas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2008.02.08	5.143,50	Sąglaudos fondo dalis
			2006.12.11	13.947,50	Valstybės biudžeto dalis
			2008.02.20	1.714,50	Valstybės biudžeto dalis
UAB "Patvanka" Nr. 2065/20/A/P/LT (paslaugos)	1-2	2010.11.12	2010.12.29	235.394,47	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.29	41.580,19	Valstybės biudžeto dalis
	2065/20/A/P/LT-3	2010.11.15	2010.12.17	36.124,59	Galutinis mokėjimas už 2006 m. lapkričio mėn. - 2010 m. spalio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.17	2.845,52	Valstybės biudžeto dalis
	2-2	2010.11.15	2010.12.21	27.424,12	Tarpiniai mokėjimai už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. spalio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.21	4.839,55	Valstybės biudžeto dalis
	3-2	2010.11.15	2010.12.29	60.953,43	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. spalio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.29	10.756,49	Valstybės biudžeto dalis
	4-3	2010.11.15	2010.12.29	7.729,06	Galutinis mokėjimas už 2007 m. rugpjūtį mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.29	1.304,11	Valstybės biudžeto dalis
UAB "Patvanka" Nr. 2065/21/A/P/LT (paslaugos)	2-2	2010.12.22	2010.12.31	46.945,96	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.31	8.284,58	Valstybės biudžeto dalis
	3-2	2010.12.22	2010.12.31	47.758,35	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.31	8.427,94	Valstybės biudžeto dalis
	4-2	2010.12.22	2010.12.31	101.646,50	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.31	17.937,61	Valstybės biudžeto dalis
	5-2	2010.12.22	2010.12.31	18.999,40	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.31	10.404,59	Valstybės biudžeto dalis
	2065/21/A/P/LT-2	2010.12.22	2010.12.31	163.683,10	Galutinis mokėjimas už 2005 m. spalio mėn. - 2010 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas Sąglaudos fondo dalis
			2010.12.31	28.883,25	Valstybės biudžeto dalis
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/79/A/LT (paslaugos)	650-1A	2006.12.19	2006.12.22	173.772,01	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	650-2A	2008.12.29	2010.02.19	31.724,50	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/84/A/LT (paslaugos)	651-1K	2006.12.19	2006.12.22	113.531,05	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	651-2K	2008.12.29	2010.10.22	14.191,38	Tarpiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	651-7S1	2009.07.14	2010.02.19	15.446,74	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/78/A/D/LT (paslaugos)	649-1D	2006.12.19	2006.12.22	47.497,48	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	649-2D	2008.12.21	2010.08.07	29.186,01	Tarpiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	649-7Z6	2009.05.26	2010.10.22	24.035,23	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/87/A/LT (paslaugos)	652-1S	2006.12.19	2006.12.22	99.082,40	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	652-4RT	2009.05.29	2010.10.22	30.271,40	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***

A1 PRIEDAS

Rangovas / Paslaugų teikėjas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos data	Mokėjimo data	Suma, EUR	Pastabos
UAB "Tilg eksperty centras" Nr. 2066/80/A/LT (paslaugos)	1-Tr	2006.12.21	2006.12.29	137.854,48	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	2-Tr	2008.12.29	2010.10.25	47.310,39	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Tilg eksperty centras" Nr. 2066/82/A/LT (paslaugos)	1-EI	2006.12.21	2006.12.29	148.226,01	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	2-EI	2008.12.25	2009.05.19	120.209,31	Tarpiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	3-EI	2009.08.27	2010.04.07	59.756,37	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/102/A/V/LT (paslaugos)	1V	2006.12.28	2006.12.29	191.149,21	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	2V	2008.12.22	2009.02.24	119.468,25	Tarpiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	659/862	2009.12.18	2010.10.20	28.469,65	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Gairija" Nr. 2066/53/A/P/LT (paslaugos)	53-01	2006.12.22	2006.12.29	123.609,82	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	53-2	2010.12.22	2010.12.30	100.182,86	Galutinis mokėjimas už 2006 m. spalio mėn. - 2010 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Gairija" Nr. 2066/56/A/P/LT (paslaugos)	56-01	2006.12.04	2006.12.27	130.143,65	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	56-2	2010.12.09	2010.12.30	152.053,99	Galutinis mokėjimas už 2006 m. spalio mėn. - 2010 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Gairija" Nr. 2066/51/A/P/LT (paslaugos)	51-01	2006.12.04	2006.12.27	154.830,80	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	51-2	2009.12.28	2010.10.23	56.893,59	Galutinis mokėjimas už 2006 m. spalio mėn. - 2009 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Gairija" Nr. 2066/54/A/P/LT (paslaugos)	54-01	2006.12.08	2006.12.27	66.913,81	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	54-2	2010.01.05	2010.04.07	74.717,33	Galutinis mokėjimas už 2006 m. spalio mėn. - 2009 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "SWECO BKG" Nr. 2066/65/A/LT (paslaugos)	665-1A	2006.12.11	2006.12.20	93.836,89	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	665-2A	2008.12.29	2010.05.07	58.648,05	Tarpiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	645-728	2009.08.26	2010.05.03	37.350,81	Galutinis mokėjimas už suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
UAB "Carl Bro" Nr. 2066/67/A/M/LT (paslaugos)	1	2006.12.07	2006.12.28	140.855,72	Avansinis mokėjimas (40% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis***
	2	2007.10.29	2007.12.20	88.034,86	Tarpiniai mokėjimai už 2006 m. lapkričio mėn. - 2007 m. spalio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	3	2008.08.12	2008.09.19	88.034,83	Tarpiniai mokėjimai už 2007 m. lapkričio mėn. - 2008 m. lippos mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
	4	2010.02.19	2010.10.22	23.044,98	Galutinis mokėjimas už 2008 m. rugpjūtį mėn. - 2009 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas Valstybės biudžeto dalis***
ALANET GLOBAL Nr. TUMINAS-07-ser-IPSA-SAG/ENV			2012.03.15	-135.546,47	Avansinis mokėjimas (30% sutarties kainos) Valstybės biudžeto dalis****
Iš viso A1 priede				6.924.165,07	

** Mokėjimai nebavo deklaruoti mokėjimo paraiškose Europos Komisijai.

*** Finansiniai memorandumai pateikti biudžeto viršijanti dalis, finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Mokėjimai nebavo deklaruoti mokėjimo paraiškose Europos Komisijai.

**** Vertinamasis finansinių memorandumų lėšų skydė UAB „Auditorijos vadybos“, tačiau vadovaujantis 2012 m. sausio 31 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012) 629 final UAB „Auditorijos vadybos“ skolinis iliaškų dalis yra netekusios finansuoti projektą iliaškų, todėl šio mokėjimo paraiškose jos atsisakė ir bendros deklaracijos neturėjo.

***** 159.195,20 EUR buvo deklaruoti antrojo tarpinio mokėjimo paraiškose Europos Komisijai, tačiau šis mokėjimas šioje ataskaitoje nėra komponentai nakties iliaškų tikamumo finansuoti projektui daliai (t. y. iki 2004-12-28, kuri patvirtinta Europos Komisijos sprendimu Nr. R(2004)5882), todėl 23.648,73 EUR buvo atimti iš antrojo tarpinio mokėjimo paraiškose deklaracijos sumos, o 135.546,47 EUR yra atimami iš galutinio mokėjimo paraiškose deklaracijos sumos.

C PRIEDAS

Projekto pavadinimas: *Parama Sanglaudos fondo aplinkosaugos projektų parengimui*

Finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PA/002, patvirtintas 2001/10/26

NACIONALINIŲ IR/ARBA EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ ATLIKŲ PATIKRINIMŲ IR ATRANKINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADOS BEI REKOMENDACIJOS

2004-08-06 iki 2005-07-21. Patikrinimą atliko Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Audito metu vertinta, ar projekto komponentai įgyvendinami tinkamai ir lėšos panaudojamos nustatytiems tikslams pasiekti. Buvo pateiktos šios rekomendacijos:

1. Peržiūrėti projekto komponento „Atliekų tvarkymo projektų ekspertizė“ finansavimo teisėtumą pastebėtos išlaidų tinkamumo rizikos aspektu.
 2. Peržiūrėti projekto komponentų „Pavyzdinių konkurso dokumentų parengimas atliekų surinkimo konkursams“ ir „Druskininkų vandensvalos sistemos modernizavimo ir rekonstrukcijos techninio projekto ir konkurso dokumentų parengimas tinklų rekonstrukcijai“ finansavimo teisėtumą pastebėtos išlaidų tinkamumo rizikos aspektu.
 3. Projekto komponentų sąrašą keisti remiantis dokumentuotais argumentais ir gavus raštišką Europos Komisijos (toliau – EK) pritarimą.
 4. Skirtinguose Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) dokumentuose suvienodinti projekto komponentų pavadinimus.
 5. APVA nuostatus paskelbti Valstybės žiniuose.
 6. Patikslinti finansų kontrolieriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, atitinkamai redaguoti APVA procedūrų vadovą. Atskirti rengimo ir kontrolės visų siunčiamų ataskaitų funkcijas.
 7. Papildyti APVA procedūrų vadove nustatytas procedūras dėl audito ir patikrų ataskaitose pateiktų pastabų, rekomendacijų vykdymo, t. y. nustatyti laikotarpį, per kurį nuo audito ar patikrinimo ataskaitos gavimo turi būti parengtas ir patvirtintas rekomendacijų vykdymo planas, nustatyti pareigybę, atsakingą už veiksmų plano sudarymą ir rekomendacijų vykdymo kontrolę. APVA vadovybei užtikrinti, kad rekomendacijos būtų vykdomos tinkamai ir laiku.
 8. APVA skyrių nuostatus patvirtinti direktoriaus įsakymu.
- Į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta. Buvo parengti rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo planai, kuriuose numatyti konkretūs veiksmai ir terminai rekomendacijų vykdymui. Pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

2006-10-23. Patikrinimą atliko EK. Pateiktos išvados ir rekomendacijos:

1. Dviejų APVA administruojamų paslaugų pirkimo sutarčių atvejais (viena iš jų priklauso projektui Nr. 2001/LT/16/P/PA/002) ekspertų kvalifikacija nebuvo įvertinta vertinimo etape. Jų gyvenimo aprašymai (CV) nebuvo pateikti pasiūlymuose; iš konkurso dalyvio tebuvo pareikalauta įsipareigoti pasamdyti reikiamus ekspertus.
 2. Visų patikrintų statybų, priežiūros ir projektavimo sutarčių atvejais konkurso dalyviai privalėjo pateikti tam tikrus sertifikatus. Reikalavimai turėti Lietuvoje išduotus sertifikatus tuo metu, kai teikiami pasiūlymai, galėtų atgrasyti užsienio bendroves nuo ketinimo dalyvauti konkurse.
 3. Visų paslaugų sutarčių, vertintų pagal didžiausios ekonominės naudos kriterijų, atvejais buvo pastebėta, kad sutarties sudarymo kriterijai, pagal kuriuos vertinama pasiūlymų kokybė, yra bendro pobūdžio.
 4. Penkiose iš septynių auditorių patikrintų paslaugų pirkimo konkursų taikytas sudarymo kriterijus buvo mažiausia pasiūlymo kaina. Toks sutarties pasirašymo kriterijus gali būti pagrįstai naudojamas tuomet, kai vertintojų gairės yra pakankamai aiškios ir išsamios, jose yra nurodytas reikiamas ekspertų įnašas arba aiškia apibrėžti rezultatai, tačiau situacija ne visada buvo tokia.
- Į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta. Buvo parengti rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo planai, kuriuose numatyti konkretūs veiksmai ir terminai rekomendacijų vykdymui. Pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

2008-10-06 iki 2008-11-20. Patikrinimą atliko Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba. Buvo atliktas projekto deklaruojamų tinkamų finansuoti lėšų atrankinis patikrinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitoje Nr.4-4-(2)-08-26 pateikta rekomendacija – APVA laikytis sutartyse nustatytų rangovo sąskaitų apmokėjimo terminų bei kontroliuoti projekto įgyvendinimą. Minėtą rekomendaciją sąlygojo dėl žmoniškųjų išteklių stokos atsiradę vėlavimai. Rekomendacija įgyvendinama nuolat, nes atsižvelgiant į darbų apimtį yra laikomasi APVA 2004-2006 m. procedūrų vadove nustatytų procedūrų ir terminų.

2009-10-27 iki 2009-10-28. Patikrinimą atliko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentas. Pateiktos išvados ir rekomendacijos:

1. Papildyti procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrį „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ projektavimo, statybos darbų techninės priežiūros ir techninės paramos sutarčių įgyvendinimo (pažangos) galutinės ataskaitų rengimo, teikimo ir tvirtinimo procedūra.
2. Procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrio „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ dalyje „Galutinė ataskaita“ rekomenduotina nurodyti Europos Sąjungos teisės aktus, konkrečius galutines ataskaitos tikrinimo objektus, patikslinti galutinės ataskaitos mokėjimo, vadovaujančiam ir tarpinei institucijoms teikimo terminą. Patikslinti teiginį dėl projekto užbaigimo deklaracijos teikimo atitinkamoms institucijoms.
3. Užtikrinti patikros procedūrų efektyvumą, visuose patikros lapuose pateiktas lentelės papildyti vienu stulpeliu, skirtu klausimą patikrinusio asmens parašui, kad būtų užtikrintas dvigubos kontrolės principas.
4. Procedūrų vadove aprašyti pažeidimų nustatymo, tyrimo, šalinimo, registravimo ir prevencijos procedūras, atitinkančias galiojančių teisės aktų nuostatas, ir užtikrinti, kad APVA darbuotojai vadovautųsi šiomis procedūromis, atlikdami savo tiesiogines funkcijas.
5. Sekti teisės aktų, susijusių su Sanglaudos fondo lėšų administravimu, pasikeitimus ir atitinkamai pagal juos suderinti procedūrų vadovą.
6. Laikytis nutarimo Nr. 590 nuostatų ir visiems galutiniams paramos gavėjams, dėl kurių yra priimti sprendimai susigražinti netinkamas finansuoti lėšas, skaičiuoti dėsningus.
7. Priimti sprendimą dėl 148 850,62 lito susigražinimo įgyvendinant Sanglaudos fondo projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/013 „Vandensvalos įrenginių rekonstrukcija, nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų renovacija ir plėtra Radviliškyje“.
8. Laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 590 nuostatų ir per sprendime dėl lėšų susigražinimo nurodytą terminą galutiniam paramos gavėjui negrąžinus grąžintinių lėšų reikalavimo teisę į šią galutinio paramos gavėjo negrąžintą sumą per 60 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pabaigos perleisti Turto bankui pagal reikalavimo teisių perdavimo sutartį.
9. Laikytis Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių nuostatų ir registruoti visą su nustatytais (įtariamais) pažeidimais susijusią informaciją SFMIS.
10. Sukurti ir procedūrų vadove aprašyti naujų darbuotojų mokymo plano sudarymo ir veiksmų pagal šį planą atlikimo procedūras arba papildyti Naujo darbuotojo supažindinimo su darbu agentūroje formą (APVA procedūrų vadovo 1.8.9T priedas) nustatant, su kokiais dokumentais, teisės aktais, susijusiais su konkrečiomis darbuotojo atliekamomis funkcijomis, naujas darbuotojas turėtų būti supažindintas, po kelių dienų gali savarankiškai dirbti ir pan.
11. Papildyti procedūrų vadovą nuoroda į apskaitos taisykles ir programos vartotojo vadovą.
12. Patikslinti procedūrų vadovą pagal APVA rašte dėl patikros ataskaitos projekto pateiktą nuomonę dėl galimybės užtikrinti procedūrų vadovo nuostatas, kad „esant poreikiui, sistema veiksia dviem valiutom: eurais ir litais“, vykdymą.
13. Procedūrų vadove nustatyti ir aprašyti balanso ir kitų apskaitos ataskaitų sudarymo, jų spausdinimo periodiškumo ir kaupimo bei saugojimo tvarką. Užtikrinti šios tvarkos nuostatų vykdymą. Jei ši tvarka yra nustatyta kitame (-uose) dokumente (-uose), papildyti procedūrų vadovą atitinkama nuoroda.
14. Reglamentuoti ir aprašyti procedūrų vadove duomenų iš programos perkėlimo procedūras, užtikrinti perkeltų duomenų saugumą ir tinkamą audito seką.
15. Patikslinti programos vartotojo vadovo turinį pagal minėtame dokumente esamus operacijų ir duomenų registravimo programoje aprašymus, o patį programos vartotojo vadovą – trūkstamais programoje registruojamų operacijų aprašymais.
16. Patikslinti ir papildyti apskaitos taisykles pagal NFD 2008-10-21 rašte Nr. (18.9.4-01)-6K-0813286 (4 ir 6 punktai) ir šios patikros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.
17. Ištaisyti netikslumus šios ataskaitos 2.3.10.1.1 punkto 1 dalyje nurodytuose frazėse susijusiose su projekto 2004/LT/16/C/PE/002 antrosios tarpinės mokėjimo paraiškos 2 kintūs užregistruotais ir

1. pateiktas rekomendācijas buvo atzīvelgta. Buvo parengti rekomendāciju īgyvendinimo vykdymo planai, kuriuose numatyti konkrētūs veiksmāi ir termināi rekomendāciju vykdymāi. Pateiktos rekomendācijas buvo B dalies īgyvendintos.

1 pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta. Buvo parengti rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo planai, kuriuose numatyti konkretūs veiksmai ir terminai rekomendacijų vykdymui. Pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.



Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Sanglaudos fondo projekto
Nr. 2005/LT/16/C/PT/002 „IX
koridoriaus stočių kelių
prailginimas“
7 priedas

Projekto galutinė ataskaita

**Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
„Parama Sanglaudos fondo aplinkos
apsaugos projektų parengimui“**

GALUTINĖ ATASKAITA

2012 m. balandis



Projekto pavadinimas Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui
Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002
Dokumentas Galutinė ataskaita

Parengė: LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra

Direktorius patvirtina
Dainius Kazlauskas
Vardas ir pavardė, parašas

Patvirtino: LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra

Direktorius patvirtina
Vidmantas Varsavičius
Vardas ir pavardė, parašas





PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Vidmantas Vansavičius, LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas, tvirtinu, kad informacija, pateikta Galutinėje ataskaitoje yra teisinga, o atlikti darbai įvykdyti, remiantis sprendimu suteikti paramą ISPA/Sanglaudos fondo aplinkos investicijų projektui „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“, projekto registracijos numeris 2001/LT/16/P/PA/002.

LR aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros
direktoriaus pavaduotojas

Vidmantas Vansavičius



3



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. (8-5) 266 3961, faks. (8-5) 266 3662, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188402370

PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Aš, Aleksandras Spruogis, LR Aplinkos viceministras, tvirtinu, kad informacija, pateikta Galutinėje ataskaitoje yra teisinga, o atlikti darbai įvykdyti, remiantis sprendimu suteikti paramą ISPA/Sanglaudos fondo aplinkos investicijų projektui „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“, projekto registracijos numeris 2001/LT/16/P/PA/002.

Aplinkos viceministras

dr. Aleksandras Spruogis





TURINYS

TRUMPINIAI	25
BENDROJI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	26
1. ĮVADAS	27
1.1. ISPA/Sanglaudos aplinkosauginių projektų prigimtis	27
1.2. Projektų rengimas ES ISPA/Sanglaudos fondo finansavimui	29
1.3. Sanglaudos fondo valdymas	31
2. Projekto įgyvendinimas	35
2.1. Projekto aprašymas	35
2.2. Projekto valdymo ypatumai	35
2.3. Viešieji pirkimai	37
2.3.1. Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas	38
2.3.2. Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas	39
2.3.3. Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas: projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regione, Lietuvoje	40
2.3.4. Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose	41
2.3.5. Atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje	42
2.3.6. Galimybių studijos rengimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui	43
2.3.7. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas	44
2.3.8. Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas	45
2.3.9. Galimybių studijos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui	46
2.3.10. Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui	47
2.3.11. Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui	47
2.3.12. Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui	48
2.3.13. Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui	49
2.3.14. Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje	50
2.3.15. Bendrasis investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui	51
2.3.16. Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Ventos-Lielupės upių baseino valdymo I paketo bendrajam investicijų planui	51
2.3.17. Bendrasis investicijų planas Nemuno žemupio baseinui	52
2.3.18. Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno žemupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui	53
2.3.19. Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui	54
2.3.20. Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui	55
2.3.21. Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiškios Sanglaudos fondui pateiktas	56
2.3.22. Organizacinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio bendrajam investicijų planui	57



2012-04-30




2.3.23. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse	58
2.3.24. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse	59
2.3.25. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse	60
2.3.26. Bendrasis investicijų planas Nemuno aukštupio baseinui	61
2.3.27. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui Lietuvoje	62
2.3.28. Bendrasis investicijų planas Neris baseinui	63
2.3.29. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neris baseino I paketo bendrajam investicijų planui	64
2.3.30. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas	65
2.3.31. Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos projekto konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas	66
2.3.32. Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas	68
2.3.33. Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų savartynų uždarymui	69
2.3.34. Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų savartynų uždarymui	70
2.3.35. Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui	71
2.3.36. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)	72
2.3.37. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)	73
2.3.38. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)	74
2.3.39. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėse	75
2.3.40. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėse	76
2.3.41. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybėje	77
2.3.42. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybėje	78
2.3.43. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybėje	79



2012-04-30



2.3.44. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms	80
2.3.45. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms	81
2.3.46. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei	83
2.3.47. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms	84
2.3.48. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms	85
2.3.49. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei	87
2.3.50. Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei	88
2.3.51. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto savivaldybės objektams	89
2.3.52. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Lazdijų rajono savivaldybės objektams	90
2.3.53. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto savivaldybės objektams	91
2.3.54. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus rajono savivaldybės objektams	92
2.3.55. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Prienų rajono savivaldybės objektams	93
2.3.56. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Varenos rajono savivaldybės objektams	94
2.3.57. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto savivaldybės objektams	95
2.3.58. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno rajono savivaldybės objektams	96
2.3.59. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Druskininkų savivaldybės objektams	97
2.3.60. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybės objektams	98
2.3.61. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybės objektams	99
2.3.62. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybės objektams	100
2.3.63. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Jurbarko rajono savivaldybėje	101
2.3.64. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kelmės rajono savivaldybėje	102
2.3.65. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Šakių rajono savivaldybėje	103
2.3.66. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Radviliškio rajono savivaldybėje	104



2.3.67. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kėdainių rajono savivaldybėje	105
2.3.68. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Panevėžio miesto savivaldybėje	105
2.3.69. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Panevėžio rajono savivaldybėje	107
2.3.70. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje	108
2.3.71. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto savivaldybėje	109
2.3.72. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje	110
2.3.73. Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas 111	111
2.3.74. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje	112
2.3.75. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje	113
2.3.76. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje	114
2.3.77. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilalės rajono savivaldybėje	115
2.3.78. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Anykščių rajono savivaldybėje	116
2.3.79. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Ignalinos rajono savivaldybėje	117
2.3.80. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Jonavos rajono savivaldybėje	118
2.3.81. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Molėtų rajono savivaldybėje	119
2.3.82. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje	120
2.3.83. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Švenčionių rajono savivaldybėje	121
2.3.84. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Ukmergės rajono savivaldybėje	122
2.3.85. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Utenos rajono savivaldybėje	123
2.3.86. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus rajono savivaldybėje	124
2.3.87. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus miesto savivaldybėje	125
2.3.88. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Visagino miesto savivaldybėje	127
2.3.89. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Zarasų rajono savivaldybėje	128
2.3.90. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Birutės rajono savivaldybėje	129





2.3.91. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pakrajo rajono savivaldybėje.....	130
2.3.92. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pasvalio rajono savivaldybėje.....	131
2.3.93. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Šiaulių rajono savivaldybėje.....	132
2.3.94. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetingiems objektams.....	133
2.3.95. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Akmenės rajono savivaldybėje.....	134
2.3.96. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Mažeikių rajono savivaldybėje.....	135
2.3.97. Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas.....	136
2.4. Projekto veiklos per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.....	137
2.5. Projekto atitikimas Europos Komisijos sprendimui.....	138
2.6. Projekto patikros.....	139
3. Finansinė analizė.....	147
3.1. Projekto finansavimo šaltiniai.....	147
3.2. Išlaidų analizė pagal atskirus projekto komponentus.....	148
3.3. Atlikti mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas.....	173
3.4. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas.....	225
4. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto viešinimas.....	226
5. IŠVADOS.....	227
PRIEDAI Viešinio priemonės.....	228



LENTELĖS

Lentelė Nr. 1. Viešasis pirkimas „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/6/SV/LT „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“).....	38
Lentelė Nr. 2. Viešasis pirkimas „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/11/SV/LT „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“).....	39
Lentelė Nr. 3. Viešasis pirkimas „Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“ (Sutartis Nr. EuropeAid/114244/D/SV/LT „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regione, Lietuvoje“).....	40
Lentelė Nr. 4. Viešasis pirkimas „Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose“ (Sutartis Nr. TUMINAS-07-ISPA-SAO/ENV „Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose“).....	41
Lentelė Nr. 5. Viešasis pirkimas „Pavyzdinės konkursinės dokumentacijos komunalinių atliekų surinkimo paslaugoms teikti parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/8/SV/LT „Atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje“).....	42
Lentelė Nr. 6. Viešasis pirkimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-03-ISPA-SAO/ENV „Galimybių studijos rengimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“).....	43
Lentelė Nr. 7. Viešasis pirkimas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. bis04-ISPA-PANEVEZY5-ATL „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, Galimybių studijos parengimas“).....	44
Lentelė Nr. 8. Viešasis pirkimas „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-01-ISPA-TELSIAI/ATL „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, Galimybių studijos parengimas“).....	45
Lentelė Nr. 9. Viešasis pirkimas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. 02-bis-ISPA-UTENA-ATL „Galimybių studijos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“).....	46






Lentelė Nr. 10. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvos projektui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 29-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvos projektui“)	47
Lentelė Nr. 11. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvos projektui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 32-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvos projektui“)	47
Lentelė Nr. 12. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvos projektui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 31-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvos projektui“)	48
Lentelė Nr. 13. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvos projektui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 30-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvos projektui“)	49
Lentelė Nr. 14. Viešasis pirkimas „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“ (Sutartis Nr. 2005/6/ND/P/LT „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“)	50
Lentelė Nr. 15. Viešasis pirkimas „Bendrasis investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 26-bis-PHARE-LI-PAO „Bendrasis investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui“)	51
Lentelė Nr. 16. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino I paketo projekto galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/23/SV/LT „Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano įgyvendinimui skirtos galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas bei paraiškos Sanglaudos fondui paruošimas“)	51
Lentelė Nr. 17. Viešasis pirkimas „Bendrasis investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 27-PHARE-LI-PAO „Bendrasis investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui“)	52
Lentelė Nr. 18. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I paketo projekto galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/14/SV/LT „Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno žemupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui“)	53
Lentelė Nr. 19. Viešasis pirkimas „Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 28-PHARE-LI-PAO „Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui“)	54
Lentelė Nr. 20. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui“ (Sutartis Nr. TUMINAS-08-ISPASAO/ENV „Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui“)	55



Lentelė Nr. 21. Viešasis pirkimas „Organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiškos Sanglaudos fondui paruošimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutartis Nr. LTV/P/2004/NVB/01 „Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiškos Sanglaudos fondui paruošimas“)	56
Lentelė Nr. 22. Viešasis pirkimas „Institucinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutartis Nr. TUMINAS-10-ISPASAO/ENV „Organizacinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio bendrajam investicijų planui“)	57
Lentelė Nr. 23. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/33/A/P/LT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse“)	58
Lentelė Nr. 24. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2005/9/A/P/LT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse“)	59
Lentelė Nr. 25. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2005/8/A/P/LT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse“)	60
Lentelė Nr. 26. Viešasis pirkimas „Bendrojo investicijų plano Nemuno aukštupio baseinui parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-06-ISPASAO/ENV „Bendrasis investicijų planas Nemuno aukštupio baseinui“)	61
Lentelė Nr. 27. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos (I paketas) ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseinui“ (Sutartis Nr. ISPA/29/SV/LT „Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui Lietuvoje“)	62
Lentelė Nr. 28. Viešasis pirkimas „Bendrojo investicijų plano Neries upės baseinui parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-05-ISPASAO/ENV „Bendrasis investicijų planas Neries baseinui“)	63





Lentelė Nr. 29. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos ir institucinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutartis Nr. ISPA/30/SV/LT „Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo bendrajam investicijų planui“).....	64
Lentelė Nr. 30. Viešasis pirkimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas“ (Sutartis Nr. 2005/19/A/P/LT „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas“).....	65
Lentelė Nr. 31. Viešasis pirkimas „Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos projekto konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas“ (Sutartis Nr. 2006/32/ND/P/LT „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas“).....	66
Lentelė Nr. 32. Viešasis pirkimas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas“ (Sutartis Nr. 2005/13/A/P/LT „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas“).....	68
Lentelė Nr. 33. Viešasis pirkimas „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų savartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 2007/107/A/P/LT „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų savartynų uždarymui“).....	69
Lentelė Nr. 34. Viešasis pirkimas „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų savartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 2008/131/A/T/LT „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų savartynų uždarymui“).....	70
Lentelė Nr. 35. Viešasis pirkimas „Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 5-08-231 „Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui“).....	71
Lentelė Nr. 36. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/11/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)“).....	72




13



Lentelė Nr. 37. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/10/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)“).....	73
Lentelė Nr. 38. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/12/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)“).....	74
Lentelė Nr. 39. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/20/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms)“).....	75
Lentelė Nr. 40. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/21/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms)“).....	76
Lentelė Nr. 41. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/42/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei“).....	77
Lentelė Nr. 42. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/44/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei“).....	78
Lentelė Nr. 43. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/46/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei“).....	79
Lentelė Nr. 44. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/14/X/P/LT „Neries upės baseino I	




14



Investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms").....	80
Lentelė Nr. 45. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/25/A/P/LT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms“).....	81
Lentelė Nr. 46. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/45/A/P/LT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei“).....	83
Lentelė Nr. 47. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojos ir Rokiškio rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/37/A/P/LT „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojos ir Rokiškio rajonų savivaldybėms“).....	84
Lentelė Nr. 48. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/40/A/P/LT „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms“).....	85
Lentelė Nr. 49. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/47/A/P/LT „Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei“).....	87
Lentelė Nr. 50. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/48/A/P/LT „Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei“).....	88
Lentelė Nr. 51. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/83/A/K/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kašiadorių rajono savivaldybės objektams“).....	89
Lentelė Nr. 52. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/85/A/L/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo	

2012-04-30


15



dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Lazdijų rajono savivaldybės objektams").....	90
Lentelė Nr. 53. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/125/A/K/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kauno miesto objektams“).....	91
Lentelė Nr. 54. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/80/A/A/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Alytaus rajono savivaldybės objektams“).....	92
Lentelė Nr. 55. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/86/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Prienų rajono savivaldybės objektams“).....	93
Lentelė Nr. 56. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/89/A/V/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Varėnos rajono savivaldybės objektams“).....	94
Lentelė Nr. 57. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/79/A/A/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Alytaus miesto savivaldybės objektams“).....	95
Lentelė Nr. 58. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/84/A/K/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kauno rajono savivaldybės objektams“).....	96
Lentelė Nr. 59. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/78/A/D/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Druskininkų savivaldybės objektams“).....	97

2012-04-30


16



Lentelė Nr. 60. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/87/A/S/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Šalčininkų rajono savivaldybės objektams“)	98
Lentelė Nr. 61. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/88/A/T/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Trakų rajono savivaldybės objektams“)	99
Lentelė Nr. 62. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/82/A/E/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Elektrėnų savivaldybės objektams“)	100
Lentelė Nr. 63. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/103/A/J/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Jurbarko rajono savivaldybėje“)	101
Lentelė Nr. 64. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/98/A/K/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kelmės rajono savivaldybėje“)	102
Lentelė Nr. 65. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/104/A/S/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Šakių rajono savivaldybėje“)	103
Lentelė Nr. 66. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/100/A/R/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Radviliškio rajono savivaldybėje“)	104
Lentelė Nr. 67. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/106/A/K/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų	




ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kėdainių rajono savivaldybėje“)	105
Lentelė Nr. 68. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/123/A/P/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio miesto prioritetingiems objektams“)	105
Lentelė Nr. 69. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/124/A/P/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio rajono prioritetingiems objektams“)	107
Lentelė Nr. 70. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/102/A/V/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje“)	108
Lentelė Nr. 71. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/49/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto savivaldybėje“)	109
Lentelė Nr. 72. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/55/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje“)	110
Lentelė Nr. 73. Viešasis pirkimas „Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas“ (Sutartis Nr. 2006/94/A/K/LT „Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas“)	111
Lentelė Nr. 74. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/53/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje“)	112
Lentelė Nr. 75. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/56/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II	



investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje")	113
Lentelė Nr. 76. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/51/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje“)	114
Lentelė Nr. 77. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/54/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilalės rajono savivaldybėje“)	115
Lentelė Nr. 78. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/110/A/A/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Anykščių rajono savivaldybėje“)	116
Lentelė Nr. 79. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/113/A/L/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Ignalinos rajono savivaldybėje“)	117
Lentelė Nr. 80. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/111/A/J/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Jonavos rajono savivaldybėje“)	118
Lentelė Nr. 81. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/114/A/M/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Molėtų rajono savivaldybėje“)	119
Lentelė Nr. 82. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/117/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje“)	120
Lentelė Nr. 83. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/119/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Švenčionių rajono savivaldybėje“)	121



2012-04-30 19




2007/119/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Švenčionių rajono savivaldybėje“)	121
Lentelė Nr. 84. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/116/A/U/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Ukmergės rajono savivaldybėje“)	122
Lentelė Nr. 85. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/112/A/U/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Utenos rajono savivaldybėje“)	123
Lentelė Nr. 86. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/118/A/V/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus rajono savivaldybėje“)	124
Lentelė Nr. 87. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. V/2007/V64 „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus miesto savivaldybėje“)	125
Lentelė Nr. 88. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/109/A/V/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Visagino miesto savivaldybėje“)	127
Lentelė Nr. 89. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/115/A/Z/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Zarasų rajono savivaldybėje“)	128
Lentelė Nr. 90. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/69/A/B/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Biržų rajono savivaldybėje“)	129



2012-04-30


20



Lentelė Nr. 91. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/71/A/P/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pakruojo rajono savivaldybėje“) ...	130
Lentelė Nr. 92. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/70/A/P/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pasvalio rajono savivaldybėje“) ...	131
Lentelė Nr. 93. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/72/A/Š/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Šiaulių rajono savivaldybėje“) ...	132
Lentelė Nr. 94. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/95/A/S/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetingiems objektams“) ...	133
Lentelė Nr. 95. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/65/A/A/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės rajono savivaldybėje“) ...	134
Lentelė Nr. 96. Viešasis pirkimas „Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/67/A/M/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Mažeikių rajono savivaldybėje“) ...	135
Lentelė Nr. 107. Viešasis pirkimas „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ (Sutartis Nr. 2005/24/A/P/LT „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“) ...	136
Lentelė Nr. 98. Projekto metu įgyvendintos priemonės ...	138
Lentelė Nr. 99. Projekto patikros ...	139
Lentelė Nr. 100. Projekto finansavimo šaltiniai ...	147
Lentelė Nr. 101. Bėdų analizė pagal atskirus projekto komponentus ...	148
Lentelė Nr. 102. Sutarties Nr. ISPA/6/SV/LT mokėjimai ...	173
Lentelė Nr. 103. Sutarties Nr. ISPA/11/SV/LT mokėjimai ...	173
Lentelė Nr. 104. Sutarties Nr. EuropeAid/114244/D/SV/LT mokėjimai ...	174
Lentelė Nr. 105. Sutarties Nr. TUMINAS-07-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	174

2012-04-30

21



Lentelė Nr. 106. Sutarties Nr. ISPA/8/SV/LT mokėjimai ...	175
Lentelė Nr. 107. Sutarties Nr. TUMINAS-03-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	175
Lentelė Nr. 108. Sutarties Nr. bis04-ISPA-PANEVEZY-SAO mokėjimai ...	176
Lentelė Nr. 109. Sutarties Nr. TUMINAS-01-ISPA-TELSIAI/ATL mokėjimai ...	176
Lentelė Nr. 110. Sutarties Nr. 02-bis-ISPA-UTENA-ATL mokėjimai ...	177
Lentelė Nr. 111. Sutarties Nr. Pajarskas 29-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	177
Lentelė Nr. 112. Sutarties Nr. Pajarskas 32-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	178
Lentelė Nr. 113. Sutarties Nr. Pajarskas 31-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	178
Lentelė Nr. 114. Sutarties Nr. Pajarskas 30-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	179
Lentelė Nr. 115. Sutarties Nr. 2005/6/ND/P/LT mokėjimai ...	179
Lentelė Nr. 116. Sutarties Nr. Pajarskas 26-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	180
Lentelė Nr. 117. Sutarties Nr. ISPA/23/SV/LT mokėjimai ...	180
Lentelė Nr. 118. Sutarties Nr. Pajarskas 27-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	181
Lentelė Nr. 119. Sutarties Nr. ISPA/14/SV/LT mokėjimai ...	181
Lentelė Nr. 120. Sutarties Nr. Pajarskas 28-PHARE-LI-PAO mokėjimai ...	182
Lentelė Nr. 121. Sutarties Nr. TUMINAS-08-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	182
Lentelė Nr. 122. Sutarties Nr. TUMINAS-10-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	183
Lentelė Nr. 123. Sutarties Nr. 2006/33/A/P/LT mokėjimai ...	183
Lentelė Nr. 124. Sutarties Nr. 2005/9/A/P/LT mokėjimai ...	184
Lentelė Nr. 125. Sutarties Nr. 2005/8/A/P/LT mokėjimai ...	185
Lentelė Nr. 126. Sutarties Nr. TUMINAS-06-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	186
Lentelė Nr. 127. Sutarties Nr. ISPA/29/SV/LT mokėjimai ...	186
Lentelė Nr. 128. Sutarties Nr. ISPA/30/SV/LT mokėjimai ...	187
Lentelė Nr. 129. Sutarties Nr. TUMINAS-05-ISPA-SAO/ENV mokėjimai ...	187
Lentelė Nr. 130. Sutarties Nr. 2005/19/A/P/LT mokėjimai ...	188
Lentelė Nr. 131. Sutarties Nr. 2006/32/ND/P/LT mokėjimai ...	188
Lentelė Nr. 132. Sutarties Nr. 2005/13/A/P/LT mokėjimai ...	189
Lentelė Nr. 133. Sutarties Nr. 2007/147/A/P/LT mokėjimai ...	189
Lentelė Nr. 134. Sutarties Nr. 2008/131/A/T/LT mokėjimai ...	190
Lentelė Nr. 135. Sutarties Nr. S-08-231 mokėjimai ...	190
Lentelė Nr. 136. Sutarties Nr. 2005/11/A/P/LT mokėjimai ...	191
Lentelė Nr. 137. Sutarties Nr. 2005/10/A/P/LT mokėjimai ...	192

2012-04-30

22




Lentelė Nr.138. Sutarties Nr. 2005/12/A/P/LT mokėjimai	175
Lentelė Nr.139. Sutarties Nr. 2005/20/A/P/LT mokėjimai	176
Lentelė Nr.140. Sutarties Nr. 2005/21/A/P/LT mokėjimai	177
Lentelė Nr.141. Sutarties 2006/42/A/P/LT mokėjimai	177
Lentelė Nr.142. Sutarties Nr. 2006/44/A/P/LT mokėjimai	178
Lentelė Nr.143. Sutarties 2006/46/A/P/LT mokėjimai	178
Lentelė Nr.144. Sutarties Nr. 2006/31/A/P/LT mokėjimai	179
Lentelė Nr.145. Sutarties Nr. 2005/25/A/P/LT mokėjimai	180
Lentelė Nr.146. Sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT mokėjimai	181
Lentelė Nr.147. Sutarties Nr. LTV/P/2004/NVB/01 mokėjimai	181
Lentelė Nr.148. Sutarties Nr. 2006/37/A/P/LT mokėjimai	194
Lentelė Nr.149. Sutarties Nr. 2006/40/A/P/LT mokėjimai	195
Lentelė Nr. 150. Sutarties Nr. 2006/47/A/P/LT mokėjimai	195
Lentelė Nr.151. Sutarties Nr. 2006/48/A/P/LT mokėjimai	196
Lentelė Nr.152. Sutarties Nr. 2006/83/A/K/LT mokėjimai	196
Lentelė Nr.153. Sutarties Nr. 2006/85/A/L/LT mokėjimai	197
Lentelė Nr.154. Sutarties Nr. 2007/125/A/K/LT mokėjimai	197
Lentelė Nr.155. Sutarties Nr. 2006/80/A/A/LT mokėjimai	198
Lentelė Nr.156. Sutarties Nr. 2006/86/A/P/LT mokėjimai	198
Lentelė Nr.157. Sutarties Nr. 2006/89/A/V/LT mokėjimai	198
Lentelė Nr.158. Sutarties Nr. 2006/79/A/A/LT mokėjimai	199
Lentelė Nr.158. Sutarties Nr. 2006/84/A/K/LT mokėjimai	199
Lentelė Nr.160. Sutarties Nr. 2006/78/A/D/LT mokėjimai	200
Lentelė Nr.161. Sutarties Nr. 2006/87/A/S/LT mokėjimai	200
Lentelė Nr.162. Sutarties Nr. 2006/88/A/T/LT mokėjimai	201
Lentelė Nr. 163. Sutarties Nr. 2006/82/A/E/LT mokėjimai	201
Lentelė Nr.164. Sutarties Nr. 2006/103/A/J/LT mokėjimai	202
Lentelė Nr.165. Sutarties Nr. 2006/98/A/K/LT mokėjimai	202
Lentelė Nr.166. Sutarties Nr. 2007/104/A/S/LT mokėjimai	203
Lentelė Nr.167. Sutarties Nr. 2006/100/A/R/LT mokėjimai	203
Lentelė Nr.168. Sutarties Nr. 2007/106/A/K/LT mokėjimai	204
Lentelė Nr.169. Sutarties Nr. 2007/123/A/P/LT mokėjimai	204
Lentelė Nr.170. Sutarties Nr. 2007/124/A/P/LT mokėjimai	205
Lentelė Nr.171. Sutarties Nr. 2006/102/A/V/LT mokėjimai	205
Lentelė Nr.172. Sutarties Nr. 2006/49/A/P/LT mokėjimai	205



2012-04-30

23



Lentelė Nr.173. Sutarties Nr. 2006/55/A/P/LT mokėjimai	206
Lentelė Nr.174. Sutarties Nr. 2006/94/A/K/LT mokėjimai	207
Lentelė Nr.175. Sutarties Nr. 2006/53/A/P/LT mokėjimai	207
Lentelė Nr.176. Sutarties Nr. 2006/56/A/P/LT mokėjimai	207
Lentelė Nr.177. Sutarties Nr. 2006/54/A/P/LT mokėjimai	208
Lentelė Nr.178. Sutarties Nr. 2006/51/A/P/LT mokėjimai	208
Lentelė Nr.179. Sutarties Nr. 2007/110/A/A/LT mokėjimai	208
Lentelė Nr.180. Sutarties Nr. 2007/113/A/I/LT mokėjimai	209
Lentelė Nr.181. Sutarties Nr. 2007/111/A/I/LT mokėjimai	209
Lentelė Nr.182. Sutarties Nr. 2007/114/A/M/LT mokėjimai	210
Lentelė Nr.183. Sutarties Nr. 2007/117/A/S/LT mokėjimai	210
Lentelė Nr.184. Sutarties Nr. 2007/119/A/S/LT mokėjimai	211
Lentelė Nr.185. Sutarties Nr. 2007/116/A/U/LT mokėjimai	211
Lentelė Nr.186. Sutarties Nr. 2007/112/A/U/LT mokėjimai	212
Lentelė Nr. 187. Sutarties Nr. 2007/118/A/V/LT mokėjimai	212
Lentelė Nr. 188. Sutarties Nr. 2007/109/A/V/LT mokėjimai	213
Lentelė Nr. 189. Sutarties Nr. 2007/115/A/Z/LT mokėjimai	213
Lentelė Nr. 190. Sutarties Nr. V/2007/V64mokėjimai	214
Lentelė Nr. 191. Sutarties Nr. 2006/69/A/B/LT mokėjimai	214
Lentelė Nr. 192. Sutarties Nr. 2006/71/A/P/LT mokėjimai	215
Lentelė Nr. 193. Sutarties Nr. 2006/70/A/P/LT mokėjimai	215
Lentelė Nr. 194. Sutarties Nr. 2006/72/A/S/LT mokėjimai	216
Lentelė Nr. 195. Sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT mokėjimai	216
Lentelė Nr. 196. Sutarties Nr. 2006/67/A/M/LT mokėjimai	217
Lentelė Nr. 197. Sutarties Nr. 2006/65/A/A/LT mokėjimai	217
Lentelė Nr. 198. Sutarties Nr. 2005/24/A/P/LT mokėjimai	218
Lentelė Nr. 198. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas	219
Lentelė Nr. 199. Projekto viešinimas	220



2012-04-30

24



TRUMPINIAI

LR – Lietuvos Respublika;
 ES – Europos Sąjunga;
 VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba;
 VPI – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
 ISPA – Specialusis pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas;
 APVA – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;
 AM – LR aplinkos ministerija;
 EK – Europos Komisija;
 RATC – regioninis atliekų tvarkymo centras.



25

Sąjunga
fondas

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas	Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui		
Projekto registracijos numeris	2001/LT/16/P/PA/002		
Už įgyvendinimą atsakingos institucijos	APVA		
		Labdarių g. 3, LT-01013, Vilnius, Lietuva	
	AM		
		Jakšto 4/9, LT-01105, Vilnius, Lietuva	
Sanglaudos fondo paramos dydis pagal Europos Komisijos sprendimą skirti projektui paramos lėšų (toliau EK sprendimas)	23.572.500 EUR		
Finansinio memorandumo Komisijos pasirašymo data	2001-10-26	Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios data	2001-10-26
		Finansiniame memorandume nurodyta projekto pabaigos data	2005-12-31
2004 m. gruodžio 28 d. EK sprendimas Nr. K(2004) 5882	2004-12-28	2004 m. gruodžio 28 d. EK sprendime Nr. K(2004) 5882 nurodyta projekto pabaigos data	2010-12-31
2012 m. sausio 31 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2012)629 final	2012-01-31	2012 m. sausio 31 d. Europos Komisijos sprendime Nr. C(2012)629 final nurodyta projekto pabaigos data	2010-12-31



26



1. ĮVADAS

1.1. ISPA/Sanglaudos aplinkosauginių projektų prigimtis

Europos Sąjungos parama projektų rengimui, kurie buvo pateikti ISPA 2000-2001 m. paramai gauti, buvo dalinai finansuojami iš ES, naudojant Stambių infrastruktūros objektų programos (Large Scale Infrastructure Facilities – LSIF) 1999 m. projektų parengimo įrankį. Dėl laiko ir lėšų trūkumo pasirengimas ISPA 2001 m. prioritetinių projektų įgyvendinimui buvo nebaigtas (parengta tik dalis galimybių studijų, atlikta dalis poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir parengta tik dalis ISPA/Sanglaudos fondo paraiškų), todėl buvo reikalinga tolimesnė ES parama aplinkosauginių projektų būtinos dokumentacijos parengimui. ES parama buvo reikalinga ir ISPA/Sanglaudos 2002-2006 m. projektų parengimui.

Kadangi vandentvarkos projektai, kurie buvo numatyti 2002-2006 m. nacionalinėje ISPA strategijoje buvo nedidelės apimties, Europos Komisija rekomendavo vadovaujantis upių baseinų principu sugrupuoti visus projektus. Atsižvelgiant į ES rekomendacijas bei siekiant efektyviai panaudoti investicijas į nuotekų tvarkymo ir geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą, Lietuvoje buvo identifiкуoti 5 gamtinio principu suformuoti upių baseinai (Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinai), bei parengtos šių baseinų investicinės programos 20 metų laikotarpiui, kuriuose įvertintas kiekvieno gyvenvietės, kurioje yra daugiau kaip 500 gyventojų, poveikis baseino vandens kokybei ir investicijų poreikis. Remiantis šiais planais, kiekvienam baseinui buvo rengiamos investicijų programos ir teikiamos paraiškos ISPA/Sanglaudos fondo finansavimui gauti. Investicijos apima ne tik nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, bet taip pat ir nuotekų bei geriamo vandens tinklų renovaciją bei plėtrą, geriamo vandens gerinimo įrenginių statybą ir rekonstrukciją bei dumblo tvarkymą (tik pirminiame lygmenyje). Kiekvieno regioninio projekto atskiri objektai prioriteto tvarka suskirstyti į tris etapus taip, kad būtų užtikrintas direktyvos dėl miestų nuotekų valymo įgyvendinimo programos įgyvendinimas.

Be vandentvarkos projektų į projektų sąrašą įtraukta 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo projektų.

Paviršinių vandens telkinių tarša komunalinėmis nuotekomis yra didžiausia vandens apsaugos problema. Viena iš pagrindinių upių vandens kokybės problemų – tarša biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis. Dažniausiai sutinkami azoto junginiai Lietuvos upėse – nitratai, tačiau yra ir amoniakas, kuris toksiškai veikia vandens fauną. Didesnės biogeninių medžiagų koncentracijos sukelia eutrofikacijos procesus ir blogina vandens ekologines sąlygas. Norint pagerinti šias sąlygas būtina sumažinti vandens taršą šiomis medžiagomis. Siekiant sumažinti fosforo patekimą į vandens telkinius, nuotekų valymo įrenginiuose būtina kurti fosforo šalinimo

2012-04-30

27



technologijos. Tokių technologijų taikymas sąlygoja fosforo kiekio padidėjimą nuotekų valymo dumblyje.

LR aplinkos ministro 2001 metų spalio 5 dienos įsakymu Nr. 495 buvo patvirtinti aplinkosaugos reikalavimai nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo žalingo poveikio. Šios normos atitinka Europos Komisijos direktyvos Nr. 91/271/EEB „Dėl miesto nuotekų valymo“ su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais Europos Komisijos direktyva Nr. 98/15/EB, reikalavimus.

2002 m. gruodžio 13 dieną Kopenhagoje vykusiam Europos Tarybos posėdyje Lietuva sėkmingai užbaigė narystės Europos Sąjungoje derybas, 2003 metų balandžio 16 dieną Atėnuose pasirašė stojimo sutartį ir 2004 metų gegužės 1 dieną tapo ES nare. Lietuva, pasibaigus deryboms su Europos Komisija dėl derybinio skyriaus Aptinka, įsipareigojo visus ES Vandens apsaugos sektoriaus reikalavimus vykdyti nuo įstojimo į ES dienos, išskyrus kai kuriuos miestų nuotekų surinkimui ir valymui keliamus reikalavimus, kuriuos Lietuvos Respublika įsipareigojo įgyvendinti etapais.

Vandens apsaugos srityje didžiausią kaštų dalį sudaro Direktyvos (91/271/EEB) dėl miesto nuotekų įgyvendinimas. Reikalavimus miesto nuotekų surinkimui ir valymui Lietuva įsipareigojo įgyvendinti etapais iki 2010 metų:

- ✓ iki 2007.12.31 dienos miestuose, turinčiuose didesnę kaip 10 000 gyventojų ekvivalentų (GE), į nuotekų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotekoms, prieš jas išleidžiant būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas;
- ✓ iki 2009.12.31 dienos miestuose, turinčiuose didesnę kaip 2 000 gyventojų ekvivalentų (GE), į nuotekų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotekoms, prieš jas išleidžiant į gėlo vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas;
- ✓ iki 2009.12.31 dienos miestuose, turinčiuose didesnę kaip 2 000 gyventojų ekvivalentų (GE), būtų pastatytos nuotekų surinkimo sistemos.


Plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarancio dumblo kiekis. LR valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nurodyta, kad komunalinių nuotekų valymo metu susidarancio dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose turi būti nutrauktas ne vėliau kaip iki 2013 metų. Atsirado poreikis neatidėliotinai diegti modernesnes, našesnes ir aplinkai palankesnes dumblo tvarkymo technologijas, leidžiančias gerokai sumažinti susidarancio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį.

1996 m. paskelbtame Pranešime apie Bendrijos strategiją atliekų tvarkymo srityje pateikiama Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Dokumentas patvirtina 1989 metais Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatytą „principų hierarchiją“, t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija ir toliau lieka pirmuoju prioritetu, o po jo seka pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų naudojimas (energjai gauti) ir galiausiai saugos atliekų šalinimas.

2012-04-30

Aldona Čepelytė

28



Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politikoje ypač daug reikšmės teikiama artimiausio atstumo ir vidinio pakankamumo principams. Artimiausio atstumo principas reiškia, kad atliekos turi būti šalinamos pačiame artimiausiame tam skirtame įrenginyje, o vidinio pakankamumo principas reikalauja, kad Bendrijoje susidarę atliekos būtų šalinamos jos viduje, o ne išvežamos už jos ribų. Abu šie principai taikomi tik šalinamoms, o ne perdirbamoms atliekoms.

Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, kurios svarba nurodyta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 103-2347) patvirtintoje Valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje.

Siekiant įvykdyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, LR Vyriausybė 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2010, Nr. 146-7486) patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti atliekų tvarkymo prioritetai ir principai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, kuriais vadovaujantis pradėtos diegti 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų, kurios apima kelių savivaldybių teritorijas ir padeda apsaugoti aplinką nuo užteršimo atliekomis.

Lietuvoje pagrindinį investicijų poreikį atliekų tvarkymo srityje formuoja šie tikslai:

- ✓ sumažinti taršą buitinėmis atliekomis iš neatitinkančių reikalavimų sąvartynų;
- ✓ sumažinti potencialią taršą pasenusiais pesticidais;
- ✓ sumažinti potencialią taršą pavojingomis atliekomis.

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos apima savivaldybėse esančių senų sąvartynų/sukšlynų uždarymą, naujos infrastruktūros kūrimą (naujo regioninio sąvartyno įrengimą, atliekų priėmimo bei kompostavimo aikštelių įrengimą, perkrovimo stočių įrengimą, sąvartyno įrangos pirkimą).

Atliekų tvarkymo sistemos tikslas – iki 2010 metų sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, organizuoti jos funkcionavimą ir įgyvendinti šios sistemos plėtrą. Sukūrus atliekų tvarkymo sistemą būtina išanalizuoti tolimesnius galimus šios sistemos plėtros scenarijus vadovaujantis Europos Komisijos direktyvoje dėl atliekų 75/442/EEB (su pakeitimais direktyvoje 91/156/EEB) nustatytais reikalavimais (vienas iš jų – atliekų tolimesnis panaudojimas).

1.2. Projektų rengimas ES ISPA/Sanglaudos fondo finansavimui

1989 m. prasidėjus Centrinės ir Rytų Europos šalių politinės ir ekonominės sistemos reorganizacijai, Europos Komisija pradėjo teikti joms paramą ir skirti lėšas iš ES paramos fondų. Pirminis paramos instrumentas buvo Phare programa, daugiausiai skirta techninei pagalbai ir konsultacijoms.

Siekdamos paspartinti šį procesą, ES šalys narės nusprendė šalims kandidatėms, besiruošiančioms narystei, teikti techninę paramą. Dalis šios paramos



buvo teikiama per ISPA fondą – specialų pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentą, kuriam vadovavo Europos Komisija, ir kuris buvo skirtas aplinkosaugos ir transporto sektoriams.

ISPA yra pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos priemonė, kuri kaip ir PHARE, SAPARD, yra skirta kitų finansinių išteklių panaudojimui ypač svarbių projektų įgyvendinimui skatinti Vidurio ir Rytų Europos šalyse kandidatėse. Konkrečiai ISPA finansinės paramos programa yra skirta padėti minėtoms šalims priartinti aplinkosaugos ir transporto būklę prie ES šalių būklės.

ISPA finansinės paramos programos tikslas buvo prisidėti prie stojimo partnerystės tikslų įgyvendinimo kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje ir prisidėti siekiant atitikti nacionalinius aplinkosaugos ir transporto sektorių plėtros ir kokybės gerinimo tikslus.

ISPA yra Sanglaudos fondo prototipas, įsteigtas 2000–2006 metų laikotarpiui Europos Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1267/1999, parengiančiu struktūrinės pasirengimo narystei politikos instrumentą. Lietuvai tapus ES nare, ISPA pakeitė Sanglaudos fondas.

Vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties nuostatomis, Europos Bendrijos Taryba 1994 m. gegužės 16 d. reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančiu Sanglaudos fondą, kurio pakeitimais buvo atlikti Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą, ir 1999 m. birželio 21 d. reglamentu Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentu Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą, įsteigė Sanglaudos fondą. Reglamente nustatytos Sanglaudos fondo remtinios priemonės, galimos paramos formos, dydžiai ir sąlygos bei pagrindiniai projektų tvirtinimo, įgyvendinimo, priežiūros ir vertinimo principai.

Sanglaudos fondas finansuoja iki 85 proc. tinkamų išlaidų, susijusių su svarbiausiais aplinkosaugos ir transporto infrastruktūros projektais. Tokiu būdu stiprinama ES sanglauda ir solidarumas. Parama skiriama atskiriems projektams juos individualiai suderinus su Europos Komisija. Visi projektai finansuojami pagal šiuos kriterijus:

- ✓ projektas atitinka ES direktyvų reikalavimus ir skirtas brangiausių direktyvų įgyvendinimui;
- ✓ finansuojami ne mažesni kaip 10 mln. EUR vertės projektai;
- ✓ finansuojama iki 80 – 85 proc. projekto vertės;
- ✓ turi būti išlaikytas balansas tarp transporto ir aplinkos apsaugos projektų;
- ✓ projektas turi atitikti "teršėjas moka" bei "darnaus vystymosi" principus, jam privalo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas bei jo teritorija privalo nepatekti į Natura 2000 saugomas teritorijas;
- ✓ projektai gali būti grupuojami ir skirstomi į etapus;
- ✓ suteikiama techninė pagalba projektų rengimui, monitoringui, projektų vertinimui, visuomenės informavimui.





Sanglaudos fondo parama Lietuvoje buvo teikiama vadovaujantis bendru Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta ir su Europos Komisija suderinta Sanglaudos fondo strategija 2004-2006 metams. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės šio fondo paramos panaudojimo kryptys. Jos atitinka ilgalaikius Lietuvos tikslus bei ES politikos galres transporto plėtros ir aplinkos apsaugos srityse.



1.3. Sanglaudos fondo valdymas

Sanglaudos fondo valdyme dalyvauja šios Europos Sąjungos institucijos:

- ✓ **Europos Parlamentas**, kuris tvirtina ES biudžetą, kartu ir Sanglaudos fondo lėšas kiekvienam finansiniam laikotarpiui;
- ✓ **Europos Taryba**, kurios sprendimu priimtas reglamentas, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir nustatantis jo lėšų paskirstymą šalims narėms bei įtvirtinantis pagrindines valdymo taisykles;
- ✓ **Europos Komisija**, kuriai tenka pagrindinis Sanglaudos fondo valdymo ES lygiu vaidmuo, yra atsakinga už projektų patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, potencialaus ir realaus kiekvieno projekto poveikio įvertinimą. Įgyvendinus projektą, Europos Komisija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Sanglaudos fondo administravimo sistema Lietuvoje nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo paramos administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008, Nr. 87-3483). Sanglaudos fondo administravimo sistema yra paremta ISPA paramos programos valdymo sistema, panaudojant patirtį, įgytą valdant ISPA lėšas.

Principinė grafinė Sanglaudos fondo valdymo ir administravimo struktūra pateikiama 1 pav.



Pav. 1. Sanglaudos fondo valdymo ir administravimo sistema

Finansų ministerija – Vadovaujančioji institucija ir Mokėjimo institucija.

Vadovaujančioji institucija įgyvendina ES sanglaudos fondo strategiją, koordinuoja ES sanglaudos fondo lėšų valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo ir veikimo priežiūrą, atlieka auditą koordinuojančios institucijos bei atlieka Sanglaudos fondo vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

Mokėjimo institucija administruoja iš Europos Komisijos gautas Sanglaudos fondo lėšas, tikrina ir teikia Europos Komisijai mokėjimo paraiškas išmokoms gauti, užtikrina tinkamą projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei atlieka kitas Sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas.

Vidaus audito ir Finansų kontrolės metodologijos departamentas koordinuoja Sanglaudos fondo projektų atrankinių patikrinimų procesą ir teikia Europos Komisijai kasmetinę ataskaitą apie šiuos patikrinimus.

Vidaus audito skyrius atlieka Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento vidaus auditą.

Valstybės išdė departamentas administruoja Valstybės išdė sąskaitose esančias Sanglaudos fondo lėšas, atlieka Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo mokėjimus Rangovams ir tvarko šių lėšų apskaitą.





LR Aplinkos ministerija – tarpinė institucija, ji pagal kompetenciją rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai Sanglaudos fondo strategiją, siūlo projektų, tinkamų finansuoti iš Sanglaudos fondo, sąrašą; užtikrina Sanglaudos fondo paraiškų parengimą, prireikus teikia siūlymus dėl Europos Komisijos sprendimo pakeitimo; atlieka Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos sektoriaus atrankinius patikrinimus bei atlieka kitas Sanglaudos fondo tarpinės institucijos funkcijas.

Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba – atlieka Sanglaudos fondo projektų atrankinius patikrinimus.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – įgyvendinančioji institucija, kuri organizuoja viešuosius pirkimus, pasirašo sutartis, užtikrina, kad įgyvendinant Sanglaudos fondo projektus, būtų laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų teisės aktų bei užtikrina informavimo ir viešumo veiksmų įgyvendinimą. Taip pat atlieka kitas Sanglaudos fondo įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Galutiniai paramos gavėjai – institucijos, gaunančios paramą ir tiesioginę naudą iš įgyvendinamų projektų.


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (FNTT) – tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) užregistruotą informaciją apie pažeidimus teikia EK, kaip numatyta reglamente (EB) Nr. 1831/94 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2168/2005) ir 2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 2010/802/ES, kuriuo kai kuriems pažeidimams, susijusiems su veiksmais, bendrai finansuoti iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 2000-2006 metų programavimo laikotarpiu, taikoma reglamento (EB) Nr. 1681/94 5 straipsnio 2 dalyje ir reglamento (EB) Nr. 1831/94 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų teikti specialius pranešimus išimtis (OL 2010 L 341, p. 49).

Valstybės kontrolė – institucija, kuriai LR Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavidimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402; 2008, Nr. 126-4795) 1 straipsnyje pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijas pagal 2002 m. liepos 29 d. EK reglamentą (EB) Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas).

Viešųjų pirkimų tarnyba – įtarusi, kad esama LR viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2011, Nr. 139-6548) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, susijusių su finansuojamais iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų projektais, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai, o kai kuriems pažeidimai susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais – tarpinei institucijai;



33




analizuoja iš įgyvendinančiosios institucijos gautas iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų viešųjų pirkimų tikrinimo rezultatus.

Sanglaudos fondo Priežiūros komitetas, kurį sudaro Europos Komisijos, vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovai. Priežiūros komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės taip pat gali dalyvauti galutinių paramos gavėjų, Europos investicijų banko ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Tai pagrindinė projektų įgyvendinimo priežiūros institucija, atliekanti visas funkcijas, priskirtas Priežiūros komitetui pagal ES reglamentus dėl Sanglaudos fondo.



34



2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2.1. Projekto aprašymas

2001 m. spalio 26 d. Europos Komisijai pritarus projektui „Parama ISPA aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ pasirašytas Europos Komisijos sprendimas, kuriame nustatyta bendra projekto vertė – 9.330.000 EUR, iš jų:

- ✓ 75 proc. - ISPA/Sanglaudos fondo lėšos (6.997.500 EUR);
- ✓ 25 proc. - LR biudžeto lėšos (2.332.500 EUR).

Finansiniame memorandume įvardytas projekto „Parama ISPA aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ pagrindinis tikslas - parengti aplinkosauginių projektų dokumentaciją būtina ISPA paramai gauti ir šiems projektams įgyvendinti. Už šio projekto įgyvendinimą įsiskolina institucija – LR aplinkos ministerija.

Lietuvos Respublika 2004 m. liepos 4 d. pateikė EK šios finansavimo susitarimo pakeitimo siūlymą, kurį EK 2004 m. gruodžio 28 dieną patvirtino. Kadangi Lietuvos Respublika 2004 metais įstojo į Europos Sąjungą, vietoj ISPA fondo projekto pavadinime įvardijamas Sanglaudos fondas.

Finansavimo memorandumas buvo pakeistas vadovaujantis pakartotinai atlikta aplinkosaugos projektų poreikio iki 2013 metų analize, kuria remiantis buvo patikslintas finansiniame memorandume esantis preliminarus projektų sąrašas.

2004 m. gruodžio 28 d. EK sprendime Nr. K(2004) 5882 nustatyta bendra projekto vertė – 28.830.000 EUR, iš jų - 23.572.500 EUR ISPA/Sanglaudos fondo lėšos, o likusios lėšos iš LR biudžeto. 2004 m. gruodžio 28 d. EK sprendime Nr. K(2004) 5882 įvardyta už įgyvendinimą atsakinga institucija – APVA.

2010 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublika pateikė antrą komisijos sprendimo pakeitimą. 2012 m. sausio 31 d. EK sprendimu Nr. C(2012)629 final buvo iš dalies pakeistas sprendimas PH/2001/4411. Pakeitime įvardintos už šio susitarimo įgyvendinimą atsakingos institucijos – APVA ir LR aplinkos ministerija. Sprendime vietoje išsamaus konkrečių veiksmų plano buvo patvirtintas tinkamų išlaidų kategorijų ir jų paskirties bendras aprašymas.


Bendras paramos, skirtos šiam projektui tikslas – prisidėti prie efektyvesnio vandentvarkos ir atliekų programų vystymo įgyvendinant EK direktyvų reikalavimus Lietuvoje. Specifiniai šios paramos tikslai:

- ✓ užbaigti projektų parengimą ir parengti pirkimo dokumentus projektams, kurie bus įgyvendinami 2000-2006 m. ISPA/ Sanglaudos fondo ir 2007-2013 m. ES struktūrines paramos lėšomis;
- ✓ užtikrinti, kad projektų parengimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos ir EK reikalavimais ir geriausia tarptautine praktika.

2.2. Projekto valdymo ypatumai



EK pateiktame finansinio memorandumo pakeitimo pasiūlyme už įgyvendinimą atsakinga institucija įvardyta LR aplinkos ministerija ir APVA. 2009 m. sausio 23 d. pasirašytas LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-30 „Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/PA/002 Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ galutinių paramos gavėjų funkcijų vykdymo perdavimo patvirtinimo“, kuriame patvirtinamas galutinio paramos gavėjo funkcijų perdavimas regioniniams atliekų tvarkymo centrams, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms bei savivaldybių administracijoms pagal Agentūros pasirašytas dvišales ir trišales sutartis. Grafinė projekto įgyvendinimo schema pateikiama 2 pav.



Pav. 2. Projekto įgyvendinimo schema

Agentūros ir RATC bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių, savivaldybių administracijų pagrindinės funkcijos ir atsakomybė patvirtintos tarpusavio sutartimis.

Šiose sutartyse įvardyta, kad APVA:

- ✓ Organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis, organizuoja techninį projektų įgyvendinimą.
- ✓ Atlieka projekto finansinę kontrolę jo įgyvendinimo laikotarpiu, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja Aplinkos ministeriją apie tikrinimo rezultatus.
- ✓ Rengia projekto vykdymo eigas, Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas, teikia šias ataskaitas Finansų ir Aplinkos ministerijoms.
- ✓ Vykdo mokėjimus už suteiktas paslaugas iš ISPA/Sanglaudos fondo ir Valstybės biudžeto. Įgyvendina projekto informavimą ir viešumą bei vykdo visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę.



- ✓ Rengia išmokų iš Sąjaukos fondo ir Valstybės biudžeto lėšų dydžio prognozes einamiesiems ir vieneriems ateinantiesiems metams, teikia šias prognozes Finansų ministerijai.
- ✓ Teikia valstybinių auditų atliekantiems auditoriams visą su projektu susijusią dokumentaciją ir įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas susijusias su APVA veikla.

Galutiniai paramos gavėjai atsakingi už:

- ✓ Viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių sudarymą:
 - pirkimų organizavimą (jei deleguotos funkcijos);
 - pirkimų dokumentacijų parengimą ir suderinimą;
 - kvalifikacinių atrankos kriterijų, techninės užduoties ir techninių parametru parengimą;
 - pirkimo dokumentų techninių specifikacijų bei brėžinių rengimo koordinavimą ir jų patikrinimą bei patvirtinimą pagal STR reikalavimus (per dvi savaites nuo gavimo dienos);
 - vertinimo komisijos narių, atstovaujančių galutinį paramos gavėją paskyrimą bei dalyvavimą komisijos posėdžiuose;
 - sutarčių pasirašymą užsakovo vardu;
 - sutartinių įsipareigojimų tinkamą atlikimą.
- ✓ Sutarties įgyvendinimą:
 - savalaikį kreipimąsi į atsakingas institucijas dėl projekto įgyvendinimui būtinų dokumentų išdavimo;
 - sutartyje numatytų ataskaitų parengimo kontrolę;
- ✓ Turto apskaitos savo balanse vykdymą. Galutinis paramos gavėjas apskaito savo balanse visą turtą (materialų ir nematerialų) gaunamą vykdant projektą.

2.3. Viešieji pirkimai

Projekto „Parama Sąjaukos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ įgyvendinimui užtikrinti reikalingų paslaugų viešieji pirkimai buvo atliekami laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/50/EEB, Tarybos direktyvos Nr. 93/36/EEB, Tarybos direktyvos Nr. 93/37/EEB dėl direktyvos Nr. 93/38/EEB, direktyvos Nr. 2004/18/EB ir direktyvos Nr. 2004/17/EK reikalavimų bei vykdomi vadovaujantis „Praktiniu vadovu sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje“ (PRAG) ir LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais bei konkurso sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

Projekto apimtyje vykdyti 97 viešieji pirkimai.

Detalesnė informacija apie projekto komponentų viešuosius pirkimus pateikiama šio skyriaus poskyrio lentelėse.



2012-04-30 37



2.3.1. Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas

Lentelė Nr. 1. Viešasis pirkimas „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/ISVILT „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-06-27
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – supaprastintas pirkimas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti - 2003-07-31. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-09-12. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar- UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2003-10-28
Paslaugų atlikimo vertė:	180.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2003-10-28
Pabaiga:	2005-01-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų ir pirkimo dokumentų parengimas Neringos miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros darbams, bei pagalba Perkandajai organizacijai viešųjų pirkimų ir pasiūlymų vertinimo metu.



38



2.3.2. Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas

Lentelė Nr. 2. Viešasis pirkimas „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/11/SV/LT „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas ir pirkimo dokumentų parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-08-25
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – supaprastintas pirkimas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti - 2003-10-01. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-12-04. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „COWI Baltic“
Sutarties sudarymo data:	2004-01-26
Paslaugų atlikimo vertė:	181.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-01-26
Pabaiga:	2005-05-26 (pradinė) 2006-01-26 (2005-05-26 pratęsta)
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbams, bei pagalba Perkančiajai organizacijai viešųjų pirkimų ir pasiūlymų vertinimo metu.



39



2.3.3. Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas: projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regione, Lietuvoje

Lentelė Nr. 3. Viešasis pirkimas „Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“ (Sutartis Nr. EuropeAid/114244/D/SV/LT „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas: projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regione, Lietuvoje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-09-13
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – tarptautinis ribotas konkursas. Vertinimo kriterijus – Ekonominis naudingumas. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2002-07-18. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2002-09-13. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2002-10-24. Gauta tiekėjų 15 pasiūlymų. Į trumpąjį sąrašą įtraukta 7 kvalifikacinius reikalavimus atitkusių dalyvių pasiūlymų. Vokų su tiekėjų techniniais pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2003-03-13. Vokų su tiekėjų finansiniais pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2003-03-20. Gauta 5 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-08-01. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	C&E Consulting und Engineering GmbH
Sutarties sudarymo data:	2003-11-07
Paslaugų atlikimo vertė:	279.180,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2003-11-07
Pabaiga:	2005-05-07
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Techninių projektų parengimas bei konkursinės dokumentacijos darbų pirkimo ir mobiliosis sąvartyno technikos tiekimo pirkimui parengimas šioms komponentams: Alytaus regioninio sąvartyno uždarymas bei naujo įrengimas, didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių (4 aikštelės), kompostavimo aikštelės (1 aikštelė) įrengimas



2012-04-30

40



2.3.4. Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose

Lentelė Nr. 4. Viešasis pirkimas „Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose“ (Sutartis Nr. TUMINAS-07-ISPASAC/ENV „Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-08-19
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti - 2002-09-04. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-09-30. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Alanet Global
Sutarties sudarymo data:	2002-10-03
Paslaugų atlikimo vertė:	198.994,00 EUR (be PVM) – pradinė; 197.545,00 EUR (be PVM) – po 2003-01-29 sutarties pakeitimo. Paslaugos suteiktos už 135.546,47 EUR (be PVM), nes konsultantas grąžino 23.648,70 EUR gauto avanso. Tinkamos deklaruoti išlaidos pagal šią sutartį sudaro 0,00 EUR.
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-10-21
Pabaiga:	2003-09-21
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių gyvenviečių nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijai ir išplėtimui; parama perkantjai organizacijai ir UAB „Druskininkų vandentiekis“ vykdančią šių darbų pirkimo procedūras ir pasirašant jiems sutartis



41




2.3.5. Atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje

Lentelė Nr. 5. Viešasis pirkimas „Pavyzdinės konkursinės dokumentacijos komunalinių atliekų surinkimo paslaugoms teikti parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/8/SV/LT „Atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-07-07
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – neskelbiamos derybos (angl. k. „competitive negotiations“). Vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas. Kvietimai tiekėjams teikti pasiūlymus išsiųsti 2003-07-07. Vokų su tiekėjų techniniais pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2003-09-03. Vokų su tiekėjų finansiniais pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2003-10-06. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2004-01-15. Atlikus gautų pasiūlymų vertinimą nustatyta, kad tiksliai 2 pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis PRAG 3.3.10.5 punktu buvo nutarta nutraukti pirkimą ir 2 pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius dalyvius kviešti į derybas. Kvietimai tiekėjams teikti pasiūlymus išsiųsti 2004-01-27. Derybų metu gautų tiekėjų pasiūlymų vertinimo posėdis įvyko 2004-02-03. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2004-01-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Cowi Baltic“
Sutarties sudarymo data:	2004-07-27
Paslaugų atlikimo vertė:	159.400,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 158.288,00 EUR (be PVM), tinkamą deklaruoti EK išlaidų suma 62.648,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-07-27
Pabaiga:	2005-07-27 2006-03-01 (pratęsta 2005-07-27)
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Pagrindiniai šios sutarties tikslai yra padėti LR Aplinkos ministerijai sukurti aplinkosaugiškai stabilią atliekų surinkimo bei šalinimo sistemą Lietuvoje, užtikrinant skaidrias ir konkurencines konkursines aukštos kvalifikacijos atliekų surinkėjui parinkti procedūras. Be to, sutartyje numatyta parengti sekančius dokumentus: savivaldybių atliekų tvarkymo



42



	taisyklių šabloną, tarifo bei rinkliavos už atliekų surinkimą nustatymo metodiką bei nustatyti jo dydį, parengti pavyzdinę komunalinių atliekų surinkimo paslaugų konkursinę dokumentaciją, padėti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui vertinant konkursinius pasiūlymus ir kt. paslaugas.
--	---

2.3.6. Galimybių studijos rengimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui


Lentelė Nr. 6. Viešasis pirkimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-03-ISP-IA-SAC/ENV „Galimybių studijos rengimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-01-29
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2003-02-12. Gautas 1 tiekėjų pasiūlymas. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-02-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	COWI A/S
Sutarties sudarymo data:	2003-02-26
Paslaugų atlikimo vertė:	198.985,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 196.400,04 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2003-03-17
Pabaiga:	2004-03-29
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui paruošimas bei paraiškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas

Pastaba. Pirkimas buvo vykdomas 3 kartus. Pirmą kartą 2002 m. rugpjūčio 19 dieną pakvietus tiekėjus teikti pasiūlymų iš 2 gautų pasiūlymų pirkimo reikalavimus atitiko tiksliai vienas pasiūlymas. Vadovaujanti PRAG 4-ojo pirkimo reikalavimais ir 2002 spalio 11 d. EK delegacijai pritarus, pirkimas buvo nutrauktas.

2012-04-30

43



Antrą kartą 2002 m. lapkričio 2 dieną pakvietus tiekėjus teikti pasiūlymų iš 2 gautų pasiūlymų nei vienas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Vadovaujanti 2003 sausio 8 d. EK delegacijai pritarus, pirkimas buvo nutrauktas.

2.3.7. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas


Lentelė Nr. 7. Viešasis pirkimas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. b604-ISP-IA-PANEVEZYS-ATL „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-02-03
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2003-02-17. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje 2003 m. kovo 14 d. raštu nepatvirtino vertinimo ataskaitos ir pasiūlė pereiti į derybas su 1 tiekėju, kurio pasiūlymas turėjo minimalių techninių trūkumų. Deryboms pasiūlymas pateiktas 2003-03-28. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-04-18. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jacobs GIBB Ltd
Sutarties sudarymo data:	2003-05-23
Paslaugų atlikimo vertė:	198.990,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 194.640,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2003-06-09
Pabaiga:	2003-12-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui paruošimas bei paraiškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas

Pastaba. Pirkimas buvo vykdomas 3 kartus. Pirmą kartą 2002 m. rugpjūčio 9 dieną pakvietus tiekėjus teikti pasiūlymų nei vienas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.

44

2012-04-30



reikalavimų. Vadovaujanti 2002 spalio 11 d. EK delegacijos pritarimu, pirkimas buvo nutrauktas.

Antrą kartą 2002 m. lapkričio 5 dieną pakvietus tiekėjus teikti pasiūlymus vienintelis pasiūlymas neatitiko reikalavimų. Vadovaujanti 2002 lapkričio 25 d. EK delegacijos pritarimu, pirkimas buvo nutrauktas.

2.3.8. Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas

Lentelė Nr. 8. Viešasis pirkimas „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-01-ISPA-TELSIAI/ATL „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Galimybių studijos parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-08-09
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-08-26. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-09-30. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	GIBB HOUSE
Sutarties sudarymo data:	2002-10-10
Paslaugų atlikimo vertė:	199.010,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 193.791,78 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2002-10-21
Pabaiga:	2003-05-19
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui paruošimas bei paraiškos ISPA fondo paramai gauti parengimas



2.3.9. Galimybių studijos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui

Lentelė Nr. 9. Viešasis pirkimas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas“ (Sutartis Nr. 02-ko-ISPA-UTENA-ATL „Galimybių studijos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-11-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-10. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-01-28. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Kampsax International
Sutarties sudarymo data:	2003-02-07
Paslaugų atlikimo vertė:	198.720,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 181.990,25 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2003-02-17
Pabaiga:	2003-07-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui paruošimas bei paraiškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas





2.3.10. Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui


Lentelė Nr. 10. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui“ (Sutartis Nr. Pajirkimas 29-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	GIBB Transport Consulting
Sutarties sudarymo data:	2002-02-04
Paslaugų atlikimo vertė:	186.725,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 184.330,33 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-02-04
Pabaiga:	2002-07-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos parengimas Kėdainių vandenvalos projektui

2.3.11. Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui

Lentelė Nr. 11. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui“ (Sutartis Nr. Pajirkimas 32-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	GIBB Transport Consulting



laimėjusiu:	
Sutarties sudarymo data:	2002-02-07
Paslaugų atlikimo vertė:	195.100,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 192.471,93 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-02-07
Pabaiga:	2002-07-04
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos parengimas Radviliškio vandenvalos projektui

2.3.12. Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui

Lentelė Nr. 12. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui“ (Sutartis Nr. Pajirkimas 31-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-25. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Antea Int.
Sutarties sudarymo data:	2002-02-18
Paslaugų atlikimo vertė:	192.727,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-02-18
Pabaiga:	2002-07-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos parengimas Plungės vandenvalos projektui





2.3.13. Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui

Lentelė Nr. 13. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui“ (Sutartis Nr. Pajūrkas 30-PHARE-LI-PAO „Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-25. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Alanet Global
Sutarties sudarymo data:	2002-02-14
Paslaugų atlikimo vertė:	199.922,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 197.988,22 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-02-14
Pabaiga:	2002-07-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos parengimas Mažeikių vandenvalos projektui



2.3.14. Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje

Lentelė Nr. 14. Viešasis pirkimas „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“ (Sutartis Nr. 2005/6/IND/PLT „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“)


Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-04-16
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2004-04-16. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-10-11. Iki pasiūlymų teikimo termino negautas nė vienas tiekėjo pasiūlymas. Pirkimas buvo nutrauktas ir nuspręsta viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu.* Kvietimai tiekėjams teikti pasiūlymus deryboms išsiųsti 2005-01-06. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-01-27. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Tiekėjas pakviestas sudaryti sutartį 2005-05-04. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar – UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2005-05-17
Paslaugų atlikimo vertė:	250.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-05-17
Pabaiga:	2008-06-10
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos parengimas, techninių sprendinių pirmo etapo objektams ir paraiškos Sanglaudos fondui parengimas

*Pastaba. Neskelbiamų derybų pagrindas – VPĮ 45 straipsnio nuostatos:

45 straipsnis. Neskelbiamų derybų sąlygos
1. Prekęs, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami esant bent vienai iš šių sąlygų:

1) paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, nebūto pateiktas nė vienas paraiška;
2) o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

I neskelbiamas derybas buvo nutarta pakviesti atvirame konkurse sąlygas įsigijusius dalyvius (dalyvių sąrašas pateiktas LR aplinkos ministro įsakymu). APVA



apklausė visus 10 dalyvių ar jie sutiktų teikti pasiūlymą neskelbiamoms deryboms. 7 kompanijos sutiko teikti pasiūlymus neskelbiamoms deryboms.

2.3.15. Bendrasis investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui

Lentelė Nr. 15. Viešasis pirkimas „Bendrasio investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 26-bis-PHARE-LI-PAO „Bendrasio investicijų planas Ventos-Lielupės baseinui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-02-19
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-03-04. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-03-26. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Antea Int.
Sutarties sudarymo data:	2002-03-28
Paslaugų atlikimo vertė:	194.994,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-03-28
Pabaiga:	2002-07-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Bendrojo investicijų plano Ventos-Lielupės baseinui parengimas

2.3.16. Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Ventos-Lielupės upių baseino valdymo I paketo bendrajam investicijų planui

Lentelė Nr. 16. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino I paketo projekto galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/23/SV/LT „Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos ir kitų investicijų plano įgyvendinimui skirtos galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas bei paraiškų Sanglaudos fondui paruošimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-10-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atvirasis konkursas. Vertinimo kriterijus – ekonominis

51




	naudingumas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-10-20. Vokų su tiekėjų techninis pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2004-12-06. Vokų su tiekėjų finansiniais pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-01-17. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-01-18. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2005-02-01. Gauta 1 pretenzija. Pretenziją pateikė tiekėjas Ernst & Young. Pretenzija išnagrinėta ir atmesta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
Sutarties sudarymo data:	2005-02-01
Paslaugų atlikimo vertė:	168.848,47 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-02-01
Pabaiga:	2005-10-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Tiekėjas parengė Galimybių studiją Ventos-Lielupės baseino investicinio plano I paketui, bei paraišką Sanglaudos fondo paramai gauti.

2.3.17. Bendrasis investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui

Lentelė Nr. 17. Viešasis pirkimas „Bendrasio investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 27-PHARE-LI-PAO „Bendrasio investicijų planas Nemuno Žemupio baseinui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	GIBB Transport Consultancy
Sutarties sudarymo data:	2002-02-07
Paslaugų atlikimo vertė:	195.750,00 EUR (be PVM)

52



	Paslaugos suteiktos už 193.298,32 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-02-07
Pabaiga:	2002-06-20
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Bendrojo investicijų plano Nemuno Žemupio baseinui parengimas

2.3.18. Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno žemupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui

Lentelė Nr. 18. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I paketo projekto galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas“ (Sutartis Nr. ISPA/14SVILY „Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno žemupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-09-12
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – konkurencinės derybos. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2003-12-05.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Vilnius Consult“
Sutarties sudarymo data:	2004-03-29
Paslaugų atlikimo vertė:	190.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-03-29
Pabaiga:	2004-11-29
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros paruošimas Nemuno žemupio baseino investicinio plano I paketui, bei paratškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas.



2.3.19. Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui

Lentelė Nr. 19. Viešasis pirkimas „Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui“ (Sutartis Nr. Pajarskas 28-PHARE-LI-PAO „Bendrasis investicijų planas Nemuno vidurupio baseinui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2001-11-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-12-12. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-01-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Plancenter Ltd.
Sutarties sudarymo data:	2002-01-29
Paslaugų atlikimo vertė:	199.875,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 194.790,09 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-01-29
Pabaiga:	2002-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Bendrojo investicijų plano Nemuno vidurupio baseinui parengimas





2.3.20. Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui

Lentelė Nr. 20. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrąjam investicijų planui“ (Sutaris Nr. TUMINAS-08-JSPA-SAC/ENV „Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrąjam investicijų planui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-11-22
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Iki pasiūlymų teikimo termino tiekėjų pasiūlymų negauta, todėl 2002-12-12 pritarus EK delegacijai, išsiųsti kvietimai kitiems 3 dalyviams. Kvietimai išsiųsti 2003-01-03. 2003-01-17 gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. EK delegacija Lietuvoje 2003-02-06 raštu nepatvirtino vertinimo ataskaitos ir pasiūlė pereiti į derybas su 1 tiekėju, kurio pasiūlymas turėjo trūkumų. Derybų pasiūlymas pateiktas 2003-02-13. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-04-10.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Safege Consulting Engineers.
Sutarties sudarymo data:	2003-04-30
Paslaugų atlikimo vertė:	197.535,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 190.014,93 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2003-04-30
Pabaiga:	2004-01-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos Nemuno vidurupio baseino investicinio plano I paketui parengimas



55



2.3.21. Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiška Sanglaudos fondui paruošimas

Lentelė Nr. 21. Viešasis pirkimas „Organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiška Sanglaudos fondui paruošimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutaris Nr. LTV/P/2004/NVB/01 „Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimas bei paraiška Sanglaudos fondui paruošimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-04-02
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - Mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-04-02. 2004-05-26, gavus VPT leidimą, supaprastintas atviras pirkimas buvo nutrauktas ir buvo pereita į neskelbiamas supaprastintas derybas su vieninteliu tiekėju.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	U. Straukos PĮ
Sutarties sudarymo data:	2004-05-10
Paslaugų atlikimo vertė:	14.546,75 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-05-10
Pabaiga:	2004-08-10
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Parengti Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseine įgyvendinimui skirtos organizacinės struktūros įsteigimo ir valdymo galimybių įvertinimą bei paraišką Sanglaudos fondui



56



2.3.22. Organizacinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio bendrajam investicijų planui

Lentelė Nr. 22. Viešasis pirkimas „Institucinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutartis Nr. TUMMAS-10-ISP4-SAG/ENV „Organizacinės struktūros parengimas Nemuno vidurupio bendrajam investicijų planui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2003-01-02
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2003-01-16. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2003-02-05. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Kampsax International
Sutarties sudarymo data:	2003-02-12
Paslaugų atlikimo vertė:	198.940,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 89.575,04 EUR (be PVM), nes konsultantas grąžino 69.576,96 EUR gauto avanso.
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2003-03-03
Pabaiga:	2003-07-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Organizacinės struktūros paruošimas Nemuno vidurupio baseino investicinio plano I paketui bei paraiškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių, kadangi vėluojant atlikti galimybių studiją (ją rengė kompanija Safege Consulting Engineers pagal sutartį „Galimybių studijos parengimas Nemuno vidurupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui“) nebuvo pateikta reikiama techninė informacija apie pirmam etapui atrinktus investicinius projektus, jų vykdymui reikalingas lėšas bei ekonominį efektą kuris būtų pasiektas įgyvendinus šiuos projektus. Dėl šios priežasties į finansinį modelį Kampsax kompanija negalėjo sudėti galutinių parametru vertių ir siūlomų alternatyvų pagrindimas nebuvo pilnas, o studijos organizacinei struktūrai pasiūlyti nebuvo galima užbaigti pilnai. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 109.364,96 EUR (įvertinant sugrąžinto avanso dalį).



57



2.3.23. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse

Lentelė Nr. 23. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006-33/A/P/LT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-12-29
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas - 2004-12-29. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09, perskelbtas 2005-10-05. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-11-08. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-02-09. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-05-23. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Ekoprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-06-09
Paslaugų atlikimo vertė:	1.071.594,07 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 1.047.124,05 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-06-09
Pabaiga:	2009-02-09
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atlika techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkursų parengimui ir įgyvendinimui“) dėl



58



to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų statybos darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 24.470,02 EUR.

2.3.24. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse


Lentelė Nr. 24. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2005/9/A/PILT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-11-24
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2004-11-24. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-04-14. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Konkurso laimėtojas patvirtintas 2005-06-13.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2005-07-11
Paslaugų atlikimo vertė:	568.526,99 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 566.572,05 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-07-11
Pabaiga:	2008-03-10
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi) techninės specifikacijos 10



59



užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įpravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų statybos darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 1.954,94 EUR.

2.3.25. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse

Lentelė Nr. 25. Viešasis pirkimas „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2005/8/A/PILT „Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-12-29
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2004-12-29. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-07
Paslaugų atlikimo vertė:	715.396,20 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-07-07
Pabaiga:	2009-11-07
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse



60



2.3.26. Bendrasis investicijų planas Nemuno aukštupio baseinui

Lentelė Nr. 26. Viešasis pirkimas „Bendrojo investicijų plano Nemuno aukštupio baseinui parengimas“
(Sutartis Nr. TLIMINAS-06-ISP-A-SAO/ENV „Bendrasis investicijų planas Nemuno aukštupio baseinui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-08-10
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-08-26. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-12-04. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Alanet Global
Sutarties sudarymo data:	2002-12-06
Paslaugų atlikimo vertė:	196.240,00 EUR (be PVM) – pradinė; 194.400,00 EUR (be PVM) – po 2003-04-15 sutarties pakeitimo. Paslaugos suteiktos už 193.961,81 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2003-01-06
Pabaiga:	2003-08-09
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Prieš-galimybių studijos ir Bendrojo investicijų plano Nemuno aukštupio baseinui parengimas 20 metų laikotarpiui



2.3.27. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui Lietuvoje

Lentelė Nr. 27. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos (I paketas) ir Organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseinui“ (Sutartis Nr. ISPA/29/SV/LT „Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investicijų planui Lietuvoje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2004-04-27
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – konkurencinės derybos. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2004-05-31. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2004-07-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar – UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2004-08-02
Paslaugų atlikimo vertė:	180.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-08-02
Pabaiga:	2005-05-02
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros paruošimas Nemuno aukštupio baseino investicinio plano I paketui bei paraiškos Sanglaudos fondo paramai gauti parengimas





2.3.28. Bendrasis investicijų planas Neries baseinui

Lentelė Nr. 28. Viešasis pirkimas „Bendrojo investicijų plano Neries upės baseinui parengimas“ (Sutartis Nr. TUMINAS-05-ISPASAC/ENV „Bendrojo investicijų planas Neries baseinui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2002-08-10
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2002-08-23. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. EK delegacija Lietuvoje patvirtino vertinimo ataskaitą 2002-11-25. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	GIBB Consultancy
Sutarties sudarymo data:	2002-12-04
Paslaugų atlikimo vertė:	198.770,00 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 187.092,09 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2002-12-04
Pabaiga:	2003-06-09
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Prieš-galimybių studijos ir Bendrojo investicijų plano Neries upės baseinui parengimas 10 metų laikotarpiui



63



2.3.29. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo bendrajam investicijų planui

Lentelė Nr. 29. Viešasis pirkimas „Galimybių studijos ir institucinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo investicijų įgyvendinimui“ (Sutartis Nr. ISPA/30/5V/LT „Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neries baseino I paketo bendrajam investicijų planui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	Praktinis vadovas sutarčių sudarymo procedūroms finansuojamoms iš EB bendrojo biudžeto užsienyje (PRAG)
Pirkimo pradžia:	2004-04-30
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – „Framework Contracts“ konkurso procedūra. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Pasiūlymai pateikti 2004-06-03. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Korporacija Matininkai“
Sutarties sudarymo data:	2004-07-23
Paslaugų atlikimo vertė:	198.000,00 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2004-07-23
Pabaiga:	2005-04-23
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Galimybių studija, skirta įvertinti Neries baseino projekto 1-o investicinio paketo vandens sektoriaus (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo) infrastruktūros rekonstrukcijos ir modernizavimo poreikius bei galimybes, rezultatus. Šios galimybių studijos sudėtis: • Esamos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros apžvalga ir įvertinimas; • Esamų vandens vartojimo ir susidarancių nuotekų kiekių įvertinimas bei numatomų kiekių prognozė; • Pirminiai (preliminarūs) projektiniai sprendimai ir jų įgyvendinimo kaštų apskaičiavimas; • Savivaldybių vandens tiekimo įmonių esama finansinė padėtis ir finansinė analizė bei būsimų tarifų lygių nustatymas; • Siūlomų investicijų socialinių-ekonominių kaštų bei naudos analizė; • Galimų institucinių ir organizacinių struktūrų, skirtų projekto tinkamam įgyvendinimui ir



64



	valdymui, apžvalga; • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimas (atliktos reikiamos atrankos procedūros).
--	---

2.3.30. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas

Lentelė Nr. 30. Viešasis pirkimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas“ (Sutartis Nr. 2005/19/A/PILT „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-05-28
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2004-05-28. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-05-04. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-06-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-09-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2005-09-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Krašto projektai ir partneriai“
Sutarties sudarymo data:	2005-10-04
Paslaugų atlikimo vertė:	369,074,95 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-10-04
Pabaiga:	2006-12-04
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Rengiami techniniai projektai regioninių savitarnų statybai, atliekų priėmimo aikštelių įrengimui, senų Europos Sąjungos direktyvų neatitinkančių savitarnų uždarymui bei kitų regioninės atliekų tvarkymo sistemos komponentų statybai ir pirkimui.

Pastaba. Pirkimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos rengimas“ buvo vykdomas 3 kartus. Pirmą kartą skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004 rugpjūtio 8 dieną, tačiau „iki pasiūlymų



65



pateikimo termino pabaigos 2004 m. spalio 15 d. nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas.

Antrą kartą paskelbus skelbimą apie pirkimą 2004 gruodžio 24 d. iki pasiūlymo teikimo termino (2005 m. sausio 28 d.) gautas 1 pasiūlymas. Tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir buvo atmestas, o pirkimas 2005 m. vasario 18 d. gavus VPT pritarimą nutrauktas.


2.3.31. Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos projekto konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas

Lentelė Nr. 31. Viešasis pirkimas „Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos projekto konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas“ (Sutartis Nr. 2006/32/ND/PILT „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-12-07
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-12-07. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-01-16. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Vienintelis gautas tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo konkurso sąlygų reikalavimų. Gavus VPT pritarimą pirkimas nutrauktas ir nuspręsta viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamu derybų būdu.* Kvietimai tiekėjams teikti pasiūlymus išsiųsti 2006-02-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-02-20. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Tiekėjas pakviestas sudaryti sutartį 2006-02-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Statinių projektavimo biuras“
Sutarties sudarymo data:	2006-03-03
Paslaugų atlikimo vertė:	347,544,02 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 347,486,10 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-03-03
Pabaiga:	2007-05-03



66



Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:

Pagrindinės sutarties apimtyje atliekamos užduotys:

- Techninių projektų ir pirkimų dokumentų, reikalingų regioninio sąvartyno bei jo komponentų, rūšiavimo linijos, kompostavimo aikštelių (5 vnt.), didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių (5 vnt.), atliekų perkrovimo stočių (2 vnt.) įrengimui ir 95 senų sąvartynų ir šiukšlynų (iš viso apie 102 ha) uždarymui parengimas;
- pirkimo dokumentų atliekų tvarkymo įrenginių tiekimui parengimas;
- pagalba perkančiajai organizacijai vertinant darbų tiekimo pasiūlymus bei pasirašant sutartis;
- pagalba perkančiajai organizacijai vertinant atliekų tvarkymo įrenginių tiekimo pasiūlymus bei pasirašant sutartis.

Pastaba*. Pirkimas „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas“ buvo vykdomas tris kartus. Pirmą kartą skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005 rugpjūčio 24 dieną, tačiau iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2005 m. rugsėjo 26 d. nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas.

Antrą kartą paskelbus skelbimą apie pirkimą 2005 m. spalio 7 d. ir iki pasiūlymo teikimo termino (2005 m. lapkričio 14 d.) gautas 1 pasiūlymas. Nors tiekėjo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau atviro konkurso laimėtojas 2005 m. lapkričio 24 d. atsisakė pasirašyti paslaugos pirkimo sutartį.

*Neskelbiamų derybų pagrindas – VPĮ 45 straipsnio nuostatos:

45 straipsnis. Neskelbiamų derybų sąlygos

1. Prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami esant bent vienai iš šių sąlygų:

<...>

2) paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, nebuvo pateikta nė vienos paraiškos <...>, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

I neskelbiamas derybas buvo nutarta pakviesti atviro konkurso sąlygas įsigijusius dalyvius (dalyvių sąrašas pateiktas LR aplinkos ministerijai). Agentūra apklausė visus 10 dalyvių ar jie sutiktų teikti pasiūlymą neskelbiamoms deryboms. 7 kompanijos sutiko teikti pasiūlymus neskelbiamoms deryboms.

2012-04-30
Aldona Cepėlytė

67



2.3.32. Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas

Lentelė Nr. 32. Viešasis pirkimas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas“ (Sutartis Nr. 2005/13/A/PILT „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projektavimo ir konkursinės dokumentacijos rengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2004-06-09
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2004-06-09. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2004-10-13. Vėkų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2004-11-15. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-01-06. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2005-07-26. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Kauno komprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-28
Paslaugų atlikimo vertė:	376.474,17 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-07-28
Pabaiga:	2006-09-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Rengiami techniniai projektai naujo regioninio sąvartyno statybai, atliekų priėmimo aikštelių įrengimui, kompostavimo aikštelių įrengimui, senų Europos Sąjungos direktyvų neatitinkančių sąvartynų uždarymui bei pirkimų dokumentai.

2012-04-30
Aldona Cepėlytė

68



2.3.33. Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymui

Lentelė Nr. 33. Viešasis pirkimas „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 2007/107/A/P/LT „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-11-24
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-11-24. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-01-16. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-01-31. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Kelprojektas"
Sutarties sudarymo data:	2007-02-09
Paslaugų atlikimo vertė:	105.421,69 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-02-09
Pabaiga:	2007-12-06
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Inžinerinių ir geologinių tyrimų, topografinių nuotraukų, projektinių pasiūlymų bei pirkimo dokumentų parengimas, būtinas 22 Alytaus regione esančių sąvartynų uždarymui

*Skelbimas apie pirkimą patikslintas 2006 m. gruodžio 8 d., nukeliant pasiūlymų teikimo terminą 2007 m. sausio 16 dieną.

Pastaba. 2005 m. sausio 28 d. buvo paskelbtas skelbimas dėl pirkimo „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų vystymo II etapo techninis tyrimas ir pagrindimas“. Iki pasiūlymo termino pabaigos 2005 m. kovo 3 d. gautas 1 tiekėjo pasiūlymas, kuris neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir buvo atmestas. 2005 m. gegužės 4 d. gavus VPT sutikimą pirkimas buvo nutrauktas. Prieš perskelbiant pirkimą LR aplinkos ministerija paprašė regionų savivaldybes pateikti papildomą informaciją dėl sąvartynų šukėlymų pateikti projektui įgyvendinti būtinus dokumentus.



69



prašomą dokumentaciją ir siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą buvo nutarta kiekvienam regionui skelbti atskirą paslaugų atlikimo pirkimą.

2.3.34. Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų sąvartynų uždarymui

Lentelė Nr. 34. Viešasis pirkimas „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų sąvartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 2008/131/A/P/LT „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo II etapas: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senų sąvartynų uždarymui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2008-04-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2008-04-23. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2008-06-16. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2008-07-04. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2008-07-14. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Hidroterra“
Sutarties sudarymo data:	2008-07-28
Paslaugų atlikimo vertė:	198.100,09 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2008-07-28
Pabaiga:	2009-09-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Inžinerinių ir geologinių tyrimų, topografinių nuotraukų, projektinių pasiūlymų bei pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regione esančių sąvartynų uždarymui bei užterštų teritorijų sutvarkymui.



70



2.3.35. Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui


Lentelė Nr. 35. Viešasis pirkimas „Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui“ (Sutartis Nr. 5-08-231 „Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2008-01-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2008-01-23 (Skelbimo pataisymas paskelbtas 2008 m. kovo 5 dieną). Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2008-04-15. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	RAB „Geo Consultants“
Sutarties sudarymo data:	2008-09-16
Paslaugų atlikimo vertė:	288.171,92 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2008-09-16
Pabaiga:	2009-11-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Inžinerinių ir geologinių tyrimų, topografinių nuotraukų, projektinių pasiūlymų bei pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regione esančių savartynų uždarymui bei užterštų teritorijų sutvarkymui.

Pastaba. Pirkimas „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Šiaulių regiono senų savartynų uždarymui“ buvo vykdomas 2 kartus. Pirmą kartą skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006 gruodžio 13 dieną ir iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2007 m. vasario 8 d. gautas 1 pasiūlymas. Tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir buvo atmestas, o pirkimas 2007 m. rugpjūčio 22 d. gavus VIE pritarimą nutrauktas. Antrą kartą skelbiant pirkimą perkandžioji organizacija buvo „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.



71



2.3.36. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)

Lentelė Nr. 36. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/11/A/PILT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninės specifikacijos parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse)“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-02-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-02-11. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-05-02. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Gairija“ ir UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-29
Paslaugų atlikimo vertė:	819.738,47 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 793.745,08 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2005-08-29
Pabaiga:	2008-04-29
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino I investicijų etape Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse



72



2.3.37. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)

Lentelė Nr. 37. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/10/A/PILT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse)“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-02-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-02-11. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-05-02. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Gairija“ ir UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2005-07-29
Paslaugų atlikimo vertė:	729.995,66 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 715.746,35 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-08-29
Pabaiga:	2008-04-29
iš Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino I investicijų etape Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Rietavo savivaldybėse

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 14.319,31 EUR.



73



2.3.38. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)

Lentelė Nr. 38. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)“ (Sutartis Nr. 2005/12/A/PILT „Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-02-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-02-11. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-03-09. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-05-02. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Gairija“ ir UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2005-08-09
Paslaugų atlikimo vertė:	685.705,80 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 549.763,02 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-09-09
Pabaiga:	2008-05-09
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino I investicijų etape Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 715.842,78 EUR.



74



2.3.39. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms

Leidė Nr.39. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/20/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms)“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-23 (2005-06-10 patikslintas). Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-09-26. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2005-10-14. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2005-10-17
Paslaugų atlikimo vertė:	845.690,45 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 812.123,48 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-10-17
Pabaiga:	2008-06-17
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėms

Pastaba. Už neatliktus darbus paslaugų vertė neįskaičiuota – 33.566,97 EUR.



75



2.3.40. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms

Leidė Nr.40. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/22/A/P/LT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms)“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-23 (2005-06-10 patikslintas). Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-09-26. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2005-10-14. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2005-10-17
Paslaugų atlikimo vertė:	897.822,06 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 852.062,09 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-10-17
Pabaiga:	2008-06-17
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono savivaldybėms.

Pastaba. Už neatliktus darbus paslaugų vertė neįskaičiuota – 45.759,97 EUR.



76



2.3.41. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei

Lentelė Nr. 41. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/42/A/PILT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-23 (2005-06-10 patikslintas). Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-03-10. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-05-02. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-06-12. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-06-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė: UAB „Ardynas“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-07-21
Paslaugų atlikimo vertė:	372.746,76 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 371.009,04 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-07-21
Pabaiga:	2009-03-21
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtini atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdomų darbus komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 1.239,00 EUR.

2012-04-30



77



2.3.42. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei

Lentelė Nr. 42. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/44/A/PILT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-23 (2005-06-10 patikslintas). Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-03-10. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-05-02. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-06-12. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-06-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Statinių projektavimo studija“
Sutarties sudarymo data:	2006-07-20
Paslaugų atlikimo vertė:	99.918,91 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 98.181,18 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-07-20
Pabaiga:	2009-03-21
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų savivaldybei.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtini atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl

2012-04-30



78



to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 1 737,73 EUR.


2.3.43. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei

Lentelė Nr. 43. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/46/A/PILT „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-23 (2005-06-10 patikslintas). Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-05-02. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-06-07. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-06-19. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Ekoprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-07-31
Paslaugų atlikimo vertė:	223.022,18 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 216.331,51 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-07-31
Pabaiga:	2009-03-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų savivaldybei.

2012-04-30
Aldona Cepėlytė

79



Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų statybos darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 6 690,67 EUR.

2.3.44. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms

Lentelė Nr. 44. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/31/A/PILT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-02
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-11-23 (2005-11-25 patikslintas). Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-01-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-02-03. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-02-14. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "COWI Baltic"
Sutarties sudarymo data:	2006-02-27
Paslaugų atlikimo vertė:	974.384,27 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 863.201,07 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-02-27
Pabaiga:	2008-10-27
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, projektinių pasiūlymų ir techninių projektų bei pirkimo dokumentų rengimas, statinio projekto vykdymo 44 lentelė priežiūros

2012-04-30
Aldona Cepėlytė

80



atlikimas Vilniaus, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėse.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų statybos darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 111.184,20 EUR.

2.3.45. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms

Lentelė Nr. 45. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2005/25/A/P/LT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-02
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-09-23 (perskelbtas 2005-10-26). Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-11-02. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-11-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2005-11-25. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2005-12-06
Paslaugų atlikimo vertė:	933.155,69 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminas:	2005-12-06
Pradžia:	2005-12-06
Pabaiga:	2008-08-06
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, projektinių pasiūlymų ir techninių projektų bei pirkimo dokumentų rengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas


81



Visagino miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėse.



82



2.3.46. Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei

Lentelė Nr. 46. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/45/A/PILT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-03-02
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-03-02. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-11-23 (patikslintas 2005-11-30). Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-01-10. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-07-19. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Projektų gama“ ir partneriai: UAB „Vilniaus hidroprojektas“ ir CSD Ingenieure und Geologen AG
Sutarties sudarymo data:	2006-08-02
Paslaugų atlikimo vertė:	1,150,081,09 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 1,088,958,53 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-08-02
Pabaiga:	2009-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, projektinių pasiūlymų ir techninių projektų bei pirkimo dokumentų rengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas Vilniaus m. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nemokama suma 122,56 EUR.



83



2.3.47. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms

Lentelė Nr. 47. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/37/A/PILT „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-01-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2006-01-18. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-01-27. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-01-10. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-06-15. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Panevėžio miestprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-07-11
Paslaugų atlikimo vertė:	1,151,239,58 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 1,128,229,25 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-07-11
Pabaiga:	2009-03-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėms.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl



84



tu, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 23,010,33 EUR.

2.3.48. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms

Lentelė Nr. 48. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/40/A/PILT „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms“)

Tiesės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-01-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2006-01-18. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-01-27. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėtimo posėdis įvyko 2006-03-21. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-06-16. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-06-19. Pranešus apie preliminarą eilę buvo gauta pretenzija. Pretenziją pateikė UAB „Panevėžio miestprojektas“. Įsiteisėjus teigiamai Vilniaus Apygardos Teismo 2006-09-21 nutarčiai 2006-10-26 laimėtojai buvo pasiūlyta pasirašyti sutartį.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Hidroprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-26
Paslaugų atlikimo vertė:	957,877,66 EUR (be PVM) Paslaugos su PVM 1,027,838,05 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-26
Pabaiga:	2008-12-19
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems

85




Ventos – Lielupės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms.

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 30,039,61 EUR.



86



2.3.49. Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei

Lentelė Nr. 49. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei“ (Sutartis Nr. 2006/47/A/P/LT „Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-01-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2006-01-18. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-05-19. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-07-04. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-07-24. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Ekoprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-09-05
Paslaugų atlikimo vertė:	287.795,41 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 279.161,55 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-09-05
Pabaiga:	2009-04-15
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybei.

Pastaba. 2.3.49 ir 2.3.50 poskyriuose aprašytos sutartys buvo perkamos I pirkimu, kuris buvo suskaidytas į dalis.

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtinių atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkursų parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo

2012-04-14
Audona Cepėlienė

87



atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų teikėjui nesumokėta – 8.633,86 EUR.

2.3.50. Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei

Lentelė Nr. 50. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėms“ (Sutartis Nr. 2006/48/A/P/LT „Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-01-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2006-01-18. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-05-19. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-07-04. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-07-24. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Ekoprojektas“
Sutarties sudarymo data:	2006-09-05
Paslaugų atlikimo vertė:	617.773,98 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 566.207,32 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-09-05
Pabaiga:	2009-05-05
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei.

Pastaba. Už neatliktus darbus paslaugų teikėjui nesumokėta – 8.566,06 EUR.

2012-04-14
Audona Cepėlienė

88



2.3.51. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 51. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/83/A/K/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Ardynas“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-19
Paslaugų atlikimo vertė:	229.958,29 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 210.895,51 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-19
Pabaiga:	2010-04-19
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kaišiadorių rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdomos dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 19.062,78 EUR.

2012-04-30
Audito ataskaita
Abdona Cepulienė

89



2.3.52. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Lazdijų rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 52. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/85/A/L/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Lazdijų rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	90.216,64 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 87.042,40 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Lazdijų rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdomos dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 19.062,78 EUR.

2012-04-30
Audito ataskaita
Abdona Cepulienė

90



2.3.53. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Kauno miesto savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 53. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/125/A/KULT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Kauno miesto objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2007-10-31
Paslaugų atlikimo vertė:	825,417,05 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 740.239,80 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2007-10-31
Pabaiga:	2010-12-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimties vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 177,25 EUR.



91



2.3.54. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 54. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/80/A/A/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	137.569,51 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 101.382,76 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimties vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 186,75 EUR.



92



2.3.55. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Prienų rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 55. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/SG/A/PILT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Prienų rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	66.612,60 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 63.389,13 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Prienų rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesusumokėta 13.916,77 EUR.



93



2.3.56. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Varėnos rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 56. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/89/A/V/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Varėnos rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	112.951,81 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 100.005,79 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Varėnos rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesusumokėta 13.916,77 EUR.



94



2.3.57. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus miesto savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 57. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus miesto savivaldybės objektams“ (Sutartis Nr. 2006/70/A/A/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Alytaus miesto savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sweco BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	434.430,03 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 195.493,51 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį) atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 238.836,52 EUR.

2012-01-30
Aldona Cepėlienė

95



2.3.58. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Kauno rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 58. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Kauno rajono savivaldybės objektams“ (Sutartis Nr. 2006/84/A/K/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams Kauno rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sweco BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	283.827,62 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 143.169,17 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį) atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 150.000,45 EUR.

2012-01-30
Aldona Cepėlienė

96



2.3.59. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Druskininkų savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 59. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutaris Nr. 2006/78/A/D/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Druskininkų savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sweco BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	118.744,21 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 105.218,95 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Druskininkų savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nemokėta.

2012-04-30
Audona Cepėdienė

97



2.3.60. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Šalčininkų rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 60. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutaris Nr. 2006/87/A/S/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Šalčininkų rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sweco BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	147.706,21 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 79.355,88 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta.

2012-04-30
Audona Cepėdienė

98



2.3.61. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Trakų rajono savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 61. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/88/A/T/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Trakų rajono savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Tiltų ekspertų centras“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	344.636,24 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 303.421,34 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 14,90 EUR.

2012-04-30
Audona Čepėlienė

99



2.3.62. Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Elektrėnų savivaldybės objektams

Lentelė Nr. 62. Viešasis pirkimas „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/82/A/E/LT „Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems Elektrėnų savivaldybės objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-18
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-18. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-11-08. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-22. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Tiltų ekspertų centras“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-01
Paslaugų atlikimo vertė:	370.565,05 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 359.013,66 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-01
Pabaiga:	2010-04-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 14,90 EUR.

2012-04-30
Audona Čepėlienė

100



2.3.63. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Jurbarko rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 63. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/103/A/JLT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Jurbarko rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Hidroprojekta"
Sutarties sudarymo data:	2007-01-31
Paslaugų atlikimo vertė:	241.091,28 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 219.174,87 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-01-31
Pabaiga:	2009-10-01
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Jurbarko rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtini atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 21.916,49 EUR.

2012-04-30 101



2.3.64. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kelmės rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 64. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/98/A/KELT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Kelmės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-28
Paslaugų atlikimo vertė:	211.422,61 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 177.218,49 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-28
Pabaiga:	2009-08-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kelmės rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtini atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 11.604,12 EUR.

2012-04-30 102



2.3.65. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Šakių rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 65. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/104/A/S/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Šakių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Energetikos linijos"
Sutarties sudarymo data:	2007-01-12
Paslaugų atlikimo vertė:	668.078,38 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 628.058,36 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-01-12
Pabaiga:	2009-09-12
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šakių rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų – Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 40.020,02 EUR.

2012-04-30 103



2.3.66. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Radviliškio rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 66. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/100/A/R/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Radviliškio rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-28
Paslaugų atlikimo vertė:	333.063,02 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 300.625,58 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-28
Pabaiga:	2009-08-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Radviliškio rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų – Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 32.437,44 EUR.

2012-01-30 104



2.3.67. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kėdainių rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 67. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/106/A/KLT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Kėdainių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-02-02. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-02-14. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Hidroprojekta"
Sutarties sudarymo data:	2007-02-27
Paslaugų atlikimo vertė:	257.595,27 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2007-02-27
Pabaiga:	2009-10-27
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kėdainių rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

2.3.68. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams Panevėžio miesto savivaldybėje

Lentelė Nr. 68. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/143/A/1367 „Nemuno



vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio miesto prioritetingiems objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-05-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Iki pasiūlymų teikimo termino negavus pasiūlymų, pirkimas buvo nutrauktas ir perskelbtas 2007-05-23. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-07-10. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-08-01. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-10-02. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Hidroprojekta"
Sutarties sudarymo data:	2007-10-30
Paslaugų atlikimo vertė:	868.860,06 EUR (be PVM), iš jų tinkamos finansuoti išlaidos 364.070,61 EUR (be PVM) Vadovaujantis 2012 m. sausio 31 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012) 629 final išlaidos pagal šią sutartį UAB „Aukštaitijos vandenis“ skiriama lėšų suma (504.789,45 EUR be PVM) yra netinkamos išlaidos, viršijančios finansinį memorandumą.
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2007-10-30
Pabaiga:	2010-10-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Panevėžio miesto savivaldybės prioritetingiems objektams



2.3.69. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Panevėžio rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 69. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/124/A/P/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Panevėžio rajono prioritetiniams objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-05-23
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Iki pasiūlymų teikimo termino negavus pasiūlymų, pirkimas buvo nutrauktas ir perskelbtas 2007-05-23. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-07-10. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-08-01. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-10-02. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Hidroprojekta"
Sutarties sudarymo data:	2007-10-19
Paslaugų atlikimo vertė:	159.291,01 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 151.700,06 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-10-19
Pabaiga:	2010-12-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Panevėžio rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninių specifikacijų 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkursų rengimui ir įgyvendinimui“) dėl



107



to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta –7.590,95EUR.


2.3.70. Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 70. Viešasis pirkimas „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/102/A/V/LT „Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-07-26
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-07-26. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-09-19. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-14. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-27. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-12-28
Paslaugų atlikimo vertė:	477.873,03 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 339.087,11 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-28
Pabaiga:	2009-08-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilkaviškio rajono savivaldybės prioritetiniams objektams



108



Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 138.785,92 EUR.


2.3.71. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto savivaldybėje

Lentelė Nr. 71. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/49/A/PILT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-04-14. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-17
Paslaugų atlikimo vertė:	147.706,21 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 138.597,65 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-17
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Palangos m. savivaldybėje



109



Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 9.108,56 EUR.

2.3.72. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 72. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/55/A/PILT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-11
Paslaugų atlikimo vertė:	257.761,81 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 236.243,06 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-11
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Tauragės r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10



110



užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 21.518,75 EUR.

2.3.73. Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas

Leidė Nr. 73. Viešasis pirkimas „Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas“ (Sutartis Nr. 2006/94/A/K/LT „Projekto ir pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimui iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje. Nemuno žemupio baseino II investicijų etapas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-09-01
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-09-01. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-11-09. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-12-05. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-12-18. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Patvanka“
Sutarties sudarymo data:	2006-12-22
Paslaugų atlikimo vertė:	159.291,01 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 156.394,81 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-22
Pabaiga:	2007-10-22
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinio pasiūlymo bei pirkimo dokumentų parengimas amonio ir fluoridų šalinimo iš vandens Klaipėdos m. 1-oje vandenvietėje įgyvendinant žemupio baseino II investicijų etapą

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10



111



užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 2.896,20 EUR.

2.3.74. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje

Leidė Nr. 74. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodžio rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Šalčininkų rajono, Tauragės rajono ir Plangės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/53/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Gairija“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-11
Paslaugų atlikimo vertė:	309.024,56 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 223.792,28 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-11
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Šilutės r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl



112



to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 85,232,28 EUR.

2.3.75. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 75. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/56/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje“).

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gautas1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Gairija“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-17
Paslaugų atlikimo vertė:	325,359,13 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 282,197,64 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-17
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Plungės r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 42,597,31 EUR.



2012-04-30

113



2.3.76. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 76. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/51/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kretingos rajono savivaldybėje“).


Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gautas1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Gairija“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-11
Paslaugų atlikimo vertė:	387,077,15 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 344,479,84 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-10-11
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Kretingos r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 42,597,31 EUR.



2012-04-30

114



2.3.77. Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilalės rajono savivaldybėje


Lentelė Nr. 77. Viešasis pirkimas „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Klaipėdos rajono, Šilalės rajono, Šilalės rajono, Tauragės rajono ir Plungės rajono savivaldybėse“ (Sutartis Nr. 2006/54/A/P/LT „Nemuno žemupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilalės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-04-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-07-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-06-06. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-08-07. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Gairija“
Sutarties sudarymo data:	2006-10-11
Paslaugų atlikimo vertė:	167.284,52 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 141.631,14 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2006-10-11
Pabaiga:	2009-06-11
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Nemuno žemupio baseino II investicijų etape Šilalės r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 25.653,38 EUR.



115



2.3.78. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Anykščių rajono savivaldybėje


Lentelė Nr. 78. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/110/A/A/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Anykščių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	75.272,24 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 71.479,09 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai: Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Anykščių rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 8.793,15 EUR.



116



2.3.79. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ignalinos rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 79. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/113/A/VLT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ignalinos rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	74.975,67 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 70.251,02 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Ignalinos rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 4.724,63 EUR.



117



2.3.80. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Jonavos rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 80. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/111/A/JLT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Jonavos rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	208.856,58 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 200.505,62 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Jonavos rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 4.940,96 EUR.



118




2.3.81. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Molėtų rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 81. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/114/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Molėtų rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	135.507,41 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 128.980,42 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Molėtų rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 6526,99 EUR.

119



2.3.82. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 82. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/117/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Širvintų rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 5 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	190.251,39 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 181.734,53 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Širvintų rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 8216,66 EUR.

2012-04-30
Auditorius: Adona Čepkelytė
120



2.3.83. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Švenčionių rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 63. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/119/A/S/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Švenčionių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	214.877,78 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 205.202,18 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Švenčionių rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies kompiuterių darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 90.500 EUR.



121



2.3.84. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ukmergės rajono savivaldybėje


Lentelė Nr. 64. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/116/A/U/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Ukmergės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 5 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	253.707,14 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 243.712,58 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Ukmergės rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies kompiuterių darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 9.994,56 EUR.



122



2.3.85. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Utenos rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 85. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/112/A/U/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Utenos rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 3 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	151,671,98 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 145,505,24 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Utenos rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimties vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 8108,74 EUR.

2012-01-30

123



2.3.86. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 66. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2007/118/A/V/LT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	334,511,12 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 323,317,29 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus rajono savivaldybės prioritetingiems objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimties vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 10193,83 EUR.

2012-01-30

124



2.3.87. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus miesto savivaldybėje

Lentelė Nr. 87. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. V/2007/V64 „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Vilniaus miesto savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-07-27
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-07-27. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-09-14. Gautas 1 pasiūlymas. Gavus VPT sutikimą pasiūlymas 2010-10-25 buvo atmestas, pirkimas nutrauktas ir pereita prie neskelbiamų derybų. Kvietimai tiekėjams teikti pasiūlymus išsiųsti 2007-11-10. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-16. Gautas 1 pasiūlymas. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "Projektų gama" - CSD Ingenieure und Geologen AG
Sutarties sudarymo data:	2007-12-28
Paslaugų atlikimo vertė:	1.004.770,04 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 908.883,23 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-12-28
Pabaiga:	2010-12-31
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries upės baseino II investicijų paketo konkursu dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybės prioritetingiems objektams



2012-04-30

125



Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 95.886,81 EUR.



2012-04-30

126



2.3.88. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Visagino miesto savivaldybėje

Lentelė Nr. 88. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/109/A/VILT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Visagino miesto savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 5 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	149.435,24 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 144.430,87 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Visagino miesto savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtinių atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 144,49 EUR.

2012-04-30

127



2.3.89. Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Zarasų rajono savivaldybėje


Lentelė Nr. 89. Viešasis pirkimas „Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2007/115/A/ZILT „Neries upės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Zarasų rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2007-04-20
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2007-04-20. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-05. Gauti 4 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2007-07-26. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2007-08-10. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veiklos grupė UAB "Grontmij/Carl Bro"-Grontmij/Carl Bro A/S - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2007-08-30
Paslaugų atlikimo vertė:	89.344,88 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 84.900,39 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2007-08-30
Pabaiga:	2010-12-30
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Neries baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Zarasų rajono savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtinių atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 144,49 EUR.

2012-04-30

128



2.3.90. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Biržų rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 90. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/69/A/B/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Biržų rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-10-31. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-13. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2006-11-27
Paslaugų atlikimo vertė:	166.531,51 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 161.245,94 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-27
Pabaiga:	2009-03-04
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Biržų savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 8.285,57 EUR.

2012-04-30 129



2.3.91. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pakruojo rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 91. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetingiems objektams“ (Sutartis Nr. 2006/71/A/P/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pakruojo rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-10-31. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-13. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2006-11-27
Paslaugų atlikimo vertė:	239.689,53 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 231.224,51 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-27
Pabaiga:	2009-03-24
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetingiems objektams Pakruojo savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta 8.465,02 EUR.

2012-04-30 130



2.3.92. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Pasvalio rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 92. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/70/A/PILT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Pasvalio rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-10-31. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-13. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2006-11-27
Paslaugų atlikimo vertė:	188.751,15 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 182.703,43 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-27
Pabaiga:	2009-03-04
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Pasvalio savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį) atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 64400,72 EUR.



131



2.3.93. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 93. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/72/A/SILT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-05. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-11-13. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Evikta“
Sutarties sudarymo data:	2006-11-27
Paslaugų atlikimo vertė:	324.420,76 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 289.783,72 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-27
Pabaiga:	2010-03-27
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių r. savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtį) atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 64400,72 EUR.



132



2.3.94. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams

Lentelė Nr. 94. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/95/A/5/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-10-25
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-10-25. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-12-14. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-12-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB "COWI Baltic"
Sutarties sudarymo data:	2006-12-27
Paslaugų atlikimo vertė:	867.908,65 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 755.303,96 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-12-27
Pabaiga:	2010-04-27
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams

Pastaba. Pirkimas buvo vykdomas 2 kartus. Paskelbus pirkimą pirmą kartą nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų. Paskelbus 2 kartą gautas 1 pasiūlymas.

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbus. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 112.004,69 EUR.

Aldona Čepulytė
2012-04-20 133



2.3.95. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Akmenės rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 95. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutartis Nr. 2006/65/A/A/LT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-08-11
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-08-11. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-10-05. Gauti 2 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2006-10-31. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2006-11-13. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“)
Sutarties sudarymo data:	2006-11-22
Paslaugų atlikimo vertė:	197.241,41 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 189.835,75 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-22
Pabaiga:	2010-04-28
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Akmenės savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtimi atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir pravedimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbus. Už neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 7.905,60 EUR.

Aldona Čepulytė
2012-04-20 134



2.3.96. Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Mažeikių rajono savivaldybėje

Lentelė Nr. 96. Viešasis pirkimas „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams“ (Sutaris Nr. 2006/67/A/MLT „Ventos-Lielupės baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Mažeikių rajono savivaldybėje“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2006-10-25
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2006-10-25. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2006-12-14. Gautas 1 tiekėjo pasiūlymas. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo priimtas 2006-12-21. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Jungtinės veikla: UAB "Carl Bro" - UAB "Evikta"
Sutarties sudarymo data:	2006-11-27
Paslaugų atlikimo vertė:	352.139,42 EUR (be PVM) Paslaugos suteiktos už 339.970,46 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2006-11-27
Pabaiga:	2010-03-27
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Projektinių pasiūlymų, techninių projektų bei pirkimo dokumentų parengimas vandentvarkos objektams, numatytiems Ventos – Lielupės upių baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Mažeikių savivaldybėje

Pastaba. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu paslaugų teikėjas neatliko dalies jam numatytų užduočių (nepilna apimtini atliko techninės specifikacijos 10 užduotyje įvardytos užduoties „Parama konkurso parengimui ir įgyvendinimui“) dėl to, kad buvo atsisakyta šio projekto apimtyje vykdyti dalies komponentų darbų, dėl neatliktus darbus paslaugų tiekėjui nesumokėta – 12 tūkst. 06 EUR.



2012-04-30 135



2.3.97. Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas

Lentelė Nr. 107. Viešasis pirkimas „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ (Sutaris Nr. 2005/24/A/PILT „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“)

Teisės aktas, kurio pagrindu buvo vykdomas pirkimas:	LR Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimo pradžia:	2005-09-14
Trumpas pirkimo procedūrų aprašymas:	Pirkimo būdas – atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Išankstinis skelbimas paskelbtas 2005-05-20. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2005-09-14. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdis įvyko 2005-10-20. Gauti 5 tiekėjų pasiūlymai. Preliminari pasiūlymų eilė paskelbta 2005-11-24. Pasiūlymų eilė patvirtinta 2005-12-05. Tiekėjų pretenzijų negauta.
Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Kauno technologijos universitetas
Sutarties sudarymo data:	2005-12-12
Paslaugų atlikimo vertė:	92.704,35 EUR (be PVM)
Paslaugų atlikimo terminai:	
Pradžia:	2005-12-12
Pabaiga:	2006-09-12
Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	• parengti pirmąją galimybių studiją; • atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.



136



2.4. Projekto veiklos per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį

1. 2000-2004 m. projektų konkurso dokumentų parengimas

Pasirašytos 5 paslaugų atlikimo sutartys, pagal kurias buvo parengti Neringos miesto ir Druskininkų vandens ir nuotekų tinklų, vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir pirkimo dokumentai, Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektavimo ir pirkimo dokumentai bei atliekų surinkimo sistemos sukūrimo Lietuvoje projekto apimtyje numatyti dokumentai, kurių pagrindinis tikslas - padėti LR Aplinkos ministerijai sukurti aplinkosaugiskai stabilią atliekų surinkimo bei šalinimo sistemą Lietuvoje, užtikrinant skaidrias ir konkurencines konkursines aukštos kvalifikacijos atliekų surinkėjui parinkti procedūras. Pagal parengtus viešųjų pirkimų dokumentus įvykdyti viešieji pirkimai darbams atlikti buvo finansuoti ISPA, o nuo 2004 metų - Sanglaudos fondo lėšomis.

II. 2000-04 m. projektų galimybių studijų parengimas

Pasirašytos 9 paslaugų sutartys, pagal kurias buvo parengtos Kauno, Panevėžio, Telšių, Utenos regionų atliekų tvarkymo ir Kėdainių, Radvilėškio, Plungės, Mažeikių vandenvalos projektų galimybių studijos. Pagal galimybių studijose pateiktą informaciją buvo pateiktos paraiškos atitinkamų projektų finansavimui ISPA/Sanglaudos programos lėšomis.

III. Investicinės programos dumblo tvarkymui Lietuvoje parengimas

Vadovaujantis projekto „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“ apimtyje parengtų dokumentų išvadomis į valstybinį projektų sąrašą įtraukti dumblo apdorojimo infrastruktūros sukūrimo projektai, kurie finansuojami iš 2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšų.

IV. Upių baseinų schemų parengimas

Europos Komisija rekomendavo vadovaujantis upių baseinų principu sugrupuoti projektus. Vadovaujantis šia rekomendacija, Aplinkos ministerija identifikavo 5 upių baseinus, kurie apima 87 miestus, kuriuose gyventojų populiacija apima 2000-100000 gyventojų ekvivalentą ir daugiau. Suformuoti šie baseinai: Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris upės ir Ventos - Lielupės upių baseinai. Minėtiems baseinams buvo parengtos galimybių studijos ir investiciniai planai. Pagal paruoštą informaciją buvo pateiktos paraiškos projektų finansavimui Sanglaudos programos lėšomis. Buvo pasirašytos ir atliktos 3 projektavimo ir pirkimo dokumentų rengimo sutartys pilotiniams Nemuno vidurupio baseino projektui įgyvendinti.

V. 2004-2006 m. projektų dokumentų parengimas

Pasirašytos 77 paslaugų sutartys, pagal kurias buvo parengta projektavimo ir konkursinė dokumentacija atliekų ir vandentvarkos srityje. Pagal parengtą konkursinę dokumentaciją įvykdyti bei planuojami vykdyti viešieji pirkimai, kurie finansuojami Sanglaudos 2004-2006 m. laikotarpio ir 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo programų lėšomis. Atliktos užduotys (techninės ir pirkimo dokumentacijos parengimas, pirkimo apibrėžimai, vertinimo procedūros)

2012-04-30
Aldona Cepulytė

137



apima planuotus I, II ir III upių baseinų investicinius paketus. Savivaldybės iš II ir III upių baseinų investicinių objektų sąrašo parengė prioritетinių objektų sąrašus, kuriuos buvo tikslingiausia projektuoti. Aplinkos ministerija objektus prioritetizavo pagal miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimus.

VI. 2007-2013 m. projektų dokumentų parengimas

Projekto „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ apimtyje parengti ir įvertinti scenarijai, atspindintys įvairias Lietuvos buitinių atliekų tvarkymo sistemų plėtros alternatyvas remiantis įvairiais atliekų tvarkymo metodais, įskaitant (bet ne tik) atskirą biodegrazuojamų atliekų surinkimą, deginimą, mechaninį biologinį apdorojimą, kompostavimą ir anaerobinį pūdymą, parengti pasiūlymus dėl esamos atliekų tvarkymo sistemos pertvarkymo, atsižvelgiant į dabartinius poreikius ir numatomus pokyčius. Vadovaujantis projekto išvadomis sudarytas valstybinis projektų sąrašas, į kurį įtraukti atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektai, finansuojami iš 2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšų.

2.5. Projekto atitikimas Europos Komisijos sprendimui

EK sprendime nurodytas bendras paramos tikslas – prisidėti prie efektyvesnio vandentvarkos ir atliekų programų vystymo įgyvendinant EK direktyvų reikalavimus Lietuvoje.

Specifiniai šio projekto tikslai:

- ✓ užbaigti projektų parengimą ir parengti pirkimo dokumentus projektams, kurie bus įgyvendinami 2000-2006 m. ISPA/ Sanglaudos fondo ir 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis;
- ✓ užtikrinti, kad projektų parengimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos ir EK reikalavimais ir geriausia tarptautine patirtimi.

Parama yra skirta atliekų, vandenų ir vandenvalos projektų konkursinės dokumentacijos parengimui, projektų detalies planavimams, projektavimui, galimybių studijų parengimui, bendrų investicijų planų rengimui upių baseinams bei kitai panašiai veiklai. Priemonių sąrašas, kuris buvo įgyvendintas siekiant minėtų tikslų pateikiamas 108 lentelėje.

Lentelė Nr.98. Projekto metu įgyvendintos priemonės

2000-2004 m. projektų konkurso dokumentų parengimas
2000-2004 m. atliekų ir vandenų / vandenvalos projektų konkursinės dokumentacijos parengimas, detalus planavimas, projektavimas, atliekų surinkimo sistemos sukūrimas Lietuvoje
2000-04 m. projektų galimybių studijų parengimas
Galimybių studijų rengimas individualiems 2000-2004 m. atliekų ir vandenų / vandenvalos projektams

2012-04-30
Aldona Cepulytė

2012-04-30

138



Investicinės programos dumblo tvarkymui Lietuvoje parengimas
Investicinės programos dumblo tvarkymui Lietuvoje rengimas
Upių baseinų schemų parengimas
Bendrų investicijų planų rengimas, galimybių studijų rengimas, organizacinės struktūros parengimas, valdymo galimybių įvertinimas, konkursinės dokumentacijos ir techninių projektų rengimas 5 upių baseinams, I etapas
2004-2006 m. projektų dokumentų parengimas
Atliekų ir 5 upių baseinų projektų I ir II etapai konkursinės dokumentacijos rengimas, techninių specifikacijų rengimas
2007-2013 m. projektų dokumentų parengimas
Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų rengimas

Šioms priemonėms įgyvendinti iš LR biudžeto buvo skirtos papildomos lėšos, kad būtų pilnai pasiekti projekto tikslai. Parengtos galimybių studijos, investiciniai planai, finansavimo paraiškos, poveikio aplinkai vertinimo procedūros, techninė ir pirkimo dokumentacija prisidėjo prie EK direktyvų reikalavimų įgyvendinimo vandentvarkos ir atliekų srityse Lietuvoje. Priemonės skirtos šių objektų realizavimui: nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, statyba, nuotekų tinklų plėtra ir atnaujinimas, vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija, dumblo tvarkymui, nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimas ir senų sąvartynų uždarymas.

Europos Komisijos sprendime numatytos darbų apimtys yra įvykdytos. Pagrindiniai darbai, kaip numatyta Europos Komisijos sprendime iki 2010 m. gruodžio 31 d. užbaigti.

2.6. Projekto patikros

Lentelė Nr. 99. Projekto patikros

Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
2010-05-24 iki 2010-06-30	AM Vidaus audito tarnyba	1. Aplinkos projektų valdymo agentūrai rengiant sutartis su paslaugų teikėjais / rangovais įtraukti nuostatą, kad paslaugų tiekėjui / rangovui nepateiktus avansinio mokėjimo užtikrinimo garantijos tam tikru sutarties vykdymo laikotarpiu būtų dengiama jam pervesto avansinio mokėjimo suma su sąskaitoje / sąskaitose už suteiktas paslaugas / atliktus rangos darbus nurodyta mokėtina suma, t.y. paslaugų teikėjui / rangovui mokėjimai būtų atliekami tik visiškai padengus jam pervestą avansinio mokėjimo sumą.

2012-04-30
Aldona Čepelytė

139



Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		2. Aplinkos projektų valdymo agentūrai kontroliuoti projekto dokumentų įforminimo (reikiamų rekvizitų bei atsakingų asmenų parašų / patvirtinimų) teisingumą. 3. Aplinkos projektų valdymo agentūrai patikrinti ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo sistemoje SFMIS esančius projekto duomenis bei atlikti reikiamas korekcijas.
2009-10-27 iki 2009-10-28	Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentas	1. Papildyti procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrį „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ projektavimo, statybos darbų techninės priežiūros ir techninės paramos sutarčių įgyvendinimo (pažangos) galutinės ataskaitų rengimo, teikimo ir tvirtinimo procedūra. 2. Procedūrų vadovo III dalies 3.3.2 poskyrio „Konsultantų ataskaitų teikimas ir tvirtinimas“ dalyje „Galutinė ataskaita“ rekomenduotina nurodyti Europos Sąjungos teisės aktus, konkrečius galutinės ataskaitos tikrinimo objektus, patikslinti galutinės ataskaitos mokėjimo, vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms teikimo terminą, Patikslinti teiginį dėl projekto užbaigimo deklaracijos teikimo atitinkamoms institucijoms. 3. Užtikrinti patikros procedūrų efektyvumą, visuose patikros lapuose pateiktas lenteles papildyti vienu stulpeliu, skirtu klausimą patikrinusio asmens parašui, kad būtų užtikrintas dvigubos kontrolės principas. 4. Procedūrų vadove aprašyti pažeidimų nustatymo, tyrimo, šalinimo, registravimo ir prevencijos procedūras, atitinkančias galiojančių teisės aktų nuostatas, ir užtikrinti, kad APVA darbuotojai vadovautųsi šiomis procedūromis, atlikdami savo tiesiogines funkcijas. 5. Sekti teisės aktų, susijusių su Sanglaudos fondo lėšų administravimu, pasikeitimus ir atitinkamai pagal juos suderinti procedūrų vadovą. 6. Laikytis nutarimo Nr. 590 nuostatų ir visiems galutiniams paramos gavėjams, dėl kurių yra priimti sprendimai susigražinti netinkamas finansuoti lėšas, skaičiuoti delspinigius. 7. Priimti sprendimą dėl 148 850,62 lito susigražinimo įgyvendinti Sanglaudos fondo

2012-04-30
Aldona Čepelytė

140



Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/013 „Vandenvalsio įrenginių rekonstrukcija, nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų renovacija ir plėtra Radviliškyje“. 8. Laikytis nutarimo Nr. 590 nuostatų ir per sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodytą terminą galutiniam paramos gavėjui negrąžinus grąžintinų lėšų reikalavimo teisę į šią galutinio paramos gavėjo negrąžintą sumą per 60 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pabaigos perleisti Turto bankui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį. 9. Laikytis Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių nuostatų ir registruoti visą su nustatytais (įtariamais) pažeidimais susijusią informaciją SFMIS. 10. Sukurti ir procedūrų vadove aprašyti naujų darbuotojų mokymo plano sudarymo ir veiksmų pagal šį planą atlikimo procedūras arba papildyti Naujo darbuotojo supažindinimo su darbu agentūroje formą (APVA procedūrų vadovo 1.8.9T priedas) nustatant, su kokiais dokumentais, teisės aktais, susijusiais su konkrečiomis darbuotojo atliekamomis funkcijomis, naujas darbuotojas turėtų būti supažindintas, po kelių dienų gali savarankiškai dirbti ir pan. 11. Papildyti procedūrų vadovą nuoroda į apskaitos taisykles ir programos vartotojo vadovą. 12. Patikslinti procedūrų vadovą pagal APVA rašte dėl patikros ataskaitos projekto pateiktą nuomonę dėl galimybės užtikrinti procedūrų vadovo nuostatas, kad „esant poreikiui, sistema veikia dviem valiutom: eurais ir litais“, vykdymą. 13. Procedūrų vadove nustatyti ir aprašyti balanso ir kitų apskaitos ataskaitų sudarymo, jų spausdinimo periodiškumo ir kaupimo bei saugojimo tvarką. Užtikrinti šios tvarkos nuostatų vykdymą. Jei ši tvarka yra nustatyta kitame (-uose) dokumente (-uose), papildyti procedūrų vadovą atitinkama nuoroda. 14. Reglamentuoti ir aprašyti procedūrų vadove duomenų iš programos perkėlimo procedūras, užtikrinti perkeltų duomenų saugumą ir tinkamą



Adona Cepulytė

2012-04-30

141



Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		audito seką. 15. Patikslinti programos vartotojo vadovo turinį pagal minėtame dokumente esamus operacijų ir duomenų registravimo programoje aprašymus, o patį programos vartotojo vadovą – trūkstamais programoje registruojamų operacijų aprašymais. 16. Patikslinti ir papildyti apskaitos taisykles pagal NFD 2008-10-21 rašte Nr. (18.9.4-01)-GK-0813286 (4 ir 6 punktai) ir šios patikros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. 17. Išsiaišyti netikslumus šios ataskaitos 2.3.10.1.1 punkto 1 dalyje nurodytuose įrašuose, susijusiuose su projekto 2004/LT/16/C/PE/002 antrosios tarpinės mokėjimo paraiškos 2 kartus užregistruotais ir panaikintu įrašu, bei apsvarstyti galimybę registruojant naujus EK pateiktų mokėjimo paraiškų ir lėšų iš EK gavimo įrašus dalyje „Dokumento Nr.“ nurodyti informaciją, kuri igrąžintų susieti minėtą įrašą su atitinkama mokėjimo paraiška arba patikslinti atitinkamas programos vartotojo vadovo nuostatas šio vadovo 5 ir 6 dalyse. 18. Programos vartotojo vadove nustatyti, kuri (mokėjimo paraiškos patvirtinimo Finansų ministerijoje ar APVA rašto, kuriuo NFD pateikiama mokėjimo paraiška) data turi būti nurodoma operacijos „Paraiškos teikimo lėšoms gauti registravimas“ įrašų dalyje „Registravimo data“. 19. Atidžiau tikrinti suvestus į programą duomenis prieš juos registruojant. 20. Apskaitos taisyklėse patikslinti palūkanų gavimo ir jų panaudojimo registravimo įrašus pagal praktiškai atliekamą operacijų registravimo tvarką, o pačias apskaitos taisykles – papildyti palūkanų gavimo ir jų panaudojimo operacijų registravimo procedūros aprašymu. 21. Papildyti programos vartotojo vadovą palūkanų gavimo ir jų panaudojimo operacijų registravimo aprašymu. 22. Kadangi APVA rašte dėl patikros ataskaitos projekto nurodo, kad „įrašai apie projektams Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 ir Nr. 2001/LT/16/C/PE/002 bei Eitiems 5F projektams



Adona Cepulytė

2012-04-30

142

Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		panaudotas pasiūkanas buvo pakoreguoti", pateikti dokumentus, tai patvirtinančius. 23. Papildyti apskaitos taisykles kitų, nesusijusių su pažeidimais, grąžintų ir grąžintų lėšų registravimo programoje įrašais, programos vartotojo vadovą - atitinkamai šių lėšų registravimo tvarkos aprašymu ir užtikrinti visų tipų grąžintų ir grąžintų lėšų registravimo programoje. 24. Registruojant duomenis programoje nurodyti požymį, pagal kurį būtų galima išskirti su pažeidimais susijusią informaciją. 25. Papildyti programos vartotojo vadovą su pažeidimais susijusių grąžintų ir grąžintų lėšų operacijų registravimo programoje aprašymu.
2008-10-06 iki 2008-11-20	AM Vidaus audito tarnyba	1. Aplinkos projektų valdymo agentūra vėlavo apmokėti tarpinius mokėjimus. Aplinkos projektų valdymo agentūrai laikytis sutartyse nustatytų rangovo sąskaitų apmokėjimo terminų. 2. Finansiniame memorandume galutinis paramos gavėjas – LR Aplinkos ministerija, tačiau tiesioginiai naudos gavėjai yra sutartis pasirašę Užsakovai, kurie atlieka galutinio paramos gavėjo funkcijas. Aplinkos projektų valdymo agentūrai kontroliuoti projekto įgyvendinimą.
2006-10-23	Europos Komisija	1. Dviejų Aplinkos projektų valdymo agentūros administruojamų paslaugų pirkimo sutarčių atvejais (viena iš jų priklauso projektui Nr. 2001/LT/16/P/PA/002) ekspertų kvalifikacija nebuvo įvertinta vertinimo etape. Jų gyvenimo aprašymai (CV) nebuvo pateikti pasiūlymuose; iš konkurso dalyvio tebuvo pareikalauta įsipareigoti pasamdyti reikiamus ekspertus. 2. Visų patikrintų statybų, priežiūros ir projektavimo sutarčių atvejais konkurso dalyviai privalėjo pateikti tam tikrus sertifikatus. Reikalavimai turėti Lietuvoje išduotus sertifikatus tuo metu, kai teikiama paslauga, galėtų atspindėti užsienio bendroves nuo jų išimties dalyvauti konkurse. 3. Visų paslaugų sutarčių, vertinimų pagal

143

Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		didžiausios ekonominės naudos kriterijų, atvejais buvo pastebėta, kad sutarties sudarymo kriterijai, pagal kuriuos vertinama pasiūlymų kokybė, yra bendro pobūdžio. 4. Penkiuose iš septynių auditorių patikrintų paslaugų pirkimo konkursų taikytas sudarymo kriterijus buvo mažiausia pasiūlymo kaina. Toks sutarties pasirašymo kriterijus gali būti pagrįstai naudojamas tuomet, kai vertintojų gairės yra pakankamai aiškios ir išsamios, jose yra nurodytas reikiamas ekspertų įrašas arba aiškia apibrėžti rezultatai, tačiau situacija ne visada buvo tokia.
2004-08-06 iki 2005-07-21	LR Valstybės kontrolė	1. Projekto komponento „Pavyzdinių konkurso dokumentų parengimas atliekų surinkimo konkursams“ nėra Finansinio memorandumo sąraše, techninė užduotis Europos Komisijos delegacijos patvirtinta 2004-03-26, o komponentas patvirtintas 2004-12-28 Europos Komisijos sprendimu. Tačiau už jo vykdymą iki Komisijos sprendime nurodyto 2004-11-04 termino (dėl išlaidų, susijusių su Finansinio memorandumo pakeitimu, tinkamumo) buvo apmokėta iš viso 95 640 eurų. 2. Vienas iš projekto komponentų Druskininkų vandenvilės sistemos modernizavimo ir rekonstrukcijos techninio projekto ir konkurso dokumentų parengimas tinklų rekonstrukcijai neįtrauktas į Finansinio memorandumo sąrašą, tačiau techninė užduotis Europos Komisijos delegacijos patvirtinta 2002-08-14 ir jis pradėtas įgyvendinti iki 2004-12-28 Europos Komisijos sprendimo, t.y. pasirašytos sutartys su konsultantais ir už įvykdytus darbus atliktas 159 195 eurų ESPA dalies ir Lietuvos bendrojo finansavimo dalies apmokėjimas Lietuvos lėšomis. Rekomendacija: Peržiūrėti projekto komponentų „Pavyzdinių konkurso dokumentų parengimas atliekų surinkimo konkursams“ ir „Druskininkų vandenvilės sistemos modernizavimo ir rekonstrukcijos techninio projekto ir konkurso dokumentų parengimas tinklų rekonstrukcijai finansavimo šaltinių / pastebėta išlaidų

144



Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		tinkamumo rizikos aspektu. 3. Lietuvos Respublikos 1993-04-06 įstatymo Nr. I-119 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 3 str. 2 d., nustatyta, kad Valstybės žiniuose turi būti skelbiami ministrų norminiai teisės aktai. Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 709 turėjo būti paskelbti Valstybės žiniuose. Minėto įstatymo 11 str. 1 d. nustatyta, kad ministrų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Valstybės žiniuose, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Nesilaikant Lietuvos Respublikos 1993-04-06 įstatymo Nr. I-119 reikalavimų, Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatai nebuvo paskelbti Valstybės žiniuose. Rekomendacija: APVA nuostatus paskelbti Valstybės žiniuose. 4. Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia EK finansinę informaciją per Nacionalinį fondą, rengdama ataskaitas, kurias: - techninius ir procedūrinius duomenis parengia projektų vadovai, o juos patikrina finansų kontrolierius; - finansinius duomenis parengia finansų kontrolierius, kuris neturi jų rengti. Jo parengti duomenys yra netikrinami. Rekomendacija: Patikslinti finansų kontrolieriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, atitinkamai redaguoti APVA procedūrų vadovą. Atskirti rengimo ir kontrolės visų siunčiamų ataskaitų funkcijas. 5. Aplinkos projektų valdymo agentūra 2004 m. Procedūrų vadove nepakankamai reglamentuota įvairių institucijų išorės ir vidaus audito ar patikrų ataskaitose pateiktų pastabų, rekomendacijų vykdymo tvarka. Nenustatytas atsakingo asmens paskyrimas: - už veiksmų plano, APVA ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, sudarymą; - už veiksmų plano patvirtinimą; - kas ir kaip skiriamas atsakingas už veiksmų planą įgyvendymo kontrolę.



Patikros atlikimo data	Patikrinimą atlikusi institucija	Pateiktos sutrumpintos išvados ir rekomendacijos
		- kaip atsakingas asmuo kontroliuoja, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos tinkamai ir laiku. Rekomendacija: Papildyti APVA procedūrų vadove nustatytas procedūras dėl audito ir patikrų ataskaitose pateiktų pastabų, rekomendacijų vykdymo, t. y.: nustatyti laikotarpį, per kurį nuo audito/patikrinimo ataskaitos gavimo turi būti parengtas ir patvirtintas rekomendacijų įgyvendymo planas; nustatyti pareigybę, atsakingą už veiksmų plano sudarymą ir rekomendacijų vykdymo kontrolę. APVA vadovybei užtikrinti, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos tinkamai ir laiku. 6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002-03-21 įsakymu Nr. 75 patvirtintų įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų 22 p. nustatyta, kad „...institucijos ar įstaigos vadovo įsakymais tvirtinami nuostatai, tvarkos, koncepcijos, programos ir kt.“. APVA, nesilaikė šių teisės aktų rengimo rekomendacijų 22 p. nuostatų - skyrių nuostatai nėra patvirtinti agentūros direktoriaus įsakymu. Rekomendacija: APVA skyrių nuostatus patvirtinti direktoriaus įsakymu.

I audituojančių institucijų pateiktus pastebėjimus pateikti atsakymai, į rekomendacijas buvo atsižvelgta. Parengti rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo planai, kuriuose numatyti konkretūs veiksmai ir terminai rekomendacijų vykdymui.





3. FINANSINĖ ANALIZĖ

3.1. Projekto finansavimo šaltiniai

Lentelė Nr. 100 Projekto finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinis	Planuota		Įvykdyta	
	FM, EUR (be PVN)	%	EUR (be PVN)	%
ISPA/Sanglaudos fondo programa (ES lėšos)	23 572 500,00	81,76%	22 208 946,66	94,22%
Nacionalinis kofinansavimas (Valstybės biudžeto lėšos)	5 257 500,00	18,24%	7 884 045,07	149,96%
Iš viso projektui:	28 830 000,00	100%	30 092 991,73	104,38%



3.2. Išlaidų analizė pagal atskirus projekto komponentus

Lentelė Nr. 101 Išlaidų analizė pagal atskirus projekto komponentus

Projekto įgyvendinimo, rengimo, pildymo išlaidos	Sąlarties paravimas, auveris	Projekto seris EUR (be PVN)				Išskaito seris EUR (be PVN)				Likutis nuatvachia pagal auveris lėšas, EUR
		ISPA / Sanglaudos fondas	Valstybės biudžetas	Uradjaučias lėšas	Bendras projekto seris EUR (be PVN)	ISPA / Sanglaudos fondas	Valstybės biudžetas	Vyrtijaučias lėšas	Išskaita lėšas bendras lėšas seris, EUR (be PVN)	
UAB "Baltijos konsultacinė grupė"	Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir projektavimo dokumentų parengimas Nr. ISPA/6SVLT	108 800,00	72 000,00		180 800,00	101 000,00	72 000,00		173 000,00	0,00
UAB "COWI Baltic"	Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų linijų rekonstrukcija ir plėtos projektavimas ir projektavimo dokumentų parengimas Nr. ISPA/11SVLT	135 750,00	45 250,00		181 000,00	135 750,00	45 250,00		181 000,00	0,00
C&E Consulting and Engineering GmbH	Alvydas regiono atliekų tvarkymo sistemos sudėtinio projekto: projektavimo ir konstrukcijos dokumentacijos parengimas Alvydas regione, Lietuvoje Nr. Europos-Aid/714244/03SVLT	200 385,00	60 705,00		279 000,00	200 385,00	60 705,00		279 000,00	0,00





Projekto vykdytojas, rengėjas/ paslaugų teikėjas	Sutarčių parašidavimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išsiskirta vertė EUR (be PVN)		Likutis netiesioginė pagal interjer bendro šios sumos, EUR
		ESPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės biudžetinės lėšos	Bendro projekto vertė EUR (be PVN)	ESPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės biudžetinės lėšos	Vidutinės biudžetinės lėšos	Išsiskirta bendro šios sumos, EUR (be PVN)	
ALANET GLOBAL	Tekstinio projekto ir pakeičio dokumentų parengimas nauosios sistemos ir gėrimo vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijai ir išplėtimui Druskininkuose Nr. TUMINAS-07-ESPA-SAOENV 2001LT16PFA002-12	38 349,80	150 195,20	187 545,00	0,00	135 546,47 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 0,00)	135 546,47 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 0,00)	135 546,47 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 0,00)	43 998,53 (Vertinimas tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 197 545,00)
UAB "COWI Baltic"	Atliekų surinkimo sistemos sudėtinės Lėšų Nr. ESPA-SVLT	119 550,00	39 850,00	159 400,00	118 716,00 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 46 986,00)	39 850,00 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 15 662,00)	39 850,00 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 15 662,00)	158 238,00 (Tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 82 848,00)	1 112,00 (Vertinimas tikamos deklaracijos biudžetinės lėšos 96 352,00)
COMI AS	Galimųjų statybos rengimas Kazuo registo atliekų tvarkymo sistemos sudėtiniai Nr. TUMINAS-03-ESPA-SAOENV 2001LT16PFA002-33	140 238,75	49 746,25	189 985,00	146 653,79	49 746,25	49 746,25	186 400,04	2 584,96
Janas GIBB Ltd	Pasirūpinimo atliekų tvarkymo sistemos sudėtiniai Galimųjų statybos rengimas Nr. bis 04-ESPA-PANEVEŽYS -ATL 2001LT16PFA002-23	198 990,00		198 990,00				194 640,00	4 350,00

149

2017-01-30

Tikra

Audito Capital



Projekto vykdytojas, rengėjas/ paslaugų teikėjas	Sutarčių parašidavimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išsiskirta vertė EUR (be PVN)		Likutis netiesioginė pagal interjer bendro šios sumos, EUR
		ESPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės biudžetinės lėšos	Bendro projekto vertė EUR (be PVN)	ESPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės biudžetinės lėšos	Vidutinės biudžetinės lėšos	Išsiskirta bendro šios sumos, EUR (be PVN)	
GIBB HOUSE	Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sudėtiniai Galimųjų statybos rengimas Nr. TUMINAS-01-ESPA-TELŠIAI-ATL 2001LT16PFA002-08	65 033,00	136 976,94	199 010,00	62 114,84	136 976,94	136 976,94	193 791,79	5 218,22
Kempster International	Galimųjų statybos rengimas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sudėtiniai Nr. 02-bis-ESPA-UTENA-ATL 2001LT16PFA002-14	158 576,00	39 746,00	198 322,00	158 576,00	21 014,25	21 014,25	181 090,25	16 728,75
GIBB Transigent Consulting	Galimųjų statybos rengimas Kėdaičių vandensvairo projekto	140 643,75	46 681,25	186 325,00	138 247,75	46 681,25	46 681,25	184 330,33	2 394,67
GIBB Transigent Consulting	Galimųjų statybos rengimas Radvilkiškio vandensvairo projekto	146 325,00	48 375,00	195 300,00	144 353,95	48 117,96	48 117,96	192 471,93	2 828,07
Aston Int	Galimųjų statybos rengimas Pajūrkės vandensvairo projekto	144 545,25	48 181,75	192 727,00	144 545,25	48 181,75	48 181,75	192 727,00	0,00
ALANET GLOBAL	Galimųjų statybos rengimas Maruškių vandensvairo projekto	149 941,50	40 980,50	190 922,00	148 491,17	49 197,06	49 197,06	197 908,22	1 833,78
UAB "SWECCO BRC"	Investicinis programa dumblo šalinimui Lėšų Nr. 2006/NDP/LT	187 500,00	62 500,00	250 000,00	187 500,00			250 000,00	0,00

150

Tikra

Audito Capital

Projekto vykdytojas, steigėjas/ paslaugų teikėjas	Sąrašas paslauginamų asmenų	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išmokėta vertė EUR (be PVN)			Likusi neraiškesnė pagal anksčiau bendrąją šios taisyklės 10.10 straipsnį, EUR
		ISPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės išmokės	Viešųjų išmokės	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ISPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės išmokės	Viešųjų išmokės	Išmokėta bendra išmokėta suma, EUR (be PVN)	
Aukso International	Bendras investicijų planas Vėnos-Lošupės baseinui Paikymas-26-bis-PHARE-LL-PAO ICICU	146,245,50	48,748,50	48,748,50	184,994,00	146,245,50	48,748,50		184,994,00	0,00
Vil "Saulių regiono plėtos agentūra"	Vėnos-Lošupės baseino vandentvarkos (tėlo investicijų planas) įgyvendinimui daroma galimybių studija ir organizacinės struktūros patvirtinimas bei paraiškų Sanglaudos fondui paraiškoms Nr. ISPA/2005/VI/1	126,656,36	42,212,11	42,212,11	168,868,47	126,656,36	42,212,11		168,868,47	0,00
GBB Transport Consulting	Bendras investicijų planas Nemuno žemumo baseinui Paikymas-27-PHARE-LL-PAO	146,812,50	48,957,50	48,957,50	195,770,00	146,812,50	48,957,50		195,770,00	2,451,68
UAB "Vilniaus Canaliz"	Galimybių studijos ir Organizacinės struktūros patvirtinimas Nemuno žemumo baseino / paketo bendrųjų investicijų planui Nr. ISPA/2005/VI/1	142,500,00	47,500,00	47,500,00	190,000,00	142,500,00	47,500,00		190,000,00	0,00
Plancenter Ltd	Bendras investicijų planas Nemuno Vidurupio baseinui Paikymas-28-PHARE-LL-PAO	149,906,25	49,968,75	49,968,75	199,875,00	146,892,37	48,697,52		194,590,00	5,084,91
Solaga Consulting Engineers	Galimybių studijos patvirtinimas Nemuno vidurupio baseino / paketo bendrųjų investicijų planui Nr. TUMINAS-08-ISPA-SAOENV	39,507,00	131,023,00	131,023,00	197,530,00	31,086,93	131,023,00		190,414,50	7,520,07

151

2012-04-30

Projekto vykdytojas, steigėjas/ paslaugų teikėjas	Sąrašas paslauginamų asmenų	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išmokėta vertė EUR (be PVN)			Likusi neraiškesnė pagal anksčiau bendrąją šios taisyklės 10.10 straipsnį, EUR
		ISPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės išmokės	Viešųjų išmokės	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ISPA / Sanglaudos fondas	Vidutinės išmokės	Viešųjų išmokės	Išmokėta bendra išmokėta suma, EUR (be PVN)	
Kompass International	Organizacinės struktūros patvirtinimas Nemuno vidurupio baseinui investicijų planui Nr. TUMINAS-10-ISPA-SAOENV	149,205,00	49,755,00		198,960,00	86,575,04			89,575,04	109,364,96
U. Strakos P	Sanglaudos fondo skėnis finansuojamų projektų Nemuno vidurupio baseino įgyvendinimui daroma organizacinės struktūros patvirtinimas ir valdymo galimybių patvirtinimas bei paraiškų Sanglaudos fondui paraiškoms Nr. LTVP/2004/VI/091		14,546,75		14,546,75		14,546,75		14,546,75	0,00
UAB "Ekoenergijos"	Konkrečių dokumentacijų ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų / esančių reikmenų keitimui, rajono, katavilinio rajono, Panerėlių miesto ir rajono servitudybos	883,695,55	367,898,52		1,071,594,07	716,551,21			1,047,134,08	34,470,00

152

153

0 E - NO - MAR

Projekta aprašymas, nacionalios pastangų tikslas	Sutarčių pavadinimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVMO)			Finansinė vertė EUR (be PVMO)			Lėšų išmokėjimo pagal sutarčių bendrąją sumą, EUR
		ISPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų paslaugų pajamos	ISPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Išmokėjimo bendrąją sumą, EUR (be PVMO)	
GBR Consultancy	Bendras investicijų planas Nario bandiniui Nr. TUMINAS-05-ISPA- SAOENV 2004/L716/PFA002-40	150 016,00	39 754,00		159 016,00	28 076,09	187 892,09	11 677,91
UAB "Korporacija Mūsų šalis"	Galiųjų analizė ir organizacinės struktūros peragimasis Nario bandinio įstatymu bendrojo investicijų planui	148 500,00	49 500,00		148 500,00	49 500,00	198 000,00	0,00
UAB "Kauno projektai ir pastatai"	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektu ir konkursinė dokumentacijos rengimas Nr. 2003/03A/PILY	313 713,70	55 363,25		313 713,70	55 363,25	369 076,95	0,00
UAB "Sietelių projektavimo biuras"	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektavimo ir konkursinė dokumentacijos parengimas Nr. 2004/03/NDI/PILY	295 617,42	52 131,40		347 548,82	52 132,91	347 486,10	57,92
UAB "Kauno kompiuteriai"	Viešųjų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas projektavimo ir konkursinė dokumentacijos rengimas	320 003,04	56 471,13		376 474,17	56 471,13	376 474,17	0,00

2017-11-15

Alma Cepheid

154



Projekto tyrėtojas/ nacionali/ priešingai tikslas	Sutarčių paradosimas, sąlygos	Projekto vertė EUR šio PVMO				Išmokėta vertė EUR šio PVMO				Likusi neišmokėta pagal sąlygas bendra išg suma, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Bendra projekto vertė EUR šio PVMO	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Išmokėta bendra išg suma, EUR šio PVMO	
UAB "Kelpprojektas"	Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukurtimo II etapo techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono seniūnų savivaldybės uždarymui Nr. 2007/07/A/P/LT	89 608,44	15 813,25		105 421,69	89 608,44	15 813,25		105 421,69	0,00
UAB "Hidroterra"	Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemų sukurtimo II etapo: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono seniūnų savivaldybės uždarymui Nr. 2008/12/A/P/LT	168 345,08	29 715,01		198 060,09	168 345,08	29 715,01		198 060,09	0,00
UAB "Geo Consulting"	Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regionų atliekų tvarkymo sistemų sukurtimo II etapo: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono seniūnų savivaldybės uždarymui Nr. 5-04-231	244 946,13	43 223,79		288 171,92	244 946,13	43 223,79		288 171,92	0,00
UAB "Gairė" su UAB "Patriška"	Nemuno žemųjų baseinų I investicijų paketo konkursinio dokumento ir techninių specifikacijų parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajonas ir Šilutės rajonas)	696 777,79	125 960,77		819 738,47	674 683,32	135 055,15		795 745,08	25 993,39

155

2012-04-30



Projekto tyrėtojas/ nacionali/ priešingai tikslas	Sutarčių paradosimas, sąlygos	Projekto vertė EUR šio PVMO				Išmokėta vertė EUR šio PVMO				Likusi neišmokėta pagal sąlygas bendra išg suma, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Bendra projekto vertė EUR šio PVMO	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Išmokėta bendra išg suma, EUR šio PVMO	
UAB "Gairė" su UAB "Patriška"	Nemuno žemųjų baseinų I investicijų paketo konkursinio dokumento ir techninių specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Švėdės rajonas, Kretingos rajonas ir Rietavo savivaldybės) Nr. 2005/03/A/P/LT	620 496,31	109 499,35		728 995,66	608 384,39	107 361,96		715 746,35	14 249,31
UAB "Gairė" su UAB "Patriška"	Nemuno žemųjų baseinų I investicijų paketo konkursinio dokumento ir techninių specifikacijų parengimas (Šilalės rajonas, Tauragės rajonas ir Pagėgių savivaldybės) Nr. 2005/12/A/P/LT	382 469,93	102 855,87		685 395,80	467 298,57	82 464,45		549 763,02	135 632,78
UAB "Patriška"	Nemuno aukštųjų baseinų I investicijų paketo konkursinio dokumento ir techninių specifikacijų parengimas (Alytaus miesto, Alytaus rajonas, Varenos rajonas, Lazdijų rajonas ir Druskininkų savivaldybės)	718 536,88	126 853,57		845 390,45	690 304,96	121 818,32		812 123,48	33 566,97

156

2012-04-30



Valstybinis
auditas

Projekto vykdytojas, rangos paslaugų teikėjas	Sutarčių įvykdymas, numatytas	Projekto vertė EUR (be PVM)					Bendroji vertė EUR (be PVM)				Likusi neįmokėta pagal sutartį bendrąją sumą, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Užskaitomos lėšos	Bendroji projekto vertė EUR (be PVM)	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Vykdymo lėšos	Bendroji bendrąją sumą, EUR (be PVM)		
	Nr. 2005/20/A/P/LT										
UAB „Pirvėnka“	Nuomui sukūrimo būsto ir investicijų paketo konkursas dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kėdainių rajonų ir Birlikono savivaldybės)	763,148,75	134,679,31		897,828,06	724,252,79	127,809,30		852,062,09	45,759,97	
UAB "Archimaf" kartu su UAB "Vilniaus hidroprojektas"	Nuomui sukūrimo būsto ir investicijų paketo konkursas dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Elektrinės sąvaidos Nr. 2006/42/A/P/LT	516,834,75	55,912,01		572,746,76	315,357,69	55,651,35		371,009,04	1,739,72	
UAB "Statinių projektavimo studija"	Nuomui sukūrimo būsto ir investicijų paketo konkursas dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Sąvaidos rajono Nr. 2006/42/A/P/LT	84,931,07	14,987,84		99,918,91	83,454,01	14,727,17		98,181,18	1,737,73	



157

2012-01-30



Valstybinis
auditas

Projekto vykdymo rangos paslaugų teikėjas	Sutarčių įvykdymo numatytas terminas	Projekto vertė EUR (be PVM)				Bendroji vertė EUR (be PVM)				Likusi neįmokėta pagal sutartį bendrąją sumą, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Užskaitomos lėšos	Bendroji projekto vertė EUR (be PVM)	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Vykdymo lėšos	Bendroji bendrąją sumą, EUR (be PVM)	
UAB "Elektronika"	Nuomui sukūrimo būsto ir investicijų paketo konkurso dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Trakų rajonui savivaldybei Nr. 2006/46/A/P/LT	180 568,88	33 433,33		213 002,18	187 881,78	32 440,75		216 321,53	6 690,67
UAB "COWI Baltic"	Nuomui upės būsto ir investicijų paketo konkurso dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Šilutės ir Švenčionių rajonų savivaldybėms Nr. 2006/31/A/P/LT	828 226,63	146 157,64		974 384,27	733 720,04	129 480,03		863 200,07	111 184,20
UAB "SWECO BKG"	Nuomui upės būsto ir investicijų paketo konkurso dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto, Utenos, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėms Nr. 2006/29/A/P/LT	793 182,32	139 975,37		933 157,69	793 182,32	139 975,37		933 155,69	0,00
UAB "Projekto gama" ir partneriai UAB "Vilniaus hidroprojektas", CSD Inženierinė und Geologinė	Nuomui upės būsto ir investicijų paketo konkurso dokumentu ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus miesto savivaldybei Nr. 2006/40/A/P/LT	977 568,93	172 512,16		1 150 081,09	925 614,74	163 463,79		1 089 078,53	61 122,56



158

2012-01-30



Projekto įgyvendinimo pagrindinis tikslas	Sutarties pavadinimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVMT)					Išmokėta vertė EUR (be PVMT)			Likusi nemokėta pagal sutartį suma, EUR
		ESPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Valstybės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVMT)	ESPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Valstybės lėšos	Išmokėta bendra lėšų suma, EUR (be PVMT)	
UAB "Parevožio miestprojekta"	Vėronos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo kumbarus dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Parnės, Joniškio, Pakruojo ir Ruklaikio rajonų savivaldybėms Nr. 2006/077/A/PILT	978,553,64	172,685,94		1,151,239,58	958,994,88	169,234,37		1,128,229,25	23,016,33
UAB "Hidroprojekta"	Vėronos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių, Telšių rajonų savivaldybėms Nr. 2006/078/A/PILT	814,196,81	143,681,65		957,878,46	788,662,34	139,175,71		927,838,05	30,039,61
UAB "Ilgoprojekta"	Vėronos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Siaulės miesto savivaldybei Nr. 2006/079/A/PILT	284,626,10	43,699,21		328,325,31	237,287,32	41,874,25		279,161,55	8,633,86
UAB "Ilgoprojekta"	Vėronos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Siaulės rajono savivaldybei Nr. 2006/080/A/PILT	525,107,48	92,666,10		617,773,58	481,276,23	44,951,09		566,207,32	51,566,68

159

2012-04-30



Projekto įgyvendinimo pagrindinis tikslas	Sutarties pavadinimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVMT)					Išmokėta vertė EUR (be PVMT)			Likusi nemokėta pagal sutartį suma, EUR
		ESPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Valstybės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVMT)	ESPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Valstybės lėšos	Išmokėta bendra lėšų suma, EUR (be PVMT)	
UAB "Audyra"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prielaidinamas Kauno rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/081/A/PILT	198,464,55	34,490,74		228,955,29	179,261,38	31,634,33		210,895,51	19,062,78
UAB "Erika"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prielaidinamas Lankių rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/082/A/PILT	76,684,14	13,532,50		90,216,64	73,089,04	13,056,36		87,042,49	3,174,24
UAB "Pervėra"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prielaidinamas Kauno miesto objektams Nr. 2007/125/A/PILT	701,604,49	123,812,56		825,417,05	625,205,43	111,035,97		740,139,89	85,177,25
UAB "Pervėra"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projekto dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prielaidinamas Alytaus rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/083/A/PILT	116,934,08	20,635,43		137,569,51	86,175,34	15,207,45		101,382,79	36,186,75

160


 valstybinis
auditas

Projekto įgyvendinimo rangovs/ paslaugų teikėjai	Sutarties pavadinimas, numeras	Projekto vertė EUR (be PVMO)				Išmokėta vertė EUR (be PVMO)				Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra išg. suma, EUR
		ESPA / Sąjunga fondas	Valstybės biudžetas	Vyriausybės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVMO)	ESPA / Sąjunga fondas	Valstybės biudžetas	Vyriausybės lėšos	Išmokėta bendra išg. suma, EUR (be PVMO)	
UAB "Parvinkla"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Priemonių rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/86/A/PILT	56 620,71	9 991,89		66 612,60	53 380,76	9 508,27		63 389,13	3 223,47
UAB "Parvinkla"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Varėnos rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/89/A/VILT	96 009,04	16 942,77		112 951,81	85 094,92	15 060,87		100 095,79	12 856,02
UAB "SWECO BK"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Alytaus miesto savivaldybės objektams Nr. 2006/79/A/VILT			434 430,03	434 430,03				195 403,31	239 026,72
UAB "SWECO BK"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Kauno rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/84/A/VILT		14 191,38	209 636,24	283 827,62				14 191,38	140 636,24

161

2012-01-31


 valstybinis
auditas

Projekto įgyvendinimo rangovs/ paslaugų teikėjai	Sutarties pavadinimas, numeras	Projekto vertė EUR (be PVMO)				Išmokėta vertė EUR (be PVMO)				Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra išg. suma, EUR
		ESPA / Sąjunga fondas	Valstybės biudžetas	Vyriausybės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVMO)	ESPA / Sąjunga fondas	Valstybės biudžetas	Vyriausybės lėšos	Išmokėta bendra išg. suma, EUR (be PVMO)	
UAB "SWECO BK"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Dūkainių savivaldybės objektams Nr. 2006/78/A/DILT		28 033,22	90 708,99	118 742,21					
UAB "SWECO BK"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Šalčininkų rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/87/A/SILT		20 273,40	127 432,81	147 706,21					
	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Trakų rajono savivaldybės objektams Nr. 2006/88/A/TILT		139 285,42	205 350,82	344 636,24					
UAB "Tilų ekspertų centras"	Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniame Eišiškių savivaldybės objektams Nr. 2006/82/A/EILT			370 565,05	370 565,05					

162



Projekto įgyvendinimo nuostatai/ pasirinkti rodikliai	Sistemos patalpinimas numatoma	Projekto vertė EUR (be PVMO)				Finansuoti sumos EUR (be PVMO)				Likusi atitiktinė pagal numatytą finansinį planą, EUR
		ISPA / Sąjungos fondai	Valstybės biudžetas	Vidutinės lėšos	Beveik projekto vertė EUR (be PVMO)	ISPA / Sąjungos fondai	Valstybės biudžetas	Vidutinės lėšos	Beveik finansuoti sumos, EUR (be PVMO)	
UAB "Hidroproektas"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	204 927,59	36 183,69		241 091,28	186 298,64	32 876,23		219 174,87	21 916,41
UAB "SWECO BKG"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	179 709,22	31 713,39		211 422,61	150 635,72	26 592,77		177 218,49	34 204,12
UAB "Energetika Birijai"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	567 866,62	100 211,76		668 078,38	538 898,41	89 159,95		628 658,36	40 620,02
UAB "SWECO BKG"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	283 103,37	49 959,45		333 062,82	255 531,74	45 093,84		306 625,68	32 437,44

163

2012-01-30



Projekto įgyvendinimo nuostatai/ pasirinkti rodikliai	Sistemos patalpinimas numatoma	Projekto vertė EUR (be PVMO)				Finansuoti sumos EUR (be PVMO)				Likusi atitiktinė pagal numatytą finansinį planą, EUR
		ISPA / Sąjungos fondai	Valstybės biudžetas	Vidutinės lėšos	Beveik projekto vertė EUR (be PVMO)	ISPA / Sąjungos fondai	Valstybės biudžetas	Vidutinės lėšos	Beveik finansuoti sumos, EUR (be PVMO)	
UAB "Hidroproektas"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	218 925,97	38 639,20		257 565,17	218 925,97	38 639,20		257 565,17	0,00
UAB "Hidroproektas"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	309 460,02	54 616,59		364 076,61	310 460,02	54 616,59		364 076,61	594 780,45
UAB "Hidroproektas"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje	135 397,36	23 893,65		159 291,01	128 945,05	22 755,01		151 706,06	7 590,05
UAB "SWECO BKG"	Numatoma vidutinio biudžeto II investicijų etapo paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas pilsietiškas objektams įgyvendinti rajono savivaldybėje		28 469,65		477 878,03		28 469,65		339 087,11	138 785,92

164



Projekto įgyvendinimo pagrindiniai pasiekimai ir išlaidos	Skelbimo paraiškinimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išmokėta vertė EUR (be PVN)			Likutis atidėtas pagal bendrą įstatymą, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Išmokėta bendra įstatymu, EUR (be PVN)	
UAB "Tatvarka"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Patalgų miesto savivaldybėje Nr. 2006/03/A/P/LT	125 559,28	22 155,93		147 715,21	117 808,01	20 789,64	0,00	138 597,65	9 108,56
UAB "Tatvarka"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Tauragės rajono savivaldybėje Nr. 2006/03/A/P/LT	219 097,44	38 664,27		257 761,71	200 806,59	55 336,47	0,00	256 243,66	21 518,75
UAB "Tatvarka"	Projekto ir priekinio dokumentų parengimas amieno ir flucelų Sėdimasis ir vandens Klaipėdos m. I-oje vandenvietėje. Nemuno žemumio baseino II investicijų etapas Nr. 2006/04/A/K/LT	135 397,36	23 897,65		159 295,01	132 933,59	25 459,22	0,00	156 234,81	2 860,20
UAB "Garija"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šilutės rajono savivaldybėje Nr. 2006/03/A/P/LT		106 014,25	203 010,31	309 024,56		100 182,46	123 099,82	223 792,28	85 232,28
UAB "Garija"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Plungės rajono savivaldybėje	152 053,99	137 305,14		315 359,13				282 197,64	43 161,49

165

2012-01-31



Projekto įgyvendinimo pagrindiniai pasiekimai ir išlaidos	Skelbimo paraiškinimas, numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)					Išmokėta vertė EUR (be PVN)			Likutis atidėtas pagal bendrą įstatymą, EUR
		ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ESPA / Sąjungos fondas	Valstybės biudžetas	Viešųjų fondų	Išmokėta bendra įstatymu, EUR (be PVN)	
UAB "Garija"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Rajono savivaldybėje Nr. 2006/04/A/P/LT		167 294,52		167 294,52			141 631,14	141 631,14	25 663,38
UAB "Garija"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 2006/03/A/P/LT		189 645,96	197 428,17	387 074,13		189 645,96	154 630,86	344 476,84	42 597,31
Įvairios vokio dalyvis UAB "Garija/Carf Bro"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytus rajono savivaldybėje Nr. 2007/18/A/LT	63 581,41	11 290,83		75 872,24	60 757,25	10 721,86		71 479,09	3 793,15
Įvairios vokio dalyvis UAB "Garija/Carf Bro"	Nemuno žemumio baseino II investicijų paketo įgyvendinimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prietrinam objektams	63 729,32	11 246,35		75 872,24	40 713,55	10 259,65		70 251,82	4 724,65

166

2012-01-31


 valstybinis
auditas

Projekto vadybos įmonės/ paslaugų teikėjas	Sutarties pasirašymo numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)				Išmokėta vertė EUR (be PVN)				Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra įmok suma, EUR
		ISPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Vidujinės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ISPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Vidujinės lėšos	Bendra projekto suma, EUR (be PVN)	
Gromitj/Carl Bro A/S - UAB "Evkar"	Įgaliotos rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT									
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	177 521,09	31 326,40		208 846,58	170 420,78	30 075,54		200 506,42	8 350,96
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	115 181,30	30 326,11		135 507,41	109 633,36	19 347,06		128 980,42	6 526,99
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	161 713,64	24 537,71		190 251,39	154 474,35	27 260,18		181 734,53	8 516,86


 167
2012-01-30


 valstybinis
auditas

Projekto vadybos įmonės/ paslaugų teikėjas	Sutarties pasirašymo numeris	Projekto vertė EUR (be PVN)				Išmokėta vertė EUR (be PVN)				Likusi neišmokėta pagal sutartį bendra įmok suma, EUR
		ISPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Vidujinės lėšos	Bendra projekto vertė EUR (be PVN)	ISPA / Sąjungamos fondas	Valstybės biudžetas	Vidujinės lėšos	Bendra projekto suma, EUR (be PVN)	
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	182 646,11	32 231,67		214 877,78	174 421,85	30 790,33		205 202,18	9 675,60
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	215 651,07	38 056,07		253 707,14	209 402,18	34 259,40		243 711,58	9 994,56
Jungtinės veiklos dalyvis UAB "Gromitj/Carl Bro"	Nerius upės baseino II investicijų paketo perkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas priemonėms objekto įrengimo rajono savivaldybėje Nr. 2007/113/A/S/LT	128 921,18	22 750,80		151 671,98	125 679,43	21 825,79		146 505,24	6 166,74


 168
2012-01-30

169

[illegible]

Automa Čestjane

170

2012-11-28

180.835,75 180.835,75 7.400,00

171

172



3.3. Atlikti mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas

Lentelė Nr. 102. Sutarties Nr. ISPA/6/SVILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešąjančios lėšos (EUR be PVM)		
avansinė/2003-11-25	108.000,00			108.000,00	2003-12-10
Nr. 5/2004-12-31		72.000,00		72.000,00	2005-01-10
Išmokėta suma (EUR be PVM)	108.000,00	72.000,00	0,00	180.000,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,00		

Lentelė Nr. 103. Sutarties Nr. ISPA/T1/SVILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešąjančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 204024/2004-02-29	63.360,00			63.360,00	2004-05-14
Nr. 204024-1/2006-02-08		45.250,00		45.250,00	2004-05-19
Išmokėta suma (EUR be PVM)	72.390,00			72.390,00	2006-03-06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	135.750,00	45.250,00	0,00	181.000,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,00		



173



Lentelė Nr. 104. Sutarties Nr. EuropeAid/T14244/D/SVILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešąjančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. D301-14/2003-11-24	167.508,00			167.508,00	2004-01-05
Nr. D-301-9/2006-12-06	41.877,00			41.877,00	2007-02-27
		69.795,00		69.795,00	2007-02-14
Išmokėta suma (EUR be PVM)	209.385,00	69.795,00		279.180,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lentelė Nr. 105. Sutarties Nr. TUMINAS-07-ISPA-SAC/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešąjančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2002-12-24		159.195,20		159.195,20	2002-12-24
Nr. 1.2/141/152 /2004-09-22		-23.648,73		-23.648,73	2005-03-15
2012-03-15**		-135.546,47		-135.546,47	
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	38.349,80	159.195,20	0,00	197.545,00	



174



** Avansinis mokėjimas buvo atliktas iki šiam komponentui suteiktos išlaidų tinkamumo finansuoti datos, todėl šie mokėjimai nėra sumuojami šioje lentelėje.

Lentelė Nr. 106. Sutarties Nr. ISPA/8/SVLT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų išlaidos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2004-07-27*	71730,00			95 640,00	2004-08-24
		23910,00			2004-08-31
	41842,50			62 648,00	2006-12-07
Nr. 2000132/2006-06-22	5143,50	13947,50			2006-12-11
					2008-02-08
		1714,50			2008-02-29
Išmokėta suma (EUR be PVM)	46 986,00	15 662,00	0,00	62 648,00	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	72 564,00	24 188,00	0,00	96 752,00	

*Avansinis mokėjimas buvo atliktas iki šiam komponentui suteiktos išlaidų tinkamumo finansuoti datos, todėl šie mokėjimai nėra sumuojami šioje lentelėje.

Lentelė Nr. 107. Sutarties Nr. TUMINAS-03-IPSA-SAO/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų išlaidos (EUR be PVM)		
Nr. 1002315 / 2004-03-22		49 746,25		49 746,25	2004-05-17
	109 441,75			109 441,75	2004-06-28
Nr. 5095090/ 2004-12-16	37 212,04			37 212,04	2005-02-21
Išmokėta suma (EUR be PVM)	146 653,79	49 746,25		196 400,04	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	2 584,96	0,00	0,00	2 584,96	



175



Lentelė Nr. 108. Sutarties Nr. 6104-IPSA-PANEVEŽYS-ATL mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų išlaidos (EUR be PVM)		
Nr. J20224B0- 12/2005-09-20	194 640,00			194 640,00	2005-10-27
Išmokėta suma (EUR be PVM)	194 640,00	0,00	0,00	194 640,00	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	

Lentelė Nr. 109. Sutarties Nr. TUMINAS-01-IPSA-TELSIABATL mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų išlaidos (EUR be PVM)		
Nr. 98203/2002- 12-11		122 331,00		122 331,00	2002-12-30
	36 877,00			36 877,00	2003-01-21
Nr. J20224B0- 11R/ 2005-04-12	25 937,84	8 645,94		34 583,78	2005-07-26
Išmokėta suma (EUR be PVM)	62 814,84	130 976,94	0,00	193 791,78	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	5 218,22	0,00	0,00	5 218,22	



176



Lentelė Nr. 110. Sutarties Nr. 02 būs-ISA-LITENA-ATL mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų lėšų (EUR be PVM)		
Nr. BEL-03- 029/2003-02-26	158.976,00			158.976,00	2003-06-18
Nr. 57175-Y- 1/2005-12-20		23.014,25		23.014,25	2006-02-06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	158.976,00	23.014,25	0,00	181.990,25	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	16.729,75	0,00	16.729,75	

Lentelė Nr. 111. Sutarties Nr. Pajerskas 29-PHARE-LI-PAO mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų lėšų (EUR be PVM)		
Nr. 97098/2002-02- 06	112.035,00	37.345,00		149.380,00	2002-05-15 2002-05-17
Nr. 98889/2002-04- 16	26.212,75	8.737,58		34.950,33	2003-05-02 2003-05-06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	138.247,75	46.082,58	0,00	184.330,33	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	1.796,00	598,67	0,00	2.394,67	




Lentelė Nr. 112. Sutarties Nr. Pajerskas 32-PHARE-LI-PAO mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų lėšų (EUR be PVM)		
Nr. 97136/2002-02- 13	117.060,00	39.020,00		156.080,00	2002-05-15 2002-05-17
Nr. 98890/2003-04- 16	27.293,95	9.097,98		36.391,93	2003-05-02 2003-05-06
Išmokėta suma (EUR be PVM)	144.353,95	48.117,98	0,00	192.471,93	
Likusi neišmokėta suma	1.971,05	657,02	0,00	2.628,07	

Lentelė Nr. 113. Sutarties Nr. Pajerskas 31-PHARE-LI-PAO mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų lėšų (EUR be PVM)		
Nr. 22 000 637/2002-02-18	115.636,20	38.545,40		154.181,60	2002.04.30 2002.05.02
Nr. 23 002 266/2003-05-06	28.909,05	9.636,35		38.545,40	2004.01.06 2004.01.08
Išmokėta suma (EUR be PVM)	144.545,25	48.181,75		192.727,00	
Likusi neišmokėta suma	0,00	0,00		0,00	





Lentelė Nr. 114. Sutarties Nr. Pajarskas 30-PHARE-LI-PAC mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. L2/078/034/ 2002-03-18	119 953,20	39 984,40		159 937,60	2002-06-20 2002-06-24
Nr. L2/078/057/ 2002-07-18	28 537,97	9 512,65		38 050,62	2002-09-12 2002-09-16
Įmokėta suma (EUR be PVM)	148 491,17	49 497,05	0,00	197 988,22	
Likusi neįmokėta suma	1 450,33	483,45	0,00	1 933,78	

Lentelė Nr. 115. Sutarties Nr. 2005/6/ND/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Avansinė 2005- 05-30	37 900,00	12 500,00		12 500,00 37 500,00	2005-06-15 2005-06-16
Nr. 1/ 2005-09- 30	47 500,00	2 500,00		50 000,00	2005-10-26
Nr. 2/2006-03- 02	53 125,00	9 375,00		62 500,00	2006-05-10
Nr. 3/2008-06- 03	49 375,00	38 125,00		87 500,00	2008-07-15
Įmokėta suma (EUR be PVM)	187 500,00	62 500,00	0,00	250 000,00	
Likusi neįmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	



179



Lentelė Nr. 116. Sutarties Nr. Pajarskas 26-PHARE-LI-PAC mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 22 001 392/ 2002-04-05	116 996,40	38 998,80		155 995,20	2002.05.23 2002.05.27
Nr. 23 002 265 / 2002-04-04	29 249,10	9 749,70		38 998,80	2004.09.17 2004.12.17
Įmokėta suma (EUR be PVM)	146 245,50	48 748,50		194 994,00	
Likusi neįmokėta suma	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr. 117. Sutarties Nr. ISPA/23/SV/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 050204-1/ 2005-02-02	21 171,65 29 482,89	16 884,85		67 539,39	2005-02-11 2005-02-22 2005-04-22
Nr. SRP 000100/ 2005-10-20	37 990,91	12 663,63		50 654,54	2005-12-01 2005-12-02
Nr. SRP 000757/ 2006-09-19	37 990,91	12 663,63		50 654,54	2006-11-17 2006-11-14
Įmokėta suma (EUR be PVM)	126 636,36	42 212,11	0,00	168 848,47	
Likusi neįmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	



180



Lentelė Nr. 118. Sutarties Nr. Pajarskas 27-PHARE-LI-PAO mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 97135/ 2002-02-13		39.150,00			2002-05-15
	117.450,00			156.600,00	2002-05-17
Nr. 98888 /2002-07-18		9.174,58			2003-05-15
	27.523,74			36.698,32	2003-05-19
Hmokėta suma (EUR be PVM)	144.973,74	48.324,58	0,00	193.298,32	
Likusi neišmokėta suma	1.838,76	612,92	0,00	2.451,68	

Lentelė Nr. 119. Sutarties Nr. ISPA/14/SVILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 02-04/2004/ 2004-04-02		47.500,00			2004.04.20
	66.500,00			114.000,00	2004.04.22
Nr. Sąskaita galutiniam mokėjimui/ 2004- 12-21	76.000,00			76.000,00	2005.01.31
Hmokėta suma (EUR be PVM)	142.500,00	47.500,00		190.000,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	



Lentelė Nr. 120. Sutarties Nr. Pajarskas 28-PHARE-LI-PAO mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 20021/ 2002-02-05		39.975,00			2002-04-29
	119.925,00			159.900,00	2002-04-30
Nr. 20043 /2002-09-24		8.722,52			2002-11-13
	26.167,57			34.890,09	2002-11-18
Hmokėta suma (EUR be PVM)	146.092,57	48.697,52	0,00	194.790,09	
Likusi neišmokėta suma	3.813,68	1.271,23	0,00	5.084,91	

Lentelė Nr. 121. Sutarties Nr. TJMINA5-06-ISPA-SAC/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. BEL-03-029/ 2003-06-02		158.028,00		158.028,00	2003-06-18
Nr. BEL-04-066/ 2004-11-07	31.986,93			31.986,93	2004-12-22
Hmokėta suma (EUR be PVM)	31.986,93	158.028,00	0,00	190.014,93	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	7.520,07	0,00	0,00	7.520,07	





Lentelė Nr. 122. Sutarties Nr. TUMINAS-10-ISPA-SAC/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 5061133/2003-02-26	159.152,00			159.152,00	2003-03-20
Nr. 57874-A-1/ 2004-04-20	-69.545,11			-69.545,11	2006-02-06
	-31,85			-31,85	2006-05-09
Išmokėta suma (EUR be PVM)	89.575,04	0,00	0,00	89.575,04	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	59.629,96	49.735,00	0,00	109.364,96	

Lentelė Nr. 123. Sutarties Nr. 2006/33/A/PLT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/ 2006-06-27	67.250,27	22.416,76		89.667,03	2006-08-09
Nr. 1/ 2006-06-22	112.747,49	37.582,50		150.329,99	2006-08-09
Nr. 1/ 2006-07-17	61.110,90	20.370,30		81.481,20	2006-08-11
Nr. 2/ 2007-01-31	75.156,40	25.052,13		100.208,53	2007-08-03
Nr. 2/2007-02-28	44.833,18	14.944,39		59.777,57	2007-09-18
		26.152,99			2008-12-15
Nr. 3/2008-11-04	78.458,99			104.611,98	2008-12-16
Nr. 4/2008-12-16	11.208,38	3.756,12		14.944,50	2009-03-04
Nr. 5/ 2009-06-01	13.836,75	3.001,38		16.838,13	2009-08-10
Nr. 3/ 2009-08-17	117.123,73	39.041,24		156.164,97	2009-09-21
		49.242,91			2009-12-28
Nr. 3/ 2009-12-02	100.685,71			196.971,66	2009-12-30
	47.043,04				2010-02-11
Nr. 4/2010-09-10	37.292,52	12.430,84		49.723,36	2010-10-05
Nr. 4/2010-09-30	19.803,85	6.601,28		26.405,13	2010-10-15
Išmokėta suma (EUR be PVM)	786.551,21	280.572,84		1.047.124,05	



183



Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	17.144,34	7.325,68		24.470,02
--	-----------	----------	--	-----------

Lentelė Nr. 224. Sutarties Nr. 2005/8/A/PLT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1-KV/ 2005-08-05	17.627,08	5.875,69		23.502,77	2005-08-26
Nr. 1-M/ 2005-08-11	72.701,72	24.233,91		96.935,63	2005-08-26
Nr. 1-V/ 2005-08-05	55.456,29	18.485,43		73.941,72	2005-09-01
Nr. 1-KR/ 2005-08-11	4.863,95	1.621,32		6.485,27	2005-09-01
Nr. 2-M/ 2006-03-31	84.618,10	28.206,04		112.824,14	2006-06-29
Nr. 2-KV/ 2006-03-31	20.516,29	6.838,77		27.355,06	2006-08-09
Nr. 2-V/ 2006-03-31	64.546,02	21.515,34		86.061,36	2006-08-09
Nr. 2-KR/ 2006-05-31	5.661,19	1.887,06		7.548,25	2006-08-09
Nr. 3-KR/ 2008-10-23	1.634,74	544,91		2.179,65	2009-11-16
Nr. 3-M/ 2008-10-23	27.819,48	9.273,16		37.092,64	2009-11-16
Nr. 3-V/ 2008-10-23	38.638,42	6.212,81		44.851,23	2009-11-16
Nr. 3-KV/ 2008-12-24	6.830,78	2.276,93		9.107,71	2009-11-16
Nr. 4-KR/ 2008-10-23	140,79	46,93		187,72	2009-11-16
Nr. 535/4-755/ 2009-08-17	18.322,10	6.107,36		24.429,46	2009-11-16
Nr. 535/4-756/ 2009-08-17	4.917,31	1.639,10		6.556,41	2009-11-16
Nr. 535/4-754/ 2009-08-17	20.634,78	6.878,25		27.513,03	2009-11-16
Išmokėta suma (EUR be PVM)	424.929,04	141.643,01	0,00	566.572,05	
Likusi	1.466,20	488,74		1.954,94	



184



neišmokėta suma EUR (be PVM)				
------------------------------------	--	--	--	--

Lentelė Nr. 125. Sutartis Nr. 2005/8/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1-1/ 2005-07-28	82.440,26	27.480,09		109.920,35	2005.08.16
Nr.1-2/ 2005-07-28	37.574,72	12.524,91		50.099,63	2005.08.16
Nr.1-3/ 2005-08-02	46.587,65	15.519,22		62.076,87	2005.08.16
Nr.1-4/ 2005-08-02	18.256,49	6.085,50		24.341,99	2005.08.16
Nr.2-1/ 2006-06-13	43.156,02	14.385,34		57.541,36	2006.08.01
Nr.2-2/ 2006-06-13	403,84	134,61		538,45	2006.08.01
Nr.2-3/ 2006-06-14	14.300,70	4.766,90		19.067,60	2006.08.01
Nr.2-4/ 2006-06-14	200,54	66,85		267,39	2006.08.01
Nr.3-2/ 2006-09-08	50.119,95	16.706,65		66.826,60	2006.10.06
Nr.3-4/ 2006-09-06	26.266,98	8.755,66		35.022,64	2006.10.06
Nr.3-3/ 2006-09-06	51.052,95	17.017,52		68.070,07	2006.10.06
Nr.3-1/ 2006-10-24	89.666,00	29.888,67		119.554,67	2006.12.12
Nr.4-2/ 2007-05-08	10.015,31	3.338,44		13.353,75	2007.08.01
Nr.4-3/ 2007-05-10	9.720,19	3.240,07		12.960,26	2007.07.30
Nr.4-4/ 2007-05-09	2.965,82	988,60		3.954,42	2007.07.30
Nr.4-1/ 2008-10-15	24.056,32	8.018,76		32.075,08	2008.12.15
Nr.5-4/ 2008-10-15		1.769,27		7.077,08	2008.12.15
Nr.5-3/ 2008-10-15	13.522,69	4.507,56		18.030,25	2008.12.15

185

2012-04-30



Nr.5-2/ 2008-10-15		3.654,44		14.617,74	2008.12.15
	10.963,30				2008.12.16
Išmokėta suma (EUR be PVM)	536.547,14	178.849,06		715.396,20	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr. 126. Sutartis Nr. TLIMINAS-06-IPSA-SAG/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.12/137/079/2002-10-12	156.992,00			156.992,00	2003-02-06
Nr.12/137/115BIS/2004-07-20		36.969,81		36.969,81	2005-02-14
Išmokėta suma (EUR be PVM)	156.992,00	36.969,81	0,00	193.961,81	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	438,19	0,00	438,19	

Lentelė Nr. 127. Sutartis Nr. ISPA/29/SVILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/2004-08-16	81.000,00			108.000,00	2004.08.24
		27.000,00			2004.08.31
Nr.6/05-447/2005-06-30	54.000,00	18.000,00		72.000,00	2005.10.18
Išmokėta suma (EUR be PVM)	135.000,00	45.000,00		180.000,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	



186

2012-04-30



Lentelė Nr. 128. Sutarties Nr. ISPA/30/SV/ILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Paskola/Nuosavos lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 08- 04/2004-08-31	89.100,00	29.700,00		118.800,00	2004.09.17
Nr. G- 23/2005-10-03	59.400,00	19.800,00		79.200,00	2004.09.23
Išmokėta suma (EUR be PVM)	148.500,00	49.500,00		198.000,00	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr. 129. Sutarties Nr. TUMINAS-05-ISPA-SAC/ENV mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 98202/2002- 12-11	159.016,00			159.016,00	2003-01-21
Nr. J2022480- 09/2004-08-03		28.076,09		28.076,09	2005-09-13
Išmokėta suma (EUR be PVM)	159.016,00	28.076,09	0,00	187.092,09	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	11.677,91	0,00	11.677,91	



187



Lentelė Nr. 130. Sutarties Nr. 2005/19/A/P/ILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Paskola/Nuosavos lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 139-5/1/2005- 10-05	126.491,51	22.322,03		148.813,54	2005-10-20
Nr. 139-5/2/2008- 05-09	63.245,75	11.161,02		74.406,77	2008-07-22
Nr. 139-5/3/2009- 02-27	123.976,44	21.878,20		145.854,64	2009-03-13
Išmokėta suma (EUR be PVM)	313.713,70	55.361,25	0,00	369.074,95	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lentelė Nr. 131. Sutarties Nr. 2006/32/ND/P/ILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viešųjų išlaidų lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2006-03-03	118.164,97	20.852,64		139.017,61	2006-03-20
Nr. 2/2007-12-13	118.164,97	20.852,64		139.017,61	2007-12-27
Nr. 3/2008-03-05	59.033,25	10.417,63		69.450,88	2008-03-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	295.363,19	52.122,91	0,00	347.486,10	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	49,23	8,69	0,00	57,92	



188



Lentelė Nr. 132. Sutarties Nr. 2005/13/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2005-08-25	128.001,22	22.588,45		150.589,67	2005.09.15
Nr. 2/2006-12-19	192.001,82	33.882,68		225.884,50	2006.12.27
Išmokėta suma (EUR be PVM)	320.003,04	56.471,13		376.474,17	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr. 133. Sutarties Nr. 2007/107/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 2008- 01G/2008-11-06	89.608,44			89.608,44	2008.12.16
Nr. 2008- 01G/2008-11-06		15.813,25		15.813,25	2008.12.18
Išmokėta suma (EUR be PVM)	89.608,44	15.813,25		105.421,69	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	



Lentelė Nr. 134. Sutarties Nr. 2008/131/A/TILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2008-08-25	33.677,02	5.943,00		39.620,02	2008.09.19
Nr. 2/2009-12-09	67.354,03	11.886,01		79.240,04	2010.03.08
Nr. 3/2010-09	67.354,03	11.886,00		79.240,03	2010.09.03
Išmokėta suma (EUR be PVM)	168.385,08	29.715,01	0,00	198.100,09	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr. 135. Sutarties Nr. 5-08-23) mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2009-05-25	129.242,93	22.807,58		152.050,51	2009.07.21
Nr. 2/2009-09-08	115.703,20	20.418,21		136.121,41	2009.10.27
Išmokėta suma (EUR be PVM)	244.946,13	43.225,79	0,00	288.171,92	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	





Lentelė Nr. 136. Sutarties Nr. 2005/11/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.3-1/ 2005-09-06	45.588,53	8.045,04		53.633,57	2005-12-06
Nr.1-1/ 2005-12-13		20.396,49		20.396,49	2005-12-29
Nr.2-1/ 2005-12-13		20.742,78		20.742,78	2005-12-29
Nr.2-1/ 2005-12-13	117.542,44			117.542,44	2006-02-06
Nr.1-1/ 2005-12-13	115.580,11			115.580,11	2006-02-06
Nr.1-2/ 2006-11-20	115.580,11	20.396,49		135.976,60	2007-06-15
Nr.2-2/ 2007-11-20	117.542,43			117.542,43	2008-02-28
Nr.2-2/ 2007-11-20		20.742,79		20.742,79	2008-02-29
Nr.1-3/ 2009-07-01	57.790,05	10.198,25		67.988,30	2009-08-14
Nr.2-3/ 2009-07-01	46.216,19	8.155,79		54.371,98	2009-08-14
Nr.3-2/ 2009-08-03	58.843,46	10.384,13		69.227,59	2009-09-23
Išmokėta suma (EUR be PVM)	674.683,32	119.061,76	0,00	793.745,08	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	22.094,38	3.899,01	0,00	25.993,39	



Lentelė Nr. 137. Sutarties Nr. 2005/10/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virsijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1-1/ 2005-09-01	70.782,29			83.273,28	2005-10-18
		12.490,99			2005-11-09
Nr.2-1/ 2005-09-05	44.478,67			52.327,85	2005-10-18
		7.849,18			2005-11-09
Nr.3-1/ 2005-09-01	97.196,50			114.348,82	2005-10-18
		17.152,32			2005-11-09
Nr.4-1/ 2005-09-05	35.741,06			42.048,31	2005-10-18
		6.307,25			2005-11-09
Nr. 1-2/ 2006-11-23	70.782,29	12.490,99		83.273,28	2007-07-25
Nr.2005/10/A/PILT-3/2007-03-19	97.196,50	17.152,32		114.348,82	2007-11-10
Nr. 2/ 2008-02-19	35.741,06	6.307,25		42.048,31	2008-03-28
Nr. 2-2/ 2008-02-19	44.478,67	7.849,18		52.327,85	2008-04-09
Nr. 1-3/ 2009-10-06	34.578,76	6.103,14		40.680,90	2009-11-12
Nr.2005/10/A/PILT-4/ 2009-10-09	43.330,06	7.646,48		50.976,54	2009-11-12
Nr. 3/ 2009-10-14	17.808,99	3.142,76		20.951,75	2009-12-28
Nr.2-3/ 2009-12-13	16.269,54	2.871,10		19.140,64	2010-12-30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	608.384,39	107.361,96	0,00	715.746,35	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	12.111,92	2.137,39	0,00	14.249,31	





Lentelė Nr. 138. Sutarties Nr. 2005/12/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijantysis lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1-1/2005-09-16	37.986,30	6.703,46		44.689,76	2005.12.05
Nr.2-1/2005-09-16	171.100,41	30.194,19		201.294,60	2005.12.06
Nr.3-1/2005-09-16	24.053,27	4.244,69		28.297,96	2005.12.06
Nr. 2005/12-2 /2010-12-27	54.738,74	9.659,78		64.398,52	2010.12.31
Nr. 2005/12-3 / 2010-12-27	179.419,85	31.662,33		211.082,18	2010.12.31
Įmokėta suma (EUR be PVM)	467.298,57	82.464,45		549.763,02	
Likusi neįmokėta suma (EUR be PVM)	115.551,36	20.391,42		135.942,78	



193



Lentelė Nr. 139. Sutarties Nr. 2005/20/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijantysis lėšos (EUR be PVM)		
Nr.5-1/2006-08-07	36.926,55	6.516,45		43.443,00	2006.09.05
Nr.3-1/2006-08-07	43.327,15	7.645,97		50.973,12	2006.09.27
Nr.4-1/2006-08-07	18.217,10	3.214,78		21.431,88	2006.09.27
Nr.2-1/2006-08-28	19.694,16	3.475,44		23.169,60	2006.09.27
Nr.1-1/2006-09-19	169.369,78	29.888,79		199.258,57	2006.10.25
Nr.2005/20/A/P/LT-2/2006-12-01	36.926,55	6.516,45		43.443,00	2007.04.11
Nr.4-2/2007-09-03	18.217,10			21.431,88	2008.02.28
		3.214,78		2008.02.29	
Nr.2005/20/A/P/LT-3/2010-11-15	16.124,99	2.845,52		18.970,51	2010.12.17
Nr. 2-2/2010-11-15	27.424,12	4839,55		32.263,67	2010.12.21
Nr. 3-2/2010-11-15	60.953,43	10.756,49		71.709,92	2010.12.29
Nr. 4-3/2010-11-15	7.729,96	1.364,11		9.094,07	2010.12.29
Nr. 1-2/2010-11-12	235.394,47	41.540,19		276.934,66	2010.12.29
Įmokėta suma (EUR be PVM)	690.304,96	121.818,52		812.123,48	
Likusi neįmokėta suma (EUR be PVM)	28.531,92	5035,05		33.566,97	



194



Lentelė Nr.140. Sutarties Nr. 2006/21/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.2005/21/A/P/LT- 1/ 2006-08-21	118.164,97	20.852,64		139.017,61	2006.09.05
Nr.3-1/ 2006-08-09	42.342,44	7.472,20		49.814,64	2006.09.27
Nr.4-1/ 2006-08-28	72.868,39	12.859,13		85.727,52	2006.09.27
Nr.2-1/ 2006-11-16	34.464,78	6.082,02		40.546,80	2006.12.19
Nr.3-1/ 2006-12-20	37.418,90	6.603,34		44.022,24	2006.12.29
Nr. 4-2 /2010-12-22	101.646,50	17.937,61		119.584,11	2010.12.31
Nr. 3-2 /2010-12-22	47.758,35	8.427,94		56.186,29	2010.12.31
Nr. 2006/21/A/P/LT-2 / 2010-12-22	163.683,10	28.885,25		192.568,35	2010.12.31
Nr. 2-2 / 2010-12-22	46.945,96	8.284,58		55.230,54	2010.12.31
Nr. 5-2 / 2010-12-22	58.959,40	10.404,59		69.363,99	2010.12.31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	724.252,79	127.809,30		852.062,09	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	38.895,96	6.864,01		45.759,97	

Lentelė Nr.141. Sutarties 2006/42/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 06/1 /2006-08-07	63.366,95	11.182,40		74.549,35	2006-09-01
Nr. 07/09/01 /2007-09-03	95.050,42	16.773,60		111.824,02	2007-09-12
Nr. 07/10/13 /2007-10-15	95.050,43	16.773,60		111.824,03	2007-12-14
Nr. 09/08/03 /2009-08-03	61.889,89	10.921,75		72.811,64	2009-08-24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	315.357,69	55.651,35	0,00	371.009,04	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	1.477,06	260,66	0,00	1.737,72	

195



Lentelė Nr.142. Sutarties Nr. 2006/44/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/2006-08-16	16.986,21	2.997,57		19.983,78	2006.09.12
Nr.2/2007-10-25	25.479,32			29.975,67	2008.02.28
Nr.3/2008-09-15	25.479,33	4.496,35		29.975,67	2008.02.29
Nr. 4/2010-09-01	15.509,15	2.736,91		18.246,06	2010.11.25
Išmokėta suma (EUR be PVM)	83.454,01	14.727,17		98.181,18	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	1.477,06	260,67		1.737,73	

Lentelė Nr.143. Sutarties 2006/46/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2006-08-19	75.827,54	13.381,33		89.208,87	2006-09-01
Nr. 1/2007-05-08	47.392,22	8.363,33		55.755,55	2007-08-08
Nr.2/2007-12-03	47.392,20	8.363,34		55.755,54	2007-12-19
Nr. 3/2009-03-04	13.269,82	2.341,73		15.611,55	2009-03-24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	183.881,78	32.449,73	0,00	216.331,51	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	5.687,07	1.003,60	0,00	6.690,67	



196



Lentelė Nr.144. Sutarties Nr. 2006/31/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.206012A-1-V/ 2006-04-13	188.568,54	33.276,80		221.845,34	2006-05-04
Nr.206012A-1-U/ 2006-04-13	49.935,43	8.812,14		58.747,57	2006-05-04
Nr.206012A-1-Š/ 2006-04-13	77.670,03	13.706,48		91.376,51	2006-05-04
Nr.206012A-1-Šv/ 2006-04-13	15.116,65	2.667,64		17.784,29	2006-05-15
Nr.206012A-2-Š/ 2007-02-22	38.835,02	6.853,24		45.688,26	2007-05-28
Nr.206012A-2-Šv/ 2007-09-03	15.116,64	2.667,65		17.784,29	2007-11-08
Nr.206012A-2-U/ 2007-11-13	24.967,72	4.406,07		29.373,79	2008-02-28
Nr.206012A-3-U/ 2007-11-13	24.967,71	4.406,07		29.373,78	2008-02-28
Nr.206012A-3-Š/ 2008-09-01	38.835,01	6.853,24		45.688,25	2008-09-18
Nr.206012A-3-Šv/ 2009-12-03	6.573,62	1.160,05		7.733,67	2009-12-23
Nr.206012A-2-V/ 2009-12-03	191.706,55	33.830,57		225.537,12	2009-12-28
Nr.206012A-4-Š/ 2009-12-03	38.711,92	6.831,52		45.543,44	2009-12-28
Nr.206012A-4-U/ 2009-12-03	22.715,20	4.098,56		26.813,76	2009-12-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	733.720,04	129.480,03	0,00	863.200,07	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	94.506,59	16.677,61	0,00	111.184,20	



197



Lentelė Nr.145. Sutarties Nr. 2005/25/A/PILT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.2005/25-1-Z/ 2005-12-20	39.880,67	7.037,77		46.918,44	2005-12-23
Nr.2005/25-1-V/ 2005-12-20	90.199,25	15.917,52		106.116,77	2005-12-23
Nr.2005/25-1-M/ 2005-12-20	27.571,82	4.865,62		32.437,44	2005-12-23
Nr.2005/25-1-U/ 2005-12-20		5.439,06		36.260,42	2005-12-29
Nr.2005/25-1-U/ 2005-12-20	30.821,36				2006-02-06
		22.729,38			2005-12-29
	19.834,38			151.529,19	2005-12-30
Nr.2005/25-1-U/ 2005-12-20	108.965,43				2006-02-06
Nr.2005/25-2-M/ 2007-01-31	13.785,91	2.432,81		16.218,72	2007-05-18
Nr.2005/25-2-V/ 2006-12-15	90.199,26	15.917,52		106.116,78	2007-05-18
Nr.2007/25-2-Z/ 2007-09-14	39.880,67	7.037,77		46.918,44	2007-11-14
Nr.2007/25-2-U/ 2007-09-14	64.399,91	11.364,69		75.764,60	2007-11-14
Nr.2007/25-2-U/ 2007-09-14	30.821,36	5.439,07		36.260,43	2007-11-15
Nr.2008/25-3-M/ 2008-08-25		2.432,81		0,00	2008-10-31
Nr.2008/25-3-M/ 2008-08-25		-2.432,81			2008-11-17
Nr.2008/25-3-U/ 2008-07-10	64.399,91	11.364,69		75.764,60	2008-11-24
Nr.2008/25-3-M/ 2008-08-25	13.785,91	2.432,81		16.218,72	2008-11-24
Nr.2008/25-3-V/ 2008-08-25		7.958,75		53.058,39	2008-12-22
	45.099,64				2009-02-20
Nr.2008/25-3-Z/ 2008-11-24	19.940,34	3.518,88		23.459,22	2008-12-29
Nr.2008/25-3-U/ 2008-11-24		2.719,53		18.130,21	2009-02-20
	15.410,68				2008-12-29
Nr.2008/25-4-M/ 2008-11-24	13.785,91	2.432,81		16.218,72	2009-02-20
Nr.2008/25-4-U/ 2008-11-24	64.399,91	11.364,69		75.764,60	2009-03-31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	793.182,32	139.973,32		933.155,69	
Likusi neišmokėta	0,00	0,00		0,00	



198




suma			
EUR (be PVM)			

Lentelė Nr.146. Sutarties Nr. 2006/45/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 14 /2006-08-08	391.027,57	69.004,87		460.032,44	2006.08.22
Nr. 02/2007-04-02	195.513,79	34.502,43		230.016,22	2007.04.26
Nr.3/2008-12-11	156.411,02			184.012,97	2009.02.20
		27.601,95			2009.02.21
Nr. 4 /2010-10-14	182.662,36	32.234,54		214.896,90	2010.11.15
Įmokėta suma (EUR be PVM)	925.614,74	163.343,79		1088.958,53	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	51.954,19	9.160,37		61.122,56	

Lentelė Nr.147. Sutarties Nr. LTV/P/2004/NVR/01 mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. LGA 2304953/ 2004-06-21		2.909,35		2.909,35	2004-06-28
Nr. LGA 2304954/ 2004-08-25		11.637,40		11.637,40	2004-11-16
Įmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	14.546,75		14.546,75	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00		0,00	



Lentelė Nr.148. Sutarties Nr. 2006/37/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/ 2006-08-24	34.710,96	6.125,46		40.836,42	2006-10-06
Nr. 2/ 2006-08-24	39.142,14	6.907,44		46.049,58	2006-10-06
Nr. 3/ 2006-08-24	56.497,62	9.970,17		66.467,79	2006-10-06
Nr. 4/ 2006-08-24	38.772,88	6.842,27		45.615,15	2006-10-06
Nr. 5/ 2006-08-24	26.587,12	4.691,84		31.278,96	2006-10-06
Nr. 2 (Rakėškio raj. sav.)/ 2007-09-04	56.497,63	9.970,17		66.467,80	2007-11-27
Nr. 2 (Pakruojo raj. sav.)/ 2007-08-16	26.587,11	4.691,85		31.278,96	2007-11-23
Nr. 2 (Paežerės raj. sav.)/ 2007-10-05	39.142,15	6.907,43		46.049,58	2007-11-23
Nr. 2 (Kupiškio raj. sav.)/ 2007-10-08	34.710,96	6.125,46		40.836,42	2007-12-04
Nr. 2 (Šilutės raj. sav.)/ 2007-07-02	38.772,88	6.842,27		45.615,15	2007-12-11
Nr. 3 (Pakruojo raj. sav.)/ 2008-01-11	26.587,11	4.691,85		31.278,96	2008-11-24
Nr. 3 (Rakėškio raj. sav.)/ 2008-09-25	34.710,96	6.125,46		40.836,42	2008-11-24
Nr. 3 (Paežerės raj. sav.)/ 2008-09-22	39.142,15	6.907,43		46.049,58	2008-11-24
Nr. 3 (Rakėškio raj. sav.)/ 2008-09-25	56.497,63	9.970,16		66.467,79	2008-11-24
Nr. 3 (Jondriko raj. sav.)/ 2008-09-15	38.772,88	6.842,28		45.615,16	2008-11-24
Nr. 4/ 2009-04-01	112.305,95	19.818,70		132.124,65	2009-05-13
Nr. 4/ 2009-04-01	74.050,05	13.067,65		87.117,70	2009-05-13
Nr. 4/ 2009-04-01	75.797,90	13.376,11		89.174,01	2009-05-13
Nr. 4/ 2009-04-01	61.999,68	10.941,12		72.940,80	2009-05-13
Nr. 4/ 2009-04-01	47.709,12	8.419,25		56.128,37	2009-05-13
Įmokėta suma (EUR be PVM)	958.994,88	169.234,37	0,00	1.128.229,25	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	19.558,76	3.451,57	0,00	23.010,33	





Lentelė Nr.149. Sutarties Nr. 2006/40/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virtijamųjų lėšos (EUR be PVM)		
Nr.Tel-1/ 2007- 10-26	137.431,03	24.252,53		161.683,56	2007-12-03
Nr.Ak-1/ 2007- 10-03	98.300,33	17.347,12		115.647,45	2007-12-03
Nr.Tel-2/ 2008- 10-14	45.810,34	8.084,18		53.894,52	2008-11-28
Nr.Maz-1/ 2008- 11-05	174.209,13			204.951,92	2008-12-10
		30.742,79			2008-12-15
Nr.Ak-2/ 2008- 10-15	32.766,78			38.549,15	2008-12-10
		5.782,37			2008-12-15
Nr.Maz-2/ 2008- 12-12		18.892,89		125.952,59	2008-12-31
	107.059,70				2009-02-20
Nr.Ak-3/ 2008- 12-12	80.455,45			94.653,47	2009-02-27
		14.198,02			2009-03-03
Nr.Tel-3/ 2008- 12-12	112.629,58	19.875,81		132.505,39	2009-03-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	788.662,34	139.175,71	0,00	927.838,05	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	25.533,67	4.505,94	0,00	30.039,61	

Lentelė Nr. 150. Sutarties Nr. 2006/47/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virtijamųjų lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/2006-10-02	97.850,44	17.279,31		115.129,75	2006-11-02
		-11,59		-11,59	2006-11-09
Nr.2/2008-08-18	122.313,05	21.584,66		143.897,71	2008-09-09
Nr.3/2008-12-22	17.123,83	3.021,85		20.145,68	2009-04-15
Išmokėta suma (EUR be PVM)	237.287,32	41.874,23	0,00	279.161,55	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	7.338,78	1.295,08	0,00	8.633,86	



201



Lentelė Nr.151. Sutarties Nr. 2006/48/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Virtijamųjų lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/2006-10-02	210.043,15	37.066,44		247.109,59	2006.11.02
Nr.2/2007-12-19	131.276,97	23.166,52		154.443,49	2008.03.17
Nr.3/2009-12-02	110.618,21	19.520,86		130.139,07	2010.03.30
Nr.3 / 2010-11- 25	29.337,90	5.177,27		34.515,17	2010.12.20
Išmokėta suma (EUR be PVM)	481.276,23	84.931,09	0,00	566.207,32	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	43.831,65	7.735,01		51.566,66	

Lentelė Nr.152. Sutarties Nr. 2006/83/A/K/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Paskola/Nuosavos lėšos (EUR be PVM)		
Nr.06/12/1/ 2006- 12-21	78.185,82	13.797,50		91.983,32	2006-12-29
Nr.08/10/01/ 2008-10-15		17.246,87		114.979,15	2008-12-22
	97.732,28				2009-01-16
Nr.08/12/01/2008- 12-23	3.343,08	589,96		3.933,04	2009-03-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	179.261,18	31.634,33	0,00	210.895,51	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	16.203,37	2.859,41	0,00	19.062,78	



202




Lentelė Nr.153. Sutarties Nr. 2006/85/A/L/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/ 2006-12-14		11,59		9.021,66	2006-12-27
	7.668,41	1.341,66			2006-12-28
Nr.2/ 2008-03-19	19.171,04	3.383,12		22.554,16	2008-04-30
Nr.3/ 2008-12-18	42.176,28	7.442,87		49.619,15	2009-03-27
Nr.4/2009-02-06	4.970,31	877,12		5.847,43	2009-03-27
Išmokėta suma (EUR be PVM)	73.986,04	13.056,36	0,00	87.042,40	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	2.698,10	476,14	0,00	3.174,24	

Lentelė Nr.154. Sutarties Nr. 2007/125/A/R/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas* (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.1/2008-03-14	140.320,90	24.762,51		165.083,41	2008.05.21
Nr.2/2009-04-24	140.320,90	24.762,51		165.083,41	2009.08.07
Nr.2007/125/A/R/LT-3/2010-02-02	348.562,03	61.510,95		410.072,98	2010.07.08
Išmokėta suma (EUR be PVM)	629.203,83	111.035,97	0,00	740.239,80	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	72.400,66	12.776,59		85.177,25	

* Iš jo išlaidos iš patikimų, sukauptų nuo Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų 13.464,66 Eur (Sąskaita Nr. 1/2008-03-14).



Lentelė Nr.155. Sutarties Nr. 2006/80/A/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/ 2010-10-04	86.175,34	15.207,42		101.382,76	2010.11.15
Išmokėta suma (EUR be PVM)	86.175,34	15.207,42	0,00	101.382,76	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	30.758,74	5.420,01		36.186,75	

Lentelė Nr.156. Sutarties Nr. 2006/86/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Paskola/Nuosavo lėšos (EUR be PVM)		
Nr.2/2009-06-23	53.880,76	9.508,37		63.389,13	2009-09-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	53.880,76	9.508,37	0,00	63.389,13	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	2.739,95	483,52	0,00	3.223,47	

Lentelė Nr.157. Sutarties Nr. 2006/89/A/V/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.2006/89/A/V/LT-1/2009-03-16	85.004,92	15.000,87		100.005,79	2009-04-30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	85.004,92	15.000,87	0,00	100.005,79	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	11.004,12	1.941,90		12.946,02	





Lentelė Nr.158. Sutarties Nr. 2006/79/A/A/LT mokėjimai


Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr.650-1A/2006-12-19			173.772,01	173.772,01	2006-12-22
Nr. 650-2A/2008-12-29			21.721,50	21.721,50	2010-02-19
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	195.493,51	195.493,51	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	238.936,52	238.936,52	

Lentelė Nr.158. Sutarties Nr. 2006/84/A/K/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 651-1K/2006-12-19			113.531,05	113.531,05	2006-12-22
Nr. 651-2K/2008-12-29		14.191,38		14.191,38	2010-10-22
Nr. 651-731/2009-07-14			15.446,74	15.446,74	2010-02-19
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	14.191,38	128.977,79	143.169,17	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	140.658,45	140.658,45	



205



Lentelė Nr.160. Sutarties Nr. 2006/78/A/D/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 649-1D/2006-12-19			47.497,68	47.497,68	2006-12-22
Nr. 649-2 D/2008-12-23			29.686,05	29.686,05	2010-04-07
Nr. 649-726/2009-05-26		28.035,22		28.035,22	2010-10-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	28.035,22	77.183,73	105.218,95	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	13.525,26	13.525,26	

Lentelė Nr.162. Sutarties Nr. 2006/87/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 650-1S/2006-12-19			59.082,48	59.082,48	2006-12-22
Nr. 652-687/2009-05-29		20.273,40		20.273,40	2010-10-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	20.273,40	59.082,48	79.355,88	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	68.350,33	68.350,33	



206



Lentelė Nr.162. Sutarties Nr. 2006/86/A/T/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1-Tr./2006-12-21			137.854,49	137.854,49	2006-12-29
Nr. 2-Tr./2008-12-29		118.256,46	47.310,39	165.566,85	2010-05-03
					2010-10-25
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	118.256,46	185.164,88	303.421,34	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	21.028,96	20.185,94	41.214,90	

Lentelė Nr. 163. Sutarties Nr. 2006/82/A/E/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1-EI/2006-12-21			148.226,01	148.226,01	2006-12-29
Nr. 2-EI/2008-12-23			120.269,31	151.011,28	2009-05-14
			30.741,97		2010-02-19
Nr. 3-EI/2009-08-27			59.776,37	59.776,37	2010-04-07
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	359.013,66	359.013,66	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	11.551,39	11.551,39	



207



Lentelė Nr.164. Sutarties Nr. 2006/103/A/J/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.0008-103/J-1/2007-02-12	81.971,04	14.465,48		96.436,52	2007-03-20
Nr.103/J-2/2008-08-22	45.084,12	7.956,02		53.040,14	2008-09-24
Nr.0008-103/J-3/2008-12-01	45.084,12	7.956,02		53.040,14	2009-03-27
Nr.0008-103/J-4/2008-12-16	12.295,56	2.169,80		14.465,36	2009-03-27
Nr.0008-103/J-5/2009-06-30	1.863,80	328,91		2.192,71	2009-07-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	186.298,64	32.876,23	0,00	219.174,87	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	18.628,95	3.287,46	0,00	21.916,41	

Lentelė Nr.165. Sutarties Nr. 2006/98/A/K/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1Ka/2006-12-28	71.883,69	12.685,36		84.569,05	2006-12-29
Nr. 655-723/2009-06-26	78.752,03	13.897,41		92.649,44	2009-07-29
Išmokėta suma (EUR be PVM)	150.635,72	26.582,77	0,00	177.218,49	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	29.073,50	5.130,62	0,00	34.204,12	



208



Lentelė Nr.165. Sutarties Nr. 2007/104/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1- 2006/104/A/S/LT/ 2007-01-24	227.146,65	40.084,70		267.231,35	2007.02.21
Nr. 2- 2007/104/A/S/LT/ 2008-05-14	35.449,49	6.255,79		41.705,28	2008.07.23
Nr. 3- 2007/104/A/S/LT/ 2009-07-01	242.643,60	42.819,46		285.463,06	2009.08.10
Nr. 4- 2007/104/A/S/LT / 2010-12-20	33.658,67			33.658,67	2010.12.31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	538.898,41	89.159,95		628.058,36	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	28.968,21	11.051,81		40.020,02	

Lentelė Nr.167. Sutarties Nr. 2006/100/A/R/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1Rad/ 2006- 12-28	55.921,46	19.983,78		133.225,21	2006.12.29
	57.319,97				2007.03.02
Nr. 657-1010/ 2009-06-26	142.290,31	25.110,06		167.400,37	2010.08.12
Išmokėta suma (EUR be PVM)	255.531,74	45.093,84		300.625,58	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	27.571,83	4.865,61		32.437,44	



Lentelė Nr.166. Sutarties Nr. 2007/106/A/K/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr.0009-106/K- 1/ 2007-03-13	90.470,64	15.965,41		106.436,05	2007.04.23
Nr.0009-106/K- 2/ 2008-10-14	56.544,15			66.522,53	2008.12.10
		9.978,38			2008.12.15
Nr. 0009-106/K- 3/ 2008-12-01	56.544,14		9.978,38	66.522,52	2008.12.22
					2009.02.20
Nr. 0009- 106/K-4/2008- 12-29	15.397,04	2.717,13		18.114,17	2009.03.04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	218.955,97	38.639,30	0,00	257.595,27	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00		0,00	

Lentelė Nr.169. Sutarties Nr. 2007/123/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Užsakovo viršijančios lėšos (EUR be PVM)*		
Nr.1/ 2007-11- 14	110.779,66	19.549,35		173.772,01	2007-12-04
			43.443,00		2007-12-21
2012-02-23			-43.443,00	-43.443,00	
Nr.2/ 2008-12- 01	110.779,65	19.549,35		202.734,01	2008-12-31
			72.405,01		2009-02-20
2012-02-23			-72.405,01	-72.405,01	2008-12-18
Nr.3/ 2009-08- 13	87.900,71	15.511,89		103.412,60	2009-11-23
Išmokėta suma (EUR be PVM)	309.460,02	54.610,59		364.070,61	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	504.789,45	0,00	





*Viršijančios Finansinį memorandumą lėšas skyrė UAB "Aukštaitijos vandenys", tačiau vadovaujantis 2012 m. sausio 31 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012) 629 final UAB "Aukštaitijos vandenys" skiriama lėšų dalis yra netinkamos išlaidos, todėl šioje ataskaitoje jos nėra vertinamos.

Lentelė Nr.170. Sutarties Nr. 2007/124/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/ 2007-11-14	27.079,47	4.778,73		31.858,20	2007-12-21
Nr. 124/J-2/ 2008-12-01	47.389,07	8.362,77		55.751,84	2009-02-20
Nr. 124/3/2009-08-12	54.476,51	9.613,51		64.090,02	2009-09-16
Išmokėta suma (EUR be PVM)	128.945,05	22.755,01	0,00	151.700,06	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	6.452,31	1.138,64	0,00	7.590,95	

Lentelė Nr.171. Sutarties Nr. 2006/102/A/V/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
1V /2006-12-28			191.149,21	191.149,21	2006-12-29
2V /2008-12-22			119.468,25	119.468,25	2009-02-24
659/062 / 2009-12-18		28.469,65		28.469,65	2010-10-21
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	28.469,65	310.617,46	339.087,11	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	138.785,92	138.785,92	

Lentelė Nr.172. Sutarties Nr. 2006/49/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 2006/49/A/P/LT-1/2006-10-30	50.220,11	8.862,37		59.082,48	2006-12-29
Nr. 2006/49/A/P/LT-3/2007-09-03	31.387,57	5.538,98		36.926,55	2007-11-15



211



Nr. 2006/49/A/P/LT-3/2008-09-15	31.387,57	5.538,98		36.926,55	2008-11-24
Nr. 2006/49/A/P/LT-4/2009-04-14	4.812,76	849,31		5.662,07	2009-05-21
Išmokėta suma (EUR be PVM)	117.808,01	20.789,64	0,00	138.597,65	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	7.742,27	1.366,29	0,00	9.108,56	

Lentelė Nr.173. Sutarties Nr. 2006/55/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 2006/55/A/P/LT-1/2006-12-01	87.639,02	15.465,71		103.104,73	2006.12.29
Nr. 2006/55/A/P/LT-2/2008-03-14	54.774,39	9.666,07		64.440,46	2008.05.21
Nr. 2006/55/A/P/LT-3/2009-02-09	58.393,18	10.304,69		68.697,87	2009.03.16
Išmokėta suma (EUR be PVM)	200.806,59	35.436,47	0,00	236.243,06	
Likusi neišmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	



212



Lentelė Nr.174. Sutarties Nr. 2006/94/A/R/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2007-03-27	54.158,94	9.557,46		63.716,40	2007.04.26
Nr. 2/2008-12-18	78.776,65	13.901,76		92.678,41	2009.03.04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	132.935,59	23.459,22	0,00	156.394,81	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	2.461,77	434,43	0,00	2.896,20	

Lentelė Nr.175. Sutarties Nr. 2006/53/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 51-01/2006-12-22			123.609,82	123.609,82	2006-12-29
Nr. 53-02/2010-12-22		100.182,46		100.182,46	2010-12-30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	100.182,46	123.609,82	223.792,28	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	5.831,79	79.400,49	85.232,28	

Lentelė Nr.176. Sutarties Nr. 2006/56/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 36-01/2006-12-04			130.143,65	130.143,65	2006-12-27
Nr. 36-2/2010-12-09		152.053,99		152.053,99	2010-12-30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	152.053,99	130.143,65	282.197,64	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	43.161,49	43.161,49	



213



Lentelė Nr.177. Sutarties Nr. 2006/54/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 54-01/2006-12-08			66.913,81	66.913,81	2006-12-27
Nr. 54-2/2010-01-05			74.717,33	0,00	2010-04-07
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	141.631,14	141.631,14	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	25.653,38	25.653,38	

Lentelė Nr.178. Sutarties Nr. 2006/51/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 51-01/2006-12-04			154.830,86	154.830,86	2006-12-27
Nr. 51-2/2009-12-28		76.893,59		189.648,98	2010.10.21*
		112.755,39			2010-10-27
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	189.648,98	154.830,86	344.479,84	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	42.597,31	42.597,31	

Pastaba. APVA atliko mokėjimus iš sąskaitos AB "SEB bankas", sumokėta pagal anstolės patvirtymą

Lentelė Nr.179. Sutarties Nr. 2007/110/A/A/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalis/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas* (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-28	12.795,90	2.258,10		15.054,00	2007-10-12
Nr. 2 /2008-10-07	22.393,49	3.951,79		26.345,28	2008-12-15
Nr.3 /2008-12-19	22.393,49	3.951,79		26.345,28	2009-06-02
Nr.4 /2009-07-14	3.174,35	560,18		3.734,53	2009-08-28
Išmokėta suma (EUR be PVM)	60.757,23	10.721,86	0,00	71.479,09	
Likusi neišmokėta	3.224,18	568,97	0,00	3.793,15	



214



suma				
EUR (be PVM)				

* Iš jų išlaidos iš palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų 2.258,10 EUR (Nr. 1/2007-09-28)

Lentelė Nr.180. Sutarties Nr. 2007/113/A/I/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-17	12.740,94	2.248,40		14.989,34	2007-11-06
Nr. 2 /2008-12-19	22.305,27			26.241,49	2009-02-27
		3.936,22			2009-03-03
Nr.3/ 2009-11-24	24.667,16	4.353,03		29.020,19	2009-12-21
Išmokėta suma (EUR be PVM)	59.713,37	10.537,65	0,00	70.251,02	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	4.015,95	708,70	0,00	4.724,65	

Lentelė Nr.181. Sutarties Nr. 2007/111/A/I/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-11	35.503,16	6.265,26		41.768,42	2007-10-26
Nr.2/ 2009-06-02	134.926,62	23.810,58		158.737,20	2009-07-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	170.429,78	30.075,84	0,00	200.505,62	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	7.098,31	1.252,65	0,00	8.350,96	



Lentelė Nr.182. Sutarties Nr. 2007/114/A/M/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas* (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-17	23.031,34	4.064,35		27.095,69	2007-10-12
Nr.2/ 2008-12-19	80.626,91			94.855,19	2009-02-27
		14.228,28			2009-03-03
Nr. 3 /2009-06-02	5.975,11	1.054,43		7.029,54	2009-07-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	109.633,36	19.347,06	0,00	128.980,42	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	5.547,94	979,05	0,00	6.526,99	

* Iš jų išlaidos iš palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų 4.064,35 EUR (Nr. 1/2007-09-17)

Lentelė Nr.183. Sutarties Nr. 2007/117/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-18	32.339,04	5.706,89		38.045,93	2007-12-03
Nr. 2 /2008-06-12	56.599,78	9.988,20		66.587,98	2008-07-23
Nr. 3 /2009-06-02	65.535,53	11.565,09		77.100,62	2009-07-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	154.474,35	27.260,18	0,00	181.734,53	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	7.239,33	1.277,53	0,00	8.516,86	





Lentelė Nr.184. Sutarties Nr. 2007/119/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-28	36.528,75	6.446,25		42.975,00	2007-10-17
Nr. 2 /2008-12-09	63.926,14			75.207,22	2009-02-20
		11.281,08			2009-02-21
Nr.3/ 2008-12-22	63.926,13	11.281,09		75.207,22	2009-07-24
Nr.4 /2009-07-22	10.040,83	1.771,91		11.812,74	2009-09-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	174.421,85	30.780,33	0,00	205.202,18	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	8.224,26	1.451,34	0,00	9.675,60	

Lentelė Nr.185. Sutarties Nr. 2007/116/A/U/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-24	43.129,85	7.611,15		50.741,00	2007.11.06
Nr. 2 /2008-09-25	75.477,88	13.319,62		88.797,50	2008.12.15
Nr.3/ 2009-05-26	75.477,87	13.319,63		88.797,50	2009.07.02
Nr. 4/2010-12-16	15.376,58			15.376,58	2010.12.31
Išmokėta suma (EUR be PVM)	209.462,18	34.250,40	0,00	243.712,58	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	6.188,89	3.805,67	0,00	9.994,56	



Lentelė Nr.186. Sutarties Nr. 2007/112/A/U/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas* (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-10	25.779,66	4.549,35		30.329,01	2007-10-03
Nr. 2 /2008-12-19	45.122,42			53.085,20	2009-02-27
		7.962,78			2009-03-03
Nr.3/ 2009-11-12	52.777,37	9.313,66		62.091,03	2009-12-09
Išmokėta suma (EUR be PVM)	123.679,45	21.825,79	0,00	145.505,24	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	5.241,73	925,01	0,00	6.166,74	

* iš jų išlaidos iš patikamų, sukauptų nuo Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų 4549,35 EUR (Nr. 1/2007-09-10)

Lentelė Nr. 187. Sutarties Nr. 2007/118/A/V/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalies/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijanti lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-24	56.866,70	10.035,30		66.902,00	2007-10-17
Nr. 2 /2008-12-08		17.561,85		117.079,00	2008-12-29
	99.517,15				2009-02-20
Nr.3/ 2009-07-30	99.517,15	17.561,85		117.079,00	2009-09-23
Nr.4/ 2009-08-25	18.918,70	3.338,59		22.257,29	2009-09-23
Išmokėta suma (EUR be PVM)	274.819,70	48.497,59	0,00	323.317,29	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	9.514,75	1.679,08	0,00	11.193,83	






Lentelė Nr. 188. Sutarties Nr. 2007/109/A/V/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-17	25.399,07	4.482,19		29.881,26	2007-11-06
Nr. 2 /2008-12-19	44.456,98			44.456,98	2009-02-27
		7.845,35		7.845,35	2009-03-03
Nr.3/ 2009-06-02	52.910,19	9.337,09		62.247,28	2009-07-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	122.766,24	21.664,63	0,00	144.430,87	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	4.253,71	750,66	0,00	5.004,37	

Lentelė Nr. 189. Sutarties Nr. 2007/115/A/Z/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas* (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2007-09-10	15.183,71	2.679,48		17.863,19	2007-10-03
Nr. 2 /2008-10-17	26.580,09	4.690,61		31.270,70	2008-11-24
Nr.3/ 2009-11-12	30.401,53	5.364,97		35.766,50	2009-12-09
Išmokėta suma (EUR be PVM)	72.165,33	12.735,06	0,00	84.900,39	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	3.777,82	666,67	0,00	4.444,49	

* iš jų išlaidos iš patalankų, sukauptų nuo Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA programos) lėšų 2679,48 Eur (Sąskaita Nr. 1/2007-09-10)



Lentelė Nr. 190. Sutarties Nr. V/2007/V64mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2008-02-21	179.810,91	30.143,10		209.954,01	2008.03.20
Nr. 2 /2008-12-08	149.459,48			149.459,48	2009.02.20
		26.375,20		26.375,20	2009.03.03
Nr. 3/2010-10-18	448.378,70	79.125,65		527.504,35	2010.11.24
Nr. 4/2010-12-14	3.901,66	688,53		4.590,19	2010.12.30
Išmokėta suma (EUR be PVM)	772.550,75	136.332,48	0,00	908.883,23	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	81.503,78	14.383,03	0,00	95.886,81	

Lentelė Nr. 191. Sutarties Nr. 2006/69/A/B/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 /2006-12-06	14.155,18	2.497,97		16.653,15	2006-12-28
Nr. 2 /2008-08-06	113.241,43	19.983,78		133.225,21	2008-09-08
Nr.3/ 2008-12-22	9.662,44	1.705,14		11.367,58	2009-03-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	137.059,05	24.186,89	0,00	161.245,94	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	4.462,73	792,84	0,00	5.255,57	






Lentelė Nr. 192. Sutarties Nr. 2006/71/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2006-12-06	20.373,61	3.595,34		23.968,95	2006-12-28
Nr. 2/2007-11-21	50.934,02	8.988,36		59.922,38	2007-12-21
Nr.3/ 2008-08-12	112.054,85	19.774,39		131.829,24	2008-09-09
Nr. 4/2008-12-22		2.325,59		15.503,94	2009-03-04
	13.178,35				2009-03-24
Išmokėta suma (EUR be PVM)	196.540,83	34.683,68	0,00	231.224,51	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	7.195,27	1.269,75	0,00	8.465,02	

Lentelė Nr. 193. Sutarties Nr. 2006/70/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2006-12-06	16.043,85	2.831,27		18.875,12	2006-12-28
Nr. 2/2008-08-12	128.350,78	22.650,14		151.000,92	2008-09-09
Nr.3/ 2008-12-22	10.903,28	1.924,11		12.827,39	2009-03-04
Išmokėta suma (EUR be PVM)	155.297,91	27.405,52	0,00	182.703,43	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	5.140,57	907,15	0,00	6.047,72	



Lentelė Nr. 194. Sutarties Nr. 2006/72/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1/2006-12-06	27.575,77	4.866,31		32.442,08	2006-12-28
Nr. 2/2008-02-21	68.939,41	12.165,78		81.105,19	2008-03-14
Nr.3/ 2009-04-14	149.800,98	26.433,47		176.236,45	2009-05-21
Išmokėta suma (EUR be PVM)	246.316,16	43.467,56	0,00	289.783,72	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	29.441,49	5.195,55	0,00	34.637,04	

Lentelė Nr. 195. Sutarties Nr. 2006/95/A/S/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 206116/2006-12-28	295.088,94	52.074,52		347.163,46	2006-12-29
Nr. 206116A-1/2007-12-22	184.430,59			216.977,16	2008-02-28
		32.546,57			2008-02-29
Nr.206116A-2/2009-07-24	162.488,84	28.674,50		191.163,34	2009-08-25
Išmokėta suma (EUR be PVM)	642.008,37	113.295,59	0,00	755.303,96	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	95.713,98	16.890,71	0,00	112.604,69	





Lentelė Nr. 196. Sutarties Nr. 2006/67/A/M/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 / 2006-12-07			140.855,77	140.855,77	2006-12-28
Nr. 2 / 2007-10-29			88.034,86	88.034,86	2007-12-20
Nr.3/ 2008-08-12			88.034,85	88.034,85	2008-09-19
Nr.4/ 2010-02-19		23.044,98		23.044,98	2010-10-22
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	23.044,98	316.925,48	339.970,46	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	12.168,96	12.168,96	

Lentelė Nr. 197. Sutarties Nr. 2006/65/A/A/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 665-1A / 2006-12-11			93.836,89	93.836,89	2006-12-21
Nr. 665-2A / 2008-12-29			58.648,05	58.648,05	2010-05-03
Nr. 665-72B / 2009-06-26			37.350,81	37.350,81	2010-05-03
Išmokėta suma (EUR be PVM)	0,00	0,00	189.835,75	189.835,75	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	7.405,66	7.405,66	



Lentelė Nr. 198. Sutarties Nr. 2005/24/A/P/LT mokėjimai

Sąskaitos Nr./Sąskaitos data	Mokėjimų šaltinis			Suma apmokėjimui (EUR be PVM)	Mokėjimo data
	ISPA dalys/Sanglaudos fondo dalis (EUR be PVM)	Nacionalinis kofinansavimas (EUR be PVM)	Viršijančios lėšos (EUR be PVM)		
Nr. 1 / 2005-10-15	31.519,48	5.562,26		37.081,74	2005.12.23
Nr. 2 / 2008-02-27	47.279,22	8.343,39		55.622,61	2008.05.23
Išmokėta suma (EUR be PVM)	78.798,70	13.905,65	0,00	92.704,35	
Likusi neišmokėta suma EUR (be PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	





3.4. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas

Lentelė Nr. 198. Projekto išlaidų suskirstymas pagal išlaidų kategorijas

Išlaidų kategorija	Iš viso išlaidų padarytų (nuo 2001/10/26 iki 2010/12/31), EUR	Iš viso suplanuotų išlaidų (pradinis biudžetas), EUR	Išlaidos, padarytos iki dabar, kaip pradinio biudžeto dalis (%)	Apskaičiuotos išlaidos, vis dar reikalingos projektui užbaigti, EUR
1. Planavimas				
2. Žemės įsigijimas				
3. Statybos teisės parengimas(2)				
4. Statyba				
5. Įranga				
6. Techninė pagalba	30.092.991,73	27.804.148,43	100,23	0,00
7. Viešumas(2)				
8. PVM arto lygiavertis mokėjimas				
9. Nenumatytos išlaidos		1.025.851,57		
Iš viso	30.092.991,73	28.830.000,00	104,38	0,00

(1) Data, nuo kurios išlaidos tampa tikslomomis.

(2) Pagal sprendimą 96/453/EB (OL L 108, 1996 7 27, p. 47).



225



4. EUROPOS SAJUNGOS SANGLAUDOS FONDO FINANSUOJAMO PROJEKTO VIEŠINIMAS

Nuo 2004 m. apie projektą nuolat buvo informuojama Finansų ministerijos tinklalapyje adresu http://www.finmin.lt/sanglaudos_fondas, o nuo 2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) adresu http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas. Projekto įgyvendinimo metu buvo skelbiama informacija apie ES Sanglaudos fondo finansuojamo projekto įgyvendinimą LR aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt ir Agentūros tinklalapyje www.apva.lt.

Vadovaujantis Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo priežiūros ataskaitų teikimo taisyklėmis reguliariai teikiamos metinės ir pusmetinės ataskaitos su informacija apie projekto viešinimą.

Projekte nebuvo numatytas viešinimo priemonių finansavimas, visos priemonės įgyvendintos be papildomo finansavimo.

Informacija apie vykdytas viešinimo priemones pateikiama lentelėje.

Lentelė Nr. 199. Projekto viešinimas

Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo data	Nuorodos/informacijos šaltiniai
Spauda	2005-07	„Statyba ir Architektūra“ – str. „Aplinkos projektų įgyvendinimas įgauna pagreitį“
	2005-10	„Veidas“ – str. „Aplinkosaugos projektai įgyvendinami sparčiau“
Internetas	2002-2006	http://www.finmin.lt/sanglaudos_fondas/
	2006-2010	http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/ Prieduose pateikta www.esparama.lt puslapyje nuo 2006 m. teiktos informacijos apie projektą kopijos
	2004-2010	www.apva.lt Interneto tinklalapiuose taip pat paskelbti šie straipsniai: http://www.apva.lt/san_projektas.php?id=1190104473 "Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje"
Kitos priemonės	2007	Leidiny "Sanglaudos fondas – keliai į gerovę. 2000-2006 m. Sanglaudos fondo paramos projektų Lietuvoje patirtis", "Techninės paramos projektai. Kad ES parama būtų veiksminga"



226




5. IŠVADOS

1. Projekto „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ tikslas - prisidėti prie efektyvesnio vandentvarkos ir atliekų programų vystymo įgyvendinant EK direktyvų reikalavimus Lietuvoje. Įgyvendinus projekto apimtįje numatytas priemones šis bendras projekto tikslas yra pasiektas.
2. Visti projekto „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ įgyvendinimo metu vykdyti pirkimai buvo atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.
3. Paslaugos pagal 97 paslaugų sutartis atliktos. Mokėjimai buvo vykdomi pagal sutarčių sąlygas.
4. Visuomenė informuota ir formuota jos palanki nuomonė apie investicinio projekto uždavinius ir tikslus, šio projekto sudėtyje vykdomų užduočių eigą ir rezultatus, atsirastą naudą vietos bendruomenei, ES paramos reikšmę šio projekto įgyvendinime.
5. Komisijos sprendime Nr. C(2012)628 final numatyti tikslai yra pasiekti, o visos nurodytos priemonės yra įgyvendintos laiku ir tinkamai.
6. Pagal parengtus viešųjų pirkimų dokumentus įvykdyti viešieji pirkimai darbams atlikti buvo finansuoti ISPA, o nuo 2004 metų - Sanglaudos fondo, bei 2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis.
7. Pagal projektų galimybių studijose nurodytą informaciją buvo pateiktos paraiškos 11 projektų finansavimui ISPA/Sanglaudos programos lėšomis.
8. Vadovaujantis projektų „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ ir „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“ išvadomis sudaryti valstybinių projektų sąrašai, į kuriuos įtraukti atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir dumblo infrastruktūros sukūrimo projektai, finansuojami iš 2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšų.
9. Sanglaudos fondo teikta parama projektui „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ įsisavinta 100 proc.
10. Projektas „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ įgyvendintas ir atitinka ES keliamus reikalavimus.




227



PRIEDAL Viešinimo priemonės



228



Svari ir saugi aplinka

Aplinkos projektų įgyvendinimas įgauna pagreitį



KASTYTIS TUNYMAS
Aplinkos projektų
vykdymo agentūros
direktorius

Šie metai mums ypač
reikšmingi, nes Lietuva
pradeda intensyviai naudo-
ti Europos Sąjungos lėšas,
skirtas vandens ir at-
liekų tvarkymo projektams
įgyvendinti. Prisiminkime,
nuo ko viskas prasidėjo.

Europos Sąjunga ša-
limis kandidatėms numatė
nuoseklią pasirengimo stojimui į ES 2003–2006 m. laikotarpio pro-
gramą. Energingi pasirengiamieji veikimai jau 2004 m. gegužės mė-
nesį Lietuvai padėjo tapti Europos Sąjungos nare. Galimybės pa-
sinaudoti ES teikiama pagalba labai ilgaugė. Kadangi reiklus pasiren-
gimo laikotarpis šiek tiek sumažėjo, pagrindiniu klausimu liko koks
pagalbos – Europos Sąjungos paramos fondų lėšų – administravimas.

Aplinkos ministerija 2002 metais aplinkos sektoriaus projektų
administravimui įsteigė ir veiklą pradėjo ISPA įgyvendinimo agen-
tūra (nuo 2004 metų – Aplinkos projektų vykdymo agentūra (APVA)).
Jai pavesta ne tik kontroliuoti ES lėšų iš ISPA/Sanglaudos fondų
 panaudojimą, bet ir organizuoti projektų parengimą, konsultacinių
 paslaugų ir darbų atlikimą, pasirašyti sutarčių priedais. Nuo 2004
 metų APVA papildomai pavesta organizuoti ir iš Struktūrinių fondų
 gaunamų lėšų panaudojimą. APVA suteikė per nepilnus trejus
 metus parengti ne tik reglamentinius veiklos dokumentus, bet ir
 sukurti kolektyvą, kurio darbuotojai daugumą greitai įgavo patir-
 ties organizuojant ir įgyvendinant projektus.

Lietuvos aplinkos projektams finansuoti 2000–2004 metų laiko-
 tarpiais yra pasirašiusi sutarčių su Europos Komisija bendrai 1374
 mln. Lt sumai. Beveik pusė – 609 mln. Lt – pasirašyta 2004 metų
 pabaigoje. Šių projektų įgyvendinimo terminai 2006–2008 metais.

Iki š. m. liepos mėn. 1 dienos panaudota 94 mln. Lt lėšų, o iki
 šių metų pabaigos numatoma panaudoti apie 248 mln. Lt.


Pirmieji žingsniai

Pirmieji veiklos metai išryškino problemas, susijusias su pro-
 jektų įgyvendinimu. Pirmiausia tai naudos gavėjų – savivaldybių
 pasirengimas bei savo interesų derinimas su kaimo ir regioninius
 projektus apimančiomis savivaldybėmis bei naudos gavėjų atli-
 kimo finansavimo sąlygomis. Toliau pripažinti, kad tokio regionio-
 nio bendradarbiavimo patirties savivaldybės neturėjo. Neretai
 sprendimai stringdavo dėl sąlygų projektavimui pavėluoto lėšavimo
 bei vietų objektams parinkimo. Keliuose regionuose dalis visuo-

menės nesuprato atliekų tvarkymo projektų naudingumo ir pasi-
 priėmimo įgyvendinti. Tai liudija, jog šandien dar trūksta gerai
 orientuotų ir koordinuotų visuomenės informavimo būdų. Visai lai-
 kėtė įtampos atakose visuomenės grupėse ir kartais stabdė pla-
 nuojamus projektų įgyvendinimo tempus.

Deja, dar negalima teigti, jog panašios problemos jau praity-
 je. Tai verčia sustiprinti įvairių paramos administravimo gran-
 džių, ypač užsakovų, gebėjimus, kad būtų laiku ir nepriekaišči-
 gai vykdomos įvairios deleguotos projektų įgyvendinimo funkcijos. Žin-
 kliai įtaką padaryti analizuojamas patyrimas bei funkcijų pasi-
 skirstymas siekiant išvengti jų kartojimosi ir neracionalaus admi-
 nistravimo resursų naudojimo. Tam pasitelkiami kvalifikuoti kon-
 sultantai, kurie padės per gana trumpą laiką sąryši tokiu pobū-
 džio klausimus.

APVA pasirašytų sutarčių, bendrai finansuojamų
iš Sanglaudos fondų, skaičius:



Panaudotos lėšos tūris. Lt iš Sanglaudos projekto bendrai
finansuojamoms projektams vykdyti:



Igyvendinami 28 kompleksiniai projektai

Šiuo metu įvairiose parengimo ir įgyvendinimo stadijose yra 28 kompleksiniai vandens tiekimo paslaugų ir atliekų tvarkymo sektorių projektai. Lėšų panaudojimo tempai atitinka nuo planuotų finansinčių susitarimų, todėl ir Lietuvos, ir Europos Komisijos atstovų institucijos nuolat analizuoja prieštaringas atveis, kad atliktų sprendimų dėl projektų įgyvendinimo terminų būtų labiau suderinti. Nuo 2002 metų pradžios pradėjusi savo veiklą Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyjo svarbią praktinę patirtį, kuri labai reikalinga visos programos vartojimui.

Reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos patvirtintoje strategijoje numatyta Europos Sąjungos Sanglaudos fondo laikoma parama aplinkosaugos srityje nukreipti regioninių principų rengiančioms vandens tiekimo bei atliekų tvarkymo paslaugų gerinimo investiciniams projektams. Tai sudarė galimybes absoluciškai visoms savivaldybėms pasinaudoti tokia parama, nes, kaip žinoma, iš Sanglaudos fondo gali būti finansuojami ne mažesnis kaip 10 mln. eurų apimties projektai. Taip pat Vyriausybė patvirtino Sanglaudos fondo administravimo tvarką, kuria paveda Aplinkos ministerijai ir jos Aplinkos projektų valdymo agentūrai organizuoti paraiškų parengimą bei projektų įgyvendinimą.

Tačiau nei ministerija, nei agentūra, nors ir būdamas atstovų už investicines programas įgyvendinimą, neturi efektyvių svarstymų, kaip pareikšti iš savivaldybių atakomybės už įsipareigojimų vykdymą planuotą laiką. Agentūra, pasirašiusi sutartį su savivaldybėmis įgyvendinti projektus (regioninių atliekų tvarkymo centru ar vandens tiekimo įmone), kuriai pavedama vykdyti užsakovo funkcijas, negali gali tik nustatyti projekto įgyvendinimą, jeigu užsakovo laiku nevykdytų savo įsipareigojimų. Tačiau suprantama, kad tokiu atveju padidinama rizika, kad nebus pasinaudojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo laikoma parama.

Jų problema dėmesys buvo atkreiptas ir šių metų pradžioje Lietuvos Vyriausybės Strateginio planavimo komitete.

Savivaldybės Tarybų sprendimais patvirtinamos finansavimo pasiskirstymo investicijų apimtys bei metiniai planai, tačiau au jos nekontroliuoja, kaip pavaldišios tarnybos vykdė savo įsipareigojimus:

- sprendžia sklypų objektams patikimo ir detalinių planų parengimo klausimus;
- vykdo paraiškų techninių sąlygų projektavimui išdėdymą;
- rengia sprendimus dėl žemės nuosavybės klausimų;
- dirba projektus.

Kuriant regionines atliekų tvarkymo sistemas, jei bent vieno savivaldybės laiku nepateiktų reikalingų sprendimų, stabdomas viso projekto rengimas. Dėl šių priežasčių užsitęsus Alytaus, Šiaulių, Iliiaus, Marijampolės regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektavimo darbai.

Brangi laiko vertė

Iki šiol visose pateiktose paraiškose finansavimui iš ES Sanglaudos fondo gauti ir pasirašytose finansinčiųse memorandumuose techniniai ir ekonominiai vertinimai buvo atliekami prielaidų

pagrindu, t.y. neturint teritorinio planavimo dokumentų. Tokiu būdu buvo pagreitintas laikas paraiškoms parengti ir pateikti. Tačiau įvairiose pateiktose pirmųjų planuose nebuvo įvertinta teritorinio planavimo dokumentų parengimo situacija bei patirtis. Vėliau, pagal tuos planus nustatius 6 mėnesių techninių projektų parengimo terminą, buvo tikimasi, kad savivaldybės paties paspartins ir pasirūpins visais reikalingais sprendimais detaliesiems planams parengti. Vėlesnis patyrimas parodė, kad komplikacijos būtent detalinių planų parengimas, daugelis savivaldybių uždelė paraiškų sklypų objektų projektavimą (ypač atliekų tvarkymo projektams) ir sudarant sąlygas detaliesiems projektavimui.

Dauguma užsakovų paprasčiausiai ignoravo tą faktą, kad nematė daliai objektų reikalingos detalios planavimas ir laiku ne tik neinformavo apie tai nei projektų priežiūros komitetų, nei agentūros, bet ir nesėdė jokių priemonių, kad konsultantai galėtų greičiau įvykdyti savo įsipareigojimus. Dėl to atskirais atvejais detalinių planų parengimas užsitęsus net iki 18 mėn., o techninių projektų parengimas – iki 24 mėn., vietoj planuotų 6 mėnesių. APVA įvairiais būdais bandė atkreipti savivaldybių dėmesį, bet visa tai ir esmės situacijos nepakeitė. Savivaldybės neatšaukė ir į aplinkos ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. D1-138 padarytus stačiuoju projektavimo sąlygų sąvado tvarkos pakeitimus, suteikiantis teisę savivaldybėms išduoti sąlygas projektavimui, netaikant, kol bus pateikti žemės sklypo nuosavybės patvirtinamą dokumentą. Projektavimo eiga neretai tapo sudėtingai valdoma, nes, užsakovams laiku nepateikus reikalingos informacijos projektavimui, konsultantai numatyto laiku negalėjo tinkamai organizuoti darbo sutartyje. Dėl to ir anksčiau planuoti projektų įgyvendinimo terminai bei jų mastai buvo neretai atidedami.

APVA parengė prevencines priemones, iš anksto informuodama savivaldybes ir apskritis, kaip jos privalo pasirėgti projektavimo darbams. Siekiant geriau planuoti projektų įgyvendinimo laiką ir mastus, dabar pradėdamos projektavimo kontraktuose bendrą teritorinio planavimo dokumentų techninių projektų ir konkursinės dokumentacijos parengimo trukmę yra nustatoma 14 mėnesių. Tačiau rizika, kad savivaldybės negebės pateikti reikalingų duomenų projektavimui, išliko. Tiesa, neseniai pasirašius Utenos regioninės atliekų tvarkymo sistemos techninių projektų parengimo sutartį, agentūra gavo informaciją, kad dauguma šios apskritys savivaldybių yra parinkusios vietos atliekų surinkimo aikštėms ir parengusios detaliosius planus.

Kaip vykdomi pagrindiniai Lietuvos įsipareigojimai aplinkosaugos srityje iki esmės atbaigti 2005-2006 metų investicinių projektų rezultatai. Todėl kitam programavimo laikotarpiui numatoma įtraukti į paraiškų tik ty savivaldybių sistemų projektus, kuriems bus parengti teritorinio planavimo dokumentai ar net techniniai projektai. Tuomet finansinių susitarimų nustatytą terminą bus lygiai trumpesni ir lengviau įvykdomi.

Dėl tos pačios priežasties, kai pateiktose paraiškose finansavimui gauti nebuvo teritorinio planavimo duomenų, techninio projektavimo metu daugelis atvejų apimtį pildydavo darbu kainas. Techninės užduotys formos, konsultantams keliami reikalavimai

mai neviršyti nustatyto biudžeto finansiniuose memorandumuose daugiau kaip 20%, tačiau tai įvykdyti buvo sudėtinga, reikiant taisyti apimtį. Priežastys:

- topografinių ir geografinių tyrimų pagrindu buvo tiesinami techniniai sprendimai bei didinami darbų mastai;
- dėl detales projektavimo kaitės projektavimo mastai;
- ankstesnėse stadijose išsitarinių formų neįvertintos projektavimo sąlygos.

Pastaruoju metu atvejų, kada savivaldybės ar jų įgaliotos įmonės dažniausiai pasyviai stebi padėtį nesistengdamos nei surasti veiksmingų sprendimų būdų, nei papildomo finansavimo, nors jis vis vien reikalingas.

Kiti minėtų planuotų terminų projektų įgyvendinimo rizikos veiksniai susiję su vietinių pirmųjų organizavimu. APVA jau anksčiau nurodė, kad labai smarkiai padidėjo projektavimo mastams bus jaučiamas vietinių konsultantų ir ypač projektavimų skyrius. Patyrimas parodė, kad tarpvietinės konsultantų kompanijos, siekdamos būti konkurencingos, dažniausiai ieško vietinių partnerių. Lietuvoje nėra plati konsultantų, dirbančių specializuotose vandenvalos ir atliekų technologijose, rinka, todėl neretai, skelbiant konkursus konsultacinėms paslaugoms, pateikiama tik 1 ar 2 pasiūlymai. Yra ne vienas atvejis, kada pasiūlymų ir vis nepateikiama ir tenka konkursą skelbti iš naujo.

Nesiekimais buvo rengiamas Tauragės atliekų tvarkymo sistemos objektų techninis projektas, nes konsultantas atsisakė įvykdyti tenkiamas užsakovo reikalavimus. Todėl šių metų pradžioje projektui pabrūšintos konitetas pritarė agentūros pasiūlymą nuvažiuoti į vietą ir teisiniu keliu išsiaiškinti sumokėtų avansų. Praktiškai sugrįžus po savaitės metų tenka parinkti naują konsultantą, kad parengtų techninį projektą.

Utenos atliekų tvarkymo, Nemuno žemupio baseino vandenvalos techninių projektų parengimo konkursuose buvo gerokai viršijamos finansiniai susitarimo nustatytos kainos, todėl APVA, prieš pasirašydama sutartį, privalėjo gauti Europos Komisijos pritarimą. Tam vėgė buvo sugalbijas laikas.

Darbu pirmųjų konkursuose vietinėje (Lietuvoje) rangovų rinkoje konkurencija yra didesni, nes APVA kartu su užsakovais stengiasi naudodamasi kvalifikaciniiais reikalavimais, sudaryti sąlygas sau plačiau įsija dalyvauti. Tačiau neretai pateikiami konkursiniai pasiūlymai tinkamai neparengiami ir neatitinka keliamų reikalavimų. Dėl to, siekiant išvengti pirmųjų laikų, kartais perinama į nekeliamas derybas (Neringos, Kauno vandenvalos darbai, Druskininkų vandenvalos tinklų konkursai).

Vilniaus Riešės rajono vandenvalos tinklų projekto techniniai sprendimai buvo ekonomikai nepagrįsti, tačiau, nepaisant Aplinkos ministerijos ir agentūros reikalavimų, užsakovas neatsisakė jų pateikti. Todėl APVA pastangomis buvo atlikti patarimai, konkursas pakeičtas ir sutartis pasirašyta. Tačiau ten buvo papildomai sugalbijta apie gusmetis.

Išgrynoma patirtis, didėja tempai

Minėti projektų parengimo ir įgyvendinimo rūpestiai bei ministerijai, tiek APVA yra gerai žinomi ir dedamos visos pastangos joms pašalinti ir kad būtų laikomai nustatyti finansiniuose me-

morandumuose projektų įgyvendinimo terminų. Tai rodo praktinį rezultatą.

Artimiausiu metu planuojami labai dinamiški aplinkosaugos projektų įgyvendinimo mastai ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimo tempai. APVA turės didelę atsakomybę, kad šie planai būtų įgyvendinti, ji pasirėngusi priimti keliamas išdėkias.

Nefinansuoti bus padėta simbolinė pirmoji pilyda, lydimi šiai regiono atliekų tvarkymo sistemos darbų pradži. Liepos mėn. paskelbtos sutartys su galutiniais naudos gavėjais bei generalinė rangovu dėl naujo regioninio spąrtinio ir atliekų surinkimo aikštelių darbų. Lietuvoje tai pirmasis regionas, pasirašęs tokių darbų sutartis. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis.

Jame pagal anksčiau pasirašytą finansinį memorandumą matoma:

- Savivaldybi 118 mažųjų sąvartynų bei šuklėtyčių ir vietų įrengti 247 kontenerių aikštės.
- Uždaryti Kairių sąvartynai.
- Įrengti nauji regioniniai sąvartynai Aukštaitijos.
- Pasibaigti atliekų paimimo punktas.
- Įrengti „žaliųjų“ atliekų kompostavimo aikštės Kairių srityje.

Neseniai pasirašyta ir Druskininkų vandens tiekimo tinklų sutartis. Rugsėjo mėnesį bus pasirašomos Alytaus atliekų tvarkymo projekto pagrindinio komponento – naujo regioninio vartymo, Mažeikių vandenvalos, Kauno, Neringos vandenvalos tinklų, o rugsėjo mėn. – Kauno, Kedainių, Plungės vandenvalos Vilniaus Riešės gyvenamojo rajono, Kedainių vandenvalos tinklų. Klaipėdos murekų spaudojimo linijos darbų sutartis. Taip artimiausiu metu bus paskelbti pirmųjų konkursai, tikimasi, iš bus gauti pasiūlymai ir įgyvendinami bus pasirašomos Vėlnės Klaipėdos, Marijampolės atliekų tvarkymo projekto pagrindiniai komponentai – nauji regioniniai sąvartynai, Panevėžio vandens įrenginių rekonstrukcijos darbų sutartys.

Jau kitais metais turi prasidėti Nemuno žemupio bei Vidurinio baseinų vandenvalos objektų statybos darbai.

Prioritetas – saugi aplinka

Plačiau pateikiame keletą projektų, kurie atspindi svarbią mūsų veiklos sritį. Tai vandenvalos, atliekų tvarkymo bei Struktūrinių fondų panaudojimo projektai, apie kuriuos pasak APVA specialistai.

Žodis „aplinka“ APVA pavadinime nėra tik fasadinis. Įvairiose planuotose projektuose, gyvenamose darnesnėje ir saugioje aplinkoje. Senus, jau dabar pavojingus atliekų sąvartynus pakeičia saugios aplinkos ir giliausiai žmonėms saugi geriau bus išvalomas mūsų didžiausias gamtos turas – jūra. Visuomenė bus geriau informuota, kaip saugoti ją sau šią aplinką. Taipgi Lietuva bus verta žaibojo lauko Europos mūšiaslyje. Tikrai, įgyvendinamąjį naudos gavėjai, kalbėdamiesi su vietos bendruomenėmis, pirmiausia pagalau supras dirba įmonė, sąvartynų ir vandenvalos ir visoms Lietuvos atliekų švėri ir saugi aplinka. Tai yra žodis „aplinka“ ir žodis „saugi“.



SVARU IR SAUGU aplinkai

IŠ SĄNGLAUDOS FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Nuotekų tvarkymas ir vandens kokybės gerinimas

Remiantis narystei Europos Sąjungoje Lietuva gavo Europos Sąjungos ISPA programos paramą įgyvendinti Stojimo partnerystės ir Nacionalinės apsisprendimo programos lūkesčių aprašo bei transporto sektoriuose. Remiantis ISPA strategijoje nurodytais prioritetiniais projektais, 2000–2003 metais Lietuva parėmė ir pateikė Europos Komisijai trisdešimt ISPA projektus investicijoms vandentvarkos sektoriuje. Pagal pasirašytus finansavimo susitarimus ISPA parama sudaro apie 240 mln. litų, iš šių lėšų finansuojama nuo 47 % iki 70 % atskirų projektų vertės. Šie projektai numatyti įgyvendinti 2001–2007 metais.

Tai Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Jonavos, Kedainių, Radviliškio, Mažeikių, Plungės ir Neringos projektai. Šiuo metu minėtuose rajonuose yra vykdomi statybos darbai ar pradėti darbų pradžios konkursai. APVA įtraukė į šių projektų administravimą nuo paties pirmojo – Vilniaus miesto gerinimo vandens ir kanalizacijos tinklų rekonstrukcijos projekto darbų konkursą.

Nuo narystės Europos Sąjungoje pradžios ISPA programa buvo siegiama apimčiausių projektų rengimą ir finansavimą parama ES Sanglaudos fondams. 2004–2006 m. Sanglaudos fondo paramą Lietuva gauna iš Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, naujosios ES narės Latvijos ir Lietuvos.

Kaip numatyta Europos Sąjungos sutartyje ir pagrindiniame Sanglaudos fondo administravimą reglamentuojančiame Europos Tarybos Reglamente Nr. 1164/94, **Sanglaudos fondo tikslas** – teikti finansinę paramą Bendrijos ekonominiai ir socialiniai santykiai stiprinimui. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksčiau Europos Komisijai suderintoms atskaitoms projektams, atskaitoms ilgalaikius Lietuvos tikslus bei ES politikos galios transporto ir aplinkosaugos srityse. Sprendimą finansuoti projektus iš Sanglaudos fondo (teikti kokybiškai užpildytą, nustatytos formos ir piktos komplektacijos paraišką) priima Europos Komisija.

Nuotekų tvarkymo ir vandens kokybės gerinimo strategija yra susieta su Lietuvos derybiniais įsipareigojimais. 2002 metų gruodžio 13 dieną Kopenhagoje vykusiam Europos Tarybos posėdyje buvo sėkmingai užbaigti narystės Europos Sąjungoje derybos. Bendrinio pozicijoje, parengtojo užbaigus derybas su Europos Komisija dėl derybinio skyriaus Apvokio, Lietuva įsipareigojo visus ES Vandens apsaugos direktyvų reikalavimus, išskyrus reikalavimus miestų nuotekų surinkimui ir valymui (Miestų nuotekų valymo direktyva, UWWT 91/271/EEB), vydyti nuo įsigaliosimo ES derybos. Miesto nuotekų surinkimo ir valymo reikalavimus Lietuva įsipareigojo įgyvendinti per 2000 metų. Būtent Miestų nuotekų valymo direktyvos reikalavimus įgyvendinti bus skiriamas didžiausias dėmesys vandentvarkos sektoriuje.

Lietuva įsipareigojo direktyvos reikalavimus įgyvendinti etapais:

- miestuose >10 000 gyventojų ekvivalentų (GE) direktyvos reikalavimus, atitinkančius nuotekų valymo įrenginius, pastatyti iki 2000 metų;
- miestuose >2000 gyventojų ekvivalentų (GE) direktyvos reikalavimus, atitinkančius nuotekų valymo įrenginius, pastatyti iki 2005 metų;
- nuotekų surinkimo tinklams atnaujinti ir išplėsti reikalavimus įgyvendinti iki 2009 metų.

Su vandens apsaugos sektoriaus reikalavimų įgyvendinimu susiję su Miestų nuotekų dūmbo direktyvos 85/378/EEB reikalavimų įgyvendinimu.

Strateginiame tikslame pasiekti 2004 m. pradžioje buvo patvirtinta Sanglaudos fondo strategija, kuri numato, kad investicijos į vandentvarkos ūkį bus skiriamos upių baseinų pagrindu. Siekiant atitikti Europos Sąjungos Tarybos 1991 m. gegužės 21 d. direktyvoje Nr. 91/271/EEB „Dėl miesto nuotekų valymo“ (su pakeitimais) bei Tarybos 1991 m. lapkričio 3 d. direktyvos Nr. 91/676/EEC „Dėl žemumose vandens kokybės gerinimo“ reikalavimus ir nustatyti investicijų, reikalingų vandentvarkos ūkiui plėtoti iki 2002 metų, dydį bei išspręsti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo administravimo klausimus, visa Lietuvos teritorija buvo padalinta į paketus, administraciniu principu sudariusius upių baseinus: Nemuno aukštupio, Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nerisės ir Ventos-Lielupės (žr. schemą).

2000–2004 metais šiose teritorijose buvo parengti vandentvarkos ūkio plėtros strateginiai investiciniai planai, kuriuose buvo įvertinta esama vandentvarkos ūkio būklė, numatytos galios iki 2002 metų.

Kiekviena teritorija numatytos investicijos bus panaudojamos pagal tris investicijų paketus. I investicijų paketo planuojama išleisti 2005–2007 metais. Kiekvieno teritorijos I etapo turėtų būti skiriama apie 250 mln. litų. Šios investicijos turėtų būti nukreipiamos projektams, kurių realizavimas iki 2007 m. gruodžio 31 d. leistų įgyvendinti Europos Tarybos direktyvos 91/271/EEC reikalavimus, taikytinus gyvenvietėms (aglomeracijoms), kuriose susidarantys nuotekų taršos krūviai yra didesni nei 10 000 GE, o iki 2000 m. gruodžio 31 d. – gyvenvietėms (aglomeracijoms), kuriose susidarantys nuotekų taršos krūviai yra didesni nei 2000 GE. Strateginiuose baseinų plėtros planuose I investicijų paketu atrinkti objektai ir numatyti sprendimai buvo toliau tikslinami galimybių studijose ir organizaciniuose valdymo planuose. Studijų pagrindu buvo parengtos paraiškos gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo. Nagrinėjant įvairius projektų įgyvendinimo variantus buvo nuspręsta neapjungti esamų vandentvarkos įrenginių į stambesnius organizacinius vienetus bei Sanglaudos fondo paraiškose pateikti prašymą finansuoti projektų grupę įvardijant atskirų savivaldybių projektus.

Šiuo metu Europos Komisija jau patvirtino paraišką Nemuno vidurupio bei Nemuno žemupio baseinų I paketo bei Klaidėdos vandentvarkos ir nuotekų tinklų plėtros įgyvendinimui finansuoti. Paraišką Nerisės baseino I investicijų paketu įgyvendinti pateikta patvirtinti Europos Komisijai, o paraišką Nemuno aukštupio ir Ventos-Lielupės baseinų teritorijos I investicijų paketu įgyvendinti yra baigiamas rengti.

Numatyta tokia kiekvieno baseino projektų valdymo schema:

```

graph TD
    A[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS] --> B[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    B --> C[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    C --> D[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    D --> E[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    E --> F[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    F --> G[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    G --> H[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    H --> I[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    I --> J[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    J --> K[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    K --> L[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    L --> M[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    M --> N[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    N --> O[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    O --> P[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    P --> Q[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    Q --> R[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    R --> S[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    S --> T[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    T --> U[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    U --> V[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    V --> W[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    W --> X[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    X --> Y[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    Y --> Z[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    Z --> AA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AA --> AB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AB --> AC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AC --> AD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AD --> AE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AE --> AF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AF --> AG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AG --> AH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AH --> AI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AI --> AJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AJ --> AK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AK --> AL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AL --> AM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AM --> AN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AN --> AO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AO --> AP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AP --> AQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AQ --> AR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AR --> AS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AS --> AT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AT --> AU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AU --> AV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AV --> AW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AW --> AX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AX --> AY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AY --> AZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    AZ --> BA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BA --> BB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BB --> BC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BC --> BD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BD --> BE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BE --> BF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BF --> BG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BG --> BH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BH --> BI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BI --> BJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BJ --> BK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BK --> BL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BL --> BM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BM --> BN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BN --> BO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BO --> BP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BP --> BQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BQ --> BR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BR --> BS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BS --> BT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BT --> BU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BU --> BV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BV --> BW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BW --> BX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BX --> BY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BY --> BZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    BZ --> CA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CA --> CB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CB --> CC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CC --> CD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CD --> CE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CE --> CF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CF --> CG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CG --> CH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CH --> CI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CI --> CJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CJ --> CK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CK --> CL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CL --> CM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CM --> CN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CN --> CO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CO --> CP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CP --> CQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CQ --> CR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CR --> CS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CS --> CT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CT --> CU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CU --> CV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CV --> CW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CW --> CX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CX --> CY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CY --> CZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    CZ --> DA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DA --> DB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DB --> DC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DC --> DD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DD --> DE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DE --> DF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DF --> DG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DG --> DH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DH --> DI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DI --> DJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DJ --> DK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DK --> DL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DL --> DM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DM --> DN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DN --> DO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DO --> DP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DP --> DQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DQ --> DR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DR --> DS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DS --> DT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DT --> DU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DU --> DV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DV --> DW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DW --> DX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DX --> DY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DY --> DZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    DZ --> EA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EA --> EB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EB --> EC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EC --> ED[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ED --> EE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EE --> EF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EF --> EG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EG --> EH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EH --> EI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EI --> EJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EJ --> EK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EK --> EL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EL --> EM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EM --> EN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EN --> EO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EO --> EP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EP --> EQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EQ --> ER[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ER --> ES[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ES --> ET[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ET --> EU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EU --> EV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EV --> EW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EW --> EX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EX --> EY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EY --> EZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    EZ --> FA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FA --> FB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FB --> FC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FC --> FD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FD --> FE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FE --> FF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FF --> FG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FG --> FH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FH --> FI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FI --> FJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FJ --> FK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FK --> FL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FL --> FM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FM --> FN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FN --> FO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FO --> FP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FP --> FQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FQ --> FR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FR --> FS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FS --> FT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FT --> FU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FU --> FV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FV --> FW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FW --> FX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FX --> FY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FY --> FZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    FZ --> GA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GA --> GB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GB --> GC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GC --> GD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GD --> GE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GE --> GF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GF --> GG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GG --> GH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GH --> GI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GI --> GJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GJ --> GK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GK --> GL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GL --> GM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GM --> GN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GN --> GO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GO --> GP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GP --> GQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GQ --> GR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GR --> GS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GS --> GT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GT --> GU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GU --> GV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GV --> GW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GW --> GX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GX --> GY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GY --> GZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    GZ --> HA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HA --> HB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HB --> HC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HC --> HD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HD --> HE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HE --> HF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HF --> HG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HG --> HH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HH --> HI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HI --> HJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HJ --> HK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HK --> HL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HL --> HM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HM --> HN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HN --> HO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HO --> HP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HP --> HQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HQ --> HR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HR --> HS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HS --> HT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HT --> HU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HU --> HV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HV --> HW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HW --> HX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HX --> HY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HY --> HZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    HZ --> IA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IA --> IB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IB --> IC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IC --> ID[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ID --> IE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IE --> IF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IF --> IG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IG --> IH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IH --> II[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    II --> IJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IJ --> IK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IK --> IL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IL --> IM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IM --> IN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IN --> IO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IO --> IP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IP --> IQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IQ --> IR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IR --> IS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IS --> IT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IT --> IU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IU --> IV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IV --> IW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IW --> IX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IX --> IY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IY --> IZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    IZ --> JA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JA --> JB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JB --> JC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JC --> JD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JD --> JE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JE --> JF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JF --> JG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JG --> JH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JH --> JI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JI --> JJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JJ --> JK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JK --> JL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JL --> JM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JM --> JN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JN --> JO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JO --> JP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JP --> JQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JQ --> JR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JR --> JS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JS --> JT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JT --> JU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JU --> JV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JV --> JW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JW --> JX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JX --> JY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JY --> JZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    JZ --> KA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KA --> KB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KB --> KC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KC --> KD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KD --> KE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KE --> KF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KF --> KG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KG --> KH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KH --> KI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KI --> KJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KJ --> KK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KK --> KL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KL --> KM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KM --> KN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KN --> KO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KO --> KP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KP --> KQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KQ --> KR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KR --> KS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KS --> KT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KT --> KU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KU --> KV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KV --> KW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KW --> KX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KX --> KY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KY --> KZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    KZ --> LA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LA --> LB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LB --> LC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LC --> LD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LD --> LE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LE --> LF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LF --> LG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LG --> LH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LH --> LI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LI --> LJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LJ --> LK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LK --> LL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LL --> LM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LM --> LN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LN --> LO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LO --> LP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LP --> LQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LQ --> LR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LR --> LS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LS --> LT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LT --> LU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LU --> LV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LV --> LW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LW --> LX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LX --> LY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LY --> LZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    LZ --> MA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MA --> MB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MB --> MC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MC --> MD[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MD --> ME[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ME --> MF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MF --> MG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MG --> MH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MH --> MI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MI --> MJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MJ --> MK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MK --> ML[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ML --> MM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MM --> MN[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MN --> MO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MO --> MP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MP --> MQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MQ --> MR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MR --> MS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MS --> MT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MT --> MU[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MU --> MV[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MV --> MW[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MW --> MX[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MX --> MY[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MY --> MZ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    MZ --> NA[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NA --> NB[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NB --> NC[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NC --> ND[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    ND --> NE[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NE --> NF[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NF --> NG[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NG --> NH[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NH --> NI[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NI --> NJ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NJ --> NK[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NK --> NL[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NL --> NM[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NM --> NO[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NO --> NP[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NP --> NQ[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NQ --> NR[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NR --> NS[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NS --> NT[LIETUVOS RESPUBLIKOS VYK. VADOVAS]
    NT --&
```

NUOTEKŲ TVARKYMO IR VANDENS KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTAI

gyvendinami projektai

Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra

Projekto vertė – 138,1 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Vilniaus vandenys“.

Projekto pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.
Iš 2004 m. atliktą nemažai numatytų darbų, iš jų ir darantys

- poveikį miesto gerbūviui;
- baigti vandentiekio vamzdžių kėlimo techninius koridoriuose darbus;
- tęsti 11 nuotekų siurblių rekonstrukciją;
- baigti tiesyti Gineitiškių vandentiekio ir nuotekų magistraliniai tinklai bei pastatyti nuotekų siurblio Liepkalnio gatvėje.

Druskininkų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų modernizavimas ir rekonstrukcija

Projekto vertė – 19,0 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Druskininkų vandentiekis“.

Projekto pradžia – 2000 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2006 m.

Jonavos miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas, nuotekų tinklų išplėtimas ir vandentiekio tinklų renovacija

Projekto vertė – 21,6 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Jonavos vandenys“.

Projekto pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.

Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas


Projekto vertė – 35,1 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Neringos vanduo“.

Projekto pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.

Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas

Projekto vertė (be Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolos) – 77,2 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Kauno vandenys“.

Be ankščiau išvardytų finansavimo šaltinių, šį projektą sumatyta įgyvendinti finansuoti iš UAB „Kauno vandenys“ gaunamos Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolos. Šios paskolos dydis – 33 mln. Lt. Iš jos bus finansuojamas vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Antroje Julijanavoje, Garliavoje, Narsiečiuose, Ramučiuose ir Karmėlavoje.



Projekto pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2006 m.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- išplėsti vandens tiekimo įrenginius įdiegiant biologinio valymo grandį;
- parengti techninį projektą ir pirkimo dokumentus vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui Rokuose, Pieno g. ir Vičiūnuose bei Antroje Julijanavoje, Garliavoje, Narsiečiuose, Ramučiuose ir Karmėlavoje;
- išplėsti ir renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Rokuose, Pieno g. ir Vičiūnuose.

2004 m. atliktą:

- pasirašyta paslaugų sutartis vandentiekio įrenginių išplėtimo darbų techninei priežiūrai;
- pasirašyta paslaugų sutartis vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui Rokuose, Pieno g. ir Vičiūnuose darbų techninei priežiūrai;
- tęsiamas techninio projekto rengimo darbai.

vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui Rokuose, Pieno g. ir Vičiūnuose bei Antroje Julijanavoje, Garliavoje, Narsiečiuose, Ramučiuose ir Karmėlavoje;

- pakartotinai pasirašyta paslaugų sutartis vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui darbams.

Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas

Projekto vertė – 35,3 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Kėdainių vandenys“.

Radviškio miesto vandens tiekimo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas

Projekto vertė – 22,1 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Radviškio vanduo“.

Mažeikių miesto vandens tiekimo įrenginių statyba

Projekto vertė – 25,9 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Mažeikių vandenys“.

Plungės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų išplėtimas ir vandentiekio tinklų renovacija

Projekto vertė – 27,2 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Plungės vandenys“.

gyvendinami rengiamai projektai

Nemuno vidurupio baseino teritorijos investicinis projektas (I paketas)

Projekto vertė – 221,6 mln. Lt.
Projekto trukmė: 2004–2008 m.

Nemuno vidurupio baseino teritorija apima 12 (Jurbarko, Kaišiarių, Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Kelmės r., Marijampolės, Panevėžio miesto, Panevėžio r., Radviliškio r., Raseinių r., Šakių r. ir Vilkaviškio r.) savivaldybių, kurių bendras plotas yra apie 15 000 km², kuriose gyvena apie 383,4 tūkst. gyventojų.

Europos Komisija patvirtino Nemuno vidurupio baseino teritorijos investicinio projekto (I paketus) finansavimą, jis rengiamas įgyvendinti.

Nemuno žemupio upės baseino teritorija, 1 paketas

Projekto vertė – 154 mln. Lt.
Projekto trukmė: 2004–2008 m.

Nemuno žemupio baseino teritorijoje yra 10 (Klaipėdos miesto, Klaipėdos r., Kretingos r., Pagėgių, Palangos miesto, Rietavo, Skuodo r., Šilalės r., Šilutės r. ir Telsių r.) savivaldybių, kurių bendras plotas yra 9600 km² ir kuriose gyvena apie 330,1 tūkst. gyventojų. Šiuo metu Nemuno žemupio baseino teritorijoje išcentralizuoto vandentiekio vanderi gauna 284 tūkst. (89 %) gyventojų. 274 tūkst. (83 %) gyventojų gali naudotis kanalizacijos paslaugomis.

2004 m. pasirašyta paslaugų sutartis Nemuno žemupio baseino Galimybų studijos I paketui ir organizacinei struktūrai parengti. Europos Komisijai yra pateikta paraiška patvirtinti finansavimą iš Sanglaudos fondo, skirtą Nemuno žemupio baseino teritorijos I paketui įgyvendinti.

Klaipėdos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

Projekto vertė – 75,9 mln. Lt.
Projekto trukmė: 2004–2008 m.

- Įgyvendinus šį projektą:
- bus užtikrintas nepertvarkiamas geriamojo vandens tiekimas ir gerinama jo kokybė;
 - sumažės grunto vandens, dirvožemio ir paviršiaus vandens teršimo rizika;
 - sumažės paviršiaus vandens tarša;
 - bus veiksmingiau panaudojama energija.

Neries baseino teritorijos investicijų plano I paketas

Numatoma projekto vertė: 207,2 mln. Lt.
Numatoma projekto pradžia: 2005 m.
Parengta šio projekto Galimybų studija. Paraiška pateikta tirti.


Nemuno sukštupio baseino investicijų plano paketas

Numatoma projekto vertė: 201,2 mln. Lt.
Numatoma projekto pradžia: 2005 m.
Būsimas rengti šio projekto Galimybų studija.

Ventos-Lielupės baseino teritorijos investicijų plano I paketas

Numatoma projekto vertė: 207,2 mln. Lt.
Numatoma projekto pradžia: 2006 m.
Būsimas rengti šio projekto Galimybų studija.

ATLIEKŲ TVARKYMAS



Vieni iš svarbiausių Sanglaudos fondo finansavimo aplinkosaugos sektoriuje prioritetų:

- Nuotekų tvarkymas ir geriamojo vandens kokybės gerinimas.
- Buitinių ir pavojingųjų atliekų tvarkymas.
- Oro taršos mažinimas.

Lietuvoje per metus susidaro apie 1 mln. tonų buitinių atliekų. Šių atliekų kraitis beveik nerūšiuojamas – neatskiriamos antrinės žaliavos, nors Lietuvoje ir yra išplėtoti kai kurių antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus, plastmasės) perdirbimo pramonė. Didžiąją šių atliekų dalį yra kaupiama sąvartynuose. Šiuo metu Lietuvoje yra 800 buitinių atliekų sąvartynų ar jomis užterštų teritorijų. 350 iš jų veikia. Absoliuti dauguma šių sąvartynų kelia pavojų aplinkai ir žmonijai sveikatai.

Sąlyje per metus susidaro apie 120 tūkst. tonų pavojingųjų atliekų. Šiuo metu nėra jų tvarkymo sistemų, todėl dauguma surinkta ir saugoma įmonių teritorijose arba laukinio saugojimo aikštėse. Tai kelia potencialų pavojų aplinkai.

ISPA bei Sanglaudos fondo paramos dėka Lietuvoje planuojama įgyvendinti 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų (Alytaus, Tauragės, Šiaulių, Vilniaus, Marijampolės, Klaipėdos, Telšių, Utenos, Kauno, Panevėžio apskrityse) bei sukurti bendrą pavojingųjų atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje (lt. schema).

Bendrųjų regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų tikslai:

- teikti tinkamas, aplinkai ir žmonėms saugias bei ekonomiškas atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkančias valstybės teisės aktų reikalavimus, standartus ir strateginius tikslus, kurie nustatyti vadovaujantis ES atliekų tvarkymo taisyklėmis;
- veiksmingiau tvarkyti buitines atliekas ir teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams už priimtina mokestį;



STATYBA IR ARCHITECTŪRA 2008 / 3-4

- sumažinti taršą, būtinomis atliekomis iš sąvartynų, neatsižvelgiant gamtos saugos reikalavimų.

Bendrųjų pavojingųjų atliekų tvarkymo sistemų Lietuvoje projektų tikslai:

- sumažinti aplinkos taršą pesticidais;
- sumažinti aplinkos taršą pavojingomis atliekomis.

Šių tikslų numatoma siekti įdiegiant 11 regioninių sąvartynų, kurie atliktų visus jiems keliamus šiuolaikinius gamtos saugos reikalavimus sutvarkant buitines atliekas užterštas teritorijas bei aplinkai ir žmonijai sveikatai pavojingas sąvartynus, diegiant kitas atliekų tvarkymo priemones (įdiegiant didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir kitas).

- 2000–2004 metais pasibaigti finansavimo susitarimai 1 regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektams bendrai 264,34 mln. Lt sumai bei vienas finansavimo susitarimas pavojingųjų atliekų tvarkymo sistemai sukurti Lietuvoje bendrai 54,76 mln. Lt sumai.

- įsteigti 7 regioniniai atliekų tvarkymo centrai.
- 3 regionuose pradėti statybos darbai.
- 2004 metais paleistos paraiškos Kauno bei Utenos regionams projektams bendrai 108,3 mln. Lt sumai.

Aplinkos projektų vadybos agentūra, skatinama įgyvendinti minėtus tikslus, aktyviai dalyvauja visame projektų įgyvendinimo cikle, skatina atskirų regionų atliekų tvarkymo centrų bendradarbiavimą, teikia pagalbą galutiniam paramos gavėjams.

Iki 2006 m. atliekų tvarkymo srityje atlikti:

- remiantis ISPA programa pasirašyti finansavimo susitarimai 8 regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektams bendrai 328 mln. Lt sumai;
- įsteigti 7 regioniniai atliekų tvarkymo centrai;
- 3 regionuose pradėti statybos darbai;
- 2004 metais paleistos paraiškos Kauno, Utenos regionams projektams bendrai 108,3 mln. Lt sumai.

Atliekų tvarkymo projektai

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 20,5 mln. Lt.
Galutinis paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

Pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.



Projektas įgyvendinamas: Alytaus apskrityje (Alytaus miesto, Alytaus, Varėnos, Lazdijų rajonų, Druskininkų savivaldybėse) bei dvejose Kauno apskrityje savivaldybėse (Prienų ir Birštono), 6 578 kv. km 245 000 gyventojų.

Įgyvendinant projektą numatoma, jog bus įrengtas reikavimus atitinkanti regioninė būtinųjų atliekų sąvartynas ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštė, uždarytas veikiančios Alytaus buitinių atliekų sąvartynas, įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo bei didžiųjų atliekų priėmimo aikštė Druskininkuose, taip pat įrengtos didžiųjų atliekų priėmimo aikštės Prienuose, Varėnoje ir Lazdijuose.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 22,9 mln. Lt.
Galutinis paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.

Pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.
Projektas įgyvendinamas: Tauragės apskrityje (Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybėse) – 4415 kv. km 133 000 gyventojų.

Įgyvendinus projektą bus įrengtas reikavimus atitinkanti regioninė būtinųjų atliekų sąvartynas ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštė.

- Uždarytas veikiančios Tauragės buitinių atliekų sąvartynas.
- Įrengtas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštė Jurbarko, Pagėgiuose ir Šilalėje.
- Įrengtos didžiųjų atliekų priėmimo aikštės Tauragėje, Jurbarko, Šilalėje bei Pagėgiuose.
- Nupirktos būtinųjų atliekų surinkimo įranga (šukutiavės bei konteineriai).
- Įrengta būtinųjų atliekų perkrovimo stotis (Jurbarko, Šilalėje).

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 32,4 mln. Lt.
Galutinis paramos gavėjas ir užsakovas – VAB „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.



Šarūnas Kuznetsov, Tauragės regiono atliekų tvarkymo projekto vadyba

Pradžia – 2001 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.
Projektas įgyvendinamas: Šiaulių apskrityje (Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojos, Radvilėnų rajonų, savivaldybėse) – 8540 kv. km 364 000 gyventojų.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- įrengti reikavimus atitinkanti regioninė būtinųjų atliekų sąvartynas;
- uždaryti veikiančią Kairių buitinių atliekų sąvartyną bei įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštę;
- įrengti 34 atliekų priėmimo aikšteles;
- sutvarkyti buitines atliekas užterštas teritorijas.

Klaipėdos regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 40,6 mln. Lt.
Galutinis paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“.

Pradžia – 2002 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.
Projektas įgyvendinamas: Klaipėdos apskrityje (Klaipėdos, Jurbarko, Neringos miestų, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Sėdų rajonų savivaldybėse) – 5209 kv. km 383 800 gyventojų.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- įrengti reikavimus atitinkanti regioninė būtinųjų atliekų sąvartynas;
- uždaryti veikiančius buitinių atliekų sąvartynus, tarp Klaipėdos sąvartyną;
- sutvarkyti buitines atliekas užterštas teritorijas;
- įrengti 3 didžiųjų atliekų priėmimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Marijampolės regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 44,9 mln. Lt.
Galutinis paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Marijampolės apskrityje atliekų tvarkymo centras“.

Pradžia – 2002 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2006 m.
Projektas įgyvendinamas: Marijampolės apskrityje (Marpolės, Vilkaviškio ir Šakių rajonų, Kazlų Rūdos bei Kėdainių savivaldybėse) – 4465 kv. km., 187 000 gyventojų.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- įrengti reikavimus atitinkanti regioninė būtinųjų atliekų sąvartynas;
- uždaryti 6 veikiančius rajoninius buitinių atliekų sąvartynus (Kėdainių, Kazlų Rūdos, Šakių, Kėdainių, Nėmies, Vilkaviškio), taip pat ir Marijampolės sąvartyną;
- įrengti didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles (Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Šakiuose, Vilkaviškyje).



18

- 238 -

Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 72,3 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

Projekto finansavimo šaltiniai:

Pradžia – 2002 m.

Planuojama projekto pabaiga – 2007 m.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus apskrityje (Vilniaus miesto, Elektrėnų, Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų savivaldybėse) – 8731 kv. km 848 000 gyventojų.

Projekto įgyvendinimo metu be kitų darbų numatoma:

- įrengti reikalingus atliekanti regioninį buitinių atliekų sąvartyną;
- uždaryti 5 veikiančius buitinių atliekų sąvartynus (Ukmergės, Širvintų, Šalčininkų, Elektrėnų, Trakų) bei Vilniaus sąvartyną Karoliškėse;
- sutvarkyti buitinius atliekomis užterštas teritorijas;
- įrengti 14 didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių.

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 30,7 mln. Lt.
Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Pradžia – 2003 m.

Planuojama projekto pabaiga – 2008 m.

Projektas įgyvendinamas Telšių apskrityje (Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybėse) – 6399 kv. km 178 000 gyventojų.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat numatoma:

- įrengti reikalingus atliekanti regioninį buitinių atliekų sąvartyną;
- įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių (Plungėje, Telšiuose, Mažeikiuose bei Rietave);
- įrengti buitinių atliekų perkrovimo stoties (Plungėje, Telšiuose, Mažeikiuose bei Rietave);
- įrengti didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių (Plungėje, Telšiuose, Mažeikiuose bei Rietave);
- uždaryti 8 veikiančius buitinių atliekų sąvartynus (Rėvyčių, Bogenių, Gaidžių, Žvirblėčių, Kalnėnų, Rietavo) bei sutvarkyti buitinius atliekomis užterštas teritorijas.

Pavojingų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 64,76 mln. Lt.

Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Toksika“.

Pradžia – 2003 m.

Planuojama projekto pabaiga – 2008 m.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekto numatoma:

- įrengti pavojingų atliekų deginimo įrenginį;
- įrengti pavojingų atliekų sąvartyną bei uždaryti Aukštųjų odų sąvartyną;

- informuoti bei mokyti visuomenę pastatant ryšius su visuomenės priemonėmis.

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 63,6 mln. Lt.

Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“.

Projekto finansavimo šaltiniai:

Projekto pradžia – 2003 m.

Planuojama projekto pabaiga – 2008 m.

Projektas įgyvendinamas Kauno apskrityje (Kauno miesto, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių rajonų savivaldybėse). Teritorijos plotas – 8089 kv. km 692 800 gyventojų.

Projekto numatoma:

- įrengti gamtos saugos reikalingus atliekanti regioninius buitinių atliekų sąvartynus Kaune ir Kėdainiuose;
- įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių Kėdainiuose, Ziešėlių sąvartyną teritorijoje;
- įrengti statybos ir grožio atliekų perdavimo aikštelių Ziešėlių sąvartyną teritorijoje;
- įrengti 6 didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių (du Kauno mieste, po vieną Kėdainiuose, Jonavoje, Kaišiadoryse bei Raseiniuose);
- uždaryti šiuo metu veikiančius buitinių atliekų sąvartynus bei sutvarkyti kitas buitinius atliekomis užterštas teritorijas.

Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto vertė – 44,7 mln. Lt.

Galutinės paramos gavėjas ir užsakovas – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“.

Projekto pradžia – 2008 m.

Planuojama projekto pabaiga – 2008 m.

Projektas įgyvendinamas Utenos apskrityje (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų, Višagino miesto savivaldybėse). Teritorijos plotas – 2201 kv. km 181 000 gyventojų.

Projekto numatoma:

- įrengti gamtos saugos reikalingus atliekanti regioninį buitinių atliekų sąvartyną Utenoje kartu su žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteliu;
- įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių Višagino;
- įrengti didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių (Anykščiuose, Ignalinoje, Molėtuose, Višagino, Zarasuose);
- uždaryti veikiančius buitinių atliekų sąvartynus bei sutvarkyti buitinius atliekomis užterštas teritorijas.

Alytaus, Šiaulių, Tauragės ir Marijampolės regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemos II etapas (likusių senų sąvartynų savivaldybėse uždarymas)

Projekto numatoma:

- uždaryti veikiančius buitinių atliekų sąvartynus bei sutvarkyti buitinius atliekomis užterštas teritorijas.

VISUOMENĖ

Aplinkosaugos projektai įgy

GELMĖ VAIŠIUTĖ

Per pastaruosius dvejus metus per aplinkosaugos projektus iš Europos Sąjungos fondų įsisavinamų pinigų suma padidėjo keturis kartus. Šios investicijos leis sukurti pažangias atliekų tvarkymo, vandensvalos ir geriamojo vandens tiekimo sistemas.

Aplinkosaugos pabrėžia Lietuvoje kėlimas nepaisant, mūsų šalyje per metus susidaro apie milijoną tonų buitinių atliekų, didžioji jų dalis – nerūpinamomis ir nepatogumais apdorojamos. Šiuo metu Lietuvoje yra 850 buitinė atliekų sąvartynų, iš jų veikia 350. Beveik visų sąvartynų savininkai aplinkosaugos mūšą vėluoja, tačiau didžiulį pavojų aplinkai bei žmonijai kelia. Be to, Lietuvoje per metus susidaro apie 130 tūkst. tonų pramoninių atliekų. Dėvoties karta ir gyvenamąjį aplinkos gerinimą vėluoja. Beveik milijonas lietuvių yra prisijungę naudingai šalinimo šioms ir geri vėdinti, kuri džiaugiasi šiuo reikalingu ir vėluoja.

Lietuvai tapo Europos Sąjungos narė, todėl didesnę galimybę išsivystyti aplinkosaugos problemoms, paprastai geriausiai vėdinti kokybę, sutvarkyti naminių atliekų sistemą. Tačiau daugelis kyla abejonių, ar sugebame pasiekti Europos lygį. Vėdinti dabiniui vėdinti, kad aplinkosaugos projektai stengia ir vėluoja.

Darbai jau prasidėjo

„Gėlo patikima, kad iki šiol Lietuva nepasiekė nė vieno iš ES paramos, skiriamos aplinkosaugos projektams, – degtis teigia Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Aplinkos ministro, atstovaujanti ESPA. Sanglaudos ir struktūrinių fondų paramos aplinkosaugos projektams administravimą, valdymą bei kontrolę, koordinavimą, kvestus finansuoja. – Sprendimas rogo, kas vėluoja, baigti parengti darbai, parengti projektai“.

Be to, pastaraisiais metais projektų vandensvalos ir atliekų tvarkymo sektorius įgyvendinamas geriausiai patalpoje ir priekį ir toliau tik spėja. Per dvejus pastaruosius metus Europos Komisijos skiriamų lėšų Lietuvoje paraudavo net keturis kartus daugiau. Planuojama, kad 2005 metais bus paskaidyta daugiau nei 600 mln. Lt vertės darbai atlikti.

„Vandensvalos sektorius jau pasiekė visos rangos statybos aktyvų pradžią darbu“.



„Per metus vien per aplinkosaugos projektus bus išdalyta daugiau nei šimtas milijonų litų. Rytis Kiziminas, ar vėluoja – 1990 kinelektoriai – 1990 kinelektoriai“.

konkrečiai. Šiemet bus paskaidyta statybos del visų Europos Komisijos Lietuvos skiriamų lėšų, naminių ESPA finansuotose mėsosvaidinose“, – teigia APVA vadovė K. Tamašauskaitė.

Jau baigta tvarkyti daliai Vilniaus ir Jonavos miestų vandensvalos ūkio objektų. Šiame mėsos ūkio ūkio baigti atlikti ir Jonavos bei Dėkūninkų vandensvalos įrenginiai. Be to, pradėti Radvilėnų, Mažeikių, Neringos vandensvalos objektų atstatymo ir pėtos darbai, dar šiemet bus pradėti darbai Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, Kėdainių vandensvalos objektuose.

Vandensvalos projektų tikslas – pagerinti geriamojo vandens kokybę ir suteikti paviršinio bei požeminio vandens ūkio būtinybę ir pramoninėms sukuriant. Planuojama, kad iki metų pabaigos vandensvalos sektorius iš ESPA ir Sanglaudos fondų gaus daugiau nei 18 mln. Lt. Iš viso pagal finansinių mėsosvaidinose vandensvalos projektams yra skirta daugiau nei 828 mln. Lt.

Pasak K. Tamašauskaitės, aplinkosaugos sektorius yra vienas problemiškesnis, nes investicinis programa vykdoma kartu su atliekų tvarkymo reforma. Tačiau ir šiame sektoriuje pagal pririntus projektus prasidėjo darbai. „Labai svarbu, kad šiuo metu savivaldybės jau sugebėjo rasti bendrą“.

Finansuos techninius projektus

Kaip jau minėta, vandensvalos ir atliekų tvarkymo projektams šiuo skiriamas iš ES sanglaudos ir ESPA fondo – iki patvirtinto ES projektų buvo finansuojami iš ESPA fondo, o nuo praėjusių metų geriausi jų finansavimas tapo rasti radosavėis Sanglaudos fondo skyklėms. Be to, Sanglaudos fondo skiriamas finansavimas Lietuvos 2004-2006 metais – 543,2 mln. eurų, iš jų 272 mln. eurų yra skirta



Europos Sąjungos struktūrinė parama

1 2 3

- APIE SAUGLAUDOS FONDA
- ADMINISTRAVIMO SISTEMA
- STANDARTIZACIJOS DOKUMENTAI

- Sėkmingi projektai
- Aplinkos apsaugos projektai
- Transporto projektai
- Techninė parama
- Projektų žemėlapis

- NAUJAUSI DOKUMENTAI
- REŠES APŲAI
- INFORMACIJOS VIEŠOJIMO PRIEMONĖS
- INFORMACIJOS ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

Susipažinkite su Regionų lyderiais!



Parašų kokybę garantuoja techninė parama

Projektas „Parama Sauglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sauglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinklų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsami projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsižvelgiama į tarptautinę praktiką.

Siekiant parengti išsamias, prioritetinius šalies poreikiams pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamos projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamas poveikis aplinkai. Projekto metu kuriami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsižvelgdama į ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus suskirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus: Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Neris ir Ventos-Lietuvės. Šių baseinų teritorijose įskaičiuojami 87 miestai ir miesteliai, kuriose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. žmonių.



— 242 —

http://www.esparama.lt/sauglaudos_fondas/sauglaudos_fondo_projektai?id=15

2011.04.10



Upių baseinų vandentvarkos planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kilo atsivėlus į ES rekomendacijas.

Pasak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų parengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios rešos leidžia įsiginti į esamą situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti išgalčius šalies poreikius atitinkančias projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sauglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001-2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jankū 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@am.lt
www.am.lt

Atgal | Toliau

© 2011 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



— 243 —

http://www.esparama.lt/sauglaudos_fondas/sauglaudos_fondo_projektai?id=15

2011.04.10

ES parama - Finansuojami projektai - Sėkmingi projektai

Naudojant archyvas - Kaip yra struktūrinė parama? - Naujų projektų galerija - Video galerija - Tiesės akty - Kontaktai - Naujienos ir nuorodos

Lietuvos 2004-2006 m. bendrosios programavimo dokumentas

Sanglaudos fondas 2000-2006 m.

ES struktūrinė parama 2007-2013 m.

Finansuojami projektai - Sėkmingi projektai

Europos Sąjungos struktūrinė parama

- APIE SANGLAUDOS FONDĄ
- ADMINISTRACIJOS SISTEMA
- DOMINANTUS PRIORITETUS
- Sėkmingi projektai
 - Aplinkos apsaugos projektai
 - Transporto projektai
 - Tekstinė parama
 - Projektų žemėlapis
- NAUJAUSI DUOMENYS
- TEISĖS AKTAI
- INFORMACIJOS VIEŠOJIMO PRIEMONĖS
- INFORMACIJOS ŽINIAPLAIDAVIMAS

Susipažinkite su Regionų lyderiais!

Projektas „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sanglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinklų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimą skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsamų projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsšvelgiamas tarptautinę praktiką.

Išskiant parengti išsamias, prioritetingas šalies poreikiais pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamos projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamas poveikis aplinkai. Projekto metu kuriami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsšvelgdamas ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus suskirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus – Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Neris ir Ventos-Liepkupės, Šv. basinų teritorijoje įskaitant 87 miestai ir miesteliai, kuriose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

- 244 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2010.02.10



Upių baseinų vandentvarkos planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kilo atsšvelgus ES rekomendacijas.

Pasak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų parengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios lėšos leidžia įsigilinti į esamą situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti ilgalaikius šalies poreikius atitinkančias projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/P/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001-2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jokšto 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@iam.lt
www.iam.lt

Algal Ivilda

© 2010 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



- 245 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2010.02.10

ES parama - Finansuojami projektai - Sėkmingi projektai

Page 1 of 2



Europos Sąjungos struktūrinė parama

1 2 3

- 1 APD SANGLAUDOS FONDA
- 2 ADMINISTRAVIMO SISTEMA
- 3 **SANGLAUDOS FONDAS**
- 4 Sėkmingi projektai
- 5 Aplinkos apsaugos projektai
- 6 Transporto projektai
- 7 Techninė parama
- 8 Projekto žemėlapis
- 9 NAUJASIS DUOMENYS
- 10 TEISĖS AKTŲ
- 11 INFORMACIJOS VIEŠOJO PIRKIMŲ
- 12 INFORMACIJOS ŽEMŲŲ NAUDOJIMAS

Susipažinkite
su Regionų lyderiais!



Finansuojami projektai Sėkmingi projektai

Parašų kokybę garantuoja techninė parama

Projektas „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parangimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sanglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinklų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsami projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsižvelgiama į tarptautinę praktiką.

Siekiant parengti išsamias, prioritetinius šalies poreikiams pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamos projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamas poveikis aplinkai. Projekto metu kurtami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsižvelgdama į ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus suskirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus – Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Neries ir Ventos-Lietuvos. Šių baseinų teritorijoje įsikūrę 87 miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. gyventojų.



- 2 4 6 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2009.03.23

ES parama - Finansuojami projektai - Sėkmingi projektai

Page 2 of 2



Upių baseinų vandentvarkos planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kilo atsižvelgti į ES rekomendacijas.

Pasak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų parengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios lėšos leidžia įsigilinti į esančią situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti išgalėjus šalies poreikius atitinkančias projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/P/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parangimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001–2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@am.lt
www.am.lt

Angli Lietuva

© 2009 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



- 2 4 7 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2008.05.23



Europos Sąjungos struktūrinė parama

- APD SANGLAUDOS FONDA
- ADMINISTRACIJOS SISTEMA
- STRUKTŪRINĖ PARAMA
- Sėkmingi projektai
- Aplinkos apsaugos projektai
- Transporto projektai
- Techninė parama
- Projektų žemėlapis
- NAUJAUSI DUOMENYS
- TIESĖS ATŽIVILIS
- INFORMACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO PREMIJOS
- INFORMACIJOS ŽEMELIO NAUDOJIMAS



Paraiškų kokybę garantuoja techninė parama

Projektas „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų paraiškų rengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sanglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinkų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsami projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsižvelgiama į tarptautinę praktiką.

Siekiant parengti išsamias, prioritetines šalies poreikiams pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamos projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamas poveikis aplinkai. Projekto metu kuriami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsižvelgdama į ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus suskirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus – Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Neris ir Ventos-Lietuvos. Šių baseinų teritorijoje įkūrė 87 miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. žmonių.



- 248 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2008.05.23



Upių baseinų vandentvarkos planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kito atsižvelgus į ES rekomendacijas.

Pasak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų rengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios lėšos leidžia įsigilinti į esamą situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti ilgalaikius šalies poreikius atitinkančius projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/P/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų rengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001-2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jokšto 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@am.lt
www.am.lt

Angliškai Lietuviškai

© 2006 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



- 249 -

http://www.esparama.lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2008.05.23



Europos Sąjungos struktūrinė parama



- ☐ APIE SĄJUNGOS FONDA
- ☐ ADMINISTRAVIMO SISTEMA
- ☐ **FINANSUOJAMI PROJEKTAI**
- ☐ Sėkmingi projektai
- ☐ Aplinkos apsaugos projektai
- ☐ Transporto projektai
- ☐ Techninė parama
- ☐ Projektų įamėjimas
- ☐ RAUJUSI DUOMENYS
- ☐ TIESIS APTEL
- ☐ INFORMACIJOS VIEŠINIMO PRIEMONĖS
- ☐ INFORMACIJOS ŠEIMINIAUDIGIMAS

Paraiškų kokybę garantuoja techninė parama

Projektas „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sanglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinklų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsami projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką.

Siekiant parengti išsamias, prioritetiniais šalies poreikiais pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamos projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamos poveikis aplinkai. Projekto metu kuriami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsižvelgdama į ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus susikirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus – Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Neris ir Ventos-Upies. Šių baseinų teritorijoje įsikūrę 87 miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. gyventojų.



-250-

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai?id=15

2007.06.14

Upių baseinų vandenivaros planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kilo atsižvelgus į ES rekomendacijas.

Pasak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų parengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios lėšos leidžia įsiginti į esamą situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti išgalėtus šalies poreikius atitinkančias projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/P/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001-2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakišo 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@am.lt
www.am.lt

Atgal | Toliau

© 2007 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



-251-

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai?id=15

2007.06.14



Europos Sąjungos struktūrinė parama

- 1. APŽ. SANGLAUDOS FONDA
- 2. ADMINISTRAVIMO SISTEMA
- 3. FINANSUOJAMI PROJEKTAI
 - 3.1 Sėkmingi projektai
 - 3.2 Aplinkos apsaugos projektai
 - 3.3 Transporto projektai
 - 3.4 Techninė parama
 - 3.5 Projekto šeimelis
- 4. TALLAUSI DUOMENYS
- 5. TETIS AKTIN
- 6. INFORMACIJOS VET ŠIENO PUS MONIS
- 7. INFORMACIJOS ŽEMPAJALDŲ MONIS

Paraiškų kokybę garantuoja techninė parama

Projekto „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje“ skirtas išsamiai parengti aplinkos apsaugos paraiškų dokumentaciją ISPA ir Sanglaudos fondo paramai gauti. Lietuvoje šios paramos lėšomis įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinkų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją visoje Lietuvoje.

Projektu siekiama užtikrinti, kad būtų paruošta išsamiai projektų dokumentacija, padedanti gauti ES finansinę paramą. Kartu labai atidžiai laikomasi visų projektams keliamų Lietuvos bei ES reikalavimų, atsižvelgiama į tarptautinę praktiką.

Siekiant parengti išsamias, prioritetinius šalies poreikiams pagrįstas paraiškas investiciniams projektams, ruošiamas projektų galimybių studijos, analizuojami finansiniai ir ekonominiai duomenys, vertinamas poveikis aplinkai. Projekto metu kuriami skirtingos trukmės kvalifikaciniai planai penkių Lietuvos upių baseinų investiciniams programoms.

Atsižvelgdama į ES rekomendacijas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija aplinkos apsaugos projektus suskirstė teritoriniu principu pagal penkis šalies upių baseinus – Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Nemuno vidurupio, Nerio ir Ventos Lietuvos. Šių baseinų teritorijoje įsikūrę 87 miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena nuo 2 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. žmonių.



2012-04-23

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2006.09.20

Upių baseinų vandentvarkos planus ketinama įgyvendinti per 20 metų.

Sprendimas kurti centralizuotą sąvartynų sistemą, kiekvienoje apskrityje įsteigiant po modernų sąvartyną, taip pat kilo atsižvelgus į ES rekomendacijas.

Posak Vilmos Slavinskienės, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo skyriaus vedėjos, parama paraiškų parengimui yra tam tikras sėkmės garantas. „Šios lėšos kildia įsigilinti į esamą situaciją, ją kompetentingai įvertinti ir parengti išsamius šalies poreikius atitinkančius projektų paraiškas“, – sako V. Slavinskienė.

Projekto numeris
2001/LT/16/P/PA/002

Projekto pavadinimas
Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto vertė
28.830.000,00 EUR

ES paramos dalis
82%

Projekto trukmė
2001-2010 m.

Galutinis paramos gavėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jokšto 4/9, Vilnius LT-01105
Tel.: (8-5) 2663661,
Faks.: (8-5) 2663663
El. paštas: info@am.lt
www.am.lt

Šaltinis: Lietuva

© 2006 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis



- 253 -

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/?id=15

2006.09.20

[illegible]

Meriškos nuotekų
 sistemos plėtros
 projekto konkursų
 dokumentų
 viršovimas; 3. Alytaus
 ir Tauragės regionų
 atliekų tvarkymo
 projektų konkursų
 dokumentų
 parengimas; 4.
 Oruskinėnų tvenkio
 plėtros projekto
 konkursų dokumentų
 parengimas; 5.
 Povyžinėjų konkursų
 dokumentų atliekų
 surinkimo konkursams
 parengti; 6. Kauno,
 Plavėnų, Telšių ir
 Utenos regioninių
 atliekų tvarkymo
 sistemos plėtros
 projekto dokumentų
 parengimas; 7.
 Kedainių, Radviliškio,
 Rungos ir Mažeikių
 nuotekų valymo
 įrenginių
 rekonstravimo, traukų
 plovimo projektų
 dokumentų
 parengimas; 8.
 Nacionalinio žemės
 tvarkymo standžio
 projekto dokumentų
 parengimas; 9.
 Ventos-Liepkos,
 Neris, Nemuno
 aukštupio, Nemuno
 žemupio ir Nemuno
 vidurupio bendrųjų
 upių baseinų planų
 parengimas; 10.
 Ventos-Liepkos,
 Nemuno žemupio,
 Nemuno aukštupio ir
 Neris upių baseinų I
 investicijų paketų
 projektų dokumentų
 parengimas; 11.
 Nemuno vidurupio
 baseino I investicijų
 paketo galimybių
 studijos parengimas;
 12. Nemuno vidurupio
 baseino I investicijų
 paketo technologinė
 studija, finansinės
 analizės ir Sangrauvos
 fizinio paraiškios
 parengimas; 13.
 Nemuno vidurupio
 baseino I investicijų
 paketo konkursų
 dokumentų ir
 techninių specifikacijų

parengimas; 14. Gaisra, Poveikio ir Klimato reikšmių atliekų tvarkymo sistemų projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 15. Alytus, Šaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų II etapo techninių tyrimų ir pagrindinių konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 16. Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris ir Ventos-Šilupės baseinų I investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 17. Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris, Ventos-Šilupės baseinų II investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 18. Nacionalinės dumblo tvarkymo studijos projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 19. Nemuno vidurupio, Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Neris ir Ventos-Šilupės baseinų III investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 20. Orų apsaugos projektų, susijusių su šilumos deginimo įrenginių direktyva, dokumentų parengimas; 21. Orų apsaugos projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 22. Išlaidų baseinų III investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 23. Išlaidų baseinų III investicijų



- 256 -

paketo projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 24. Šiluminės atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas.

Atgal | Viršų

© 2011 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Visi teiktykai:
642351



- 257 -

[illegible]

Nemegos mūdeklų sistemos plėtimo projekto konkursų dokumentų užbaigimas; 3. Alytaus ir Taurages regionų atliekų tvarkymo projektų konkursų dokumentų parengimas; 4. Druosienų beiškų plėtos projekto konkursų dokumentų parengimas; 5. Paįjardinų konkursų dokumentų atliekų surinkimo konkursams paruošti; 6. Kauno, Panevėžio, Telšių ir Utenos regionų atliekų tvarkymo sistoms plėtra; 7. Projekto dokumentų parengimas; 8. Kėdainių, Radvilkių, Plungės ir Mažeikių mūdeklų sistoms plėtimo projekto dokumentų parengimas; 9. Nacionalinėje dantų tvarkymo stadijoje projekto dokumentų parengimas; 10. Vertės-Lielupės, Neris, Nemunė aukštupio, Nemuno žemupio ir Nemuno vidurupio bendrųjų apyk basinių plėtra; 11. Vertės-Lielupės, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio ir Neris apyk basinių į išvystyti paketo projekto dokumentų parengimas; 12. Nemuno vidurupio basinių į išvystyti paketo institucinės schemos, finansinės analizės ir Sanglaudos fondo paraiškų parengimas; 13. Nemuno vidurupio basinių į išvystyti paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama

Page 3 of 4

„porenginiai“ 14. Naujų, Pasvečio ir Utenos rajonų atliekų tvarkymo sistemų projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 15. Alytaus, Šėdų ir Tauragės rajonų atliekų tvarkymo sistemų projektų II etape techninių sprendimų pagrindinių konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 16. Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Nerio ir Verbio-Linkupės baseinų I investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 17. Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Nerio, Verbio-Linkupės baseinų II investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 18. Nacionalinio skaitmeninio tvarkymo etapo projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 19. Nemuno vidurupio, Nemuno aukštupio, Nerio ir Verbio-Linkupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 20. Dvi apsaugos projektų, susijusių su Didžiojo degnimo (priešgaisrinės saugos) projekto, dokumentų parengimas; 21. Dvi apsaugos projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 22. Upių baseinų III investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 23. Upių baseinų III investicijų



-260-

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin

2010.02.10

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama

Page 4 of 4

paketo projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 24. Rukonų atliekų degnimo paviršiaus projekto dokumentų parengimas.

Atgal [virš]

© 2010 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Viso lėšų šaltinis:
560429



-261-

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin

2010.02.10

GPO **PALANGOS MESTRĖJA** **MIEGAS:** [] **L.** [] **Išplėstinis paveldas** **English register**

Naudingai naršyti / Kaip yra struktūrinė parama? / Naudoti galeriją / Video galerija / Teisės aktai / Kontaktai / Naudingos nuorodos

Lietuvos 2004–2006 m. bendrosios programavimo dokumentas	Sauglaudos fondas 2000–2006 m.	ES struktūrinė parama 2007–2013 m.
--	--------------------------------	------------------------------------

Rinktis projektą Techninė parama

Europos Sąjungos struktūrinė parama

Parama Sauglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui

- APE SAUGLAUDOS FONDA
- ACHSIS/RAVIMO SISTEMŲ
[DIDELIŠKAPIS PIRKLIAUS]
- Sėkmingi projektai
- Aplinkos apsaugos projektai
- Transporto projektai
- Techninė parama
- Projektų šeimelis
- HAIJAVISI DUBAIBYI
- VITRES APIRI
- INFORMACIJOS VIE ŠEIMIO PREZENTACIOS
- INFORMACIJOS ŽEMUKALBIGINAS

Projekto pavadinimas:	Parama Sauglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui
Projekto numeris:	2004/LT/SK/RPA/032
Darbinio paramos gavėjas:	Aplinkos ministerija
Projekto vertė (eurais):	28 830 000
Sauglaudos fondo paramos dalis (%):	82
Sauglaudos fondo paramos dalis (eurais):	23 572 560
Bendrojo finansavimo dalis (%):	18
Bendrojo finansavimo dalis (eurais):	5 257 504
Projekto pradžios data:	2001-10-26
Projekto pabaigos data:	2010-12-31
Projekto įgyvendinimo sąvaidykis:	

Projekto tikslai ir rezultatai:

Projektoje yra aprašytas projekto dokumentų parengimas, kankuro dokumentų parengimas, capų bazinių schemų parengimas. Supildas projektą, kurioje bus paromta reikalinga dokumentacija: 1. Norėjus paromti 2. Aukšto saugumo pietinio projekto kankuro dokumentų užbaigimas: 2.

Ieršimę nusidėjęs
 sistemų plėtos
 projekto konsultas
 dokumentų
 parengimas; 3. Akytas
 o Tauragės regionų
 atliekų tvarkymo
 projektų konkursų
 dokumentų
 parengimas; 4.
 (struklinio) traktų
 plėtos projekto
 konkursų dokumentų
 parengimas; 5.
 Radvilų konkursų
 dokumentų atliekų
 tvarkymo konsultantų
 pareigų; 6. Kauno,
 Panevėžio, Telšio ir
 Utenos regionų
 atliekų tvarkymo
 sistemų plėtos
 projektų dokumentų
 parengimas; 7.
 Kėdainių, Radvilų,
 Radvilų ir Marijampolės
 rajonų, valstybės
 pareigų
 rekonstravimo, traktų
 plėtos projekto
 dokumentų
 parengimas; 8.
 Nacionalinės žemės
 tvarkymo sistemos
 projekto dokumentų
 parengimas; 9.
 Vertės-Linkupės,
 Rėnos, Nemuno
 aukštumos, Nemuno
 žemumo ir Nemuno
 vidurinio bendrojo
 upių bendrojo planų
 parengimas; 10.
 Vertės-Linkupės,
 Nemuno žemumo,
 Nemuno aukštumos ir
 Nemuno vidurinio
 bendrojo upių
 projekto dokumentų
 parengimas; 11.
 Nemuno vidurinio
 bendrojo upių
 paketo gamybos
 etapus parengimas;
 12. Nemuno vidurinio
 bendrojo upių
 paketo infrastruktūros
 schemos, finansinės
 analizės ir sąrašų
 fondo paraiškų
 parengimas; 13.
 Nemuno vidurinio
 bendrojo upių
 paketo konsultas
 dokumentų ir
 techninių specifikacijų


 NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 YERANVAN
 2012-04-24

- 264 -

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama

paketo priedų
konkreto dokumentų
ir techninių
specifikacijų
paaiškinimai; 24.
Būtinų atliekų
deginimo galimybių
projektu dokumentų
paaiškinimai.

Angel L. Rivera

© 2009 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

View Article Online
DOI: 10.1039/C3PY00149A


TIKRA
 Republički centar
 2012-01-2
 Alena Čepićević

- 265 -

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin 2009.03.23

[illegible]

Meningos nuteiktų
sistėmų plėtros
projektų konkursas
dokumentų
įšlauginimas; 3. Apylankė
ir Tauragės regiono
atliekų tvarkymo
projektų konkursas
dokumentų
paėnginimas; 4.
Druskininkų teltikų
plėtros projekto
konkursas dokumentų
paėnginimas; 5.
Pavėdėnų kerkisius
dokumentų atliekų
tvarkymo kooperatinio
pasitviki; 6. Ikuva,
Karnaučiai, Teliai ir
Utenos rajonams
atliekų tvarkymo
sistėmų plėtrų
projektų dokumentų
paėnginimas; 7.
Kadainių, Radvilkiškio,
Plungės ir Mažeikių
ruraliųjų vietovių
pragalių
rekonstravimo, tinklių
jėktros projekto
dokumentų
paėnginimas; 8.
Nacionalinės duobės
tvarkymo studijos
projekto dokumentų
paėnginimas; 9.
Vestienė-Liesapės,
Nemuno aukštupio, Nemunio
žemupio ir Nemuno
vidurupio bendriųjų
upių basinių planų
paėnginimas; 10.
Vestienė-Liesapės,
Nemuno žemupio,
Nemuno aukštupio ir
Nemuno upių basinių I
investicijų paketo
projektų dokumentų
paėnginimas; 11.
Nemuno vidurupio
basinėje I investicijų
pakete galimybių
studijos paėnginimas; 12.
Nemuno vidurupio
basinėje I investicijų
pakete mityklinės
schemos, finansinio
analizės ir Sanglaudos
fondo paraišios
paėnginimas; 13.
Nemuno vidurupio
basinėje I investicijų
pakete konkurso
dokumentų ir
techninių speticifikacijų

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
ASTORIAUS KRAŠTO MOKSLININKŲ IR TYTOJŲ SKYRIUS
TIKRA
Tirtieji tykimai
2012-04-20
Adomas Čepelionis

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama

Page 3 of 4

parengimas; 14. Mauro, Parnavio ir Išorės regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 15. Alytaus, Šaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų II etapo techninių tyrimų ir pagrindinių konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 16. Nemuno šermuonė, Nemuno aukštupis, Neris ir Ventos-Linkupės baseinų I investicijų paketų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 17. Nemuno vidurupis, Nemuno šermuonė, Nemuno aukštupis, Neris, Ventos-Linkupės baseinų II investicijų paketų projektų dokumentų parengimas; 18. Nacionalinio darbių biuletenio studijos projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 19. Nemuno vidurupis, Nemuno aukštupis, Nemuno šermuonė, Neris ir Ventos-Linkupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 20. Oro apsaugos projektų, susijusių su židelių degimo įrenginių diegimu, dokumentų parengimas; 21. Oro apsaugos projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 22. Upių baseinų III investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 23. Upių baseinų III investicijų



- 268 -

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin

2008.05.23

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama

Page 4 of 4

paketo projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 24. Rukainių atliekų deginimo įrenginio projekto konkursų dokumentų parengimas.

Atgal | Vėliau

© 2008 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Vienas lankytas:
250004



- 269 -

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin

2008.05.23

[Naupajų archyvas](#) | [Kas yra struktūrinė psichologija?](#) | [Radinukų gylė \(a\)](#) | [Video gylė \(a\)](#) | [Temos PMB](#) | [Kontaktai](#) | [Naudingos nuorodos](#)

Franchiseprojeği geliştirildi

Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos
projektu parengimui

Figure 1

19. *Ante ipsum altare*

ADMINISTRACAO SISTEMA

CONTACT INFORMATION

42. Sekuriti projekti

□ **Aspirações sociais por projeto**

④ Transporto projektai

■ Tehnical parama

Project Development

■ QUALITATIVE DOCUMENTS

12 TIMES A DAY

► **Improvements in building performance**

■ **transvection:** *S* and *U* A proteins

Projekta pavadinājums: Fonda aplūkošana
apdraugto projektus
nosaukums

Projekta numeris: 2001/LT/14/P/PA/002

Projekto vertė (eurais):	28 830 000
--------------------------	------------

<i>Sanguisporus foetidus</i> (Sacc.)	10.2
--------------------------------------	------

Bangladesh Fondo piramidi delle	23 572 100
Assicurazioni	

Bendrojo finansavimo dalis (%)	18
--------------------------------	----

 Bendrojo finansavimo dalis (procentais) | 5 257 500 |

Projekto pradžia data:	2021-10-28
------------------------	------------

Projekta pabeigšanas datums: 2010-12-31

Projekto įgyvendinimo sąvivaldybės:



-270-

- 271 -

[illegible]

parengimas; 14. Kauno, Plavėnėlių ir Utenos regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 15. Alytaus, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų projektų II etapo techninių tyrimų ir pagrindinių konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 16. Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris ir Ventos-Lielupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 17. Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris, Ventos-Lielupės baseinų II investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 18. Nacionalinės durulės tvarkymo studijos projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 19. Nemuno vidurupio, Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Neris ir Ventos-Lielupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 20. Oro apsaugos projektų, susijusių su Dablių deplėnio prapūstų dirktyva, dokumentų parengimas; 21. Oro apsaugos projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 22. Upių baseinų III investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 23. Upių baseinų III investicijų



- 272 -

paketo projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 24. Būtinų atliekų šalinimo galimybių projektų dokumentų parengimas.

Atgal | Vėliau

© 2007 LR Finansų Ministerija, Sukurtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Viso lėšų šaltinis:
35550



- 273 -

ES parama - Finansuojami projektai - Techninė parama


Page 2 of 4

Techninių nuostatų, esančių pildytose projekto konsorcio dokumentų užduotims; 3. Akytas ir Tauragės rajonų, Jėliavų gyvenvietės projekto konsorcio dokumentų parengimas; 4. Oručionių švietimo įstaigose įvykusių konsorcio dokumentų, atliekų surinkimo konsorcio paraiščių; 6. Kauno, Radvilaitės, Telšių ir Utenos rajonų atliekų tvarkymo sistemos pildytose projekto dokumentų parengimas; 7. Kėdainių, Radvilaitės, Plungės ir Molėtų rajonų, valstybės įsteigto, rekonstravimo, švietimo įstaigose pildytose projekto dokumentų parengimas; 8. Nacionalinėje dantų techninėje mokykloje projekto dokumentų parengimas; 9. Vėlnio-Lietuvos, Ieršavos, Nemuno apskrityse, Nemuno žemupyje ir Nemuno vidurupyje bendrųjų upių, baseinų planų parengimas; 10. Vėlnio-Lietuvos, Nemuno žemupyje, Nemuno apskrityje ir Nemuno vidurupyje bendrųjų upių, baseinų 1 investicijų planų projekto dokumentų parengimas; 11. Nemuno vidurupyje baseino 1 investicijų paketo galimybių studijos parengimas; 12. Nemuno vidurupyje baseino 1 investicijų paketo įgyvendinimo schemos, finansinio analitiko ir banglaudies fondo paraiškos parengimas; 13. Nemuno vidurupyje baseino 1 investicijų paketo konsorcio dokumentų ir techninių specifikacijų

- 275 -

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/technin

2006.12.20



[illegible][illegible]

parengimas; 14. Kauno, Panevėžio ir Utenos regionų atliekų tvarkymo sistemų projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 15. Alytaus, Šiaulių ir Tauragės regionų atliekų tvarkymo sistemų projektų II etapo techninių tyrimų ir pagrindinių konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 16. Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris ir Ventos-Linkupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 17. Nemuno vidurupio, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neris, Ventos-Linkupės baseinų II investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 18. Naustalėnės dumblo tvarkymo stadijos projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 19. Nemuno vidurupio, Nemuno aukštupio, Nemuno žemupio, Neris ir Ventos-Linkupės baseinų II investicijų paketo konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 20. Oro apsaugos projektų, susijusių su šilumos deginimo įrengimų, dokumentų parengimas; 21. Oro apsaugos projektų konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 22. Upių baseinų III investicijų paketo projektų dokumentų parengimas; 23. Upių baseinų III investicijų



-280-

pašalinio projekto konkursų dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas; 24. Dabinių atliekų deginimo pajėgumų projekto dokumentų parengimas.

Atgal | Vėliau

© 2012 LR Finansų Ministerija. Sukurta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Vsio lankytis: 783482



-281-



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Spausdinti
Projektų sąrašas

* Projektų sąrašas

Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui, vykdomam Lietuvos Respublikoje

Projekto numeris: 2001/LT/16/PA/022

Projekto trukmė

2001–2010 m.

Projekto vertė

99 544 224,00 Lt

Sanglaudos fondo paramos dalis (%)	82
Sanglaudos fondo paramos dalis (Lt)	81 391 128,00
Bendrojo finansavimo dalis (%)	18
Bendrojo finansavimo dalis (Lt)	18 153 096,00

Projekto tikslas

Rengiami investicinius aplinkosaugos projektus svarbu tiksliai išanalizuoti šalies regionų ekologinę ir ekonominę būklę. Kai regionų poreikiai ir turimi išteklių įvertinti, galima tinkamai pasiruoti projektų įgyvendinimui.

Šio projekto dėka parengiamos galimybių studijos, techniniai projektai, paraiškios Europos Sąjungos paramai gauti ir pirmųjų konkursų dokumentai. Tai reiškia, kad prieš pradėdami vykdyti darbus bus tinkamai įgaalinta i situaciją ir padaryta mažiau klaidų, patirta mažiau nuostolių. O vykdamy projektus bus kryptingai siekiama išgalai Lietuvos tikslų.

Rengiami aplinkosaugos projektai apima nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją, nuotekų ir geriamojo vandens tinklų renovaciją ir plėtrą, geriamojo vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą ir rekonstrukciją, regionų atliekų tvarkymo sistemos sukurimą visoje Lietuvoje.

Įgyvendinimo eiga

2007-11-13

97 proc. visų projekto sutarčių yra pasirašytos. Likę pasirašyti projektavimo sutartis dėl Neris baseino II etapo Vilniaus mieste bei Marijampolės, Tauragės, Šaukių regione būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sukurimo II etapo projektavimo.

Pasirašytos sutartys:

- Paslaugos. Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Nemuno aukštupio baseino valdymo planas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Neris baseino valdymo planas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs



2010.11.15 12:40

16.5

- Paslaugos. Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas Alytaus regiono tvarkymo sistemos sukurimui
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Atliekų tvarkymo projektų ekspertizė
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Neris baseino I paketo bendrajam investiciniam paketui
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Rekomenduojamos konkursinės dokumentacijos atliekų surinkimo paslaugoms išlii Lietuvoje rengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Galimybių studijos ir organizacinės struktūros parengimas Nemuno aukštupio baseino I paketo bendrajam investiciniam paketui
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandenvario šio investicijų I etapu rengimas Šakių, Jurbarko, Raseinių ir Kelmės rajonų savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Utenos regiono tvarkymo sistemos sukurimas, projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Pulgaus miesto, Skuodo rajono, Kretingos rajono ir Radvilų savivaldybėse)
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės savivaldybėse)
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Nemuno žemupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Šalčininkų rajono, Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse)
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Kauno regiono tvarkymo sistemos sukurimas, projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Neapibrėžtas. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono, Kėdainių rajono ir Birštono savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Neris upės baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilkavio, Utenos, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukurimas, techninio projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas
Būseną: Sutarties vykdymas pasibaigęs
- Paslaugos. Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandenvario šio investicijų I etapu rengimas Kėdainių rajono, Radvilų miesto ir rajono savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Ventos-Lukos upės baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo ir Rokiškio rajonų savivaldybėse
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šalčininkų rajono savivaldybei
Būseną: Sutartis pasirašyta
- Paslaugos. Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Eišiškių savivaldybei



2010.11.15 12:40

- 

 Aldona Cahyani
 2012-04-10

13

- 285
- Techninė projekto "Miesto viešųjų baseinų vardinimo šio investicijų II etapas
Techninis projektas "Miesto viešųjų baseinų vardinimo šio investicijų II etapas"
- TIKRA
Sąjunga
2017-06-30 2010.11.15 12:4
- Audra Čepėlytė

2010.11.15 12:40

ringimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Būseną: Sutartis pasirašyta

- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Kėlnių rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Radvilėškio rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Raseinių rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Kalėdų rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Šakių rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Jurbarko rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Alytus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Alytaus regiono senj. savivaldybėms
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Kėlnių rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Neris baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniam objektams Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Panevėžio rajono savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Konkursinės dokumentacijos ir techninio projekto Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapui rengimas Panevėžio miesto savivaldybėje
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniam Kauno miesto objektams
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Neris upės baseino II investicijų paketo konkursinio dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilkaviškio miesto savivaldybei
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Alytus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Tauragės regiono senj. savivaldybėms
Būseną: Sutartis pasirašyta
- **Paslaugos.** Alytus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių regiono senj. savivaldybėms
Būseną: Sutartis pasirašyta

4 003



2016.11.15 12:40

- 286 -



- 287 -

- 288 -

Turinys

4. Iki 2014 metų pabaigos
5. Pateiktas ESF atlikti
6. Pasiekta ESF tikslų
7. Pasiekta ESF tikslų
8. Pasiekta ESF tikslų
9. Pasiekta ESF tikslų
10. Pasiekta ESF tikslų
11. Pasiekta ESF tikslų
12. Pasiekta ESF tikslų
13. Pasiekta ESF tikslų
14. Pasiekta ESF tikslų
15. Pasiekta ESF tikslų
16. Pasiekta ESF tikslų
17. Pasiekta ESF tikslų
18. Pasiekta ESF tikslų
19. Pasiekta ESF tikslų
20. Pasiekta ESF tikslų
21. Pasiekta ESF tikslų
22. Pasiekta ESF tikslų
23. Pasiekta ESF tikslų
24. Pasiekta ESF tikslų
25. Pasiekta ESF tikslų
26. Pasiekta ESF tikslų
27. Pasiekta ESF tikslų
28. Pasiekta ESF tikslų
29. Pasiekta ESF tikslų
30. Pasiekta ESF tikslų
31. Pasiekta ESF tikslų
32. Pasiekta ESF tikslų
33. Pasiekta ESF tikslų
34. Pasiekta ESF tikslų
35. Pasiekta ESF tikslų
36. Pasiekta ESF tikslų
37. Pasiekta ESF tikslų
38. Pasiekta ESF tikslų
39. Pasiekta ESF tikslų
40. Pasiekta ESF tikslų
41. Pasiekta ESF tikslų
42. Pasiekta ESF tikslų
43. Pasiekta ESF tikslų
44. Pasiekta ESF tikslų
45. Pasiekta ESF tikslų
46. Pasiekta ESF tikslų
47. Pasiekta ESF tikslų
48. Pasiekta ESF tikslų
49. Pasiekta ESF tikslų
50. Pasiekta ESF tikslų
51. Pasiekta ESF tikslų
52. Pasiekta ESF tikslų
53. Pasiekta ESF tikslų
54. Pasiekta ESF tikslų
55. Pasiekta ESF tikslų
56. Pasiekta ESF tikslų
57. Pasiekta ESF tikslų
58. Pasiekta ESF tikslų
59. Pasiekta ESF tikslų
60. Pasiekta ESF tikslų
61. Pasiekta ESF tikslų
62. Pasiekta ESF tikslų
63. Pasiekta ESF tikslų
64. Pasiekta ESF tikslų
65. Pasiekta ESF tikslų
66. Pasiekta ESF tikslų
67. Pasiekta ESF tikslų
68. Pasiekta ESF tikslų
69. Pasiekta ESF tikslų
70. Pasiekta ESF tikslų
71. Pasiekta ESF tikslų
72. Pasiekta ESF tikslų
73. Pasiekta ESF tikslų
74. Pasiekta ESF tikslų
75. Pasiekta ESF tikslų
76. Pasiekta ESF tikslų
77. Pasiekta ESF tikslų
78. Pasiekta ESF tikslų
79. Pasiekta ESF tikslų
80. Pasiekta ESF tikslų
81. Pasiekta ESF tikslų
82. Pasiekta ESF tikslų
83. Pasiekta ESF tikslų
84. Pasiekta ESF tikslų
85. Pasiekta ESF tikslų
86. Pasiekta ESF tikslų
87. Pasiekta ESF tikslų
88. Pasiekta ESF tikslų
89. Pasiekta ESF tikslų
90. Pasiekta ESF tikslų
91. Pasiekta ESF tikslų
92. Pasiekta ESF tikslų
93. Pasiekta ESF tikslų
94. Pasiekta ESF tikslų
95. Pasiekta ESF tikslų
96. Pasiekta ESF tikslų
97. Pasiekta ESF tikslų
98. Pasiekta ESF tikslų
99. Pasiekta ESF tikslų
100. Pasiekta ESF tikslų



2012-06-30


Techninės paramos projektai. Kad ES parama būtų veiksminga

Techninės paramos projektai yra vienas iš ESF paramos šaltinių, kuriuos valstybės institucijos naudoja, kad padėtų projektams, kurie yra finansuojami ESF parama, būti veiksmingi. Šie projektai yra vykdomi įvairiose srityse, įskaitant švietimą, mokymą, sveikatos apsaugą, kultūrą, sportą, socialinę apsaugą ir kt. Šie projektai yra vykdomi įvairiose srityse, įskaitant švietimą, mokymą, sveikatos apsaugą, kultūrą, sportą, socialinę apsaugą ir kt. Šie projektai yra vykdomi įvairiose srityse, įskaitant švietimą, mokymą, sveikatos apsaugą, kultūrą, sportą, socialinę apsaugą ir kt.

Techninės paramos projektai yra vienas iš ESF paramos šaltinių, kuriuos valstybės institucijos naudoja, kad padėtų projektams, kurie yra finansuojami ESF parama, būti veiksmingi. Šie projektai yra vykdomi įvairiose srityse, įskaitant švietimą, mokymą, sveikatos apsaugą, kultūrą, sportą, socialinę apsaugą ir kt. Šie projektai yra vykdomi įvairiose srityse, įskaitant švietimą, mokymą, sveikatos apsaugą, kultūrą, sportą, socialinę apsaugą ir kt.



2012-06-30



2017.02.13

endinami sparčiau

aydınlatma ve ısıtma

Pirmieji Sanglaudos fondo projektai pasirašyti jau prieš metus pabaigoje. Atskirti Lietuvos atlikti regioninė tvarkymo sistemos ir Nemuno vadovų būcinių sąsavybių vandenvario tūlo plėtrai finansuoti. Bendra projektų vertė – 266 mln. Lt. Dar tų finansuoti sustatė, skirti Kauno atlikti regioninė tvarkymo sistemos ir Nemuno išsipaigo būcinių sąsavybių vandenvario tūlo plėtrai, pasirašyti 84 metų kovo mėnesį. Jų vertė – 270 mln. Lt.

Tik patiriamas investicinis projekto finansinis saugumas staurede galimybėje jauti realumą, t.y. paversti techninius projektus ir atlikti darbus. Žinoma, prisimant vien tikrą fiziką, techninius projektus galima pradėti rengti ir anksčiau", - teigia K. Tumėnas.

Kad es būti įnamoras ir projektui būtų pristatyti pagraisinti bei įgyvendinami, su Europos Komisija buvo pasirašyti atitinkami finansiniai susitarimai, pagal kurių finansavimas techninių projektų įgyvendinimui. Jis aziai metais buvo laisgi rengti dvejus stambius projektus - Pasveikinti vanderhoofens angliavandens šaltinio šaltinio rekonstrukcija ir Krievijos ir Lietuvos pasienio pasienio komunalinių dokumentų, o dabia vyksta dvejus piktisio procedūras ir jau lietuviškai lietuviškai pasirašyti rangovų sutartys, siekiančios 52 mln. Lt. Jis šiemis rangovams bus porvėntis daugiau nei 10 mln. Lt.

Techninių projektinių dokumentacijų parengti ir lietuviškai skaiči 107,25 mln. Lt. Be lietuviškai finansavimas atitinkamai esu 31 mln. Lt.

● Būtina aiškiai nustatyti atsakomybę

Ankuresis ES finansuojamą projektą administravimo etapu pareikalavo, kad "visų sąkarta efektyviau projektų valdy-
mo sistema, koordinuojami suvaldyti
veiksmai. Kaip trys K.Tumina, tik
agentūra, šiek Aplinkos ministerija
nėra nebūna priimti atsakymų iš
projektų pareikšiamą, nagrinėti tech-
nines problemas vien todėl, kad nebūna
reikiamas suvaldyti šioms lėšas.


"Akronizai, kad savivaldybės, pastra-
lydams paraiškia finansavimą gauti,
įvertino savo padėtį ir galimybių
atlikti darbus laiku. Kai kurių projektų ren-
gimas truko ne kelis mėnesius, o gerokai
ilgiau. Todėl užtikrinti ir jų įgyvendinimą.
Dėl tai sprendimai stringdavo dėl tų pačių
prezidiumų: savivaldybės nesugebėdavo
įlaikyti Būsto ir šilumos klausimų, nustatyti
sąlygų, reikalingų projektavimo darbamui
pradėti, ir kitų techninių dalykų. Be to,
savivaldybės, tiesiogiai susijusios su viešo-
siosios administracijos veikimu, negalėjo

nebevo pasirašiusios dešimt savo interesų su kitorais prie regioninių projektų įgyvendinimo susijusių įstaigų, – delfo APVA direktorius.

[illegible][illegible]

Deja, ir tā, kāp ganāmpulciņš APVA direktoris K.Turinis, problēmu nesīdājs. "Pēc mūsu viedp. par aplūkojamajiem projektiem turi būs parusodejama tryš katur: pirmā miljons latu, Kyla klauzūra, ir vīstīte - paa' koruānācīnē - klauzūgābīstī pīstīvoti, - avurto palnēkovas. - Mēs jau mēstos problēmas. Skēbīstās konstatas dīl pūduāg, tūcīg jāsē dālvāra vos vīstā dīl kompānīs. Aktīvācīnē, kad rīstā nebēzvēlvorā. Tā gālī turī nēlīgām tūcīs coruānā rīstās parusodejama".

Problema šīce atkal, un infirmārie
kumulatīvo padarģoņu paprastā restorā-
cija ir 10 proc. Mā, un bēdīgs projekts
sūns. Zīmē, galma atstāt, kad acis i
Lietuva kļu šīs korekcio. "Tāpat ku-



kompanija valstos? Lietuvā su visu tehniskā personāla? Ne ķēšos atbilstoši vienlaikus minēt, jo mūsu kompānijas partneris daļas dabūsi nebūsi īsti ir šķērsi pašos veidojami", - saka K. Turmanis.

Taigi pamatu mērķa aplinko projekti ieviešanas pētījis rād, ka tālra izmanto projekta administratīvo sistēmu, pastiprināt ir kvalitatīvu konsultāciju, kurie padarīja par transparentu laika ir tagad smagus slāņi daudzi kļūdas, bet pārkārtu atzina, ka, kad kļūdas parusme mēģināja, arli ar vien kļūdas.



Polymers: Aromatic polyimides and Pseudo-conductive
1



2812-DU-70