


Teikta




Įgyvendinta



• Laiku

Laukia įgyvendinimo



• Terminas
nesibaigęs

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-03 12:53
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant aiškesnės atsakomybės ir efektyvios pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto priežiūros, perduoti sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą.	2026-10-01	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

UAB „Ignitis renewables“

Pokytis:

Visas pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ sukurtas turtas, darbai ir įsipareigojimai perduoti projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“. Tai įgyvendinta 2025-11-05 sudaryta teisių ir pareigų perleidimo sutartimi Nr. REH_2025_2176 tarp UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Offshore wind farm 1“, informavus kontrahentus arba sudarius novacijos sutartis.

Rodiklis

UAB „Offshore wind farm 1“ su rangovais sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų vėjo elektrinių projekto „Curonian Nord“ įgyvendinimui reikalingų darbų dalis nuo visų šiems darbams inicijuotų ar finansuotų sutarčių (proc.)

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: 0 proc. (2025 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2026 m.)

Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė: Sudaryti sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo (angl. Assignment agreement) tarp UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Offshore wind farm 1“, kurios pagrindu UAB „Offshore wind farm 1“ akcininkų UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ sukurtas turtas, darbai, teisės ir įsipareigojimai būtų perleisti projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir ji įgyvendintų projektą.	2025-11-30	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

UAB „Ignitis renewables“

Rezultatas:

2025-11-05 sudaryta teisių ir pareigų perleidimo sutartis Nr. REH_2025_2176 tarp UAB "Ignitis renewables" ir UAB "Offshore wind farm1".

2 priemonė: Kontrahentų informavimas arba novacijos sutarčių sudarymas dėl turto, darbų, teisių ir įsipareigojimų perleidimo.	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: UAB „Ignitis renewables“			
Rezultatas: Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko “Curonian Nord” projekto sukurtas turtas, darbai ir įsipareigojimai perduoti projekto bendrovei UAB “Offshore wind farm 1” informavus apie tai kontrahentus arba sudarius novacijos sutartis.			

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 12:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 rekomendacija: Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, patikslinti su jais sudarytas sutartis ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus.	2026-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: UAB „Ignitis renewables“			
Pokytis: Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, UAB „Offshore wind farm 1“ 2026 m. sausio 23 d. ir 26 d. sudarė patikslintas sutartis, kuriose numatyti darbų atlikimo terminai (sutartys: Nr. LTOF_2026_0049 su geotechninių tyrimų rangovu ir Nr. LTOF_2026_0050 su geofizinių tyrimų rangovu dėl jūros dugno tyrimų).			
Rodiklis Patikslintų projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutarčių, kuriose nustatyti nauji darbų atlikimo terminai, dalis (proc.) Būsena: stebėseną baigta Pradinė reikšmė: 0 proc. (2025 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2026 m.) Faktinė reikšmė: 100 proc. (2026 m.)			
1 priemonė: Sudarytos sutartys su rangovais dėl jūros dugno tyrimų.	2026-03-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: UAB "Offshore wind farm 1"			
Rezultatas: UAB „Offshore wind farm 1“ 2026 m. sausio 23 d. ir 26 d. sudarė atitinkamai sutartis Nr. LTOF_2026_0049 su geotechninių tyrimų rangovu ir Nr. LTOF_2026_0050 su geofizinių tyrimų rangovu dėl jūros dugno tyrimų. Nustatyti darbų terminai.			

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 12:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
3 rekomendacija: Siekiant objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:

UAB „Ignitis renewables“

Rodiklis

Priimtas duomenimis pagrįstas sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo

Pradinė reikšmė: Nepriimtas (2025 m.)

Siektina reikšmė: Priimtas (2026 m.)

1 priemonė: Atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, kurioje būtų numatyti projekto įgyvendinimo scenarijai.	2026-06-30	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:

UAB „Ignitis renewables“

Rezultatas:

Atlikta Jūrinio vėjo energetikos scenarijų įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Pateikta ataskaita anglų (originaliai) ir lietuvių (vertimas) kalbomis. Analizėje teikiama informacija sudaro Bendrovės komercinę paslaptį ir konfidencialią informaciją. Atsižvelgiant į tai, ji negali būti atskleista tretiesiems asmenims be atskiro raštiško Bendrovės sutikimo.

2 priemonė:

Pateikti analizę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

2026-06-30

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

UAB „Ignitis renewables“

Rezultatas:

Analizė pateikta Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-03 12:53
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
4 rekomendacija: Siekiant tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkursų sąlygoms, jose numatyti pareigą konkursų dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas.	2027-04-01	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rodiklis Numatyta pareiga konkurso dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus Pradinė reikšmė: Nenumatyta (2025 m.) Siektina reikšmė: Numatyta (2026 m.)

1 priemonė: Pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai siūlymą inicijuoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus, susijusius su įstatymo 22 ir 221 straipsnių įgyvendinimu jungtinės veiklos sutarties pagrindu.	2025-12-15	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rezultatas:
VERT 2025 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. R2-(NRM)-6508 Dėl Valstybinės kontrolės rekomendacijos įgyvendinimo Energetikos ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo inicijavimo.
VERT nuomone, jeigu būtų atsižvelgta į VERT 2025 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. R2-(NRM)-6508 Energetikos ministerijai pateiktą siūlymą, t. y. jei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 11 dalyje nurodytas konkurso dalyviams keliamų reikalavimų sąrašas būtų patikslintas, įtraukiant į jį jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiai asmenų grupei reikalavimą, jog tais atvejais, kai jungtinės veiklos sutartyje įtvirtinamos nuostatos, pagal kurias iš anksto susitariama, jog sutarties šalis, kurios (tiesiogiai jos arba Vyriausybės nustatyta) su ja susijusių ūkio subjektų finansiniais pajėgumais arba turima patirtimi įgyvendinant elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektus remiamasi, konkurso laimėjimo atveju nutrauks sutartį, kartu su jungtinės veiklos sutartimi privalo pateikti VERT įsipareigojimą, kad, šiam susitarimui įvykus, liekančioji sutarties šalis (šalys) atitiks konkurso dalyviui keliamus reikalavimus dėl finansinio pajėgumo ir (ar) turimos patirties (toliau – Įsipareigojimas), ir nurodyti pagrįstas priemones, kaip bus įvykdytas šis prisiimtas Įsipareigojimas, tuomet siekiant įsitikinti, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė privalo pateikti Įsipareigojimą ir nurodyti pagrįstas priemones, kaip bus įvykdytas Įsipareigojimas, ar neprivalo, bus būtina peržiūrėti visą jungtinės veiklos sutartį ir nustatyti, ar šioje sutartyje yra įtvirtintos nuostatos dėl sutarties nutraukimo, ar nėra.
Taigi VERT atsiranda pagrindas tikslinti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą (toliau - Konkursų aprašas), jame numatant reikalavimą konkurso dalyviams pateikti visą jungtinės veiklos sutartį.

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 12:53

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 priemonė: Priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kaip nurodyta šios rekomendacijos 1 priemonėje, pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, įtvirtinant jame reikalavimą asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse jungtinės veiklos pagrindu, pateikti jungtinės veiklos sutartį ar jos nuorašą, dėl nuostatų, susijusių su Įstatymo 22 ir 221 straipsnių įgyvendinimu. Atsakingas subjektas: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Rezultatas:	2026-10-01	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
3 priemonė: Pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, numatant jame, jog konkurso dalyviai privalo informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą apie konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas ir turinčią įtaką šio vertinimo rezultatui. Atsakingas subjektas: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Rezultatas:	2026-10-01	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-03 12:53
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
5 rekomendacija: Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniuose nurodytas sąlygas.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rodiklis Įvertinta, ar bendrovė laikosi leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai sąlygų ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo sąlygų Pradinė reikšmė: Neįvertinta (2025 m.) Siektina reikšmė: Įvertinta (2026 m.)
--

1 priemonė: Atlikti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimą dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024-02-12 leidimu naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Nr. L-6518 reguliuojamos veiklos sąlygos, nustatytos Įstatymo 22 straipsnio 29 dalyje, pagal kurią asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais, vykdymo (toliau – UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimas).	2026-11-03	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
--	------------	-----------------------	---------------------

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rezultatas:
VERT 2025-11-20 d. pirmininko įsakymu Nr. O1E-241 pradėjo UAB "Offshore wind farm 1" neplaninį patikrinimą.

2 priemonė: Patvirtinti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimo ataskaitą.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
---	------------	-----------------------	---------------------

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rezultatas:

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)