



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL RIBOTOS APIMTIES ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, VYKDYTŲ IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMOS, TEIKTOS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ, VERTINIMO

2012 m. gegužės 17 d. Nr. FA-P-70-3-3
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant 2012-03-22 pavedimą Nr. P-70-3

Auditą atliko valstybinių auditorių grupė:
Loreta Katinienė (grupės vadovė)
Jonas Jastremskas
Birutė Piliponytė

Auditas pradėtas 2012-03-26
Auditas baigtas 2012-05-17

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrole.lt

TURINYS

Įžanga	3
Audito apimtis ir metodai	5
Pastebėjimai ir išvados	11
Priedai	22

IŽANGA

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų (BPD 1-ojo tikslo programos, EQUAL iniciatyvos ir INTERREG IIIA programos) rengiančios institucijos funkcijas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001 [2].

Valstybės kontrolė atliko Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) auditą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 [3] 38 straipsnio 1 dalies f punkto, Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 [2] V skyriaus ir Gairių dėl struktūrinių fondų paramos (2000–2006 m.) teikimo pabaigos [4] (toliau – Uždarymo gairės) reikalavimus. Pagrindinis šio audito tikslas – atlikti ERPF galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio sumokėjimo vertinimą. Parengtą 2010 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitą „Dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš Europos regioninės plėtros fondo vertinimo“ ir 2010 m. rugsėjo 28 d. deklaraciją baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė¹ Europos Komisijos Regioninės politikos generaliniam direktoratui.

Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos padalinio direktorius, įvertinęs pateiktus baigiamuosius dokumentus, paprašė² atlikti papildomas viešųjų pirkimų vertinimo audito procedūras, todėl ribotos apimties audito tikslas – atlikti papildomus viešųjų pirkimų procedūrų vertinimus.

Audito tikslui pasiekti Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktoriaus 2012 m. kovo 22 d. pavedimu Nr. P-70-3 sudaryta valstybinių auditorių grupė ir pasitelkti pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 [2] 10–12 straipsnius už veiklos atrankinius patikrinimus atsakingų institucijų vidaus auditoriai: Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyriaus (toliau – VRM VAS), Ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – ŪM CVAS), Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyriaus (toliau – SAM VAS), Finansų ministerijos Vidaus audito skyriaus (toliau – FM VAS), Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyriaus (toliau – ŠMM VAS), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyriaus (toliau – SADM VAS).

Audito objektas – viešųjų pirkimų procedūros, po kurių sudaryta 50 prekių / paslaugų / darbų įsigijimo sutarčių.

¹ 2010-09-24 raštas Nr.(4.16-08)-6K-1008730.

² 2011-07-11 raštas Nr. ARES 751298.

Audito subjektas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų vadovaujančioji institucija – Finansų ministerija. Audito procedūros atliktos dviejose įgyvendinančiosiose institucijose ir atrinktose perkančiosiose organizacijose (įstaigose / įmonėse).

Auditas atliktas vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 438/2001 [2], Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999 [3], Europos Komisijos Gairėmis dėl struktūrinės fondų paramos (2000–2006 m.) teikimo pabaigos [4], Valstybinio audito reikalavimais [5], Finansinio audito vadovu [6], Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 [7], Tarptautiniais audito standartais (toliau – TAS), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 patvirtintu Lietuvos 2004–2006 metų bendroju programavimo dokumentu [8], 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/17/EB) [9], 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18/EB) [10], Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) [11], kitais nacionaliniais teisės aktais.

Ataskaita parengta remiantis mūsų, išorės auditorių, ir vidaus auditorių atliktu darbu ir iki 2012 m. gegužės 16 d. surinktais audito įrodymais. Deklaracija baigus teikti paramą (valstybinio audito išvada) neteikiama, nes atliktas ribotos apimties auditas.

Ataskaitoje vartojami sutrumpinimai ir audito metu naudotų ES ir nacionalinių teisės aktų sąrašas pateikiami ataskaitos 1 ir 2 prieduose.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Atsižvelgdami į audito tikslą ir siekdami gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų atlikome Valstybinio audito reikalavimuose [5] ir Tarptautiniuose audito standartuose numatytas audito procedūras.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintose Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse [12] nustatyta, kad institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, yra nurodytos minėtu nutarimu patvirtintų taisyklių priede (atitinkamas priemonės administruojančios tarpinės institucijos, vadovaujančioji institucija – Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija), t. y. tų ministerijų vidaus audito tarnybos. Mūsų nuomone, vidaus audito funkcija yra svarbi auditui, nes ją atliekančių institucijų atsakomybės ir veiklos pobūdis susijęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos vertinimu (veiklos atrankiniais patikrinimais). Atsižvelgdami į auditui atlikti skiriamą laiką ir audito procedūrų apimtį bei vadovaudamiesi 610-uoju TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ apsisprendėme panaudoti vidaus auditorių atliktą darbą.

Audito procesui valdyti ir audito tikslams pasiekti parengėme audito planą ir audito programą. Jie parengti atsižvelgiant į tai, kad pagal Europos Komisijos 2012 m. kovo 14 d. raštą Nr. H3/LB ARES(2012)208752 papildomos viešųjų pirkimų audito procedūros turi būti atliktos ir audito ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 18 d., t. y. per du mėnesius nuo dienos, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija gavo raštą.

Atlikome pasitikėjimo vidaus auditorių darbu testus, audito eigoje vidaus auditorių tikrintų pirkimų patikrinimą ir nuolatinę jų atliekamų procedūrų stebėseną (peržiūrą). Iki audito įrodymų rinkimo su vidaus auditoriais buvo susitarta dėl darbo atlikimo laiko, audito apimties, pateiktos mūsų atrinktos sutartys vertinimui, pagal Regioninės politikos generalinio direktorato auditorių 2012 m. vasario 22 d. elektroniniu paštu pateiktą viešųjų pirkimų tikrinimo klausimyno šabloną mūsų standartizuoti ir pagal nacionalinius teisės aktus parengti viešųjų pirkimų vertinimo klausimynai, aptartas darbo dokumentavimas ir priežiūros bei peržiūros procedūros.

Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato audito padalinio direktorius pasiūlė³ pagrindinius viešųjų pirkimų procedūrų atrankos kriterijus. Atlikta atranka remiantis šiais kriterijais:

- didelės vertės viešųjų pirkimų sutartys;
- skirtingos priemonės pagal BPD;

³ 2012-03-16 raštas Nr. ARES (2012) 311954.

- skirtingas pirkimo objektas (darbai, prekės, paslaugos).

Tikrintinų viešųjų pirkimų atranka atlikta iš Finansų ministerijos 2012 m. sausio 31 d. pateiktos informacijos apie perkančiųjų organizacijų vykdytus BPD projektų, finansuotų ERPF lėšomis, už kurių įgyvendinimą atsakingos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, viešuosius pirkimus.

Atrankos procedūros atliktos siekiant atsirinkti tikrinti 50 viešųjų pirkimų sutarčių, t. y. po 25 iš kiekvienos BPD priemonės administravusių įgyvendinančiųjų institucijų (CPVA ir LVPA) sutartis. Atranka atlikta taikant statistinės (IDEA kompiuterine programa) ir nestatistinės atrankos metodus (profesiniu sprendimu).

Atrankos procedūros vykdytos iš sudarytų sutarčių visumos, kuriose buvo nurodytos pirkimų vertės. Analizuotos viešųjų pirkimų sutartys pagal įgyvendinančiąją instituciją buvo suskirstytos į dvi duomenų visumas. Sutartys klasifikuotos pagal pirkimo vertę, BPD priemones ir pirkimo objekto pobūdį (žr. 3 ir 4 priedus). Atrankos procedūros atliktos iš viešųjų pirkimų sutarčių visumos, kurių vertė didesnė negu 150 001 EUR. Išskaičiuotas tikrintinų pirkimų skaičius pagal priemonę (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Atrinkamų sutarčių kiekis pagal institucijas			
Įgyvendinančioji institucija - LVPA			
Prioritetas / priemonė	Sutartys nuo 150 001 ir daugiau EUR	Proc. nuo sutarčių visumos	Atrinkamų sutarčių skaičius
1	2	3	4
1.2.	154	61	15
3.1.	2	1	0
3.2.	30	12	3
3.4.	67	26	7
Iš viso	253	100	25
Įgyvendinančioji institucija – CPVA			
Prioritetas / priemonė	Sutartys nuo 150 001 ir daugiau EUR	Proc. nuo sutarčių visumos	Atrinkamų sutarčių skaičius
1.4.	54	17,42	4
1.5.	169	54,52	14
3.3.	57	18,39	5
5.1.	30	9,68	2
Iš viso	310	100	25
Šaltiniai: Finansų ministerija, Valstybės kontrolė			

Kiekvienos įgyvendinančiosios institucijos administruotų priemonių pirkimų visuma suskirstyta pagal pirkimo objekto pobūdį ir proporcingai tikrintinam sutarčių kiekiui išskaičiuotas priemonės tikrintinų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius (žr. 2 lentelę).

Taip pat buvo atsižvelgta į sutarčių lyginamąjį svorį pagal sutarties vertę ir pirkimo objektą. Priemonės skirtingų pirkimo objektų (darbai, paslaugos, prekės) pirkimai, kurie nepateko į atranką pagal atrankos kriterijus (sutarčių kiekį ir vertę), buvo atrinkti nestatistinės atrankos metodu (profesiniu sprendimu), atitinkamai atsižvelgiant į bendrą pagal įgyvendinančiąją instituciją tikrintinų sutarčių skaičių. Priemonėse tikrintinų sutarčių skaičius pagal pirkimo objektus atrinktas statistinės atrankos metodu naudojant IDEA kompiuterinę programą (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. CPVA ir LPVA tikrintinų viešųjų pirkimų sutarčių atranka										
Prioritetas	Priemonė	Pobūdis	Atrankamos sutartys pagal kiekį ir vertę						Atsirinktų vertinti sutarčių skaičius, vnt.	Atrankos būdas
			Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR su PVM	Sutartys pagal kiekį proc.	Sutartys pagal vertę, proc.	Tikrintinas sutarčių skaičius pagal kiekį, vnt.	Tikrintinas sutarčių skaičius pagal vertę, vnt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Įgyvendinančioji institucija - CPVA										
1	4	darbai	15	4 925 472,82	28	20,87	1	1	1	statistinė
		paslaugos	1	503 928,84	2	2,14	0	0	1	nestatistinė
		prekės	38	18 169 910,45	70	76,99	3	2	2	statistinė
Iš viso (1.4)			54	23 599 312,11	100	100	4	3	4	
1	5	darbai	91	70 677 960,80	54	73,90	8	9	7	statistinė
		paslaugos	6	3 220 671,96	4	3,37	0	0	1	statistinė
		prekės	72	21 740 395,87	43	22,73	6	3	4	statistinė
Iš viso (1.5)			169	95 639 028,63	100	100	14	12	12	
3	3	darbai	15	19 659 582,14	26	31,14	1	2	2	statistinė
		paslaugos	18	15 838 629,53	32	25,09	2	2	2	statistinė
		prekės	24	27 639 984,61	42	43,78	2	4	2	statistinė
Iš viso (3.3)			57	63 138 196,28	100	100	5	8	6	
5	1	darbai	0	0,00	0	0,00	0	0	0	netaikoma
		paslaugos	23	13 367 578,78	77	82,86	2	2	2	statistinė
		prekės	7	2 765 483,45	23	17,14	0	0	1	statistinė
Iš viso (5.1)			30	16 133 062,23	100	100	2	2	3	
Iš viso (CPVA)			310	198 509 599,25			25	25	25	
Įgyvendinančioji institucija - LPVA										
1	2	darbai	153	204 932 699,12	99	100,00	15	12	11	statistinė
		paslaugos	1	633 868,33	1	0	0	0	1	nestatistinė
		prekės	0	0,00	0	0	0	0	0	netaikoma
Iš viso (1.2)			154	205 566 567,45	100	100	15	12	12	
3	1	darbai	2	23 471 375,79	100	100	0	1	1	nestatistinė
		paslaugos	0	0,00	0	0	0	0	0	netaikoma
		prekės	0	0,00	0	0	0	0	0	netaikoma
Iš viso (3.1)			2	23 471 375,79	100	100	0	1	1	
3	2	darbai	21	46 135 849,50	70	93,46	2	3	2	statistinė

2 lentelė. CPVA ir LPVA tikrintųjų viešųjų pirkimų sutarčių atranka										
Prioritetas	Priemonė	Pobūdis	Atrankamos sutartys pagal kiekį ir vertę						Atsirinkusių sutarčių skaičius, vnt.	Atrankos būdas
			Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR su PVM	Sutartys pagal kiekį proc.	Sutartys pagal vertę, proc.	Tikrintinas sutarčių skaičius pagal kiekį, vnt.	Tikrintinas sutarčių skaičius pagal vertę, vnt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		paslaugos	7	2 080 306,38	23	4,21	1	0	1	statistinė
		prekės	2	1 149 424,37	7	2,33	0	0	1	nestatistinė
Iš viso (3.2)			30	49 365 580,25	100	100	3	3	4	
3	4	darbai	59	161 844 152,91	88	96,48	6	9	6	statistinė
		paslaugos	7	5 440 105,27	10	3,24	1	0	1	statistinė
		prekės	1	468 518,30	1	0,28	0	0	1	nestatistinė
Iš viso (3.4)			67	167 752 776,48	100	100	7	9	8	
Iš viso (LVPA)			253	446 156 299,97			25	25	25	
Šaltiniai: Finansų ministerija, Valstybės kontrolė										

Remiantis 530-uoju TAS „Audito atranka“ į atrinktą imtį patekusioms pirkimų sutartims, pagal kurias patirtos išlaidos nebuvo deklaruotos Europos Komisijai kaip tinkamos finansuoti išlaidos arba kurios buvo sudarytos be konkurso, nes teikiamoms paslaugoms suteikta išimtinė teisė, buvo pritaikyta pakaitinio vieneto procedūra, t. y. patikrinti kiti atsitiktinai pasirinkti savo verte artimi elementai (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Pagal 530-ą TAS tikrinti atrinkti pirkimai					
Eil. Nr.	IDEA atrinkta tikrinti pirkimo sutartis	IDEA atrinktos pirkimo sutarties vertė, EUR (su PVM)	Viešojo pirkimo sutartis pritaikius pakaitinio vieneto procedūrą	Pakeistos pirkimo sutarties vertė, EUR (su PVM)	Pakeitimo priežastis
1	2	3	4	5	6
1.	Perkančiosios organizacijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos, ir rangovo AB „VST“ 2008 m. birželio 9 d. sutartis Nr. NV-05-01-1070 (projekto Nr. BPD-2004-ERPF-3.2.3-04-06/0005)	165 465,82	Perkančiosios organizacijos – VšĮ "Saulėtekio slėnis", ir rangovo UAB „Hrono statyba“ 2007 m. gegužės 21 d. projektavimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 2007-MTP-5 (projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.3-04-06/0008)	200 382,64	Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punktu („paslaugų pirkimams, kai juos perkančioji organizacija atlieka iš kitos perkančiosios organizacijos arba iš perkančiųjų organizacijų asociacijos, turinčių tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitinkančio Europos Bendrijos steigimo sutartį“) perkančioji organizacija, Kauno miesto savivaldybės administracija, prijungimo prie elektros tinklų paslaugą pirkė iš rangovo AB „VST“ be konkurso.
2.	Perkančiosios organizacijos – Vilniaus licėjaus, ir rangovo UAB	165 799,50	Perkančiosios organizacijos – Vilniaus licėjaus, ir rangovo UAB	154 425,39	Pagal perkančiosios organizacijos – Vilniaus licėjaus, ir rangovo UAB „Hronas“ sutartį patirtos išlaidos nebuvo pripažintos

3 lentelė. Pagal 530-ą TAS tikrinti atrinkti pirkimai					
Eil. Nr.	IDEA atrinkta tikrinti pirkimo sutartis	IDEA atrinktos pirkimo sutarties vertė, EUR (su PVM)	Viešojo pirkimo sutartis pritaikius pakaitinio vieneto procedūrą	Pakeistos pirkimo sutarties vertė, EUR (su PVM)	Pakeitimo priežastis
	"Hronas" 2006 m. birželio 1 d. sutartis Nr. 6A/376P64 (projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0088-02)		„Stogusta“ statybos darbų 2006 m. lapkričio 7 d. sutartis Nr. 2006-04 (projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0088-02)		tinkamomis finansuoti ir nebuvo įtrauktos į galutinį mokėjimo prašymą Europos Komisijai.
3.	Perkančiosios organizacijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, ir rangovo AB Panevėžio statybos tresto 2007 m. gegužės 31 d. sutartis Nr. 07-01A (projekto Nr. BPD04-ERPF-3.4.2-01-04/0054)	1 242 237,21	Perkančiosios organizacijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, ir rangovo AB Panevėžio statybos tresto 2005 m. gruodžio 16 d. sutartis (projekto Nr. BPD04-ERPF-3.4.2-01-04/0054).	18 389 366,31	Pagal perkančiosios organizacijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, ir rangovo AB Panevėžio statybos tresto sutartį patirtos išlaidos nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir nebuvo įtrauktos į galutinį mokėjimo prašymą Europos Komisijai. Pagal sutartį patirtos išlaidos apmokėtos užsakovo lėšomis.
Šaltiniai: Valstybės kontrolė, LVPA					

Informacija apie atrinktas vertinti viešųjų pirkimų sutartis pateikiama 5 priede.

Siekdami gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų audito įrodymų, atlikome Valstybinio audito reikalavimuose [5] ir 500-ajame TAS „Audito įrodymai“ numatytas audito procedūras:

- įrašų ir dokumentų tikrinimą;
- paklausimus (auditorių pateiktus klausimus, atsakymų vertinimus).

Audito įrodymus rinkome taikydami dokumentinio patikrinimo, paklausimo procedūras. Peržiūrėjome projektų paraiškas, visų atsirinktų tikrinti sutarčių pirkimo dokumentus, sudarytas sutartis ir jų pakeitimus, perkančiosios organizacijos pateiktą susirašinėjimą su viešųjų pirkimų dalyviais ir konkurso laimėtojais.

Vadovavomės nuostata, kad subjektai, kuriuose buvo atliktos audito procedūros, pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad BPD projektų, finansuotų ERP fondo lėšomis, už kurių įgyvendinimą atsakingos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, viešųjų pirkimų procedūros atliktos tinkamai. Visiškas užtikrinimas nepasiektas, nes patikrinome ribotą viešųjų pirkimų sutarčių apimtį.

Audito metu vertinimai atlikti pagal Direktyvą 2004/17/EB [9], Direktyvą 2004/18/EB [10], Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą [11], Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas [14].

Vertinome, ar viešųjų pirkimų procedūros, sudarant Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšomis finansuojamas statybos rangos darbų, prekių ir paslaugų sutartis, buvo vykdytos tinkamai.

Atlikome detaliuosius testus, kuriuose išskyrėme klausimų grupes pagal šias sritis:

- viešojo pirkimo principų laikymasis ir pirkimo tikslo įgyvendinimas;
- viešojo pirkimo būdas;
- viešojo pirkimo vertės skaičiavimas;
- viešojo pirkimo komisijos (toliau – VPK) sudarymas ir veikla;
- viešųjų pirkimų ataskaitos;
- viešųjų pirkimų skelbimai;
- viešųjų pirkimų dokumentai, pirkimo dokumentų teikimas tiekėjams;
- paraiškų ir pasiūlymų pateikimas, vokų su pasiūlymais atplėšimas;
- tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas;
- pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
- viešojo pirkimo nutraukimo procedūra / pirkimo sutarties sudarymas ir informacijos apie sudarytą sutartį paskelbimas;
- ataskaitų teikimas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – VPT).

Atlikę ribotos apimties viešųjų pirkimų vertinimus, įvertinome finansinių pataisų taikymo tikslingumą pirkimo sutarčiai pagal Finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo rekomendacijas [15].

Nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo [11] nesilaikymo atvejai pateikiami ataskaitos pastebėjimų ir išvadų dalyje.

PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

1. Pastebėjimas

Viešųjų pirkimo įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. sausio 31 d.) 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0003-01 pirkimo dokumentuose nurodoma, jog sutartis galios nuo jos pasirašymo iki 2006 m. kovo 31 d.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2005 m. balandžio 11 d. sudarytoje su tiekėju UAB „Lukoil Baltija Servisas“ kuro pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. TP11(2.13)-192 nurodyta, kad sutartis galioja iki 2007 m. kovo 31 d., t. y. 1 metais ilgiau nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Sudarant kuro pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Lukoil Baltija Servisas“ buvo nurodyti kiti sutarties galiojimo terminai nei pirkimo dokumentų sąlygose.

UAB „Lukoil Baltija Servisas“ buvo vienintelis konkurso dalyvis ir, sudarius su juo sutartį, kitų galimų tiekėjų skundų negauta.

Finansų ministerija 2012 m. gegužės 16 d.⁴ raštu informavo Valstybės kontrolę apie VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros užregistruotą įtariamą pažeidimą ir pradėtą pažeidimo tyrimą.

Perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ [11] 15 straipsnio 3 dalies, kad sudarant sutartį negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos.

2. Pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ [11] 42 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo būdai. To paties įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad tada, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, būtinai reikalingi jai užbaigti, pirkimą galima vykdyti neskelbiamų derybų būdu.

⁴ 2012-05-16 raštas Nr. (4.99.2-2409)-5K-1210733-6K-120449.

Audito metu nustatyta, kad, sudarant projekto Nr. BPD 2004-ERPF-1.2.2-05-06/0008 2007 m. balandžio 12 d. pirkimo sutartį Nr. F6-07-04/47 tarp perkančiosios organizacijos – UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir laimėjusio dalyvio – UAB „Klaipėdos inžinierinių tinklų statyba“, į jos vertę buvo įtrauktas 10 proc. dydžio užsakovo rezervas nenumatytiems darbams finansuoti. Vykdamas darbus jis buvo panaudotas darbams, kurių nebuvo galima numatyti projektavimo metu, užsakovo arba rangovo siūlymu atliktiems darbams apmokėti.

Užsakovo rezervui numatytos lėšos buvo naudojamos ta kaina ir įkainiais, kurie buvo nustatyti pagrindinėje darbų pirkimo sutartyje, vykdamas darbus jis buvo panaudotas darbams, kurių nebuvo galima numatyti projektavimo metu.

Perkančioji organizacija naudodama užsakovo rezervo lėšas nevykdė viešojo pirkimo procedūrų, numatytų VPĮ [11] 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

3. Pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2008 m. rugsėjo 14 d.) 16 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad komisijos sprendimai įforminami protokolu.

Perkančioji organizacija – Lietuvos etnokosmologijos muziejus, vykdydamas projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0018-08 (sudaryta 2008 m. kovo 21 d. prekių pirkimo sutartis Nr. IDD080321/1 tarp Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ir tiekėjo UAB „IDD“) viešąjį pirkimą, baigė atvirą konkursą, atmesdamas vienintelio dalyvio pasiūlymą, nes jis neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, ir pradėjo neskelbiamų derybų procedūrą.

Lietuvos etnokosmologijos muziejus 2008 m. vasario 6 d. raštu Nr. 2-15 kreipėsi į VPT prašydamas leisti neskelbiamas derybas vykdyti vadovaujantis VPĮ [11] 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu⁵ dėl ypatingos skubos.

VPT 2008 m. vasario 13 d. rašte Nr. 4S-535 nurodė, kad perkančioji organizaciją neskelbiamas derybas gali vykdyti pagal VPĮ [11] 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto⁶ arba 4 punkto nuostatas.

Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2008 m. vasario 14 d. protokole Nr. T-5 ir 2008 m. vasario 25 d. protokole Nr. T-6 nurodoma, kad neskelbiamos derybos bus vykdomos vadovaujantis VPĮ [11] 56 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

⁵ VPĮ [11] (aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14) 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodoma, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, „jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokia būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos“.

⁶VPĮ [11] (aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14) 56 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodoma, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, „jeigu, paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, apskritai nebuvo gauta pasiūlymų arba nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir jei Europos Bendrijų Komisijos prašymu jai pateikiama ataskaita apie šiuo pagrindu atliekamą ar atliktą pirkimą“.

Audito metu įvertinti viešojo pirkimo procedūrų dokumentai ir nustatyta, kad neskelbiamos derybos buvo vykdomos vadovaujantis 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatomis. Ypatinga skuba grindžiama tuo, kad paramos sutartis galiojo iki 2008 m rugsėjo 1 d., o teleskopai gaminami ne serijomis, bet po vieną konkrečiam užsakovui ir jų gamyba užtrunka daugiau kaip pusę metų. Neskelbiamų derybų procedūros prasidėjo tik 2008 m kovo 7 d., o pirkimo sutartis sudaryta 2008 m. kovo 21 d., t. y. likus 5 mėnesiams iki paramos sutarties pabaigos. UAB „IDD“ buvo vienintelis atviro konkurso dalyvis, apie kurį po neskelbiamų derybų buvo skelbta viešai sudarius su juo sutartį, kitų dalyvių skundų gauta nebuvo.

Perkančioji organizacija VPK protokoluose klaidingai nurodė VPI [11] 56 straipsnio 1 dalies punktą, pagal kurį vykdė neskelbiamas derybas.

4. Pastebėjimas

1. Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami.

- Audito metu nustatyta, kad perkančioji organizacija – UAB „Kretingos šilumos tinklai“, vykdydama projekto Nr. BPD 2004-ERPF-1.2.2-05-06/0008 darbų pirkimo (2007 m. balandžio 12 d. sudaryta sutartis Nr. F6-07-04/47 tarp UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir rangovo UAB „Klaipėdos inžinierinių tinklų statyba“) procedūras pirkimo dokumentų 3 dalies „Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.2 p. nustatė, kad, „jei rangovas numato dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 30 proc. visos darbų apimties. Subrangovai privalo turėti 2 lentelės 8–10 punktuose numatytus atestatus ir taisykles tiems darbams, kuriuos subrangos būdu generalinis rangovas perduoda subrangovui vykdyti bei kartu su pasiūlymu pateikti jų patvirtintas kopijas perkančiajai organizacijai“.

- Atliekant projekto Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0137-03 darbų viešojo pirkimo vertinimą nustatyta, kad pirkimo dokumentų 3.1. p. nustatytas papildomas reikalavimas „dalyvio įmonė subrangovams gali perduoti ne daugiau kaip 30 procentų darbų“.

Perkančiosios organizacijos nustatė VPI [11] 32 straipsnio 3 dalyje nenumatytą reikalavimą, ribotai remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

5. Pastebėjimas

1. Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. sausio 31 d.) 13 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad Viešųjų pirkimų komisija priima sprendimus posėdyje

paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu, komisijos sprendimai įforminami protokolu, nurodant sprendimo motyvus, pateikiant paaiškinimus, kiekvieno komisijos nario nuomonę.

Audito metu nustatyta, kad VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro vykdyto projekto Nr. BPD04-ERPF-1.4.1-01-04/0027-03 (pirkimo sutartis su rangovu UAB „Skarotoji eglutė“ sudaryta 2005 m. rugpjūčio 12 d.) viešojo pirkimo komisija protokoluose nenurodė kiekvieno nario nuomonės ir kaip jie balsavo.

2. VPI [11] (aktuali redakcija nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. sausio 31 d.) 47 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodoma, kad derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, viešojo pirkimo komisija 2005 m. kovo 29 d. protokolu Nr. TP10-(2.11)-47 informino projekto Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0003-01 neskelbiamų derybų rezultatus. Šį protokolą pasirašė visi dalyvavę posėdyje komisijos nariai ir komisijos pirmininkas, tačiau jo nepasirašė tiekėjo UAB „Lukoil Baltija Servisas“, su kuriuo buvo sudaryta 2005 m. balandžio 11 d. pirkimo sutartis Nr. TP11(2.13)-192, įgaliotas atstovas.

3. VPI [11] (redakcija aktuali nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 16 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę nariai.

- Audito metu nustatyta, kad perkančioji organizacija – VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra vykdė projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.1-04-06/0023-02 darbų pirkimo (sudaryta 2007 m. gegužės 31 d. pirkimo sutartis Nr. ST-12 tarp VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros ir rangovo UAB „Ignalinos statyba“) procedūras supaprastintų neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamų derybų 2007 m. gegužės 10 d. ir 2007 m. gegužės 11 d. protokolus Nr. 9 ir 10 pasirašė tik 2 komisijos nariai iš 5 dalyvavusiųjų bei pasiūlymą pateikęs dalyvis.

- Atliekant perkančiosios organizacijos – Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0137-03 darbų viešojo pirkimo (sudaryta 2007 m. liepos 30 d. pirkimo sutartis Nr. KT-16 tarp Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto ir rangovo UAB „Klaista“) vertinimą, auditoriams buvo pateikti protokolai: 2007 m. birželio 21 d. Nr. 15, 2007 m. liepos 9 d. Nr. 17, 2007 m. liepos 16 d. Nr. 18 ir 2007 m. liepos 27 d. Nr. 19, kuriuos pasirašė tik komisijos pirmininkas ir sekretorė, o protokoluose nurodyta, kad posėdyje dalyvavo daugiau komisijos narių.

Perkančiosios organizacijos nesilaikė VPI [11] reikalavimų dėl VPK protokolų įforminimo.

6. Pastebėjimas

1. VPI (redakcija aktuali nuo 2006-01-31 - 2007-11-07) 92 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad pirkimo dokumentai turi būti pateikti per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Audito metu nustatyta, kad vykdant projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0165-02 viešąjį pirkimą (sudaryta 2007 m. spalio 22 d. pirkimo sutartis Nr. 7A743P66 tarp VšĮ Karoliniškių poliklinikos ir tiekėjo UAB „Hronas“) į perkančiąją organizaciją VšĮ Karoliniškių polikliniką dėl pirkimo dokumentų įsigijimo kreipėsi 9 tiekėjai. Vienam tiekėjui, kuris 2007 m. liepos 9 d. raštu kreipėsi į perkančiąją organizaciją, pirkimo dokumentai buvo pateikti 2007 m. liepos 24 d., t. y. vėluojant 12 dienų.

2. VPI [11] (redakcija aktuali nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjų prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos, jei prašymas yra pateiktas likus pakankamai laiko (ne mažiau kaip 6 dienas) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Audito metu nustatyta, kad perkančiajai organizacijai – Plungės rajono savivaldybės administracijai vykdant projekto Nr. BPD04-ERPF-3.4.3-01-05/0148-02 viešąjį pirkimą (sudaryta 2007 m. liepos 4 d. pirkimo sutartis Nr. 310/03 tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir tiekėjo UAB „Lietuvos paminklai“) kai kuriems dalyviams pirkimo dokumentai buvo pateikti pavėluotai:

- 2007 m. sausio 31 d. tiekėjas UAB „Lietuvos paminklai“ pateikė prašymą įsigyti pirkimo dokumentus. Dokumentai tiekėjui pateikti 2007 m. vasario 9 d., t. y. vėluojant 3 dienas.
- 2007 m. sausio 29 d. tiekėjas UAB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ pateikė prašymą įsigyti pirkimo dokumentus. Dokumentai tiekėjui pateikti 2007 m. vasario 9 d., t. y. vėluojant 5 dienas.

Perkančiosios organizacijos nesilaikė VPI [11] nurodytų nuostatų dėl pirkimo dokumentų pateikimo tiekėjams terminų.

7. Pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 95 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti reikalaujamą pasiūlymų galiojimo terminą. To paties įstatymo [11] 95 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjai gali pratęsti pasiūlymų galiojimo terminą.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0323-03 2007 m. gegužės 29 d.

pirkimo sutartis Nr. 1 su rangovu UAB „Kuršasta“ sudaryta pasibaigus pasiūlymo pateikimo garantijos terminui. Pasiūlymų pateikimo garantijos termino nebuvo prašoma pratęsti.

Perkančioji organizacija nesilaikė VPI [11] 95 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatų dėl pasiūlymo galiojimo terminų.

8. Pastebėjimas

Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 39 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo nedelsdama pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0323-03 viešojo pirkimo (sudaryta 2007 m. gegužės 29 d. pirkimo sutartis Nr. 1 su rangovu UAB „Kuršasta“) metu tiekėjų preliminari eilė buvo nustatyta 2007 m. balandžio 16 d. VPK protokolu Nr. SF-13. Raštai dalyviams apie preliminarios eilės sudarymą bei pasiūlymų atmetimą ir jų atmetimo priežastis buvo išsiųsti tik 2007 m. balandžio 27 d.

Perkančioji organizacija nesilaikė VPI [11] 39 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatų dėl preliminarios eilės sudarymo ir pasiūlymų atmetimo.

9. Pastebėjimas

1. Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2008 m. rugsėjo 15 d.) 100 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sudariusi pirkimo sutartį, perkančioji organizacija kitiems dalyviams nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą ir juose nurodo tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

Audito metu nustatyta, kad vykdant projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0013-07 viešuosius pirkimus perkančioji organizacija, Vilniaus universitetas, 2008 m. birželio 27 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. RanS-141000-1280 su laimėjusiu dalyviu UAB „Mūras“. Kitiems dalyviams pranešimai apie sutarties sudarymą nebuvo išsiųsti.

2. VPI [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 100 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sudariusi pirkimo sutartį, perkančioji organizacija kitiems dalyviams nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą, juose nurodo tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

Audito metu nustatyta, kad vykdant projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0029 viešuosius pirkimus perkančioji organizacija, AB „Panevėžio energija“, 2007 m. birželio 1 d. sudarė

rangos sutartį Nr. PPDK-D020 su laimėjusiu dalyviu UAB „Dujovika“. Kitiems dalyviams pranešimai apie sutarties sudarymą nebuvo išsiųsti.

3. VPI [11] (redakcija aktuali nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 100 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, kandidatams ir dalyviams privalo pranešti apie sprendimą dėl projekto konkurso rezultatų patvirtinimo.

Audito metu nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 26 d. perkančiosios organizacijos – Kauno ryšininų mokyklos viešojo pirkimo komisijai patvirtinus projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0150-02 tiekėjų preliminarią eilę ir nustatčius nugalėtoją, raštas buvo išsiųstas tik konkurso laimėtojiui UAB „Atlas“, su kuriuo sudaryta 2006 m. spalio 16 d. pirkimo sutartis Nr. 0150(D). Kitiems konkurso dalyviams raštai nebuvo išsiųsti.

Perkančiosios organizacijos nesilaikė VPI [11] numatytų reikalavimų dėl dalyvių informavimo apie preliminarios eilės patvirtinimą ir apie sutarties sudarymą.

10. Pastebėjimas

1. Viešųjų pirkimų įstatymo [11] (aktuali redakcija nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. sausio 31 d.) 16 straipsnio 2 dalis numato, kad pirkimo procedūrų ataskaita turi būti parengta ir, pirkimui pasibaigus, per 14 dienų pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro projekto Nr. BPD04-ERPF-1.4.1-01-04/0027-03 pirkimo sutartis su rangovu UAB „Skarotoji eglutė“ sudaryta 2005 m. rugpjūčio 12 d. Pirkimų procedūrų ataskaita VPT pateikta 2006 m. sausio 3 d., t. y. vėluojant 130 dienų.

2. VPI [11] (aktuali redakcija nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2008 m. rugsėjo 15 d.) 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirkimo procedūrų ataskaita turi būti parengta ir, pirkimui pasibaigus, per 14 dienų pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai.

- Audito metu nustatyta, kad Vilniaus universiteto projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0013-07 pirkimo sutartis Nr. RAn S-141000-1280 tarp perkančiosios organizacijos – Vilniaus universiteto ir laimėjusio dalyvio UAB „Mūras“ buvo sudaryta 2008 m. birželio 27 d. Pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2008 m. spalio 2 d., t. y. vėluojant 83 dienas.

- Perkančiosios organizacijos – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.2-04-06/0025-07 pirkimo sutartis Nr. AS-476 su laimėjusiu rangovu UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ buvo sudaryta 2008 m. liepos 21 d., o pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2008 m. rugpjūčio 26 d., t. y. vėluojant 22 dienas.

3. VPĮ [11] (aktuali redakcija nuo 2004 m. birželio 19 d. iki 2004 m. liepos 27 d.) 16 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad pirkimo procedūrų ataskaita turi būti parengta ir, pirkimui pasibaigus, per 14 dienų pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai.

Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Kauno savivaldybės administracijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0270 pirkimo sutartis Nr. S-353 su rangovu UAB „Fauga“ sudaryta 2004 m. rugsėjo 16 d., pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2004 m. spalio 11 d., t. y. vėluojant 11 dienų.

4. VPĮ [11] (aktuali redakcija nuo 2006 m sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.) 19 str. 3 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo procedūrų ataskaitą turi parengti ir pateikti VPT per 14 dienų. VPĮ 19 str. 5 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimui pasibaigus kiekvienos įvykdytos sutarties pirkimų ataskaitą pateikia VPT ne vėliau kaip per 14 dienų.

- Audito metu nustatyta, kad perkančiosios organizacijos – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-06-04/0013-04 statybos darbų rangos sutartis Nr. 2006/31/TPS-82 su rangovu UAB „Druskininkų statyba“ buvo sudaryta 2006 m. gruodžio 5 d., pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2007 m. sausio 4 d., t. y. vėluojant 16 dienų.

Statybos darbų rangos sutarties įvykdymo terminas buvo 2008 m. balandžio 30 d. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas išduotas 2008 m. birželio 4 d., įvykdytos pirkimo sutarties ataskaita VPT pateikta 2008 m. spalio 17 d., t. y. vėluojant 121 dieną.

- Perkančiosios organizacijos – Informacinės Visuomenės Plėtros Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0026-03 pirkimo sutartis Nr. 2006/10-06/RAS-6F-10/04 su tiekėju UAB „Ernst&Young Baltic“ sudaryta 2006 m. spalio 2 d. Pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2006 m. spalio 25 d., t. y. vėluojant 9 dienas.

- Perkančiosios organizacijos – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0323-03 pirkimo sutartis Nr. 1 su laimėtoju UAB „Kuršasta“ buvo pasirašyta 2007 m. gegužės 29 d. Pirkimo procedūrų ataskaita VPT buvo pateikta 2009 m. kovo 27 d., t. y. vėluojant 654 dienas (22 mėnesius).

Perkančiosios organizacijos nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo [11] reikalavimo ataskaitas VPT pateikti laiku.

11. Pastebėjimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 [2], nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, 7 straipsnis nustato, kad valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos užtikrina pakankamą audito seką.

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. vasario 4 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-041 [13], 241 punkte nurodyta, kad projekto vykdytojai visų su BPD įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38. Vadovaujantis minėta nuostata, visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, projekto vykdytojas privalo saugoti 10 (dešimt) metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

1. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – Lietuvos etnokosmologijos muziejaus vykdyto projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0018-08 atviro ir neskelbiamų derybų pirkimo procedūrų, kurių metu sudaryta 2008 m. kovo 21 d. sutartis Nr. IDD080321/1 su tiekėju UAB „IDD“, dokumentai:

- Atviro ir neskelbiamų derybų pirkimo procedūrų ataskaitos. Nesant šių dokumentų nebuvo galima įsitikinti, ar buvo parengtos ir pateiktos VPT pirkimų procedūrų ataskaitos pagal VPĮ [11] 19 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – VšĮ Panevėžio mechatronikos centro projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.3-04-06/0002-03 atviro konkurso procedūrų, kurių metu sudaryta 2007 m. lapkričio 20 d. prekių tiekimo sutartis Nr. 11/01 su tiekėju UAB konsorciumas „Raith GmbH ir Minatech“, dokumentai:

- Tiekėjų prašymai pateikti pirkimo dokumentus ir perkančiosios organizacijos atsakymai juos pateikiant. Nesant šių dokumentų nebuvo galima įsitikinti, ar pirkimo dokumentai buvo pateikti laiku t. y. per 6 dienas ir visiems tiekėjams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 27 straipsnio 2 dalies nuostatą.

3. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – Vilniaus licėjaus projekto Nr. S-BPD2004-ERPF-1.2.4-01-04/0088-02 atviro supaprastinto konkurso procedūrų, kurių metu sudaryta 2006 m. lapkričio 7 d. statybos darbų sutartis Nr. 2006-04 su rangovu UAB „Stogusta“, dokumentai:

- Vieno iš viešųjų pirkimų komisijos narių nepriekaištingos reputacijos ir nešališkumo deklaracija bei konfidencialumo pasižadėjimas. Nesant šių dokumentų nebuvo galima įsitikinti, ar buvo laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 16 straipsnio 5 dalies nuostatų;

- Įsakymas dėl eksperto paskyrimo atlikti pasiūlymo vertinimą, šio eksperto nepriekaištingos reputacijos ir nešališkumo deklaracija bei konfidencialumo pasižadėjimas. Nesant šių dokumentų nebuvo negalima įsitikinti, ar laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 16 straipsnio 5 dalies nuostatų;

- Tiekėjų prašymai pateikti pirkimo dokumentus ir perkančiosios organizacijos atsakymai juos pateikiant. Nesant šių dokumentų nebuvo negalima buvo įsitikinti, ar buvo laikytasi Viešųjų

pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalies nuostatų ir nebuvo galima įsitikinti, ar pirkimo dokumentai buvo pateikti laiku, t.y. per 6 dienas ir visiems tiekėjams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 27 straipsnio 2 dalies nuostatą.

4. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0001-01 supaprastinto atviro pirkimo procedūrų, kurių metu sudaryta 2006 m. gruodžio 6 d. sutartis Nr. 3.22(F12)-06-19 su tiekėju UAB „Labostera“, dokumentai:

- Pranešimai kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie preliminarią pasiūlymų eilę, pirkimo sutarties sudarymą, paraiškų ar pasiūlymų atmetimą ir tokio atmetimo priežastis, preliminarią pasiūlymų eilę tais atvejais, kai tokia eilė sudaroma, sprendimą dėl projekto konkurso rezultatų patvirtinimo. Nesant šių dokumentų nebuvo galima įsitikinti, ar buvo tinkamai vykdomi perkančiosios organizacijos veiksmai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 39 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 100 straipsnio nuostatas.

- Pirkimų procedūrų ataskaita. Nesant dokumento nebuvo galima įsitikinti, ar pirkimo procedūrų ataskaita buvo parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [11] 19 straipsnio nuostatas.

5. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – Mykolo Riomerio Universiteto Teismo medicinos instituto projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0137-03 darbų viešojo pirkimo, kurių metu sudaryta 2007 m. liepos 30 d. pirkimo sutartis Nr. KT-16 su rangovu UAB „Klaista“, dokumentai: informaciniai raštai dalyviams apie sutarties sudarymą ir viešojo pirkimo ataskaita, kuri rengiama ir teikiama VPT.

6. Audito metu negauti perkančiosios organizacijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdyto projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.4-04-06/0003-09 viešojo pirkimo, kurio metu 2008 m. rugsėjo 26 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. SŽ-1518 su rangovu UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ dokumentai: pirkimo procedūrų ataskaita VPT. Nesant šių dokumentų nebuvo galima įsitikinti, ar pirkimų procedūrų ataskaita buvo parengta ir pateikta pagal VPI [11] 19 straipsnio 3 dalies nuostatas.

7. Audito metu tikrinant Vilniaus universiteto projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0013-07 (pirkimo numeris 63725) darbų pirkimo procedūras (2007 m. rugpjūčio 27 d. sudaryta pirkimo sutartis Nr. S141000-1372 tarp Vilniaus universiteto ir tiekėjo UAB „Mūras“) buvo gautas 2008 m. gegužės 6 d. posėdžio protokolo Nr. 52 išrašas, kurį pasirašė tik komisijos pirmininkas. Negavus originalaus protokolo, nebuvo galima įsitikinti, ar laikytasi VPI [11] 16 straipsnio 3 dalies nuostatų.

8. VPI [11] (redakcija aktuali nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2008 m. rugsėjo 15 d.) 31 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus informina protokolu.

▪ Vertinant perkančiosios organizacijos – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.4.2-04-06/0025-07 viešąjį pirkimą (sudaryta 2008 m. liepos 21 d. pirkimo sutartis Nr. AS-476 tarp Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“) nebuvo gautas neskelbiamų derybų vokų atplėšimo protokolas.

▪ Vertinant perkančiosios organizacijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.4-04-06/0003-09 viešojo pirkimo sutartį (sudaryta 2008 m. rugsėjo 26 d. pirkimo sutartis Nr. SŽ-1518 tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“) nebuvo gautas neskelbiamų derybų vokų atplėšimo protokolas.

Perkančiosios organizacijos ne visais atvejais užtikrino tinkamą audito seką pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001 [2], nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisyklių dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, 7 straipsnio nuostatas.

7-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja

Jolita Gnėdikienė

7-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė

Loreta Katinienė

PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos
 „Dėl ribotos apimties įgyvendintų
 projektų viešųjų pirkimų, vykdytų iš
 Europos regioninės plėtros fondo
 paramos, teiktos pagal Lietuvos
 2004–2006 metų bendrojo
 programavimo dokumentą,
 vertinimo“
 1 priedas

Valstybinio audito ataskaitoje vartojamos santrumpos

Santrumpa	Pavadinimas
BPD	Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas
CPVA	Centrinė projektų valdymo agentūra
ERPF	Europos regioninės plėtros fondas
FM VAS	Finansų ministerijos Vidaus audito skyrius
LVPA	Lietuvos verslo paramos agentūra
SADM VAS	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius
SAM VAS	Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius
ŠMM VAS	Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyrius
ŪM CVAS	Ūkio ministerijos Centralizuotas Vidaus audito skyrius
VRM VAS	Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius
VPT	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos
VPIĮ	Viešųjų pirkimų įstatymas
VPK	Viešųjų pirkimų komisija
VšĮ	Viešoji įstaiga

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl ribotos apimties įgyvendintų
projektų viešųjų pirkimų, vykdytų iš
Europos regioninės plėtros fondo
paramos, teiktos pagal Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumentą,
vertinimo“
2 priedas

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, kiti dokumentai, kuriais remtasi valstybinio audito ataskaitoje

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Europos Sąjungos finansinės paramos auditus“ (pakeistas Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. X-1295).
2. 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisyklės dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų.
3. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų.
4. Europos Komisijos Gairės dėl struktūrinės fondų paramos (2000–2006 m.) teikimo pabaigos (Briuselis, 1/08/2006 COM(2006)3424).
5. Valstybinio audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
6. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-125 patvirtintas Finansinio audito vadovas.
7. Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-31 nutarimu Nr. 649 (su vėlesniais pakeitimais).
8. Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935.
9. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo.
10. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491, su vėlesniais pakeitimais.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės.
13. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-041 patvirtintos Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės.
14. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
15. Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03.

Valstybinio audito ataskaitos

„Dėl ribotos apimties įgyvendintų projektų viešųjų pirkimų, vykdytų iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teiktos pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą, vertinimo“

3 priedas

Informacija apie analizuotą CPVA administruotų BPD priemonių viešųjų pirkimų sutarčių visumą

Prioritetas	Priemonė	Pobūdis	Sutartys iki 5000 EUR		Sutartys nuo 5001 iki 50 000 EUR		Sutartys nuo 50 001 iki 100 000 EUR		Sutartys nuo 100 001 iki 150 000 EUR		Sutartys nuo 150 001 ir daugiau EUR	
			Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	darbai	0	0	15	457 481,95	5	343 661,80	8	1 012 764,12	15	4 925 472,82
		paslaugos	29	27 965,53	15	321 757,17	0	0,00	1	143 706,56	1	503 928,84
		prekės	48	144 012,22	207	4 119 454,85	49	3 349 604,95	12	1 391 018,17	38	18 169 910,45
Iš viso (1.4)			77	171 977,75	237	4 898 693,97	54	3 693 266,75	21	2 547 488,85	54	23 599 312,11
1	5	darbai	5	9 202,13	52	1 420 617,46	23	1 721 897,69	6	707 433,59	91	70 677 960,80
		paslaugos	93	120 006,27	94	1 415 396,30	6	412 004,98	0	0,00	6	3 220 671,96
		prekės	136	291 997,85	378	8 079 261,51	126	9 002 501,92	40	4 924 789,31	72	21 740 395,87
Iš viso (1.5)			234	421 206,25	524	10 915 275,27	155	11 136 404,59	46	5 632 222,90	169	95 639 028,63
3	3	darbai	0	0,00	2	59 133,49	1	60 780,14	2	221 638,32	15	19 659 582,14
		paslaugos	27	53 904,02	45	991 552,48	8	631 525,52	6	730 682,52	18	15 838 629,53
		prekės	15	44 267,09	33	988 562,11	13	1 070 853,80	7	842 055,75	24	27 639 984,61
Iš viso (3.3)			42	98 171,11	80	2 039 248,08	22	1 763 159,46	15	1 794 376,59	57	63 138 196,28
5	1	darbai	0	0,00	1	7 768,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		paslaugos	79	47 842,73	24	700 802,88	15	1 138 501,24	12	1 492 515,93	23	13 367 578,78
		prekės	6	11 944,91	17	354 658,47	13	951 136,78	5	589 985,56	7	2 765 483,45

Prioritetas	Priemonė	Pobūdis	Sutartys iki 5000 EUR		Sutartys nuo 5001 iki 50 000 EUR		Sutartys nuo nuo 50 001 iki 100 000 EUR		Sutartys nuo 100 001 iki 150 000 EUR		Sutartys nuo 150 001 ir daugiau EUR	
			Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Iš viso (5.1)			85	59 787,64	42	1 063 229,83	28	2 089 638,02	17	2 082 501,49	30	16 133 062,23
Iš viso (1.4, 1.5, 3.3, 5.1)			438	751 142,75	883	18.916 447,15	259	18 682 468,82	99	12 056 589,83	310	198 509 599,25
Šaltiniai: Finansų ministerija, Valstybės kontrolė												

Valstybinio audito ataskaitos

„Dėl ribotos apimties įgyvendintų projektų viešųjų pirkimų, vykdytų iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teiktos pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą, vertinimo“
4 priedas

Informacija apie analizuotą LVPA administruotų BPD priemonių viešųjų pirkimų sutarčių visumą

Prioritetas	Priemonė	Pobūdis	Sutartys iki 5000 EUR		Sutartys nuo 5001 iki 50 000 EUR		Sutartys nuo 50 001 iki 100 000 EUR		Sutartys nuo 100 001 iki 150 000 EUR		Sutartys nuo 150 001 ir daugiau EUR	
			Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR	Sutarčių skaičius, vnt.	Sutarčių vertė, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	darbai	8	22 234,06	35	878 978,43	25	1 813 484,19	18	2 224 794,03	153	204 932 699,12
		paslaugos	357	667 629,10	188	2 336 833,71	3	196 244,96	0	0,00	1	633 868,33
		prekės	12	8 846,55	10	154 717,90	2	133 078,94	0	0,00	0	0,00
Iš viso (1.2)			377	698 709,71	233	3 370 530,04	30	2 142 808,9	18	2 224 794,03	154	205 566 567,45
3	1	darbai	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	23 471 375,79
		paslaugos	2	5 697,49	1	11 226,54	1	86 886,01	1	121 321,83	0	0,00
		prekės	1	3 161,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Iš viso (3.1)			3	8 858,69	1	11 226,54	1	86 886,01	1	121 321,83	2	23 471 375,79
3	2	darbai	1	2 751,39	12	267 980,53	3	219 931,51	2	245 085,23	21	46 135 849,50
		paslaugos	192	342 189,01	161	2 237 619,12	16	1 034 070,90	9	1 139 954,91	7	2 080 306,38
		prekės	56	94 532,60	69	1 057 144,18	2	148 582,72	0	0,00	2	1 149 424,37
Iš viso (3.2)			249	439 473,00	242	3 562 743,83	21	1 402 585,13	11	1 385 040,14	30	49 365 580,25
3	4	darbai	2	4 039,26	11	195 598,50	10	728 431,45	1	128 536,54	59	161 844 152,91
		paslaugos	96	189 567,03	107	1 539 177,81	15	1 043 722,20	4	482 264,83	7	5 440 105,27
		prekės	21	61 623,24	22	366 342,81	0	0,00	2	221 486,85	1	468 518,30
Iš viso (3.4)			119	255 229,53	140	2 101 119,12	25	1 772 153,65	7	832 288,22	67	167 752 776,48
Iš viso (1.2, 3.1, 3.2, 3.4)			748	1 402 270,93	616	9 045 619,53	77	5 404 432,88	37	4 563 444,22	253	446 156 299,97
Šaltiniai: Finansų ministerija, Valstybės kontrolė												

Valstybinio audito ataskaitos

„Dėl ribotos apimties įgyvendintų projektų viešųjų pirkimų, vykdytų iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teiktos pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą, vertinimo“

5 priedas

Informacija apie atsirinktas tikrinti viešųjų pirkimų sutartis

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nestatistinės atrankos būdu pasirinktos tikrinti viešųjų pirkimų sutartys (įgyvendinančioji institucija – CPVA)									
1.	1.4	BPD2004-ERPF-1.4.0-02-04/0001-09	VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“	Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, projektas	503 928,84	UAB „Diagnosta“	paslaugos	atviras konkursas	Nr. 050805-50/915 2005 m. rugpjūčio 17 d.
Statistinės atrankos būdu pasirinktos tikrinti viešųjų pirkimų sutartys (įgyvendinančioji institucija – CPVA)									
2.	1.4	BPD2004-ERPF-1.4.0-02-04/0001-09	VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“	Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, projektas	413 867,01	UAB „Baltijos informacinių technologijų institutas“	prekės	atviras konkursas	Nr. 520 2006 m. gegužės 18 d.
3.	1.4	BPD2004-ERPF-1.4.0-02-04/0001-09	VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“	Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo	293 237,20	„Baltic Amadeus“	prekės	atviras konkursas	Nr. 5062350/59 8 2006 m.

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, projektas					gegužės 23 d.
4.	1.4	BPD2004-ERPF-1.4.0-01-04/0027-03	VšĮ „Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras“	Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas	203 331,28	UAB „Skarotoji eglutė“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	2005-08-12
5.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0054-02	Ukmergės technologijų ir verslo mokykla	Profesinio mokymo infrastruktūros, būtinos teikiamų paslaugų, užtikrinimui ir naujų paklausių specialybių diegimui, plėtojimas Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje	2 626 179,91	UAB „Ukmergės statyba“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. RD-04 2007 m. liepos 31 d.
6.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0094-03	VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“	Automechanikų skyriaus teorinio ir praktinio mokymo patalpų rekonstrukcija	720 647,01	UAB „Ekonomiškos statybos centras“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. ES24-6 2008 m. sausio 25 d.
7.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0001-01	Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas	Statybos srities universitetinių mokslo institutų mokslinių tyrimų laboratorinės bazės atnaujinimas ir plėtra	180 325,24	UAB „Labostera“	prekės	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 3.22-(F12)-06-19 2006 m. gruodžio 6 d.
8.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0037-05	VšĮ „Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla“	Pastatų inžinierinių sistemų montuotojų rengimo bazės modernizavimas	151 314,97	UAB „Amtest“	prekės	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 16/08 7-393 2008 m. rugsėjo 1 d.
9.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-03-04/0004-06	VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“	Ventiliacijos įrengimų modernizavimas, lengvųjų konstrukcijų korpusų projektavimas, statyba ir įrengimas bei stogų remontas ir pastato renovacija	660 333,82	UAB „Andova“	darbai	supaprastintas atviras konkursas perėjo į supaprastintas neskelbiamas derybas	Nr. SUT-016 2006 m. sausio mėn. 10 d.
10.	1.5	BPD2004-ERPF-	Kauno technologijos universitetas	Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos	221 572,24	UAB „Sonex technologies“	prekės	atviras konkursas	Nr. KTU-SONEXtech

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.5.0-04-04/0009-03		akademinės dalies sukūrimas ir bandomasis įdiegimas					n-060904-AD154MK 2006 m. rugsėjo mėn. 4 d.
11.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0061-03	Biochemijos institutas	Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas	1 339 646,19	UAB „Linea Libera“	prekės	atviras konkursas	Nr. 07-06/73 2007 m. rugsėjo mėn. 6 d.
12.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-09-05/0029-03	Varėnos rajono savivaldybės administracija	Socialinių paslaugų centro įkūrimas Varėnoje	899 472,19	UAB „Varėnos statyba“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. S-96 2007 m. liepos mėn. 11d.
13.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-09-05/0030-02	Kauno rajono savivaldybės administracija	Kauno rajono krizių centro įkūrimas	280 783,56	UAB „Barnasta“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. S-693 2007 m. rugpjūčio mėn. 13 d.
14.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-14-06/0002-05	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba	Lietuvos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo sistemos infrastruktūros gerinimas, modernizuojant regioninius darbo rinkos mokymo ir konsultavimo centrus	1044 080,17	UAB „Dzūkijos statyba“	darbai	neskelbiamos supaprastintos derybos	Nr. S-100/TPS-84 2008 m. liepos mėn. 16 d.
15.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-06-04/0024-02	VšĮ „Šilalės rajono surikisio intelekto asmenų užimtumo centras“	Dienos centro įkūrimas ir socialinių paslaugų sutrikusio intelekto asmenims prieinamumo didinimas Šilalės rajone	543 735,81	UAB „Kvėdarsta“	darbai	supaprastintas atviras konkursas perėjo į neskelbiamas supaprastintas derybas	Nr. C18-11 2006 m. rugsėjo mėn. 18 d.
16.	1.5	BPD2004-ERPF-1.5.0-06-04/0013-04	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba	Darbo rinkos mokymo tinkle infrastruktūros plėtra neįgaliųjų profesinės rehabilitacijos poreikių tenkinimui	416 473,59	UAB „Druskininkų statyba“	paslaugos	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 2006/31/TP S-82 2006 m. gruodžio mėn. 5 d.

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0004-05	VĮ „Infostruktūra“	Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) kamieninės dalies sukūrimas	236 321,25	UAB „Alna Intelligence“	paslaugos	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 606A611-14/S-84-ST 2006 m. lapkričio mėn. 28 d.
18.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0026-03	Informacinės Visuomenės Plėtros Komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo - sistemų sąveikos gebos sukūrimas	170 192,31	UAB „Ernst & young Baltic“	paslaugos	atviras konkursas	Nr. 2006/10-06/RAS-6F-10/04 2006 m. spalio mėn. 2 d.
19.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0007-05	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB)	Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas	3 077 992,13	UAB „Sintagma“	prekės	atviras konkursas	Nr. VS-2006/04-LNB22 2006 m. birželio mėn. 5 d.
20.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0007-02	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Valstybinių institucijų informacinių sistemų sauga (VISS)	2 812 103,22	UAB „Blue Bridge“	prekės	atviras konkursas	Nr. VBS080428 /1VL-170 2008 m. balandžio mėn. 24 d.
21.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005-11	Matematikos ir informatikos institutas	Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtojimo tinklas RAIN	2 295 742,68	UAB „Nokia Siemens Networks“	darbai	atviras konkursas	Nr. SVP-13 2006 m. gruodžio mėn. 08
22.	3.3	BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005-11	Matematikos ir informatikos institutas	Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtojimo tinklas RAIN	1 361 861,10	UAB „Telesta“	darbai	atviras konkursas	Nr. SVP-8 2006 m. liepos mėn. 4 d.
23.	5.1	BPD2004-ERPF-5.1.0-03-	Informacinės Visuomenės Plėtros Komitetas prie	Programos (ERPF) valdymas, priežiūra ir kontrolė	208 526,41	UAB „Baltic Clipper“	paslaugos	supaprastintas atviras konkursas	Nr. VNO/IA07 2007 m.

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		06/0005-01	Lietuvos Respublikos Vyriausybės						liepos mėn. 2 d.
24.	5.1	BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0006-01	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Techninė parama Finansų ministerijai	384 470,57	VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“	paslaugos	atviras konkursas	Nr. (1.35)-14P-8 2005 m. balandžio mėn. 7 d.
25.	5.1	BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0003-01	Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos	BPD priemonių administravimo efektyvumo ir kokybės stiprinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos	436 740,20	UAB „Lukoil Baltija Servisas“	prekės	atviras konkursas perėjo į neskelbiamas derybas	Nr. TP11-(2.13)-192 2005 m. balandžio mėn. 11 d.
Nestatistinės atrankos būdu pasirinktos tikrinti viešųjų pirkimų sutartys (įgyvendinančioji institucija – LVPA)									
1.	1.2	BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0165-02	VšĮ Karoliniškių poliklinika	Energijos efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas VšĮ Karoliniškių poliklinika	633 868,33	UAB „Hronas“	paslaugos	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 7A743P66 2007 m. spalio mėn. 22 d.
2.	3.1	BPD2004-ERPF-3.1.6-02-05/0421-02	Druskininkų savivaldybės administracija	Druskininkų miesto plėtra. Vandens pramogų parkas	15 798 722,78	UAB „Skirnuva“	darbai	atviras konkursas	Nr. 04-334 2004 m. gruodžio 24 d.
3.	3.2	BPD2004-ERPF-3.2.3-04-06/0002-03	VšĮ Panevėžio mechatronikos centras	VšĮ Panevėžio mechatronikos centro“ technologijų demonstravimo centro vystymas	848 420,00	UAB konsorciumas „Raith GmbH ir Minatech“	prekės	atviras konkursas	Nr. 11/01 2007 m. lapkričio mėn. 20 d.
4.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0018-08	Lietuvos etnokosmologijos muziejus	Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus turistinio komplekso paslaugų plėtra	468 518,30	UAB „IDD“	prekės	atviras konkursas perėjo į neskelbiamas derybas	Nr. IDD080321/1 2008 m. kovo mėn. 21 d.
Statistinės atrankos būdu pasirinkti tikrinti projektai (įgyvendinančioji institucija – LVPA)									
5.	1.2	BPD2004-	UAB „Anykščių	UAB „Anykščių šiluma“ karšto	605 212,28	UAB „Axis	darbai	supaprastintas	Nr. 5

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ERPF-1.2.1-05-06/0030	šiluma“	vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija		Industries“		atviras konkursas	2007 m. gegužės mėn. 23d.
6.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0323-03	Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla	Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas	173 482,39	UAB „Kuršasta“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 1 2007 m. gegužės mėn. 29d.
7.	1.2	BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0150-02	Kauno ryšininčių mokykla	Kauno ryšininčių mokyklos mokomųjų pastatų energetikos ūkio renovacija	306 679,36	UAB „Atlas“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 0150(D) 2006 m. spalio mėn. 16 d.
8.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0270	Kauno rajono savivaldybės administracija	Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų išorinių atitvarų remontas	746 936,24	UAB „Fauga“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. S-353 2004 m. rugsėjo mėn. 16 d.
9.	1.2	BPD04-ERPF-1.2.1-01-04/0001	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato rekonstrukcija ir šilumos ūkio renovacija	184 622,63	UAB „Alitudė“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 05-219 2005 m. gegužės mėn. 24d.
10.	1.2	BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0137-03	Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos institutas	LTU TMI Panevėžio ekspertinio skyriaus pastato ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija	160 232,27	UAB „Klaista“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. KT-16 2007 m. liepos mėn. 30d.
11.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.2-05-06/0003	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	Ekologiškai švarių technologijų diegimas šiluminės energijos gamybai ir dūmų valymui UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ katilinėje	1 691 571,08	UAB „Axis Industries“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. 67006_7024 4S1TRAK 2007 m. liepos mėn. 23d.
12.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0010	AB „Panevėžio energija“	Šilumos trasos nuo ŠK-18 iki ŠK-19A modernizacija Panevėžyje	994 497,22	AB „Panevėžio statybos trestas“	darbai	supaprastintos skelbiamos derybės	Nr. PPKD-D014 2007m. kovo mėn. 26 d.
13.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.2-05-	UAB „Kretingos šilumos tinklai“	UAB „Kretingos šilumos tinklai“ įmonės modernizavimas, išplečiant biokuro vartojimą	859 673,13	UAB „Klaipėdos inžinerinių	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. F6-07-04/47 2007 m.

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		06/0008				tinklų statyba“			balandžio mėn. 12 d.
14.	1.2	BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0029	AB „Panevėžio energija“	Šilumos trasų rekonstrukcija Akademijoje.	1 021 837,35	UAB „Dujovika“	darbai	supaprastintos skelbiamos derybos	Nr. PPKD-D020 2007 m. birželio 1 d.
15.	1.2	BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0088-02	Vilniaus licėjus	Vilniaus energetinio ūkio renovacija - stogo rekonstravimas su apšiltinimui	154 425,39	UAB „Stogusta“	darbai	supaprastintas atviras pirkimas	Nr. 2006-04 2006 m. lapkričio mėn. 7 d.
16.	3.2	BPD2004-ERPF-3.2.1-04-06/0023-02	VŠĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra	Ignalinos AE regiono viešųjų paslaugų verslui centro infrastruktūros sukūrimas	1 013 693,23	UAB „Ignalinos statyba“	darbai	supaprastintas atviras konkursas perėjo į supaprastintas neskelbiamas derybas	Nr. ST-12 2007 m. gegužės mėn. 31d.
17	3.2	BPD2004-ERPF-3.2.4-04-06/0003-09	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	Šiaulių industrinio parko įkūrimas ir plėtra (I-as etapas)	249 073,22	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“	darbai	neskelbiamos supaprastintos derybos	Nr. SŽ-1518 2008 m. rugsėjo mėn. 26d.
18.	3.2	BPD2004-ERPF-3.2.3-04-06/0008	VŠĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vystymo projektas	200 382,65	UAB „Hrono“ statyba	paslaugos	atviras konkursas perėjo į neskelbiamas derybas	Nr. 2007-MTP-5 2007 m. gegužės mėn. 21 d.
19.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.2-04-06/0025-07	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Turizmo plėtra Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose	210 250,47	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“	darbai	neskelbiamos supaprastintos derybos	Nr. AS-476 2008 m. liepos mėn. 21d.
20.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0013-07	Vilniaus universitetas	Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymo turizmo reikmėms	1 413 924,06	UAB „Mūras“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. S141000-1372 2007 m. rugpjūčio mėn. 27d.

Eilės Nr.	Priemonė	Projekto numeris	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Pirkimo sutarties suma, EUR (su PVM)	Rangovo duomenys	Rangos sutarties rūšis	Pirkimo būdas	Sutarties Nr. ir data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.3-04-06/0029	Vilniaus apskrities viršsininko administracija	Vilniaus Bernardinų istorinio-architektūrinio ansamblio pritaikymas viešojo turizmo reikmėms	2 479 702,74	UAB „Vilprim“	darbai	supaprastintas atviras konkursas perėjo į neskelbiamas supaprastintas derybas	Nr. 003 2007 m. gegužės mėn. 30 d.
22.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.3-01-04/0030	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	Jurbarko dvaro parko oficinų pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai	504 205,57	UAB „Jurmelsta“	darbai	supaprastintas atviras konkursas perėjo į neskelbiamas supaprastintas derybas	Nr. G1-5 2008 m. sausio mėn. 14 d.
23.	3.4	BPD2004-ERPF-3.4.1-04-06/0013-07	Vilniaus universitetas	Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymo turizmo reikmėms	430 481,27	UAB „Mūras“	darbai	supaprastintas atviras konkursas	Nr. RanS141000-1280 2008 m. birželio 27 d.
24.	3.4	BPD04-ERPF-3.4.2-01-04/0054	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	Aukštabalio multifunkcinio komplekso statyba	183 893,66	AB „Panevėžio statybos trestas“ sutartis	darbai	ribotas konkursas	2005 m. gruodžio mėn. 16 d.
25.	3.4	BPD04-ERPF-3.4.3-01-05/0148-02	Plungės rajono savivaldybės administracija	Plungės M.Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms	331 180,49	UAB „Lietuvos paminklai“	paslaugos	atviras konkursas perėjo į neskelbiamas derybas	Nr. 310/03 2007 m. liepos mėn. 4 d.

Šaltiniai: Finansų ministerija, Valstybės kontrolė