

PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2025 m. lapkričio 14 d.

Nr. VAE-11

SANTRAUKA

Audito svarba

Atsinaujinantys energijos ištekliai yra pagrindinė energetikos sektoriaus vystymo kryptis, Lietuvai siekiant tapti savo poreikiams energiją pasigaminančia ir ją eksportuojančia valstybe. Planuojama, kad iki 2030 m. visa Lietuvoje suvartota elektros energija bus pagaminta iš atsinaujinančių elektros energijos išteklių. Siekiant šio tikslo 2023 m. buvo organizuotas konkursas statyti ir eksploatuoti pirmąjį jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje, kurį laimėjo AB „Ignitis grupė“ valdoma bendrovė UAB „Ignitis renewables“ kartu su partneriu „OW Offshore, S. L“.

Seimas atsižvelgdamas į tai, kad pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projektas yra strategiškai svarbus Lietuvos Respublikos energetiniam saugumui, šalies nepriklausomybės stiprinimui ir darniai energetikos sektoriaus plėtrai, pavedė¹ Valstybės kontrolei atlikti šio projekto auditą ir atsakyti į Seimo pateiktus klausimus.

Audito tikslas ir apimtis

Audito tikslas – įvertinti, ar tinkamai įgyvendinamas pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projektas.

Seimas suformulavo šiuos klausimus:

- ✓ ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansinio dalyvavimo projekte modelis (t. y. privataus ir valstybinio kapitalo subjektų

¹ Seimo 2025-06-12 nutarimas Nr. XV-280 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“.

bendradarbiavimo ir investavimo schema) atitinka 2023-05-30 paskelbto konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, organizuoto pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, sąlygas;

- ✓ ar kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ – dera su numatytomis gauti naudomis;
- ✓ ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansiniai ištekliai projekte naudoti teisėtai ir efektyviai.

Audituojami subjektai:

- ✓ AB „Ignitis grupė“ – grupės patronuojanti įmonė;
- ✓ UAB „Ignitis renewables“ – AB „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė, kuri plėtoja sausumos ir jūrinio vėjo elektrinių, saulės elektrinių projektus. Bendrovė jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su partneriu „OW Offshore, S. L.“ 2023-10-12 buvo paskelbti konkurso dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje plėtros ir eksploatacijos laimėtojais;
- ✓ UAB „Offshore wind farm 1“ – konkurso laimėtojų UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ įsteigta projekto bendrovė, kuriai 2024-02-12 išduotas leidimas naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai;
- ✓ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – organizuoja jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursus; išduoda leidimus naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai; prižiūri, kaip laikomasi leidime nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų ir kt.

Rinkome informaciją ir bendradarbiauome su Energetikos ir Finansų ministerijomis, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, „OW Offshore, S. L.“.

Dėkojame už bendradarbiavimą audituojamiems ir informaciją teikusiems subjektams.

Audituojamas laikotarpis – 2023 m.–2025-06-30.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiąjį audito institucijų standartus². Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai“ (38 psl.).

² 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: <https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/> (žiūrėta 2025-10-09).

Pagrindiniai audito rezultatai

1. Projektą įgyvendina ne leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai gavusi UAB „Offshore wind farm 1“, o jos akcininkė UAB „Ignitis renewables“ – tai neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimo

- ✓ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023-03-30 paskelbė konkursą³ plėtoti ir eksploatuoti jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje. Konkurso sąlygose⁴ numatyta, kad jo dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos pagrindu, turi pateikti jungtinės veiklos sutartį arba jos nuorašą, iš kurio būtų galima identifikuoti sutarties šalis, jos dalyką ir bendrų reikalų tvarkymo nuostatas. Pareiga pateikti ne visą sutartį, o tik jos dalis, kelia abejonių dėl jų pakankamumo vertinant konkurso dalyvių atitiktį reikalavimams. Pagal Civilinį kodeksą⁵ sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą ir jos sudarymo aplinkybes. Tokį aiškinimo principą sistemingai taiko ir teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas⁶ pažymėjo, kad nė viena sutarties sąlyga negali būti aiškinama izoliuotai – kiekviena jų turi būti vertinama kontekste, sistemiškai, atsižvelgiant į visuminį sutarties reguliavimą. Taigi, vertinant ne visą jungtinės veiklos sutartį kyla rizika neteisingai interpretuoti tikruosius šalių ketinimus ar jų įsipareigojimų apimtį (1 skyrius, 15 psl.).
- ✓ Jungtinės veiklos sutarties⁷ pagrindu veikiantys UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ dalyvaudami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame konkurse dėl jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, kartu su kitais privalomais dokumentais 2023-05-26 pateikė jungtinės veiklos sutarties nuorašą. Nustatė, kad konkursui dar nepasibaigus (nepaskelbus nugalėtojų) partneriai 2023-07-07 pakeitė esmines jungtinės veiklos sutarties sąlygas: numatė, kad, laimėjus konkursą ir gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, „OW Offshore, S. L.“ pasitrauks iš projekto, o atsakomybę už jo įgyvendinimą ir finansavimą prisiims viena UAB „Ignitis renewables“. Apie šiuos pakeitimus konkurso dalyviai neinformavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, nes pareiga informuoti apie įvykčius pakeitimus nebuvo konkrečiai suformuluota konkurso sąlygose. Tačiau konkurso sąlygose dalyviams buvo nustatyta prievolė teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją⁸, todėl apie visus konkurso metu⁹ įvykčius sutarties pakeitimus jo dalyviai turėtų informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, nes tik turint teisingą ir

³ Prieiga per internetą: <https://www.vert.lt/Puslapiai/baneriai/Jurines-teritorijos-naudojimo-atsinaujinancius-energijos-isteklius-naudojan%C4%8Diu-elektriniu-pletrai-ir-eksploatacijai-konkurs.aspx> (žiūrėta 2025-10-09).

⁴ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.17 p.

⁵ Civilinis kodeksas, 6.193 str. 2 d.

⁶ 2022-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-313/2022.

⁷ „OW Offshore, S.L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

⁸ VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 49.1 p.

⁹ Iki laimėtojo paskelbimo 2023-10-12.

aktualią informaciją galima tinkamai įvertinti konkurso dalyvių atitiktį konkurso sąlygoms ir ar jie iš tiesų susitarė veikti kartu (1 skyrius, 15 psl.).

Dalyvaudami konkurse partneriai rėmėsi AB „Ignitis grupė“ finansiniais pajėgumais ir „OW Offshore, S. L.“ grupės turima elektrinių plėtos jūrinėje teritorijoje įgyvendinimo patirtimi ir įsipareigojo projektą vykdyti kartu¹⁰. Tačiau konkursui nepasibaigus, t. y. nepaskelbus laimėtojo, partneriai 2023-07-07 sutarė, kad, laimėjus konkursą ir gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, „OW Offshore, S. L.“ iš projekto pasitrauks. „OW Offshore, S. L.“ toliau dalyvavo konkurse, nors projekto neplanavo vykdyti. Esant tokiai situacijai, kai projektas įgyvendinamas ne taip, kaip įsipareigota konkurse, jį faktiškai įgyvendina viena UAB „Ignitis renewables“, todėl gali kilti rizika, kad projektas nebus įgyvendintas laiku ir kokybiškai (1 skyrius, 15 psl.).

- ✓ Konkurso laimėtojai turėjo įsteigti projekto bendrovę, kuri gavusi leidimą turi vykdyti elektrinių jūrinėje teritorijoje infrastruktūros plėtrą ir eksploataciją¹¹. Projekto bendrovė neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais¹². UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ 2023-10-12 buvo paskelbti¹³ konkurso laimėtojais ir projektui įgyvendinti 2023-12-06 įsteigė UAB „Offshore wind farm 1“¹⁴. Šiai bendrovei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024-02-12 išdavė leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Nustatė, kad ši bendrovė vykdė administracinius veiksmus, tačiau projekto įgyvendinimui reikalingus tyrimus ir kitus su projekto vystymu susijusius veiksmus vykdė vienas šios bendrovės akcininkų – UAB „Ignitis renewables“. Situacija, kai leidimą vykdyti veiklą turi viena įmonė, o *de facto* veiklą vykdo kita (pasirašo reikalingas sutartis, apmoka už paslaugas, darbus, kaupia išlaidas ir turtą), neatitinka teisės aktų nuostatų¹⁵ (1 skyrius, 15 psl.).

2. Kol UAB „Ignitis renewables“ buvo neišpirkusi partnerio „OW Offshore, S. L.“ akcijų projekto bendrovėje, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių nederėjo su numatytais gauti finansinėmis naudomis (pelno paskirstymu)

- ✓ UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ 2020-09-14 pasirašytoje jungtinės veiklos sutartyje numatė, kad 51 proc. projekto įgyvendinimo kaštų teks UAB „Ignitis

¹⁰ „OW Offshore, S. L.“ ir UAB „Ignitis renewables“ 2020-09-14 sudarytas susitarimas dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje.

¹¹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8 ir 167 p.

¹² Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 9 d., VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 170 p.

¹³ VERT 2023-10-12 nutarimas Nr. O3E-1478 „Dėl Potencialaus jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, laimėtojo pripažinimo konkurso laimėtoju“.

¹⁴ Juridinių asmenų registre UAB „Offshore wind farm 1“ įregistruota 2023-12-06.

¹⁵ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ str. 8, 9 d.; VERT 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtintas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašas, 23.16.8, 167, 170 p.

renewables“, o 49 proc. „OW Offshore, S. L.“ ir abu partneriai bendrai įgyvendins projektą per planuojamą įsteigti projekto bendrovę. Nustatėme, kad konkurso metu 2023 m. birželio mėn., t. y. dar nepaskelbus konkurso nugalėtojo, „OW Offshore, S. L.“ informavo UAB „Ignitis renewables“, kad pasitrauks iš tolesnio dalyvavimo konkurse. Konkurse partneriai rėmėsi „OW Offshore, S. L.“ patirtimi, todėl viena UAB „Ignitis renewables“ nebūtų atitikusi konkurso sąlygų. Tam, kad UAB „Ignitis renewables“ galėtų toliau dalyvauti konkurse, partneriai 2023 m. liepos mėn. pakeitė sutartyje numatytą kaštų ir atsakomybių pasidalinimą projekte – UAB „Ignitis renewables“ prisiėmė visą atsakomybę už projekto vykdymą ir jo finansavimą, įsipareigojo kompensuoti visas partnerio „OW Offshore, S. L.“ patirtas pasiruošimo projektui išlaidas ir numatė datą, kada „OW Offshore, S. L.“ pasitrauks iš projekto įgyvendinimo. UAB „Ignitis renewables“ įsipareigojo projekto bendrovei gavus leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išpirkti „OW Offshore, S. L.“ priklausančias projekto bendrovės akcijas ir projektą įgyvendinti savarankiškai arba su kitu investuotoju. Bendra UAB „Ignitis renewables“ įsipareigojimų „OW Offshore, S. L.“ suma sudarė 0,9 mln¹⁶ Eur. Kol „OW Offshore, S. L.“ priklausančios akcijos nebuvo išpirktos¹⁷, pelną abu partneriai turėjo dalintis pagal turimų akcijų kiekį: 51 proc. – UAB „Ignitis renewables“, 49 proc. – „OW Offshore, S. L.“. Iki akcijų išpirkimo „Offshore farm wind 1“ pelno neuždirbo. UAB „Ignitis renewables“ sprendimas prisiimti visą projekto įgyvendinimo atsakomybę ir kompensuoti partnerio patirtas išlaidas lėmė, kad bendrovė įgyvendindama projektą turės remtis vien savo žmogiškaisiais, technologiniais, finansiniais ir kt. ištekliais ir patirs dvigubai didesnes išlaidas. Civiliniame kodekse numatyta, kad tuo atveju, kai partneriai veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jie turėtų kooperuoti savo turtą, darbą ir (ar) žinias bendram tikslui pasiekti¹⁸ (2 skyrius, 21 psl.).

3. Projekto įgyvendinimą finansuoja tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, o ne tam įsteigta projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“. Pinigai projektiniams jūros dugno tyrimams panaudoti neefektyviai

- ✓ Įstatyme¹⁹ numatyta, kad konkurso laimėtojas, gavęs leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, turi atlikti jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus pastatyti vėjo elektrines jūroje ir prijungti jas prie elektros perdavimo tinklų. Leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūroje buvo išduotas projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“. Nustatėme, kad UAB „Ignitis renewables“ neturėdama tam išduoto leidimo 2023–2025 m.²⁰ atliko tyrimus ir kitus reikalingus darbus, kuriems panaudojo 40,3 mln. Eur (3 skyrius, 25 psl.).
- ✓ Siekiant suprojektuoti ir pastatyti jūrinio vėjo elektrinių parką, reikia atlikti projektinius jūros dugno tyrimus. 2024 m. pabaigoje UAB „Ignitis renewables“ su rangovais sudarė dvi sutartis dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projektinių jūros dugno tyrimų, kurių bendra vertė – 29,1 mln. Eur. Remiantis sutartimis tyrimus numatyta užbaigti iki 2026 m. I ketvirčio pabaigos. 2025 m. pradžioje AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos posėdyje buvo sutarta²¹ sulėtinti pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimą sumažinant tolesnes vystymo išlaidas iki minimalaus lygio, reikiamo

¹⁶ 2025-10-10 duomenimis.

¹⁷ Iki 2025-10-13.

¹⁸ Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė, 6.969 str.

¹⁹ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 22¹ str. 8 d.

²⁰ 2025-06-30 duomenimis.

²¹ AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos 2025-02-07 posėdžio protokolą Nr. ST_HLD_PR 2025-002.

išpildyti teisinio reguliavimo reikalavimus (t.y. statybų leidimui gauti laiku). Nustatėme, kad:

- 2025 m. pradžioje UAB „Ignitis renewables“ priėmė sprendimą²² projektinius²³ jūros dugno tyrimus vykdyti dviem etapais ir didžiąją dalį darbų (pvz., 57 iš 59 zondavimo bandymų vėjo turbinų generatorių vietose) nukelti vieneriems metams – iki 2027 m. I ketvirčio pabaigos. Tačiau šių darbų sutartys ilgiau kaip pusę metų yra nepakeistos²⁴, t. y. dėl kitų nei sutartyse numatytų darbų atlikimo terminų nėra sutarta su rangovais, todėl yra rizika, kad rangovai reikiamu laiku neturės galimybių atlikti tyrimus (3 skyrius, 25 psl.).
- 2025 m.²⁵ buvo atlikta projektinių geotechninių jūros dugno tyrimo darbų ir už juos sumokėta 4 mln. Eur. Didžiąją dalį (73 proc., arba 2,9 mln. Eur) su šiais tyrimais susijusių išlaidų sudarė dviejų specialių laivų atvykimas į tyrimo vietą ir jų parengimas darbams. Laivams atvykus buvo atlikti 3 proc. (4 iš 129) numatytų projektinių jūros dugno tyrimų (zondavimo bandymų ir jūros dugno gręžinių). Taigi, laivai atplaukė atlikti palyginti mažos tyrimų apimties. Likusius 97 proc. (125 iš 129) tyrimų nuspręsta atlikti vėliau. Norint juos atlikti reikės patirti tas pačias su specialių laivų atvykimu ir jų parengimu darbams susijusias išlaidas. Sprendimas šiuos darbus išskaityti į du etapus ir pirmu etapu atlikti mažos apimties projektinius jūros dugno tyrimus, kurie nėra privalomi statybą leidžiančiam dokumentui gauti, sudarė prielaidas neefektyviam 4 mln. Eur panaudojimui (3 skyrius, 25 psl.).
- ✓ UAB „Ignitis renewables“ parengė projekto įgyvendinimo grafiką, kuriame buvo numatyti 69 projekto vystymo ir statybos darbai bei jų atlikimo terminai. Nustatėme, kad 62 proc. (43 iš 69) darbų buvo nukelti vėlesniam laikotarpiui nuo 0,5 iki 20,5 mėn., atsižvelgus į rinkos analizės rezultatus, tiekėjų pasiūlymus ir užimtumą, dėl nesiformuojančios elektros energijos paklausos, kompleksiškai įvertinus projekto įgyvendinimo terminus (vienų užduočių įgyvendinimo įtaką kitų užduočių vykdymui ir pan.) ir kt. Nukeliant darbų atlikimo terminus kyla rizika, kad padidės jų kaina dėl infliacijos, personalo išlaikymo kaštų, sutarčių koregavimo, baudų ir kt. veiksmų (3 skyrius, 25 psl.).
- ✓ Iki planuojamos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko statybos pradžios liko mažiau nei pusantų metų, tačiau nei projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“, nei jį faktiškai vykdanči UAB „Ignitis renewables“ neturi sudariusi ketinimų protokolų ar ilgalaikių sutarčių, pagal kurias elektros energijos vartotojai įsipareigoję įsigyti Baltijos jūroje pagamintą elektros energiją. Be to, bendrovės skaičiuojama preliminarai projekto investicijų grąža sumažėjo apie 40 proc. (nuo 6,74 iki 3,95 proc.) palyginus su buvusia 2023 m.²⁶ ir šiuo metu²⁷ neatitinka įmonės siektinos grąžos lygio pagal įmonės nustatytus finansinius kriterijus. Tai reiškia, kad projektas pagal bendrovės skaičiavimus yra pernelyg rizikingas ir gali nesugeneruoti pakankamai pajamų padengti projekto kainą. AB „Ignitis grupė“ informavo²⁸ apie potencialų poreikį atidėti

²² UAB „Ignitis renewables“ valdybos 2025-03-17 posėdžio protokolas Nr. REH_PR 2025-17.

²³ Geotechninius ir geofizinius.

²⁴ 2025-11-10 duomenimis.

²⁵ 2025-06-30 duomenimis.

²⁶ 2023-07-04 duomenimis.

²⁷ 2025-11-10 duomenimis.

²⁸ AB „Ignitis grupė“ 2024 m. integruotas metinis pranešimas, 36 psl.

projekto komercinės veiklos (elektros gamybos) pradžią. Nepaisant to, projekto įgyvendinimo grafike planuojama elektros energijos gamybos data (2030-02-12) iš esmės nesikeitė²⁹. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant projektą, didėja rizika, kad projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje nebus pastatytas ir nepradės gaminti elektros energijos (3 skyrius, 25 psl.).

Pokyčiai audito metu:

2025-10-13 UAB „Ignitis renewables“ išpirko 49 proc. projekto partnerio „OW Offshore, S. L.“ turėtų projekto bendrovės UAB „Offshore wind farm 1“ akcijų už nominalią 0,5 tūkst. Eur kainą ir kompensavo 893,3 tūkst. Eur „OW Offshore, S. L.“ patirtų pasirengimo projektui išlaidų bei perėmė pasirengimo projektui metu „OW Offshore, S. L.“ atliktų analizių ir tyrimų rezultatus.

UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-05 sudarė sutartį su projekto bendrove UAB „Offshore wind farm 1“ dėl teisių ir pareigų perleidimo, kurioje sutarė, kad UAB „Ignitis renewables“ projekto bendrovei perleidžia visas projekto sutartis, teises, interesus ir įsipareigojimus, įskaitant visas nuosavybės ir naudojimo teises į rezultatus, gautus vykdant sutartis ir iki 2025-12-31 perduos visus dokumentus, įrašus ir medžiagą, susijusius su sutartimis ir jų rezultatais.

Rekomendacijos

UAB „Ignitis renewables“

1. Siekiant aiškesnės atsakomybės ir efektyvios pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto priežiūros, perduoti sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą (1, 2, 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).
2. Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, patikslinti su jais sudarytas sutartis ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus (3-iasis pagrindinis audito rezultatas).
3. Siekiant objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo (2 ir 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

4. Siekiant tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkursų sąlygoms, jose numatyti pareigą konkursų dalyviams pateikti pilnos apimties dokumentus ir konkurso metu

²⁹ Numatyta 2029-12-31 data nukelta į 2030-02-12, t. y. apie 1,5 mėn.

pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas (1-asis pagrindinis audito rezultatas).

5. Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 22¹ straipsniuose nurodytas sąlygas (1 ir 3-iasis pagrindiniai audito rezultatai).

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai, laukiamas audito poveikis ir pokyčių vertinimo rodikliai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (32 psl.). Aktualią informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę, rezultatus ir įvykusių pokyčius yra skelbiama atviruose duomenyse Valstybės kontrolės interneto svetainėje <https://www.valstybeskontrole.lt/LT/AtviriDuomenys>.